Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

080640009831

КГП на ПХВ "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравоохранения ВКО
Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Акжар, Г.МУРАТБАЕВ, 44
БИН 080640009831

Заказчик

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

020240006089

Товарищество с ограниченной отвественностью СК Максат LTD.,120008, г. Кызылорда, ул. Муратбаева,14

Исполнитель

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №74 от 29.06.2023г.

Номер документа	Дата составления
6	29.08.2023г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт водопроводно-водоотводных, отопительных систем блоков стационара, поликлиники и инфекционного отделения КГП на ПХВ «Районная больница Тарбагатайского района» УЗ ВКО в с. Акжар Тарбагатайского района, ВКО.			работа	1	24 596 882,87	24 596 882,87
				Итого	1	x	24 596 882,87

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): директор / / Альжанов М.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик): Главный врач / / Манарбеков Е.М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2023г

М.П.

Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»

Наименование объекта: Капитальный ремонт внутренних водопроводно-водоотводных,отопительных систем блоков стационара, поликлиникии инфекционного отделения КГП на ПХВ «Районная больница Тарбагатайско горайона»УЗВКО в с. Акжар ВКО области

Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфроструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №1
за август месяц 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования			Организационно правовая форма		
			№74	29.06.2023г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в смете	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутренних водопроводно-водоотводных,отопительных систем блоков стационара, поликлиникии инфекционного отделения КГП на ПХВ«Районная больница Тарбагатайского района»УЗВКО в с. Акжар ВКО области	24,596,882.87	21,961,502.56							2,635,380.31	24,596,882.87
Аванс 30%		34,955,920.85							790,614.09	7,379,064.86
Всего к оплате										**17,217,818.01**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Максат LTD", 020240000089, директор Альжанов М.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГП на ПХВ "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравоохранения ВКО,БИН080640009831, И.о.главного врача Манарбеков Е. М

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Эксперт(ы) по технического надзора ТОО "I.C.T.", БИН 110240021844

Эксперт Нугыманов А.Н, KZ53VJE0005629 от 29.07.2020г.

Наименование стройки: :Капитальный ремонт внутренних водопроводно-водоотводных ,отопительных систем блоков стационара ,поликлиники и инфекционного отделения КГП н аПХВ «Районная больниц Тарбагатайского района»УЗВ КОвс. Акжар ВКО области

Наименование объекта: Поликлинка

Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»

Договор № № 74, от 29 июня 2023 года

Ф2

Акт №1 от 25 августа 2023 г.
приемки выполненных работ

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 2-01-02-02 отопления. Поликлиника						
1	**6116-0301-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К 1трм=1,03;К1экс=1,03;**	**Установка радиаторов чугунных**	**кВт**	**101.08**	**3963**	**400,580**
		неучтенные ресурсы				
1.1.	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	101.08	18304	1,850,168
2	**261-107-0855**	**Пробки радиаторные**	**1 шт.**	**106**	**104**	**11,024**
3	**6116-0602-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К 1трм=1,03;К1экс=1,03;**	**Установка воздухоотводчиков**	**шт.**	**106**	**8974**	**951,244**
4	**245-405-1501 (основной ресурс)**	**Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10**	**1 шт.**	**106**	**3722**	**394,532**

5	6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03 ;К 1трм=1,03;К1экс=1,0 3;	Установка кранов воздушных	шт.	3	720	2,160
6	261-301-0422 (основной ресурс)	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б19бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 20 мм ГОСТ 21345-2005	1 шт.	3	887	2,661
7	6114-0202-0101 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	20	8805	176,100
8	242-203-1401 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345- 2005 DN 15	1 шт.	10	10592	105,920
9	242-203-1403 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345- 2005 DN 25	1 шт.	10	14044	140,440
10	242-202-0804 (основной ресурс)	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 32, PN 40	1 шт.	2	32454	64,908
11	242-202-0803 (основной ресурс)	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 25, PN 40	1 шт.	1	28051	28,051
12	6114-0203-0202	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 32-50 мм	шт.	2	2508	5,016
13	242-303-1004 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	2	35165	70,330
14	6114-0203-0201	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 15-25 мм	шт.	1	2192	2,192
15	242-303-1003	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	27702	27,702

	(основной ресурс)					
16	**6114-0203-0102** **Кклим = 1,06**	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных**	**шт.**	**106**	**1783**	**188,998**
17	**245-510-0206** **(основной ресурс)**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 3/4″, DN 20**	**1 шт.**	**106**	**8984**	**952,304**
18	**242-303-0503** **(основной ресурс)**	**Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°C, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**1 шт.**	**106**	**8080**	**856,480**
19	**6114-0102-0102** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**240**	**1611**	**386,640**
		неучтенные ресурсы				
19.19.	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	240	687	164,880
20	**Кклим = 1,06 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25; т.ч.п.1.17:К2трр=1,03;К 2трм=1,03;К2экс=1,03;**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**102**	**1913**	**195,126**
		неучтенные ресурсы				
20.20.	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	102	731	74,562
21	**6114-0102-0104** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**352**	**1612**	**567,424**
		неучтенные ресурсы				
21.21.	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	352	1294	455,488
	1116-0401-0203					

22	**Кклим = 1,06 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25; т.ч.п.1.17:К2трр=1,03;К 2трм=1,03;К2экс=1,03;**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3**	**4357**	**13,071**
		неучтенные ресурсы				
22.22.	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	3	2717	8,151
23	**6114-0102-0503** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.**	**м**	**3**	**3672**	**11,016**
		неучтенные ресурсы				
23.23.	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	3	2717	8,151
24	**261-301-0219 (основной ресурс)**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**1 кг**	**91.13**	**708**	**64,520**
25	**6111-0101-1001**	**Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	**м3 изоляции**	**0.271**	**92731**	**25,130**
26	**234-202-0106 Коб 1.03**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	**1 м3**	**0.27913**	**18178**	**5,074**
27	**6111-0301-0202**	**Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**20.75**	**8672**	**179,944**
28	**214-105-0102** **(основной ресурс) К об =1,22**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**1 т**	**0.14164**	**574451**	**81,364**
34	**242-207-0101 (основной ресурс)**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	**1 шт.**	**2**	**50852**	**101,704**

35	242-207-3703 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	1	6954	6,954
37	242-404-1603 (основной ресурс)	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	1 шт.	2	38507	77,014
38	241-116-0308 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	1 шт.	4	3246	12,984
40	245-713-0101 (основной ресурс)	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	2	5655	11,310
43	242-207-4301 (основной ресурс)	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	1797	3,594
46	242-303-1007 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 65	1 шт.	1	113106	113,106
47	261-301-0219 (основной ресурс)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	22.62	708	16,015
49	234-101-0208(основной ресурс) К об =1,13	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	1 м3	0.08249	73531	6,066
51	214-105-0102(основной ресурс) К об =1,22	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	0.02803	574451	16,100
		ИТОГО				8,836,198.00

Локальная смета № 2-01-02-04

Демонтажные работы отопления. Поликлиника

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	**6116-0301-0101 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Демонтаж радиаторов чугунных**	**кВт**	**101.08**	**1461**	**147,678**
		неучтенные ресурсы				
01.01.	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	0	18304	0
2	**6114-0102-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**240**	**640**	**153,600**
		неучтенные ресурсы				
02.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
1	2	3	4	5	6	7
02.02.	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
3	**6114-0102-0103 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**102**	**640**	**65,280**
		неучтенные ресурсы				
03.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
03.02.	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
	6114-0102-0104					

4	**Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**352**	**640**	**225,280**
		неучтенные ресурсы				
04.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
04.02.	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
5	**6114-0102-0207 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.**	**м**	**70**	**1139**	**79,730**
		неучтенные ресурсы				
05.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
05.02.	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
6	**6114-0102-0106 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	**м**	**3**	**814**	**2,442**
		неучтенные ресурсы				
06.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
06.02.	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
7	**6116-0603-0101 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;**	**Разборка узлов тепловых**	**шт.**	**1**	**20912**	**20,912**
		неучтенные ресурсы				
07.01.	261-302-0257	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2; длина 2,5 м; высота 0,8 м	комплект	0	53842	0
07.02.	261-302-0283	Элеваторы	шт.	0	0	0
07.03.	261-701-0112	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	0	0	0
		ИТОГО				**694,922**

Локальная смета № 2-02-02-02
отопления Стационар

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
4	**245-405-1501 (основной ресурс)**	**Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10**	**1 шт.**	**70**	**3722**	**260,540**
11	**245-510-0206 (основной ресурс)**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4″, DN 20**	**1 шт.**	**61**	**8984**	**548,024**
12	**242-303-0503 (основной ресурс)**	**Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**1 шт.**	**61**	**8080**	**492,880**
14	**245-507-0104 (основной ресурс)**	**Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1 1/4″, dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 8,5 м3/ч, DN 32**	**1 шт.**	**2**	**90612**	**181,224**
15	**242-202-0901 (основной ресурс)**	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345- 2005 DN 15**	**1 шт.**	**10**	**8423**	**84,230**
16	**261-301-0219 (основной ресурс)**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**1 кг**	**40**	**708**	**28,320**
18	**234-202-0204 (основной ресурс) К об =1,03**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	**1 м3**	**0.2884**	**28552**	**8,234**
25	**242-207-3801 (основной ресурс)**	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**22**	**320**	**7,040**

31	245-510-0206 (основной ресурс)	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 3/4″, DN 20	1 шт.	22	8984	197,648
32	242-303-0503 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°C, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	22	8080	177,760
34	245-507-0103 (основной ресурс)	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1″, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5 м3/ч, DN 25	1 шт.	2	58478	116,956
35	242-202-0901 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345- 2005 DN 15	1 шт.	4	8423	33,692
36	261-301-0219 (основной ресурс)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	18	708	12,744
38	234-202-0204 (основной ресурс) К об =1,03	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	0.309	28552	8,823
45	242-207-3801 (основной ресурс)	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	10	320	3,200
50	245-507-0103 (основной ресурс)	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1″, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5 м3/ч, DN 25	1 шт.	1	58478	58,478
51	242-303-0503 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°C, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	10	8080	80,800
52	245-510-0206 (основной ресурс)	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 3/4″, DN 20	1 шт.	10	8984	89,840

53	242-202-0901 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345- 2005 DN 15	1 шт.	4	8423	33,692
54	261-301-0219 (основной ресурс)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	10	708	7,080
56	234-202-0204 (основной ресурс) К об =1,03	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	0.4223	28552	12,058
69	245-510-0206 (основной ресурс)	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4″, DN 20	1 шт.	24	8984	215,616
70	242-303-0503 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	24	8080	193,920
72	245-507-0103 (основной ресурс)	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1″, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5 м3/ч, DN 25	1 шт.	1	58478	58,478
74	245-507-0104 (основной ресурс)	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1 1/4″, dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 8,5 м3/ч, DN 32	1 шт.	1	90612	90,612
75	242-202-0901 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345- 2005 DN 15	1 шт.	4	8423	33,692
77	234-202-0204 (основной ресурс) К об =1,03	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	1.545	28552	44,113
78	261-301-0219 (основной ресурс)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	30	708	21,240

85	242-207-3801 (основной ресурс)	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	17	320	5,440
90	245-510-0206 (основной ресурс)	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4″, DN 20	1 шт.	17	8984	152,728
91	242-303-0503 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	17	8080	137,360
	Кклим = 1,06					
93	245-507-0103 (основной ресурс)	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1″, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5 м3/ч, DN 25	1 шт.	1	58478	58,478
94	245-507-0102 (основной ресурс)	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 3/4″, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20	1 шт.	1	54943	54,943
96	242-202-0901 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345- 2005 DN 15	1 шт.	4	8423	33,692
97	261-301-0219 (основной ресурс)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	20	708	14,160
99	234-202-0204 (основной ресурс) К об =1,03	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	0.824	28552	23,527
106	242-207-3801 (основной ресурс)	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	81	320	25,920
114	242-303-0503	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	81	8080	654,480

	(основной ресурс)					
115	245-510-0206 (основной ресурс)	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4″, DN 20	1 шт.	81	8984	727,704
117	245-507-0102 (основной ресурс)	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 3/4″, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20	1 шт.	1	54943	54,943
119	245-507-0104 (основной ресурс)	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1 1/4″, dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 8,5 м3/ч, DN 32	1 шт.	1	90612	90,612
121	245-507-0105 (основной ресурс)	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1 1/2″, dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 12,8 м3/ч, DN 40	1 шт.	1	94148	94,148
122	242-202-0901 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345- 2005 DN 15	1 шт.	4	8423	33,692
123	261-301-0219 (основной ресурс)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	45	708	31,860
125	234-202-0204 (основной ресурс) К об =1,03	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	1.854	28552	52,935
129	242-202-0309 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	1 шт.	2	42779	85,558
130	242-202-0303 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	1	5949	5,949

132	242-404-0109 (основной ресурс)	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	1 шт.	2	70622	141,244
133	241-116-0210 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	4	4156	16,624
135	245-713-0101 (основной ресурс)	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	2	5655	11,310
138	242-207-4301 (основной ресурс)	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	1797	3,594
140	242-206-1803 (основной ресурс)	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100. /тип 140 VEXVE/	1 шт.	1	233431	233,431
144	(основной ресурс) К об =1,03	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	0.103	28552	2,941
149	241-102-0133 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	1 м	2	1391	2,782
150	241-102-0123 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	1 м	6	1155	6,930
151	241-102-0117 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	1 м	2	926	1,852
153	242-207-0603 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	2	5588	11,176

154	**242-207-0604 (основной ресурс)**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**1 шт.**	**2**	**9164**	**18,328**
155	**242-207-0605 (основной ресурс)**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**1 шт.**	**2**	**16165**	**32,330**
156	**242-207-0606 (основной ресурс)**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**1 шт.**	**2**	**22515**	**45,030**
158	**245-713-0101 (основной ресурс)**	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	**1 шт.**	**7**	**5655**	**39,585**
		ИТОГО				6,006,220

Локальная смета № 2-02-02-04 демонтажные работы отопление Стационар

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	**6116-0301-0101 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Демонтаж радиаторов чугунных**	**кВт**	**285**	**1461**	**416,385**
		неучтенные ресурсы				

01.01.	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	0	18304	0
2	**6114-0102-0102** **Кклим = 1,06** **:К1трр=0,4;К1трм=0,4;** **К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**1392**	**640**	**890,880**
		неучтенные ресурсы				
02.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
02.02.	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
3	**6114-0102-0103** **Кклим = 1,06** **:К1трр=0,4;К1трм=0,4;** **К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**446**	**640**	**285,440**
		неучтенные ресурсы				
03.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
03.02.	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
4	**6114-0102-0104** **Кклим = 1,06** **:К1трр=0,4;К1трм=0,4;** **К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**396**	**640**	**253,440**
		неучтенные ресурсы				
04.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
04.02.	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
5	**6114-0102-0105** **Кклим = 1,06** **:К1трр=0,4;К1трм=0,4;** **К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.**	**м**	**70**	**640**	**44,800**
		неучтенные ресурсы				
05.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0

05.02.	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
6	**6114-0102-0106** **Кклим = 1,06** **:К1трр=0,4;К1трм=0,4;** **К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	**м**	**50**	**814**	**40,700**
		неучтенные ресурсы				
06.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
06.02.	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
7	**6116-0603-0101** **Кклим = 1,06** **:К1трр=0,4;К1трм=0,4;** **К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка узлов тепловых**	**шт.**	**1**	**20912**	**20,912**
		неучтенные ресурсы				
07.01.	261-302-0257	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2; длина 2,5 м; высота 0,8 м	комплект	0	53842	0
07.02.	261-302-0283	Элеваторы	шт.	0	0	0
07.03.	261-701-0112	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	0	0	0
		ИТОГО				**1,952,557**

Локальная смета № 2-03-02-02

отопление. инфекционное отделения

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
4	**245-405-1501**	**Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до**	**1 шт.**	**28**	**3722**	**104,216**

	(основной ресурс)	+100°C, PN 10, DN 10				
10	245-510-0206 (основной ресурс)	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 3/4″, DN 20	1 шт.	28	8984	251,552
11	242-303-0503 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°C, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	28	8080	226,240
13	245-507-0104 (основной ресурс)	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1 1/4″, dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 8,5 м3/ч, DN 32	1 шт.	2	90612	181,224
14	261-301-0219 (основной ресурс)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	10	708	7,080
17	242-207-3705 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	2	18301	36,602
18	242-207-3703 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	1	6954	6,954
20	242-404-1601 (основной ресурс)	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	1 шт.	2	22212	44,424
21	241-116-0206 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	1 шт.	4	2338	9,352
23	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	2	5655	11,310

	(основной ресурс)					
26	242-207-4301 (основной ресурс)	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	1797	3,594
30	242-303-1005 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	1 шт.	1	45477	45,477
34	234-101-0208 (основной ресурс) К об =1,13	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	1 м3	0.0452	73531	3,324
		ИТОГО				931,349

Локальная смета № 2-03-02-04
инфекционное отделение демонтажные работы

на Демонтажные работы отопление

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	6116-0301-0101 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж радиаторов чугунных	кВт	39	1461	56,979
		неучтенные ресурсы				
01.01.	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	0	18304	0
	6114-0102-0102					

2	**Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**95**	**640**	**60,800**
		неучтенные ресурсы				
02.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
02.02.	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
3	**6114-0102-0103 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**114**	**640**	**72,960**
		неучтенные ресурсы				
03.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
03.02.	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
4	**6114-0102-0104 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**50**	**640**	**32,000**
		неучтенные ресурсы				
04.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
04.02.	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
5	**6116-0603-0101 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Демонтаж узлов тепловых**	**шт.**	**1**	**20912**	**20,912**
		неучтенные ресурсы				
05.01.	261-302-0257	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2; длина 2,5 м; высота 0,8 м	комплект	0	53842	0
05.02.	261-302-0283	Элеваторы	шт.	0	0	0
05.03.	261-701-0112	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	0	0	0

		ИТОГО				243,651
		Всего по главам 1-7				18,664,897
		оборудование				
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление смр по стройке 6,3%				1,175,889
		экология				191,343
		Итого				**20,032,129**
		Сметная прибыль 5%				992,039
		Непредвиденные работы и затраты -2 %				400,643
		Итого в ценах 2022 года				21,424,811
		Итого в текущих ценах 2023 года (К=1,079)				23,117,371
		Итого по акту с учетом скидки К=0,95000000475				21,961,502.56
		НДС 12%				2,635,380.31
		ВСЕГО				24,596,882.87

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Максат LTD", 020240006089, директор Альжанов М.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГП на ПХВ "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравоохранения ВКО,БИН 080640009831, И.о.главного врача Манарбеков Е. М

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Эксперт(ы) по технического надзора ТОО «"I. С. Т"», БИН 110240021844, Эксперт Нугыманов А.Н, KZ53VJE0005629 от 29.07.2020г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО"ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ"-БИН 050740006409,директор Урумтаев М.Ж

(должность, ФИО (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)