Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик: КГП на ПХВ "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравоохранения ВКО Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Аюкар, Г.МУРАТБАЕВ, 44 БИН 080640009831	080640009831
Исполнитель: Товарищество с ограниченной отвественностью СК Максат LTD.,120008, г. Кызылорда, ул. Муратбаева,14	020240006089

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №74 от 29.06.2023г.

Номер документа	Дата составления
7	09.10.2023г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт водопроводно-водоотводных, отопительных систем блоков стационара, поликлиники и инфекционного отделения КГП на ПХВ «Районная больница Тарбагатайского района» УЗ ВКО в с. Аюкар Тарбагатайского района, ВКО.			работа	1	59 199 649,44	59 199 649,44
				Итого	1	x	59 199 649,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): директор / _____ / Альжанов М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик): И.о.главного врача / _____ / Манарбеков Е.М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

26.10.2023г.

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.10.2023г

М.П.

Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»

Наименование объекта: Капитальный ремонт внутренних водопроводно-водоотводных,отопительных систем блоков стационара, поликлиникии инфекционного отделения КГП на ПХВ «Районная больница Тарбагатайско горайона»УЗВКО в с. Акжар ВКО области

Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфроструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №2
за октябрь месяц 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования			Организационно правовая форма		
			№74	29.06.2023г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно монтажные работы в смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутренних водопроводно-водоотводных,отопительных систем блоков стационара, поликлиникии инфекционного отделения КГП на ПХВ«Районная больница Тарбагатайского района»УЗВКО в с. Акжар ВКО области	83 796 532,31	52 856 829,86							6 342 819,58	59 199 649,44
Аванс 30%		34 955 920,85							1 902 845,87	17 759 894,83
Всего к оплате										**41 439 754,61**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Максат LTD", 020240006089, директор Альжанов М.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГП на ПХВ "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравоохранения ВКО,БИН080640009831, И.о.главного врача Манарбеков Е. М

26.10.2022.

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Эксперт(ы) по технического надзора ТОО "I.C.T."
БИН 110240021844

Эксперт Нугыманов А.Н, KZ53VJE0005629 от 29.07.2020г.

Наименование стройки: :Капитальный ремонт внутренних водопроводно-водоотводных ,отопительных систем блоков стационара ,поликлиники и инфекционного отделения КГП н аПХВ «Районная больниц Тарбагатайского района»УЗВ КОвс. Акжар ВКО области

Наименование объекта: Поликлинка

Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»

Договор № № 74, от 29 июня 2023 года

Ф2

Акт №2 за октябрь 2023 г.
приемки выполненных работ

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 2-01-02-02 отопления. Поликлиника						
29	**6111-0501-0209** **Кклим = 1,06**	**Огрунтовка поверхности металлической лаком БТ-577 за один раз**	**м2**	**6,05**	**189**	**1 143**
30.01.	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	3	2717	8 151
31	**6114-0102-0502** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.**	**м**	**3**	**3088**	**9 264**
31.01.	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3	2002	6 006

32	6114-0102-0501 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	3	3086	9 258
32.1	241-102-0130	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,0 мм	м	3	1024	3 072
33	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	9	336	3 024
36	6116-0605-0105 Кклим = 1,06	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем	шт.	2	6464	12 928
39	6116-0701-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	2	1759	3 518
41	1312-0901-0102 Кклим = 1,09	Отборное устройство на условное давление свыше 10 Мпа. Монтаж оборудования	шт.	2	6058	12 116
42	6116-0701-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1254	2 508
44	1312-0901-0101 Кклим = 1,09	Штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	2	3784	7 568
45	6114-0203-0202 Кклим = 1,06	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 32-50 мм /прим./	шт.	1	2508	2 508
48	6111-0101-0902 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,073	96443	7 040

50	6111-0301-0202 Кклим = 1,12	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	4,106	8672	35 607
	Всего					123 711

Локальная смета № 2-02-02-02
отопления Стационар

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	6116-0301-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка радиаторов чугунных	кВт	90,8	3963	359 840
		неучтенные ресурсы				
01.01.	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	90,8	18304	1 662 003
2	261-107-0855 (основной ресурс)	Пробки радиаторные	1 шт.	70	104	7 280
3	6116-0602-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка воздухоотводчиков	шт.	70	8974	628 180

5	**6114-0102-0102** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**320**	**1611**	**515 520**
		неучтенные ресурсы				
05.01.	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	320	687	219 840
6	**6114-0102-0103** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**120**	**1611**	**193 320**
		неучтенные ресурсы				
06.01.	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	120	731	87 720
7	**6114-0102-0104** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**90**	**1612**	**145 080**
		неучтенные ресурсы				
07.01.	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	90	1294	116 460
8	**6114-0102-0105** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.**	**м**	**20**	**1613**	**32 260**
		неучтенные ресурсы				
08.01.	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	20	1612	32 240
9	**6114-0401-0101** **Кклим = 1,06**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**550**	**336**	**184 800**
10	**6114-0203-0102** **Кклим = 1,06**	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных**	**шт.**	**61**	**1783**	**108 763**

13	6114-0203-0202 Кклим = 1,06	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 32-50 мм	шт.	2	2508	5 016
17	6111-0101-1001 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,28	92731	25 965
19	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	400	180	72 000
20	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	200	235	47 000
21	6111-0501-0517 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой /прим./	м2	12	270	3 240
22	6116-0301-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К 1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка радиаторов чугунных	кВт	25,4	3963	100 660
		неучтенные ресурсы				
22.01.	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	25,4	18304	464 922
23	261-107-0855 (основной ресурс)	Пробки радиаторные	1 шт.	22	104	2 288
24	6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К 1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка кранов воздушных	шт.	22	720	15 840

26	**6114-0102-0102** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**172**	**1611**	**277 092**
		неучтенные ресурсы				
26.01.	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	172	687	118 164
27	**6114-0102-0103** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**60**	**1611**	**96 660**
		неучтенные ресурсы				
27.01.	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	60	731	43 860
28	**6114-0102-0104** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**24**	**1612**	**38 688**
		неучтенные ресурсы				
28.01.	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	24	1294	31 056
29	**6114-0401-0101** **Кклим = 1,06**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**256**	**336**	**86 016**
30	**6114-0203-0102** **Кклим = 1,06**	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных**	**шт.**	**22**	**1783**	**39 226**
33	**6114-0203-0202** **Кклим = 1,06**	**Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 32-50 мм**	**шт.**	**2**	**2508**	**5 016**
37	**6111-0101-1001** **Кклим = 1,12**	**Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	**м3 изоляции**	**0,3**	**92731**	**27 819**

39	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	120	180	21 600
40	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	60	235	14 100
41	6111-0501-0517 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой /прим./	м2	3	270	810
42	6116-0301-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К 1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка радиаторов чугунных	кВт	11,76	3963	46 605
		неучтенные ресурсы				
42.1	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	11,76	18304	215 255
43	261-107-0855 (основной ресурс)	Пробки радиаторные	1 шт.	10	104	1 040
44	6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К 1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка кранов воздушных	шт.	10	720	7 200
46	6114-0102-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	70	1611	112 770
		неучтенные ресурсы				
46.1	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	70	687	48 090
47	6114-0102-0103	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	80	1611	128 880

	Кклим = 1,06					
		неучтенные ресурсы				
47.1	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	80	731	58 480
48	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	150	336	50 400
49	6114-0203-0102 Кклим = 1,06	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	10	1783	17 830
55	6111-0101-1001 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,41	92731	38 020
56	234-202-0204 (основной ресурс) К об =1,03	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	0,4223	28552	12 058
57	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	56	180	10 080
58	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	28	235	6 580
59	6111-0501-0517 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой /прим./	м2	4	270	1 080
60	6116-0301-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03:	Установка радиаторов чугунных	кВт	38,08	3963	150 911

		неучтенные ресурсы				
60.1	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	38,08	18304	697 016
61	**261-107-0855 (основной ресурс)**	**Пробки радиаторные**	**1 шт.**	**24**	**104**	**2 496**
62	**6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;**	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**24**	**720**	**17 280**
63	**242-207-3801 (основной ресурс)**	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**24**	**320**	**7 680**
64	**6114-0102-0102 Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**180**	**1611**	**289 980**
		неучтенные ресурсы				
64.1	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	180	687	123 660
65	**6114-0102-0103 Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**50**	**1611**	**80 550**
65.1	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	50	731	36 550
66	**6114-0102-0104 Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**190**	**1612**	**306 280**
		неучтенные ресурсы				
66.1	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	190	1294	245 860
		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм				

67	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	420	336	141 120
68	6114-0203-0102 Кклим = 1,06	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	24	1783	42 792
71	6114-0203-0201 Кклим = 1,06	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 15-25 мм	шт.	1	2192	2 192
76	6111-0101-1001 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	1,5	92731	139 097
79	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	172	180	30 960
80	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	86	235	20 210
81	6111-0501-0517 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой /прим./	м2	16	270	4 320
82	6116-0301-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка радиаторов чугунных	кВт	15,2	3963	60 238
		неучтенные ресурсы				
82.1	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	15,2	18304	278 221

83	261-107-0855 (основной ресурс)	Пробки радиаторные	1 шт.	17	104	1 768
84	6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К 1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка кранов воздушных	шт.	17	720	12 240
86	6114-0102-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	160	1611	257 760
		неучтенные ресурсы				
86.1	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	160	687	109 920
86.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
87	6114-0102-0103 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	120	1611	193 320
		неучтенные ресурсы				
87.1	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	120	731	87 720
88	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	280	336	94 080
89	6114-0203-0102 Кклим = 1,06	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	17	1783	30 311
92	6114-0203-0201 Кклим = 1,06	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 15-25 мм	шт.	1	2192	2 192
95	6114-0203-0201	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 15-25 мм	шт.	1	2192	2 192

	Кклим = 1,06					
98	6111-0101-1001 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,8	92731	74 185
101	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	39	235	9 165
102	6111-0501-0517 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой /прим./	м2	8	270	2 160
103	6116-0301-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка радиаторов чугунных	кВт	103,6	3963	410 567
		неучтенные ресурсы				
103.1	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	103,6	18304	1 896 294
104	261-107-0855 (основной ресурс)	Пробки радиаторные	1 шт.	81	104	8 424
105	6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка кранов воздушных	шт.	81	720	58 320
107	6114-0102-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	490	1611	789 390
		неучтенные ресурсы				
107.1	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	490	687	336 630

108	**6114-0102-0103** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**16**	**1611**	**25 776**
		неучтенные ресурсы				
108.1	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	16	731	11 696
109	**6114-0102-0104** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**92**	**1612**	**148 304**
		неучтенные ресурсы				
109.1	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	92	1294	119 048
110	**6114-0102-0105** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.**	**м**	**50**	**1613**	**80 650**
		неучтенные ресурсы				
110.1	241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	50	1384	69 200
111	**6114-0102-0106** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	**м**	**15**	**2057**	**30 855**
		неучтенные ресурсы				
111.1	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	15	1612	24 180
112	**6114-0401-0101** **Кклим = 1,06**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**663**	**336**	**222 768**
113	**6114-0203-0102** **Кклим = 1,06**	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных**	**шт.**	**81**	**1783**	**144 423**

116	6114-0203-0201 Кклим = 1,06	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 15-25 мм	шт.	1	2192	2 192
118	6114-0203-0202 Кклим = 1,06	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 32-50 мм	шт.	1	2508	2 508
120	6114-0203-0202 Кклим = 1,06	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 32-50 мм	шт.	1	2508	2 508
124	6111-0101-1001 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	1,8	92731	166 916
126	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	422	180	75 960
127	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	211	235	49 585
128	6111-0501-0517 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой /прим./	м2	22	270	5 940
131	6116-0605-0107 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм	шт.	2	9495	18 990
134	6116-0701-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	2	1759	3 518

136	1312-0901-0101 Кклим = 1,09	Отборное устройство на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	4	3784	15 136
137	6116-0701-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1254	2 508
139	1312-0901-0101 Кклим = 1,09	Штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	4	3784	15 136
141	6114-0102-0505 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.	м	4	4130	16 520
141.1	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4	4372	17 488
142	6114-0401-0102 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	4	341	1 364
143	6111-0101-1001 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,1	92731	9 273
145	6111-0501-0517 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м2	3	270	810
146	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,5	235	353

147	**6114-0102-0502** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.**	**м**	**2**	**3088**	**6 176**
		неучтенные ресурсы				
147.1	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2	2002	4 004
148	**6114-0102-0501** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.**	**м**	**10**	**3086**	**30 860**
152	**6114-0401-0101** **Кклим = 1,06**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**12**	**336**	**4 032**
157	**6116-0701-0104** **Кклим = 1,06** **т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К 1трм=1,03;К1экс=1,03**	**Установка термометров в оправе прямых и угловых**	**шт.**	**7**	**1759**	**12 313**
	ВСЕГО					**14 979 753**

Локальная смета № 2-03-02-02

отопление. инфекционное отделения

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	6116-0301-0101					

1	**Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К 1трм=1,03;К1экс=1,03;**	**Установка радиаторов чугунных**	**кВт**	**39**	**3963**	**154 557**
		неучтенные ресурсы				
01.01.	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	39	18304	713 856
2	**261-107-0855 (основной ресурс)**	**Пробки радиаторные**	**1 шт.**	**28**	**104**	**2 912**
3	**6116-0602-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К 1трм=1,03;К1экс=1,03;**	**Установка воздухоотводчиков**	**шт.**	**28**	**8974**	**251 272**
4	**245-405-1501 (основной ресурс)**	**Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10**	**1 шт.**	**28**	**3722**	**104 216**
5	**6114-0102-0102 Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**95**	**1611**	**153 045**
		неучтенные ресурсы				
05.01.	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	95	687	65 265
6	**6114-0102-0103 Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**114**	**1611**	**183 654**
		неучтенные ресурсы				
06.01.	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	114	731	83 334
7	**6114-0102-0104 Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**90**	**1612**	**145 080**

		неучтенные ресурсы				
07.01.	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	90	1294	116 460
8	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	259	336	87 024
9	6114-0203-0102 Кклим = 1,06	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	28	1783	49 924
12	6114-0203-0202 Кклим = 1,06	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 32-50 мм	шт.	2	2409	4 818
15	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	90	235	21 150
16	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	180	180	32 400
19	6116-0605-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт.	2	5215	10 430
22	6116-0701-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	2	1759	3 518
24	1312-0901-0102 Кклим = 1,09	Отборное устройство на условное давление свыше 10 Мпа. Монтаж оборудования	шт.	4	6058	24 232

25	6116-0701-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К 1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1254	2 508
		неучтенные ресурсы				
25.01.	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2870	5 740
27	1312-0901-0102 Кклим = 1,09	Штуцеры на условное давление свыше 10 Мпа. Монтаж оборудования	шт.	4	6058	24 232
28	1312-0901-0103 Кклим = 1,09	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	18129	36 258
29	6114-0203-0202 Кклим = 1,06	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 32-50 мм	шт.	1	2508	2 508
31	6114-0102-0501 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	3	3086	9 258
31.01.	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	3	1391	4 173
32	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	3	336	1 008
33	6111-0101-0902 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,04	96443	3 858
	Всего					2 296 690

Локальная смета 2-01-02-01

на Водоснабжение и водоотведение. поликлиника

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
17	**242-101-0501 (основной ресурс)**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**1 шт.**	**4**	**18940**	**75 760**
18	**242-207-3703 (основной ресурс)**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**1 шт.**	**4**	**6954**	**27 816**
19	**242-207-3702 (основной ресурс)**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**1 шт.**	**3**	**3569**	**10 707**
20	**242-207-3701 (основной ресурс)**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**91**	**2379**	**216 489**
21	**241-114-0118 (основной ресурс)**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм**	**1 шт.**	**1**	**1099**	**1 099**
22	**241-114-0120**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм**	**1 шт.**	**1**	**986**	**986**

	(основной ресурс)					
23	241-114-0113 (основной ресурс)	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76x4,0-57x4,0 мм	1 шт.	3	827	2 481
24	241-211-0412 (основной ресурс)	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32x1"	1 шт.	13	211	2 743
25	241-211-0408 (основной ресурс)	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25x3/4"	1 шт.	18	159	2 862
26	241-211-0404 (основной ресурс)	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 20x1/2"	1 шт.	9	130	1 170
27	241-211-0204 (основной ресурс)	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 32x25 мм	1 шт.	5	481	2 405
28	241-211-1802 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"	1 шт.	154	237	36 498
29	241-211-1804 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x1/2"	1 шт.	23	255	5 865

30	241-211-1805 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x3/4"	1 шт.	23	345	7 935
31	241-211-1402 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20x1/2"	1 шт.	1	189	189
32	241-211-1806 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32x1/2"	1 шт.	6	297	1 782
33	241-208-0504 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 32x32 мм	1 шт.	9	563	5 067
34	241-208-0503 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 25x25 мм	1 шт.	25	390	9 750
35	241-208-0502 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 20x20 мм	1 шт.	21	262	5 502
36	241-208-2502 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	1 шт.	14	44	616
37	241-208-2501 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	53	24	1 272

38	241-208-3201 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой с фланцем размерами 20x1/2"	1 шт.	2	189	378
39	241-209-0611 (основной ресурс)	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 32x1"	1 шт.	1	629	629
40	241-209-0609 (основной ресурс)	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 32x3/4"	1 шт.	4	630	2 520
41	241-209-0610 (основной ресурс)	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 32x1/2"	1 шт.	2	630	1 260
42	241-209-0607 (основной ресурс)	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 25x3/4"	1 шт.	2	529	1 058
43	241-209-1901 (основной ресурс)	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	12	40	480
44	241-209-2002 (основной ресурс)	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	1 шт.	22	71	1 562
45	261-301-0219 (основной ресурс)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	21,4	708	15 151
	291-245-8881					

48	(основной ресурс) (кпл)	Противопожарная муфта ОГНЕЗА ПМ 20	1 шт	4	1502	6 009
49	291-245-8882 (основной ресурс) (кпл)	Противопожарная муфта ОГНЕЗА ПМ 25	1 шт	13	1566	20 363
50	291-245-8883 (основной ресурс) (кпл)	Противопожарная муфта ОГНЕЗА ПМ 32	1 шт	2	1673	3 347
51	291-245-8884 (основной ресурс) (кпл)	Противопожарная муфта ОГНЕЗА ПМ 50	1 шт	3	1705	5 115
53	244-301-0507 (основной ресурс)	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	1 шт.	1	68642	68 642
55	242-404-1106 (основной ресурс)	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	1 шт.	1	20699	20 699
57	242-101-1201 (основной ресурс)	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 40	1 шт.	3	67257	201 771
59	1312-0901-0101 Кклим = 1,09	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	1	3784	3 784
60	242-301-1201 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761- 2005 DN 15	1 шт.	1	1081	1 081
61	241-114-0118	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	1 шт.	2	1099	2 198

	(основной ресурс)					
62	241-116-0209 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	1 шт.	6	3270	19 620
63	241-116-0207 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	6	2229	13 374
65	245-405-0205 (основной ресурс)	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 80	1 комплект	1	17201	17 201
67	248-307-0106 (основной ресурс)	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НО	1 шт.	6	33910	203 460
69	248-305-0104 (основной ресурс)	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	1 шт.	12	7801	93 612
71	242-207-3701 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	78	2379	185 562
72	241-209-1902 (основной ресурс)	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	1 шт.	37	57	2 109
73	241-208-3202	Отвод полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой с фланцем размерами 25x1/2"	1 шт.	1	316	316

	(основной ресурс)					
74	241-208-2502 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	1 шт.	127	44	5 588
75	241-211-1804 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x1/2"	1 шт.	156	255	39 780
78	6115-0301-0201 Кклим = 1,06	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	23	16775	385 825
80	513-106-0104 (основной ресурс)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	1 комплект	9	61205	550 845
81	513-106-0105 (основной ресурс)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	1 комплект	1	78391	78 391
83	244-104-0408 (основной ресурс)	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	50	5424	271 200
84	244-104-0404 (основной ресурс)	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	8	3735	29 880
85	244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	1	6103	6 103

	(основной ресурс)					
86	6115-0104-0201	Установка смесителя для душа	шт.	1	3699	3 699
87	244-104-0505 (основной ресурс)	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	1	9944	9 944
88	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. /локтевой дозатор для мыла/	шт.	8	1478	11 824
90	291-245-8882 (основной ресурс) (кпл)	Противопожарная муфта ОГНЕЗА ПМ 25	1 шт	5	1566	7 832
99	241-229-0201 (основной ресурс)	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 100	1 шт.	45	529	23 805
100	241-203-0107 (основной ресурс) К об =0,998	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	1 м	135,728	1934	262 498
102	241-203-0101 (основной ресурс) К об =0,998	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	1 м	188,622	339	63 943
103	241-229-0201 (основной ресурс)	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 50	1 шт.	63	529	33 327
105	241-203-0107 (основной ресурс) К об =0,998	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	1 м	35,928	1934	69 485

106	241-229-0201 (основной ресурс)	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 100	1 шт.	6	529	3 174
107	241-220-0204 (основной ресурс)	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	23	812	18 676
108	241-220-0201 (основной ресурс)	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	14	397	5 558
109	241-220-0204 (основной ресурс)	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	3	812	2 436
110	241-220-0201 (основной ресурс)	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	2	397	794
111	241-212-0101 (основной ресурс)	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	1 шт.	1	1183	1 183
112	241-212-0102 (основной ресурс)	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	2	4842	9 684
113	241-209-0313 (основной ресурс)	Переходник 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x50x110 мм	1 шт.	8	4079	32 632
114	241-209-0906	Тройник полиэтиленовый сварной 90°/45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	46	5814	267 444

	(основной ресурс)					
115	241-209-0401 (основной ресурс)	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90°/45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x50x110 мм	1 шт.	21	2519	52 899
116	241-209-0902 (основной ресурс)	Тройник полиэтиленовый сварной 90°/45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	1 шт.	56	470	26 320
117	241-208-0109 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	4	3175	12 700
118	241-208-0309 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	2	4178	8 356
119	241-208-0105 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	1 шт.	21	1931	40 551
120	241-208-0305 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	1 шт.	47	1174	55 178
121	6115-0103-0103	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	58	10883	631 214
122	244-101-0102 (основной ресурс)	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	1 комплект	58	8653	501 874
123	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5305	5 305

125	6115-0101-0202	Установка душевых поддонов чугунных глубоких	комплект	1	9080	9 080
127	6115-0102-0101	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	10	8744	87 440
128	244-101-0302 (основной ресурс)	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	1 комплект	10	61791	617 910
129	244-104-0604 (основной ресурс)	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	1 шт.	1	1369	1 369
130	244-104-0603 (основной ресурс)	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	1 шт.	59	1000	59 000
131	241-221-0107 (основной ресурс)	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром100 мм	1 шт.	46	242	11 132
132	241-221-0106 (основной ресурс)	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	1 шт.	63	70	4 410
135	291-245-8884 (основной ресурс) (кпл)	Противопожарная муфта ОГНЕЗА ПМ 50	1 шт	15	1705	25 575
136	291-245-8887 (основной ресурс) (кпл)	Противопожарная муфта ОГНЕЗА ПМ 110	1 шт	4	2057	8 227
	Всего					5 664 385

Локальная смета № 2-03-02-02 на Водоснабжение и канализация. стационар

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	6114-0502-0101 Кклим = 1,06	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2178	2 178
	(основной ресурс)					
3	242-404-0605 (основной ресурс)	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	1 шт.	1	9489	9 489
6	261-301-0422 (основной ресурс)	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	1 шт.	1	887	887
8	242-101-1204 (основной ресурс)	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	2	85775	171 550
9	242-101-1203 (основной ресурс)	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	1 шт.	1	73964	73 964
		Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм.				

10	1312-1101-0305 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования	шт.	1	40654	40 654
11	519-101-1704 (основной ресурс)	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	1	1573631	1 573 631
13	245-405-0205 (основной ресурс)	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 80	1 комплект	1	17201	17 201
14	241-116-0209 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	1 шт.	8	3270	26 160
15	241-116-0208 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	1 шт.	2	2907	5 814
16	241-116-0207 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	2	2229	4 458
26	241-114-0118 (основной ресурс)	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	1 шт.	3	1099	3 297
27	241-114-0115 (основной ресурс)	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 мм	1 шт.	2	1317	2 634

28	241-114-0108 (основной ресурс)	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	1 шт.	1	1203	1 203
29	241-114-0106 (основной ресурс)	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	1 шт.	1	533	533
30	242-301-1204 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761- 2005 DN 32	1 шт.	2	2709	5 418
31	242-207-3701 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	169	2379	402 051
32	241-113-0114 (основной ресурс)	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм	1 шт.	4	3253	13 012
33	241-113-0218 (основной ресурс)	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	1 шт.	2	3143	6 286
34	241-113-0215 (основной ресурс)	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	1 шт.	1	2601	2 601
35	241-113-0108 (основной ресурс)	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	1 шт.	6	1337	8 022

36	241-113-0101 (основной ресурс)	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм/15х3мм/	1 шт.	30	428	12 840
37	241-112-0138 (основной ресурс)	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	1 шт.	9	982	8 838
38	241-112-0130 (основной ресурс)	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	1 шт.	8	753	6 024
39	241-112-0124 (основной ресурс)	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	1 шт.	13	405	5 265
40	241-211-1402 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	1 шт.	2	189	378
41	241-211-1409 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 40х1 1/4"	1 шт.	55	1124	61 820
43	241-205-1301 (основной ресурс) К об =0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	1 м	316,8	279	88 387
45	241-205-1304 (основной ресурс) К об =0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	1 м	24,75	1058	26 186
49	248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	1 шт.	9	33910	305 190

	(основной ресурс)					
51	248-305-0104 (основной ресурс)	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	1 шт.	18	7801	140 418
52	241-209-1901 (основной ресурс)	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	50	40	2 000
53	241-209-1904 (основной ресурс)	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	1 шт.	3	241	723
54	241-208-2501 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	90	24	2 160
55	241-208-2504 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	1 шт.	7	173	1 211
56	241-209-2101 (основной ресурс)	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 20x1/2"	1 шт.	27	203	5 481
57	241-208-3002 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20x1/2"	1 шт.	115	235	27 025
58	241-208-3201 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой с фланцем размерами 20x1/2"	1 шт.	6	189	1 134

59	261-301-0219 (основной ресурс)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	179	708	126 732
61	234-303-0320 (основной ресурс) К об =1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 80 мм	1 м	77	1292	99 484
62	234-303-0318 (основной ресурс) К об =1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 70 мм	1 м	8,8	1087	9 566
63	234-303-0314 (основной ресурс) К об =1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 54 мм	1 м	39,6	816	32 314
64	234-303-0310 (основной ресурс) К об =1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	1 м	30,8	519	15 985
65	234-303-0303 (основной ресурс) К об =1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 15 мм	1 м	50,6	337	17 052
66	6115-0301-0201 Кклим = 1,06	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	13	16775	218 075
67	513-106-0104 (основной ресурс)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	1 комплект	1	61205	61 205
68	513-106-0106 (основной ресурс)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	1 комплект	12	76524	918 288
	241-205-2301					

70	(основной ресурс) К об =0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	806,85	226	182 348
72	242-207-3701 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	130	2379	309 270
73	244-104-0408 (основной ресурс)	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	84	5424	455 616
74	244-104-0404 (основной ресурс)	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	16	3735	59 760
75	244-104-0406 (основной ресурс)	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	7	6103	42 721
76	6115-0104-0201	Установка смесителя для душа	шт.	6	3699	22 194
77	244-104-0505 (основной ресурс)	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	6	9944	59 664
78	244-104-0509 (основной ресурс)	Смеситель для биде набортный	1 шт.	1	6328	6 328
80	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	61	40	2 440
81	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	91	24	2 184

82	241-209-2201 (основной ресурс)	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2"	1 шт.	25	260	6 500
83	241-208-3002 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2"	1 шт.	88	235	20 680
84	241-208-3201 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой с фланцем размерами 20х1/2"	1 шт.	6	189	1 134
85	241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	1 шт.	137	237	32 469
87	234-303-0205 Коб 1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 15 мм	1 м	896,5	229	205 298
90	6115-0104-0301	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	16	1478	23 648
91	290-016-0001 (основной ресурс) К стм =1,02 (кпл)	Локтевой дозатор для мыла	1 шт	16	19295	308 719
100	241-203-0101 (основной ресурс) К об =0,998	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	1 м	450,597	339	152 752
102	241-203-0107 (основной ресурс) К об =0,998	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	1 м	155,688	1934	301 101
103	241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	65	397	25 805

	(основной ресурс)					
104	241-220-0204 (основной ресурс)	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	16	812	12 992
105	241-220-0201 (основной ресурс)	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	35	397	13 895
106	241-220-0204 (основной ресурс)	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	10	812	8 120
107	241-209-0902 (основной ресурс)	Тройник полиэтиленовый сварной 90°/45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	1 шт.	133	470	62 510
108	241-209-0906 (основной ресурс)	Тройник полиэтиленовый сварной 90°/45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	34	5814	197 676
109	241-209-0401 (основной ресурс)	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90°/45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x50x110 мм	1 шт.	10	2519	25 190
110	241-208-0105 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	1 шт.	77	1931	148 687
111	241-208-0305	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16	1 шт.	34	1174	39 916

	(основной ресурс)	диаметром 50 мм				
112	241-208-0109 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	5	3175	15 875
113	241-208-0309 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	2	4178	8 356
114	241-212-0101 (основной ресурс)	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	1 шт.	5	1183	5 915
115	241-212-0102 (основной ресурс)	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	12	4842	58 104
116	241-209-0313 (основной ресурс)	Переходник 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x50x110 мм	1 шт.	19	4079	77 501
117	244-104-0601 (основной ресурс)	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ /прим./	1 шт.	3	1556	4 668
119	224-106-0104 (основной ресурс)	Воронка сливная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм /прим./	1 шт.	3	3281	9 843
121	244-101-0102 (основной ресурс)	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	1 комплект	101	8653	873 953
122	244-101-0105	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	1 комплект	1	21729	21 729

	(основной ресурс)					
123	244-104-0601 (основной ресурс)	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	102	1556	158 712
125	244-101-0302 (основной ресурс)	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	1 комплект	16	61791	988 656
127	244-102-0803 (основной ресурс)	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800x800x280мм	1 шт.	3	15291	45 873
129	244-102-0203 (основной ресурс)	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм	1 шт.	3	42918	128 754
130	244-104-0604 (основной ресурс)	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	1 шт.	6	1369	8 214
132	244-101-0802 (основной ресурс)	Биде с переливом и без перелива размерами L 600 мм, В 350 мм	1 комплект	1	24358	24 358
133	295-548-7955 (основной ресурс) (кпл)	Противопожарная муфта ОГНЕЗА ПМ 50	1 шт	61	1705	104 003
134	295-548-7956 (основной ресурс) (кпл)	Противопожарная муфта ОГНЕЗА ПМ 110	1 шт	25	2057	51 417
136	241-203-0101 (основной ресурс) К об =0,998	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50x3 мм	1 м	59,88	339	20 299

137	241-220-0201 (основной ресурс)	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	8	397	3 176
138	241-220-0201 (основной ресурс)	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	1	397	397
139	244-104-0601 (основной ресурс)	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ /прим./	1 шт.	7	1556	10 892
141	224-106-0104 (основной ресурс)	Воронка сливная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм /прим./	1 шт.	7	3281	22 967
143	244-101-0102 (основной ресурс)	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	1 комплект	1	8653	8 653
144	244-104-0601 (основной ресурс)	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	1	1556	1 556
146	244-102-0501 (основной ресурс)	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	1 шт.	7	7841	54 887
147	244-104-0601 (основной ресурс)	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	7	1556	10 892

148	241-209-0902 (основной ресурс)	Тройник полиэтиленовый сварной 90°/45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	1 шт.	18	470	8 460
149	241-208-0105 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	1 шт.	6	1931	11 586
150	241-208-0305 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	1 шт.	3	1174	3 522
151	295-548-7955 (основной ресурс) (кпл)	Противопожарная муфта ОГНЕЗА ПМ 50	1 шт	7	1705	11 935
						10 049 594

Локальная смета 2-03-02-01

на Водоснабжение и водоотведение. Инфекционное отделение

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
4	241-201-0605 (основной ресурс) К об =0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3.6 мм	1 м	29,7	230	6 831
6	241-201-0603 (основной ресурс) К об =0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	1 м	19,8	111	2 198

8	241-205-1301 (основной ресурс) К об =0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	1 м	95,04	279	26 516
10	241-205-1302 (основной ресурс) К об =0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	1 м	24,75	423	10 469

13	242-403-0101 (основной ресурс)	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 25	1 шт.	1	10843	10 843
16	241-211-0412 (основной ресурс)	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32х1"	1 шт.	8	211	1 688
17	241-211-0411 (основной ресурс)	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32х3/4"	1 шт.	5	211	1 055
18	241-211-0410 (основной ресурс)	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32х1/2"	1 шт.	4	211	844
19	241-211-0407 (основной ресурс)	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х1/2"	1 шт.	2	159	318
20	241-211-0204 (основной ресурс)	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 32х25 мм	1 шт.	2	481	962

21	241-211-1802 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"	1 шт.	72	237	17 064
22	241-211-1804 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x1/2"	1 шт.	6	255	1 530
23	241-211-1805 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x3/4"	1 шт.	6	345	2 070
24	241-211-1402 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20x1/2"	1 шт.	13	189	2 457
25	241-208-0504 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 32x32 мм	1 шт.	2	563	1 126
26	241-208-0503 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 25x25 мм	1 шт.	7	390	2 730
27	241-208-3201 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой с фланцем размерами 20x1/2"	1 шт.	13	189	2 457
28	241-208-2502 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	1 шт.	8	44	352

29	241-208-2501 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	15	24	360
30	241-208-3005 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 25x1/2"	1 шт.	4	271	1 084
31	241-208-3002 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20x1/2"	1 шт.	11	470	2 585
32	241-209-0609 (основной ресурс)	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 32x3/4"	1 шт.	2	630	1 260
33	241-209-0611 (основной ресурс)	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 32x1"	1 шт.	1	629	629
34	241-209-0610 (основной ресурс)	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 32x1/2"	1 шт.	2	630	1 260
35	241-209-0607 (основной ресурс)	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 25x3/4"	1 шт.	1	529	529
36	241-209-0605 (основной ресурс)	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 25x1/2"	1 шт.	1	529	529

37	241-209-1901 (основной ресурс)	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	24	40	960
38	241-209-2002 (основной ресурс)	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	1 шт.	10	71	710
40	261-301-0219 (основной ресурс)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	62,7	708	44 392
42	234-303-0209 (основной ресурс) К об =1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм	1 м	4,4	330	1 452
43	234-303-0410 (основной ресурс) К об =1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 35 мм	1 м	33	1049	34 617
44	234-303-0407 (основной ресурс) К об =1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 25 мм	1 м	36,3	840	30 492
45	234-303-0405 (основной ресурс) К об =1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 20 мм	1 м	17,6	721	12 690
48	242-207-3701 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	35	2379	83 265
49	242-207-3702 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	3	3569	10 707

50	242-207-3703 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	2	6954	13 908
51	6114-0502-0101	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2178	2 178
52	244-301-0407 (основной ресурс)	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	1 шт.	1	7820	7 820
54	242-404-1102 (основной ресурс)	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	1 шт.	1	3334	3 334
55	242-207-3703 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	3	6954	20 862
57	242-301-1201 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761- 2005 DN 15	1 шт.	1	1081	1 081
58	241-114-0101 (основной ресурс)	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	1 шт.	2	331	662
59	241-116-0204 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	1 шт.	6	1370	8 220
61	241-205-2302 (основной ресурс) К об =0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	1 м	118,8	323	38 372
62	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до	1 шт.	27	2379	64 233

	(основной ресурс)	+150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15				
63	241-209-1902 (основной ресурс)	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	1 шт.	25	57	1 425
64	241-208-3202 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой с фланцем размерами 25x1/2"	1 шт.	13	316	4 108
65	241-208-2502 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	1 шт.	44	44	1 936
66	241-211-1804 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x1/2"	1 шт.	54	255	13 770
69	6115-0301-0201	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	7	16775	117 425
70	513-106-0103 (основной ресурс)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	1 комплект	1	61186	61 186
71	513-106-0104 (основной ресурс)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	1 комплект	2	61205	122 410
72	513-106-0106 (основной ресурс)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	1 комплект	4	76524	306 096

75	244-104-0408 (основной ресурс)	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	6	5424	32 544
76	244-104-0404 (основной ресурс)	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	12	3735	44 820
77	244-104-0406 (основной ресурс)	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	3	6103	18 309
78	6115-0104-0201	Установка смесителя для душа	шт.	7	3699	25 893
79	244-104-0505 (основной ресурс)	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	7	9944	69 608
80	6115-0104-0301	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	7	1478	10 346
81	290-016-0001 (основной ресурс) (кпл)	Локтевой дозатор для мыла	1 шт	7	19295	135 064
83	234-303-0407 (основной ресурс) К об =1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 25 мм	1 м	30,8	840	25 872
	1108-0101-0401					

87	Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	Глиняный замок	м3 изолирующего слоя	2,07	37492	77 608
94	241-229-0201 (основной ресурс)	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 100	1 шт.	31	529	16 399
95	241-203-0107 (основной ресурс) К об =0,998	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	1 м	92,814	1934	179 502
97	241-203-0101 (основной ресурс) К об =0,998	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	1 м	44,91	339	15 224
98	241-229-0201 (основной ресурс)	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 50	1 шт.	15	529	7 935
100	241-229-0201 (основной ресурс)	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 100	1 шт.	7	529	3 703
101	241-203-0107 (основной ресурс) К об =0,998	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	1 м	19,96	1934	38 603
102	241-220-0204	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	14	812	11 368

	(основной ресурс)					
103	241-220-0201 (основной ресурс)	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	12	397	4 764
104	241-220-0204 (основной ресурс)	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	4	812	3 248
105	241-212-0101 (основной ресурс)	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	1 шт.	1	1183	1 183
106	241-212-0102 (основной ресурс)	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	1	4842	4 842
107	241-209-0313 (основной ресурс)	Переходник 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x50x110 мм	1 шт.	7	4079	28 553
108	241-209-0906 (основной ресурс)	Тройник полиэтиленовый сварной 90°/45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	39	5814	226 746
109	241-209-0401 (основной ресурс)	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90°/45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x50x110 мм	1 шт.	17	2519	42 823
110	241-209-0902 (основной ресурс)	Тройник полиэтиленовый сварной 90°/45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	1 шт.	16	470	7 520

111	241-208-0109 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	25	3175	79 375
112	241-208-0105 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	1 шт.	11	1931	21 241
113	241-208-0305 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	1 шт.	12	1174	14 088
114	6115-0103-0103	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	18	10883	195 894
115	244-101-0102 (основной ресурс)	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	1 комплект	18	8653	155 754
116	6115-0103-0201	Установка мойки на одно отделение	комплект	3	5305	15 915
117	244-102-0501 (основной ресурс)	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	1 шт.	3	7841	23 523
118	6115-0102-0101	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	8	8744	69 952
119	244-101-0302 (основной ресурс)	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм /прим.к педальной системой смыва/	1 комплект	8	61791	494 328
120	6115-0101-0102	Установка ванн купальных стальных	комплект	6	11488	68 928

121	244-102-0201 (основной ресурс)	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм	1 шт.	6	33841	203 046
122	6115-0101-0202	Установка душевых поддонов чугунных и стальных глубоких	комплект	1	9080	9 080
123	244-102-0803 (основной ресурс)	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800x800x280мм	1 шт.	1	15291	15 291
124	244-104-0604 (основной ресурс)	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	1 шт.	1	1369	1 369
126	6114-0701-0103	Установка воронок сливных, диаметр до 100 мм.	шт.	3	4128	12 384
125	244-104-0603 (основной ресурс)	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	1 шт.	21	1000	21 000
127	224-106-0104 (основной ресурс)	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм /прим./	1 шт.	3	3281	9 843
128	241-221-0107 (основной ресурс)	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром100 мм	1 шт.	28	384	10 756
129	241-221-0106 (основной ресурс)	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	1 шт.	18	70	1 260

130	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	8	1845	14 760
131	234-303-0322 (основной ресурс) К об =1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 102 мм	1 м	8,8	1961	17 257
134	295-548-7956 (основной ресурс) (кпл)	Противопожарная муфта ОГНЕЗА ПМ 110	1 шт	4	2057	8 227
	Всего					3603805

Локальная смета 2-01-02-03

на Демонтажные работы В1, Т3, К1. Поликлиника

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	6114-0102-0504 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	3	1623	4 869
		неучтенные ресурсы				
01.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
2	6114-0102-0208 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 80 мм.	м	17	1139	19 363

		неучтенные ресурсы				
02.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
02.02.	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
3	**6114-0102-0207 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.**	**м**	**55**	**1139**	**62 645**
		неучтенные ресурсы				
03.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
03.02.	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
4	**6114-0102-0206 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	**м**	**19**	**944**	**17 936**
		неучтенные ресурсы				
04.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
04.02.	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
5	**6114-0102-0203 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**15**	**727**	**10 905**
		неучтенные ресурсы				
05.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
05.02.	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
6	**6114-0102-0202 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**10**	**727**	**7 270**

	К1экс=0,4;К1мат=0;					
		неучтенные ресурсы				
06.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
06.02.	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
7	**6114-0102-0201 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.**	**м**	**10**	**727**	**7 270**
		неучтенные ресурсы				
07.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
07.02.	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
8	**6114-0103-0303 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.**	**м**	**52**	**2585**	**134 420**
		неучтенные ресурсы				
08.01.	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0	0	0
08.02.	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
9	**6114-0103-0302 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**45**	**2368**	**106 560**
		неучтенные ресурсы				
09.01.	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0	0	0
09.02.	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
10	**6114-0103-0301 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**44**	**2192**	**96 448**

		неучтенные ресурсы				
10.01.	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0	0	0
10.02.	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
11	**6114-0103-0301 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**155**	**2192**	**339 760**
		неучтенные ресурсы				
11.01.	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0	0	0
11.02.	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
12	**6114-0103-0302 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**27**	**2368**	**63 936**
		неучтенные ресурсы				
12.01.	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0	0	0
12.02.	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
13	**6114-0502-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Снятие счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.**	**шт.**	**1**	**2566**	**2 566**
		неучтенные ресурсы				
13.01.	261-301-0513	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	0	0	0
14	**6116-0701-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Снятие манометров с трехходовым краном**	**шт.**	**1**	**477**	**477**
		неучтенные ресурсы				
14.01.	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0	2870	0
	6116-0605-0104					

15	Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Снятие фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	2018	2 018
		неучтенные ресурсы				
15.01.	261-302-0266	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0	23666	0
16	6114-0103-0901 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	89,7	541	48 528
17	6114-0601-0202 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Снятие шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.	шт.	6	2872	17 232
		неучтенные ресурсы				
17.01.	261-303-0123	Шкаф пожарный	шт.	0	0	0
18	6114-0601-0101 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Разборка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	6	2001	12 006
19	6114-0202-0103 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Разборка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	4	5222	20 888
		неучтенные ресурсы				
19.01.	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0
19.02.	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
20	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка /кроме стальных материалов/	1 т	0,06986	1163	81

21	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	1,04791	66	69
22	6114-0103-0302 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	295	2368	698 560
		неучтенные ресурсы				
22.01.	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0	0	0
22.02.	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
23	6119-0603-0102 Кклим = 1,09 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Разборка электрополотенцесушителя	шт.	1	2227	2 227
		неучтенные ресурсы				
23.01.	245-401-0200	Полотенцесушитель электрический	шт.	0	0	0
24	6115-0104-0201 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Снятие смесителя с душа	шт.	1	1462	1 462
		неучтенные ресурсы				
24.01.	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	0	0	0
25	6114-0103-0901 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	81,7	541	44 200
26	6115-0301-0201 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Снятие нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	23	6518	149 914

		неучтенные ресурсы				
26.01.	261-701-0120	Водонагреватели электрические накопительные ГОСТ Р 52084- 2003	комплект	0	0	0
27	**6115-0104-0301 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Снятие туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. /дозатора локтевого/**	**шт.**	**6**	**585**	**3 510**
		неучтенные ресурсы				
27.01.	261-301-0508	Предметы домоустройства	шт.	0	0	0
28	**414-104-0601**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка /кроме стальных материалов/**	**1 т**	**0,63156**	**1163**	**735**
29	**412-102-0115 Коб 15**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**1 т·км**	**9,47341**	**66**	**625**
30	**6114-0103-0101 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**203**	**1268**	**257 404**
		неучтенные ресурсы				
30.01.	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0	0	0
30.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
30.03.	261-701-0112	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	0	0	0
31	**6114-0103-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**172**	**1218**	**209 496**
		неучтенные ресурсы				
31.01.	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0	0	0
31.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
31.03.	261-701-0112	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	0	0	0

32	6115-0102-0101 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Снятие унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	10	3273	32 730
		неучтенные ресурсы				
32.1	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	0	2289	0
32.2	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	0	0	0
33	6115-0103-0103 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Снятие умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	58	4173	242 034
		неучтенные ресурсы				
33.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	0	0	0
34	6115-0101-0202 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж душевых поддонов чугунных глубоких	комплект	1	3484	3 484
		неучтенные ресурсы				
34.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	0	0	0
35	6115-0103-0201 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж мойки на одно отделение	комплект	1	1893	1 893
		неучтенные ресурсы				
35.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	0	0	0
36	6111-0101-1001 Кклим = 1,12 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой. Демонтаж	м3 изоляции	0,11359	32231	3 661

		неучтенные ресурсы				
36.1	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0	0	0
37	**414-104-0601**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**1 т**	**1,12243**	**1163**	**1 305**
38	**412-102-0115 Коб 15**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**1 т·км**	**#**	**66**	**1 111**
						2 629 598

Локальная смета 2-02-02-03

на Демонтажные работы В1,Т3,К1,К3. Стационар

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	**6114-0102-0504 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.**	**м**	**25**	**1623**	**40 575**
		неучтенные ресурсы				
01.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
2	**6114-0102-0208 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 80 мм.**	**м**	**33**	**1139**	**37 587**
		неучтенные ресурсы				
02.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0

02.02.	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
3	**6114-0102-0207** **Кклим = 1,06** **:К1трр=0,4;К1трм=0,4;** **К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.**	**м**	**40**	**1139**	**45 560**
		неучтенные ресурсы				
03.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
03.02.	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
4	**6114-0102-0206** **Кклим = 1,06** **:К1трр=0,4;К1трм=0,4;** **К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	**м**	**63**	**944**	**59 472**
		неучтенные ресурсы				
04.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
04.фев	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
5	**6114-0102-0204** **Кклим = 1,06** **:К1трр=0,4;К1трм=0,4;** **К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**28**	**727**	**20 356**
		неучтенные ресурсы				
05.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
05.02.	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
6	**6114-0102-0201** **Кклим = 1,06** **:К1трр=0,4;К1трм=0,4;** **К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.**	**м**	**175**	**727**	**127 225**
		неучтенные ресурсы				

06.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
06.фев	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
7	**6114-0103-0301 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**320**	**2192**	**701 440**
		неучтенные ресурсы				
07.01.	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0	0	0
07.02.	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
8	**6114-0103-0304 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.**	**м**	**25**	**2857**	**71 425**
		неучтенные ресурсы				
08.01.	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0	0	0
08.02.	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
9	**6114-0502-0101 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Снятие счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**861**	**861**
		неучтенные ресурсы				
09.01.	261-301-0513	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	0	0	0
10	**6116-0701-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Снятие манометров с трехходовым краном**	**шт.**	**1**	**477**	**477**
		неучтенные ресурсы				
10.01.	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0	2870	0
11	**1312-1101-0303 Кклим = 1,09**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Демонтаж**	**шт.**	**1**	**6516**	**6 516**

	:К1трр=0,3;К1трм=0,3; К1экс=0,3;К1мат=0;					
12	6114-0103-0901 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	118,7	541	64 217
13	6114-0601-0202 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.	шт.	9	2872	25 848
		неучтенные ресурсы				
13.01.	261-303-0123	Шкаф пожарный	шт.	0	0	0
14	6114-0601-0101 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	9	2001	18 009
15	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка /кроме стальных материалов/	1 т	0,46005	1163	535
16	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	6,90068	36	248
17	6114-0103-0301 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	815	2192	1 786 480
		неучтенные ресурсы				
17.01.	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0	0	0
17.02.	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
	6119-0603-0102					

18	**Кклим = 1,09 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Демонтаж электрополотенцесушителя**	**шт.**	**6**	**2227**	**13 362**
		неучтенные ресурсы				
18.01.	245-401-0200	Полотенцесушитель электрический	шт.	0	0	0
19	**6115-0104-0201 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Снятие смесителя для душа**	**шт.**	**6**	**1462**	**8 772**
		неучтенные ресурсы				
19.01.	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	0	0	0
20	**6114-0103-0901 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Демонтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м подводок**	**112,4**	**541**	**60 808**
21	**6115-0301-0201 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Демонтаж нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л**	**комплект**	**13**	**6518**	**84 734**
		неучтенные ресурсы				
21.01.	261-701-0120	Водонагреватели электрические накопительные ГОСТ Р 52084- 2003	комплект	0	0	0
22	**6115-0104-0301 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Снятие туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. /смеситель локтевой/**	**шт.**	**16**	**585**	**9 360**
		неучтенные ресурсы				
22.01.	261-301-0508	Предметы домоустройства	шт.	0	0	0

23	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка /кроме стальных материалов/	1 т	0,33943	1163	395
24	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	5,09139	36	183
25	6114-0103-0101 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	451,5	1268	572 502
		неучтенные ресурсы				
25.01.	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0	0	0
25.02.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
25.03.	261-701-0112	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	0	0	0
26	6114-0103-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	156	1218	190 008
		неучтенные ресурсы				
26.01.	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0	0	0
26.02.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
26.03.	261-701-0112	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	0	0	0
27	6115-0102-0101 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	16	3273	52 368
		неучтенные ресурсы				
27.01.	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	0	2289	0
27.02.	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	0	0	0
28	1215-0101-0401 Кклим = 1,09	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	96	2290	219 840
	6115-0101-0202					

29	Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж душевых поддонов чугунных глубоких	комплект	3	3484	10 452
		неучтенные ресурсы				
29.01.	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	0	0	0
30	6115-0101-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж ванн купальных стальных	комплект	3	4465	13 395
		неучтенные ресурсы				
30.01.	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	0	0	0
31	6115-0102-0201 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж биде	комплект	1	2294	2 294
		неучтенные ресурсы				
31.01.	244-101-0800	Биде с переливом и без перелива	комплект	0	0	0
32	6111-0101-1001 Кклим = 1,12 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой. Демонтаж	м3 изоляции	0,07923	32231	2 554
		неучтенные ресурсы				
32.1	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0	0	0
33	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка /кроме стальных материалов/	1 т	1,85814	1163	2 161
34 412-102-0215		Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	27,87214	36	1 003
35	6114-0103-0101 Кклим = 1,06	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	60	1268	76 080

	:К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;					
		неучтенные ресурсы				
35.1	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0	0	0
35.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
35.3	261-701-0112	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	0	0	0
36	**1215-0101-0401** Кклим = 1,09	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**1**	**2290**	**2 290**
37	**6115-0103-0201** Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	**Демонтаж мойки на одно отделение**	**комплект**	**7**	**1893**	**13 251**
		неучтенные ресурсы				
37.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	0	0	0
38	**6114-0701-0103** Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	**Демонтаж воронок сливных, диаметр до 100 мм.**	**шт.**	**7**	**1536**	**10 752**
		неучтенные ресурсы				
38.1	261-301-0505	Воронки сливные	шт.	0	0	0
39	**414-104-0601**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка /кроме стальных материалов/**	**1 т**	**0,03351**	**1163**	**39**
40	**412-102-0215**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**1 т·км**	**#**	**36**	**18**
						4 353 452

Локальная смета 2-03-02-03

на Демонтажные работы В1, Т3, К1. Инфекционное отделение

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	**6114-0102-0501 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.**	**м**	**3**	**1223**	**3 669**
		неучтенные ресурсы				
01.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
2	**6114-0102-0103 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**4**	**640**	**2 560**
		неучтенные ресурсы				
02.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
02.02.	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
3	**6114-0103-0303 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.**	**м**	**30**	**2585**	**77 550**
		неучтенные ресурсы				
03.01.	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0	0	0
03.02.	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
	6114-0103-0302	**Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных**				

4	Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	20	2368	47 360
		неучтенные ресурсы				
04.01.	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0	0	0
04.02.	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
5	6114-0103-0301 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	96	2192	210 432
		неучтенные ресурсы				
05.01.	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0	0	0
05.02.	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
6	6114-0103-0302 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	25	2368	59 200
		неучтенные ресурсы				
06.01.	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0	0	0
06.02.	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
7	6114-0502-0101 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Снятие счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	861	861
		неучтенные ресурсы				
07.01.	261-301-0513	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	0	0	0
8	6116-0701-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Снятие манометров с трехходовым краном	шт.	1	477	477

		неучтенные ресурсы				
08.01.	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0	2870	0
9	**6116-0605-0101** **Кклим = 1,06** **:К1трр=0,4;К1трм=0,4;** **К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Снятие фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм**	**шт.**	**1**	**1662**	**1 662**
		неучтенные ресурсы				
09.01.	261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0	16553	0
10	**6114-0103-0901** **Кклим = 1,06** **:К1трр=0,4;К1трм=0,4;** **К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Демонтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м подводок**	**33,7**	**541**	**18 232**
11	**6114-0601-0102** **Кклим = 1,06** **:К1трр=0,4;К1трм=0,4;** **К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка кранов поливочных, диаметр до 25 мм**	**кран**	**6**	**626**	**3 756**
12	**6114-0102-0504** **Кклим = 1,06** **:К1трр=0,4;К1трм=0,4;** **К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.**	**м**	**7,5**	**1623**	**12 173**
		неучтенные ресурсы				
12.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
13	**6114-0102-0508** **Кклим = 1,06** **:К1трр=0,4;К1трм=0,4;** **К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм.**	**м**	**1**	**3538**	**3 538**
		неучтенные ресурсы				
13.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0

14	6111-0101-1701 Кклим = 1,12 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм. Разборка	м трубопровода	79	554	43 766
		неучтенные ресурсы				
14.01.	261-105-0144	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	0	0	0
15	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка /кроме стальных материалов/	1 т	0,05672	1163	66
16	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	0,85081	36	31
17	6114-0103-0302 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	120	2368	284 160
		неучтенные ресурсы				
17.01.	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0	0	0
17.02.	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
18	6119-0603-0102 Кклим = 1,09 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж электрополотенцесушителя	шт.	7	2227	15 589
		неучтенные ресурсы				
18.01.	245-401-0200	Полотенцесушитель электрический	шт.	0	0	0
19	6115-0104-0201 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Разборка смесителя	шт.	7	1462	10 234
		неучтенные ресурсы				

19.01.	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	0	0	0
20	6114-0103-0901 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	25,7	541	13 904
21	6115-0301-0201 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	7	6518	45 626
		неучтенные ресурсы				
21.01.	261-701-0120	Водонагреватели электрические накопительные ГОСТ Р 52084- 2003	комплект	0	0	0
22	6114-0601-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	6	626	3 756
23	6111-0101-1701 Кклим = 1,12 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм. Демонтаж	м трубопровода	28	554	15 512
		неучтенные ресурсы				
23.01.	261-105-0144	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	0	0	0
24	6114-0102-0504 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	5,4	1623	8 764
		неучтенные ресурсы				
24.01.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0

25	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка /кроме стальных материалов/	1 т	0,05672	1163	66
26	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	0,85081	36	31
27	6114-0103-0101 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	53	1268	67 204
		неучтенные ресурсы				
27.01.	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0	0	0
27.02.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
27.03.	261-701-0112	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	0	0	0
28	6114-0103-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	102	1218	124 236
		неучтенные ресурсы				
28.01.	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0	0	0
28.02.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
28.03.	261-701-0112	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	0	0	0
29	6115-0102-0101 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	8	3273	26 184
		неучтенные ресурсы				
29.01.	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	0	2289	0
29.2	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	0	0	0
30	6115-0103-0103 Кклим = 1,06	Демонтаж умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	18	4173	75 114

	:К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;					
		неучтенные ресурсы				
30.01.	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	0	0	0
31	**6115-0101-0202 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Демонтаж душевых поддонов чугунных глубоких**	**комплект**	**1**	**3484**	**3 484**
		неучтенные ресурсы				
31.01.	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	0	0	0
32	**6115-0101-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Демонтаж ванн купальных стальных**	**комплект**	**6**	**4465**	**26 790**
		неучтенные ресурсы				
32.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	0	0	0
33	**6115-0103-0201 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Демонтаж мойки на одно отделение**	**комплект**	**3**	**1893**	**5 679**
		неучтенные ресурсы				
33.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	0	0	0
34	**6114-0701-0103 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Демонтаж воронок сливных, диаметр до 100 мм.**	**шт.**	**3**	**1536**	**4 608**
		неучтенные ресурсы				
34.1	261-301-0505	Воронки сливные	шт.	0	0	0
	6111-0101-1701	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм.**				

35	Кклим = 1,12 :К1трр=0,4;К1трм=0,4; К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж	м трубопровода	8	554	4 432
		неучтенные ресурсы				
35.1	261-105-0144	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	0	0	0
36	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	0,52045	1163	605
37	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	7,80672	36	281
						1 221 591

		Всего по главам 1-7				44 922 579
		оборудование				
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление смр по стройке 6,3%				2 830 122
		экология				460 523
		Итого				**48 213 224**
		Сметная прибыль 5%				2 387 635
		Непредвиденные работы и затраты -2 %				964 264
		Итого в ценах 2022 года				51 565 123
		Итого в текущих ценах 2023 года (К=1,079)				55 638 768
		Итого по акту с учетом скидки К=0,95000000475				52 856 829,86
		НДС 12%				6 342 819,58
		ВСЕГО				59 199 649,44

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Максат LTD", 020240006089, директор Альжанов М.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравоохранения ВКО, БИН 080640009831, И.о.главного врача Манарбеков Е. М

26.10.2021

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Эксперт(ы) по технического надзора ТОО «"I. С. Т."», БИН 110240021844, Эксперт Нугыманов А.Н, KZ53VJE0005629 от 29.07.2020г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО"ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ"-БИН 050740006409,директор Урумтаев М.Ж

(должность, ФИО (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)