Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

080640009831

020240006089

КГП на ПХВ "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравоохранения ВКО
Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Акжар, Г.МУРАТБАЕВ, 44
БИН 080640009831

Заказчик

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Товарищество с ограниченной отвественностью СК Максат LTD.,120008, г. Кызылорда, ул. Муратбаева,14

Исполнитель

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №74 от 29.06.2023г.

Номер документа	Дата составления
12	20.11.2023г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт водопроводно-водоотводных, отопительных систем блоков стационара, поликлиники и инфекционного отделения КГП на ПХВ «Районная больница Тарбагатайского района» УЗ ВКО в с. Акжар Тарбагатайского района, ВКО.			работа	1	28 946 608,52	28 946 608,52
				Итого	1	x	28 946 608,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

07.12.2023

Сдал (Исполнитель) директор / / Альжанов М.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.о.главного врача / / Манарбеков Е.М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.11.2023г

М.П.

Наименование стройки: :Капитальный ремонт внутренних водопроводно-водоотводных ,отопительных систем блоков стационара ,поликлиники и инфекционного отделения КГП н аПХВ «Районная больниц Тарбагатайского района»УЗВ КОвс. Акжар ВКО области

Наименование объекта: Поликлинка

Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»

Договор № № 74, от 29 июня 2023 года

Ф2

Акт №3 от 20 ноября 2023 г.
приемки выполненных работ

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 2-01-01-01 ,на Общестроительные работы						
1	1207-0101-0207 Кклим = 1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	56	3184	178 304
2	1146-0401-0201 Кклим = 1,12	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	5,6	83162	465 707
3	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	14,28	1163	16 608
4	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	214,2	36	7 711
						668 330
Локальная смета № 2-02-01-01 ,на Общестроительные работы						
1	1207-0101-0207 Кклим = 1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	58	3184	184 672

2	1146-0401-0201 Кклим = 1,12	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	5.8	83162	482,340
3	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	14.79	1163	17,201
4	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	221.85	36	7,987
						692,200
Локальная смета № 2-03-01-01 на Общестроительные работы,Инфекционное отделение						
1	1207-0101-0207 Кклим = 1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	56	3184	178,304
2	1146-0401-0201 Кклим = 1,12	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	5.6	83162	465,707
3	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	14.28	1163	16,608
4	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	214.2	36	7,711
						668,330
Локальная смета № 2-01-02-01 ,на Водоснабжение и водоотведение,Поликлиника						
1	6114-0102-0504 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	3	4123	12,369
		неучтенные ресурсы				
01.01.	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	3	3545	10,635

2	**6114-0102-0208** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 80 мм.**	**м**	**17**	**2889**	**49,113**
		неучтенные ресурсы				
02.01.	241-101-0410	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	17	6953	118,201
3	**6114-0102-0207** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.**	**м**	**55**	**2884**	**158,620**
		неучтенные ресурсы				
03.01.	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	55	3567	196,185
4	**6114-0102-0206** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	**м**	**19**	**2384**	**45,296**
		неучтенные ресурсы				
04.01.	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	19	4068	77,292
5	**6114-0102-0203** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**15**	**1831**	**27,465**
		неучтенные ресурсы				
05.01.	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	15	1993	29,895
6	**6114-0102-0202** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**10**	**1831**	**18,310**
		неучтенные ресурсы				
06.01.	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	10	1423	14,230
7	**6114-0102-0201** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.**	**м**	**10**	**1830**	**18,300**
		неучтенные ресурсы				

07.01.	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	10	1097	10,970
8	**6114-0103-0303** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.**	**м**	**52**	**6476**	**336,752**

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
08.01.	241-201-0304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм	м	51.48	383	19,717
9	**6114-0103-0302** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**45**	**5932**	**266,940**
		неучтенные ресурсы				
09.01.	241-201-0303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	44.55	228	10,157
10	**6114-0103-0301** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**44**	**5495**	**241,780**
		неучтенные ресурсы				
10.01.	241-201-0302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	43.56	155	6,752
11	**6114-0103-0302** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**27**	**5932**	**160,164**
		неучтенные ресурсы				
11.01.	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	26.73	423	11,307
12	**6114-0103-0301** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**155**	**5495**	**851,725**
		неучтенные ресурсы				
12.01.	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	153.45	279	42,813
13	**6114-0401-0101**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**377**	**336**	**126,672**

	Кклим = 1,06					
14	**6114-0401-0102** **Кклим = 1,06**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**75**	**341**	**25,575**
15	**6114-0103-0901** **Кклим = 1,06**	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м подводок**	**89.7**	**1351**	**121,185**
		неучтенные ресурсы				
15.01.	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	89.7	524	47,003
16	**6114-0202-0102** **Кклим = 1,06**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**4**	**8885**	**35,540**
46	**6112-0305-0104** **Кклим = 1,06**	**Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м2**	**5.26**	**2930**	**15,412**
		неучтенные ресурсы				
46.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1.29396	692	895
47	**6112-0305-0103** **Кклим = 1,06**	**Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м2**	**15.496**	**1688**	**26,157**

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
47.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3.812016	692	2,638
52	**6114-0502-0102** **Кклим = 1,06**	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.**	**шт.**	**1**	**12835**	**12,835**
54	**6116-0605-0104** **Кклим = 1,06**	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм**	**шт.**	**1**	**5072**	**5,072**
56	**6114-0202-0102** **Кклим = 1,06**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**3**	**8885**	**26,655**

58	**6116-0701-0102** **Кклим = 1,06**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**шт.**	**1**	**1218**	**1,218**
		неучтенные ресурсы				
58.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870	2,870
64	**6114-0202-0103** **Кклим = 1,06**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм**	**шт.**	**1**	**16190**	**16,190**
66	**6114-0601-0202** **Кклим = 1,06**	**Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.**	**шт.**	**36**	**7206**	**259,416**
68	**6114-0601-0101** **Кклим = 1,06**	**Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.**	**кран**	**36**	**63624**	**2,290,464**
70	**6114-0103-0302** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**295**	**5932**	**1,749,940**
		неучтенные ресурсы				
70.1	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	292.05	323	94,332
76	**6119-0603-0102** **Кклим = 1,09**	**Установка электрополотенцесушителя**	**шт.**	**1**	**5584**	**5,584**
77	**245-401-0201** **(основной ресурс)**	**Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм**	**1 шт.**	**1**	**31625**	**31,625**
79	**513-106-0103** **(основной ресурс)**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л**	**1 комплект**	**13**	**61186**	**795,418**
82	**6114-0103-0901** **Кклим = 1,06**	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м подводок**	**81.7**	**1351**	**110,377**

		неучтенные ресурсы				
82.1	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	81.7	524	42,811
91	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2**	**м3**	**111.744**	**350**	**39,110**
92	**6101-0201-0203** **Кклим = 1,12** **т.ч.п.3.29:К1трр=1,2;**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 3**	**м3**	**3.456**	**13419**	**46,376**
93	**6101-0206-0102** **Кклим = 1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м3**	**16.64**	**3623**	**60,287**
94	**6101-0106-0105** **Кклим = 1,12**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	**м3**	**98.309**	**61**	**5,997**
95	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м3**	**98.309**	**579**	**56,921**
96	**6101-0102-0214** **Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2 /лишний грунт/**	**м3**	**0.251**	**430**	**108**
97	**412-102-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**4.267**	**44**	**188**
		Подраздел 5.2. К1, ИТОГО	Тенге			**4,342,255**
98	**6114-0103-0102** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**136**	**3077**	**418,472**

101	6114-0103-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	189	3184	601,776
104	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм /выпуск/	м	36	3077	110,772
124	244-102-0501 (основной ресурс)	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	1 шт.	1	7841	7,841
126	244-102-0803 (основной ресурс)	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	1 шт.	1	15291	15,291
133	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	16	1845	29,520
134	234-303-0322 (основной ресурс) К об =1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 102 мм	1 м	17.6	1961	34,514
						14,350,314
	Локальная смета № 2-03-02-01 ,на Водоснабжение и водоотведение,Инфекционное отделение					
1	6114-0102-0501 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	3	3086	9,258
		неучтенные ресурсы				
01.01.	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	926	2,778

2	**6114-0102-0203** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**4**	**1831**	**7,324**
		неучтенные ресурсы				
02.01.	241-101-0403		м	4	1993	7,972
3	**6114-0103-0303** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.**	**м**	**30**	**6476**	**194,280**
5	**6114-0103-0302** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**20**	**5932**	**118,640**
7	**6114-0103-0301** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**96**	**5495**	**527,520**
9	**6114-0103-0302** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**25**	**5932**	**148,300**
11	**6114-0401-0101** **Кклим = 1,06**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**178**	**336**	**59,808**
12	**6114-0202-0101** **Кклим = 1,06**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм /компенсатор вибрационный/**	**шт.**	**1**	**8805**	**8,805**
14	**6114-0103-0901** **Кклим = 1,06**	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м подводок**	**33.7**	**1351**	**45,529**
		неучтенные ресурсы				
14.01.	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	33.7	524	17,659
15	**6114-0601-0102**	**Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм**	**кран**	**6**	**29472**	**176,832**

	Кклим = 1,06					
39	6112-0305-0104 Кклим = 1,06	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	0.5495	2930	1,610
41	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	83	1845	153,135
46	6114-0102-0504 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. /футляр/	м	7.5	4109	30,818
		неучтенные ресурсы				
46.1	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	7.5	3545	26,588
47 Кклим = 1,06	6114-0102-0508	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. /футляр/	м	1	8987	8,987
53	6116-0605-0101 Кклим = 1,06	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4173	4,173
56	6116-0701-0102 Кклим = 1,06	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	1218	1,218
60	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	120	5495	659,400
67	6119-0603-0102 Кклим = 1,09	Установка электрополотенцесушителя	шт.	7	5584	39,088

68	**245-401-0201** **(основной ресурс)**	**Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм**	**1 шт.**	**7**	**31625**	**221,375**
73	**6114-0103-0901** **Кклим = 1,06**	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м подводок**	**25.7**	**1351**	**34,721**
		неучтенные ресурсы				
73.1	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	25.7	524	13,467
74	**6114-0601-0102** **Кклим = 1,06**	**Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм**	**кран**	**6**	**29472**	**176,832**
84	**6114-0102-0504** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. /футляр/**	**м**	**5.4**	**4109**	**22,189**
		неучтенные ресурсы				
84.1	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	5.4	3545	19,143
85	**6101-0201-0203** **Кклим = 1,12** **т.ч.п.3.29:К1трр=1,2;**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 3**	**м3**	**1.944**	**13419**	**26,087**
86	**6111-0403-0503** **Кклим = 1,06**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3 изоляции**	**12.15**	**27044**	**328,585**
88	**6101-0206-0102** **Кклим = 1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м3**	**9.577**	**3623**	**34,697**
89	**6101-0106-0105** **Кклим = 1,12**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	**м3**	**40.839**	**61**	**2,491**

90	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м3**	**40.839**	**579**	**23,646**
91	**6101-0102-0214** **Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2 /лишний грунт/**	**м3**	**14.385**	**430**	**6,186**
92	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**244.545**	**73**	**17,852**
93	**6114-0103-0102** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**93**	**3077**	**286,161**
96	**6114-0103-0101** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**45**	**3184**	**143,280**
99	**6114-0103-0102** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм /выпуск/**	**м**	**20**	**3077**	**61,540**
132	**6114-0102-0510** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. /футляр/**	**м**	**9**	**12960**	**116,640**
132.1	241-102-0241	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	9	30663	275,967
133	**6115-0101-0302**	**Установка трапа, диаметр 100 мм.**	**комплект**	**8**	**4656**	**37,248**
						4097829
	Локальная смета № 2-02-02-01,Стационар,на Водоснабжение и канализация					
		Раздел 4. Бытовая канализация К1				

99	6114-0103-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	451.5	3184	1,437,576
101	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	156	3077	480,012
118	6114-0701-0103 Кклим = 1,06	Установка воронок сливных, диаметр до 100 мм.	шт.	3	4128	12,384
120	6115-0103-0103 Кклим = 1,06	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	102	10883	1,110,066
124	6115-0102-0101 Кклим = 1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	16	8744	139,904
126	6115-0101-0202 Кклим = 1,06	Установка душевых поддонов чугунных и стальных глубоких	комплект	3	9080	27,240
128	6115-0101-0102 Кклим = 1,06	Установка ванн купальных стальных	комплект	3	11488	34,464
131	6115-0102-0201 Кклим = 1,06	Установка биде	комплект	1	7866	7,866
135	6114-0103-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	60	3184	191,040
140	6114-0701-0103 Кклим = 1,06	Установка воронок сливных, диаметр до 100 мм.	шт.	7	4128	28,896

142	6115-0103-0103 Кклим = 1,06	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	10883	10 883
145	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	7	5305	37 135
		Итого				3 517 466
		Всего по главам				21 965 609
		оборудование				
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление смр по стройке 6,3%				1 383 833
		экология				225 180
		Итого				**23 574 622**
		Сметная прибыль 5%				1 167 472
		Непредвиденные работы и затраты -2 %				471 492
		Итого в ценах 2022 года				25 213 586
		Итого в текущих ценах 2023 года (К=1,079)				27 205 459
		Итого по акту с учетом скидки К=0,95000000475				25 845 186,18
		НДС 12%				3 101 422,34
		ВСЕГО				28 946 608,52

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Максат LTD", 020240006089, директор Алжаканов М.Б

должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравоохранения ВКО,БИН 080640009831, И.о.главного врача Манарбеков Е. М

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Эксперт(ы) по технического надзора ТОО "Г. С. Т.", БИН 110240021844, Эксперт Нугыманов А.Н. KZ53VJE0005629 от 29.07.2020г.

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО"ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ"-БИН 050740006409,директор Урумтаев М.Ж

(должность, ФИО (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)