Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

080640009831

КГП на ПХВ "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравоохранения ВКО
Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Акжар, Г.МУРАТБАЕВ, 44
БИН 080640009831

Заказчик

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

020240006089

Товарищество с ограниченной отвественностью СК Максат LTD.,120008, г. Кызылорда, ул. Муратбаева,14

Исполнитель

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №74 от 29.06.2023г.

Номер документа	Дата составления
14	14.12.2023г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт водопроводно-водоотводных, отопительных систем блоков стационара, поликлиники и инфекционного отделения КГП на ПХВ «Районная больница Тарбагатайского района» УЗ ВКО в с. Акжар Тарбагатайского района, ВКО.			работа	1	20 702 019,97	20 702 019,97
				Итого	1	x	20 702 019,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): директор / / Альжанов М.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.главного врача / / Манарбеков Е.М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.12.2023г

М.П.

Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик:ТОО «СК Максат LTD»
Наименование объекта: Капитальныйремонтвнутреннихводопроводно-водоотводных,отопительныхсистемблоковстационара,поликлиникиинфекционного отделенияКГПнаПХВ«РайоннаябольницаТарбагатайскогорайона»УЗВКОвс. АкжарВКО области

Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфроструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №4
за 14 декабрь 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно правовая форма		
			номер	дата						
			№74	29.06.2023г						
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в смете	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутренних водопроводно-водоотводных,отопительных систем блоков стационара, поликлиникии инфекционного отделения КГП на ПХВ«Районная больница Тарбагатайского района»УЗВКО в с. Акжар ВКО области	133445160,8	18 483 946,40							2 218 073,57	20 702 019,97
Всего к оплате										

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Максат LTD", 020240006089, директор Аскержанов М.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГП на ПХВ "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравоохранения Руководитель врача Манарбеков Е. М

28 XII -23г

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Эксперт(ы) по технического надзора ТОО «"Т.С.Т."», БИН 110240021844

Эксперт Нугыманов А.Н, KZ53VJE0005629 от 29.07.2020г.

Наименование стройки: :Капитальный ремонт внутренних водопроводно-водоотводных ,отопительных систем блоков стационара ,поликлиники и инфекционного отделения КГП н аПХВ «Районная больниц Тарбагатайского района»УЗВ КОвс. Акжар ВКО области

Наименование объекта: Поликлинка

Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»

Договор № № 74, от 29 июня 2023 года

Ф2

Акт №4 от 11 декабря 2023 г.
приемки выполненных работ

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 2-01-01-01 ,на Общестроительные работы,Поликлиника						
5	**6109-0102-0110 Кклим = 1,06**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**5,6**	**54446**	**304 898**
6	**6109-0306-0102 Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**56**	**5437**	**304 472**
		неучтенные ресурсы				
06.01.	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	57,12	3313	189 239
7	**6122-0101-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**29**	**14004**	**406 116**
8	**6107-0204-0107 Кклим = 1,12**	**Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой**	**м2**	**42**	**2791**	**117 222**
		неучтенные ресурсы				

08.01.	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм. толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	35,9688	336	12 086
08.02.	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	89,0946	380	33 856
08.03.	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	44,1	779	34 354
9	**6112-0301-0204 Кклим = 1,06**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, облицованная гипсокартонными листами**	**м2**	**42**	**1166**	**48 972**
		неучтенные ресурсы				
09.01.	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168- 2006	кг	57,708	137	7 906
10	**6112-0302-0105 Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**42**	**1108**	**46 536**
		неучтенные ресурсы				
10.01.	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,02646	325091	8 602
11	**1146-0303-0105 Кклим = 1,12**	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,2096**	**438235**	**91 854**
12	**1146-0303-0101**	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,0648**	**325874**	**21 117**
Локальная смета № 2-01-02-01 ,на Водоснабжение и водоотведение,Поликлиника						1 627 230
89	**(основной ресурс) (кпл)**	**Локтевой дозатор для мыла**	**1 шт**	**8**	**19295**	**154 359**

Локальная смета № 2-01-02-02 , на Отопление.Поликлиника						154 359
52	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3,36	235	790
53	6111-0501-0517 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м2	6,72	270	1 814
						2 604
Локальная смета № 2-02-01-01 ,на Общестроительные работы,Стационар						
5	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	5,8	54446	315 787
6	6109-0306-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	58	5437	315 346
		неучтенные ресурсы				
06.01.	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	59,16	3313	195 997
7	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	30	14004	420 120
8	6107-0204-0107 Кклим = 1,12	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	м2	98	2791	273 518
		неучтенные ресурсы				
08.01.	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	83,9272	336	28 200
08.02.	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	207,8874	380	78 997

08.03.	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	102,9	779	80 159
9	**6112-0301-0204 Кклим = 1,06**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, облицованная гипсокартонными листами**	**м2**	**98**	**1166**	**114 268**
		неучтенные ресурсы				
09.01.	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168- 2006	кг	134,652	137	18 447
10	**6112-0302-0105 Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**98**	**1108**	**108 584**
		неучтенные ресурсы				
10.01.	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,06174	325091	20 071
11	**1146-0303-0105 Кклим = 1,12**	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,2496**	**438235**	**109 383**
12	**1146-0303-0101 Кклим = 1,12**	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,0984**	**325874**	**32 066**
Локальная смета № 2-02-02-01 ,на Водоснабжение и канализация,Стационар						2 110 943
2	**244-301-0506 (основной ресурс)**	**Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40**	**1 шт.**	**1**	**49081**	**49 081**
4	**6116-0701-0102 Кклим = 1,06**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**шт.**	**1**	**1218**	**1 218**
04.01.	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870	2 870
5	**6116-0701-0105 Кклим = 1,06**	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**1**	**700**	**700**
7	**6114-0202-0103 Кклим = 1,06**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм**	**шт.**	**3**	**16190**	**48 570**

12	6114-0202-0103 Кклим = 1,06	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм /компенсатор вибрационный/**	шт.	1	16190	16 190
17	6114-0102-0504 Кклим = 1,06	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.**	м	25	4123	103 075
		неучтенные ресурсы				
17.01.	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм	м	25	3545	88 625
18	6114-0102-0501 Кклим = 1,06	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.**	м	1	3086	3 086
		неучтенные ресурсы				
18.01.	241-102-0128	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	1	1311	1 311
19	6114-0102-0208 Кклим = 1,06	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 80 мм.**	м	45	2889	130 005
		неучтенные ресурсы				
19.01.	241-101-0410	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	45	6953	312 885
20	6114-0102-0207 Кклим = 1,06	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.**	м	40	2884	115 360
		неучтенные ресурсы				
20.01.	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	40	3567	142 680
21	6114-0102-0206 Кклим = 1,06	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	м	63	2384	150 192
		неучтенные ресурсы				

21.01.	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	63	4068	256 284
22	**6114-0102-0204** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**28**	**1832**	**51 296**
		неучтенные ресурсы				
22.01.	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	28	2305	64 540
23	**6114-0102-0201** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.**	**м**	**178**	**1830**	**325 740**
		неучтенные ресурсы				
23.01.	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	178	1097	195 266
24	**6114-0401-0102** **Кклим = 1,06**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**110**	**341**	**37 510**
25	**6114-0401-0101** **Кклим = 1,06**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**267**	**336**	**89 712**
42	**6114-0103-0301** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**320**	**5495**	**1 758 400**
44	**6114-0103-0304** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.**	**м**	**25**	**7165**	**179 125**
46	**6114-0401-0101** **Кклим = 1,06**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**345**	**336**	**115 920**

47	6114-0103-0901 Кклим = 1,06	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	127,6	1351	172 388
		неучтенные ресурсы				
47.1	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	127,6	524	66 862
48	6114-0601-0202 Кклим = 1,06	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.	шт.	9	7206	64 854
50	6114-0601-0101 Кклим = 1,06	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	9	52204	469 836
60	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	188	1845	346 860
69	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	815	5495	4 478 425
71	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	815	336	273 840
79	6114-0103-0901 Кклим = 1,06	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	114,8	1351	155 095
79.1	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	114,8	524	60 155
86	1126-0101-1701 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	815	2074	1 690 310

88	6119-0603-0102 Кклим = 1,09	Установка электрополотенцесушителя	шт.	6	5584	33 504
89	245-401-0201 (основной ресурс)	Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм	1 шт.	6	31625	189 750
92	6101-0102-0114 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2	м3	143,87	350	50 355
93	6101-0201-0203 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.29:К1трр=1,2;	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 3	м3	4,45	13419	59 715
94	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	20,369	3623	73 797
95	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м3	127,711	61	7 790
96	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	127,711	579	73 945
97	6101-0102-0214 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2 /лишний грунт/	м3	0,239	430	103
98	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	4,063	44	179
124.1	244-101-0701	Бачоксмывнойнизкорасполагаемый,среднерасполагаемыйи высокорасполагаемыйсбоковымпускомразмерамиL430 мм	комплект	16	14800	236800
124.2	244-104-0801	Сливдляунитазадиаметром110мм	шт.	16	2289	36624

12 780 828

Локальная смета № 2-02-02-02 ,на Отопление,Стационар						
73	6114-0203-0202 Кклим = 1,06	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 32-50 мм	шт.	1	2508	2 508
100	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	78	180	14 040
159	1312-0901-0101 Кклим = 1,09	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования/бобышка для термометра	шт.	1	3784	3 784
160	1312-0901-0103 Кклим = 1,09	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	18129	108 774
161	6116-0701-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	14	1254	17 556
		неучтенные ресурсы				
161.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	14	2870	40 180
162	1312-0901-0101	Отборное устройство на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	14	3784	52 976
						237 310
Локальная смета № 2-03-01-01 ,Инфекционное отделение,на Общестроительные работы						
5	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	5,6	54446	304 898

6	6109-0306-0102 Кклим = 1,06	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	м2	56	5437	304 472
		неучтенные ресурсы				
06.01.	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	57,12	3313	189 239
7	6122-0101-0101	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м3	15	14004	210 060
						703 771

Локальная смета № 2-03-02-01 ,Инфекционное отделение,на Водоснабжение и водоотведение

39.1	236-202-1014	КраскамаслянаяМА-15ГОСТ10503-71	кг	0,135177	692	94
47.1	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1	15423	15423
56.1	261-302-0273	МанометрыобщегоназначениястрехходовымкраномОБМ1-100	комплект	1	2870	2870
82	6111-0101-1701	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	м трубопровода	28	1845	51 660
118.1	244-101-0701	Бачоксмывнойнизкорасполагаемый,среднерасполагаемыйи высокорасполагаемыйсбоковымпускомразмерамиL430 мм	комплект	8	14800	118400
118.2	244-104-0801	Сливдляунитазадиаметром110мм	шт.	8	2289	18312
133.1	244-104-0311	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	8	39002	312016

Локальная смета № 2-03-02-02 ,на Отопление,Инфекционное отделение

518 775

35	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м2	1	235	235
36	6111-0501-0517	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	м2	0,5	270	135
						370

Локальная смета № 2-03-02-02 ,Инфекционное отделение,на Отопление

4	245-405-1501 (основной ресурс)	**Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10**	.-1 шт.	.-28	.-3722	.-104216
						.-104 216

56	(основнойресурс) К об =1,03	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	0,4223	28552	12 058
Локальная смета № 2-03-02-02 на Водоснабжение и канализация.						
127.1	244-101-0701	Бачоксмывнойнизкорасполагаемый,среднерасполагаемыйи высокорасполагаемыйсбоковымпускомразмерамиL430 мм	комплект	10	14800	148000
127.2	244-104-0801	Сливдляунитазадиаметром110мм	шт.	10	2289	22890
						182 948

		Всего по главам				18 214 922
		оборудование				4 470 055
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление смр по стройке 6,3%				865 927
		экология				140 905
		Итого				**19 221 754**
		Сметная прибыль 5%				730 540
		Непредвиденные работы и затраты -2 %				384 435
		Итого в ценах 2022 года				20 336 729
		Итого в текущих ценах 2023 года (К=1,079)				21 943 331
		Итого по акту с учетом скидки К=0,842349158384385				18 483 946,40
		НДС 12%				2 218 073,57
		ВСЕГО				20 702 019,97

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Максат LTD", 020240006089, директор Альжанов М.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравоохранения ВКО,БИН 080640009831, И.о.главного врача Манарбеков Е. М

28 XII -23г.

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Эксперт(ы) по технического надзора ТОО"Т. С. Т.", БИН 110240021844, Эксперт Нугыманов А.Н, KZ53VJE0005629 от 29.07.2020г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО"ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ"-БИН 050740006409,директор Урунтаев М.Ж

(должность, ФИО (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)