Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"** — **100140014846**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е"** — **090140007899**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №48 от 01.09.2023

Номер документа	Дата составления
00000000072	26.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство наружного электроснабжения и связи к много функциональному придорожному сервису класса."А" по трассе Актобе-Атырау в мкр Кызылжар, п. Шубаркудук"			услуга	1	25 626 179,32	25 626 179,32
				Итого	1	x	25 626 179,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) И.о.директора / [подпись] / Примбетов М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / [подпись] / Ж. Д. Мыжыкар
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.10.2023

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Отес Актобе"**

Наименование объекта: **"Строительство наружного электроснабжения и связи к много функциональному придорожному сервису класса «А» по трассе Актобе-Атырау в мк-р.Кызылжар, п.Шубаркудук» (Внеплощадочные сети)"**

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			48	01.09.2023				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2021 г.	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**25 626 179,32**							
В том числе за отчетный месяц		**25 626 179,32**		**22 880 517,25**			**2 745 662,07**	**25 626 179,32**
Акт 4-1-1 Наружные сети электроснабжения		12 370 975,30		11 045 513,66			1 325 461,64	12 370 975,30
Акт 5-1-1 Наружные сети связи		13 255 204,02		11 835 003,59			1 420 200,43	13 255 204,02

Заказчик
Руководитель ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Мынжасар Ж.Д.

Подрядчик
И.о. директора ТОО "Отес Актобе"

_____ Примбетов М.Б.

Технадзор:

Директор ТОО "GRAND URBAN"

_____ Усманов Р.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Жаик-Бетон"

_____ Таубеков А.Н.

Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 100140014846, Актюбинская область, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, 8, Тел.: 87134622758**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Отес Актобе", БИН 090140007899, Актюбинская область, г.Актобе, А.СМАГУЛОВА, 1Е, Тел.: 87132908116**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство многофункционального придорожного сервиса класса "А" по трассе Актобе-Атырау мкр.Кызылжар п.Шубаркудук/Наружные сети электроснабжения, связи**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48 от 01.09.2023**

Акт выполненных работ №1 за октябрь 2023г.

4-1-1 Наружные сети электроснабжения

Основание: Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1. КТПГ-40/6/0,4 У1										
	Фундамент под КТП-40кВа										
1	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,572736	2061,54		1180,72	0,00	0,00	850,12	2193,31
		НР - 72%; СП - 8%			2061,54		1180,72	0,00		162,47	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,0171821	1129,70		19,41	0,00	0,00	13,98	36,06
		НР - 72%; СП - 8%			1129,70		19,41	0,00		2,67	
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,052	11527,10	2592,54	599,41	134,81	399,74	111,65	767,94
		НР - 93%; СП - 8%			1247,31	1061,40	64,86	55,19		56,88	
4	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,052	41486,11	1735,90	2157,28	90,27	1659,46	388,97	2749,95
		НР - 91%; СП - 8%			7837,60	382,39	407,56	19,88		203,70	
5	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,30876	1151146,34	25566,17	355427,94	7893,81	322466,47	25565,30	411472,70
		НР - 91%; СП - 8%			81188,18	9800,72	25067,66	3026,07		30479,46	
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,52	1185,84	28,64	1802,48	43,53	1152,66	569,24	2561,46
		НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	606,28	5,81		189,74	
7	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0296	1078730,50	35815,29	31930,42	1060,13	29287,41	1337,79	35929,67
		НР - 69%; СП - 8%			53475,69	12025,26	1582,88	355,95		2661,46	
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,8584	93,51	2,19	80,27	1,88	48,01	21,17	109,56
		НР - 69%; СП - 8%			35,39	0,36	30,38	0,31		8,12	
	Монтажные работы										
	КТП 40кВА 10/0,4кВ										

9	1308-0101-2501 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	111605,68	55003,55	111605,68	55003,55	6417,77	51324,25	175964,32
		НР - 72%, СП - 8%			50184,36	21099,32	50184,36	21099,32		13034,39	
10	515-102-0502 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов: номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт	1	580625,00		580625 0		580625	0	580625
11	515-101-0102 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт	1	440801,00		440801 0		440801	0	440801
12	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт	1	1828,64	111,38	1828,64	111,38	37,26	1242,10	3316,40
		НР - 72%, СП - 8%			1680,00	45,14	1680,00	45,14		245,66	
13	247-301-0311	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 *СП - 8%*	шт	1	23571,00		23571,00 0,00		23571,00	0,00 1885,68	25456,68
14	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2,52	2918,18		7353,81	0,00	0,00	5294,75	13660,44
		НР - 72%, СП - 8%			2918,18		7353,81	0,00		1011,88	
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную Группа грунтов 2	м3 грунта	2,52	1240,76		3126,72	0,00	0,00	2251,23	5808,20
		НР - 72%, СП - 8%			1240,76		3126,72	0,00		430,24	
16	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	1026,18	32,04	12314,16	384,48	8905,08	2263,51	15743,88
		НР - 72%, СП - 8%			252,05	9,93	3024,60	119,16		1166,21	
17	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	10	730,63	23,13	7306,30	231,30	4194,40	2119,54	10179,90
		НР - 72%, СП - 8%			288,06	6,32	2880,60	63,20		754,07	
18	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	8	5319,39	217,11	42555,12	1736,88	30736,24	7623,07	54192,40
		НР - 72%, СП - 8%			1260,25	63,20	10082,00	505,60		4014,26	
19	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	2	1026,18	32,04	2052,36	64,08	1484,18	377,25	2623,98
		НР - 72%, СП - 8%			252,05	9,93	504,10	19,86		194,37	
20	252-207-1201 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа AI 50 соединительный	шт	4	2399,00		9596,00		9596,00	0,00	10363,68
		СП - 8%					0,00			767,68	
	Ограждение КТП										
21	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м огражд	15	4414,91	1554,83	66223,65	23322,45	850,80	59883,70	136195,95
		НР - 118%, СП - 8%			2803,36	579,90	42050,40	8698,50		10088,59	
22	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	0,85	29961,00		25466,85		25466,85	0,00	27504,20
		СП - 8%					0,00			2037,35	
23	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	1	1233,92	43,32	1233,92	43,32	54,95	1347,74	2788,19
		НР - 118%, СП - 8%			1135,65	6,50	1135,65	6,50		206,53	
24	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,62	252055,23	15679,72	156274,24	9721,43	4425,75	99746,60	276502,51
		НР - 69%, СП - 8%			229237,20	3924,56	142127,06	2433,23		20481,67	
25	241-102-0164 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	м	40,8	4691,00		191392,80		191392,80	0,00	206704,22

		СП - 8%					0,00			15311,42	
26	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0401468	252055,23 229237,20	15679,72 3924,56	10119,21 9203,14	629,49 157,56	286,58	6458,88 1326,25	17904,34
		НР - 69% СП - 8%									
27	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0317773	521841,00		16582,70 0,00		16582,70	0,00 1326,62	17909,32
		СП - 8%									
28	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00504	531899,00		2680,77 0,00		2680,77	0,00 214,46	2895,23
		СП - 8%									
29	214-401-0210 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	32	1425,00		45600,00 0,00		45600,00	0,00 3648,00	49248,00
		СП - 8%									
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0033295	434300,00		1446,00 0,00		1446,00	0,00 115,68	1561,68
		СП - 8%									
31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32	111,36 60,55	3,06 0,36	3563,52 1937,60	97,92 11,52	1528,00	1344,89 392,67	5301,12
		НР - 69% СП - 8%									
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	32	187,02 70,77	4,39 0,72	5984,64 2264,64	140,48 23,04	3579,52	1578,50 605,05	8168,32
		НР - 69% СП - 8%									
	РАЗДЕЛ 2. КЛ-0,4Кв										
33	1101-0101-0502 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	11,7	92,39	92,39 33,75	1080,96 0,00	1080,96 394,88	0,00	284,31 109,22	1474,55
		НР - 72% СП - 8%									
34	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,351	2377,78 2377,78		834,60 834,60	0,00 0,00	0,00	600,91 114,84	1550,35
		НР - 72% СП - 8%									
35	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,8	60,07	60,07 16,65	468,55 0,00	468,55 129,87	0,00	93,51 44,96	607,00
		НР - 72% СП - 8%									
36	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,351	1240,76 1240,76		435,51 435,51	0,00 0,00	0,00	373,56 59,93	809,00
		НР - 72% СП - 8%									
37	1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,251	28,95	28,95 8,02	123,07 0,00	123,07 34,09	0,00	24,55 11,81	159,42
		НР - 72% СП - 8%									
38	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,449	236,84 120,96	115,88 50,15	1764,22 901,03	863,19 373,57	0,00	917,71 214,55	2896,47
		НР - 72% СП - 8%									
39	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	65	320,14 111,52	208,62 92,75	20809,10 7248,80	13560,30 6028,75	0,00	9559,84 2429,51	32798,35
		НР - 72% СП - 8%									
40	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,9	5085,00		19831,50 0,00		19831,50	0,00 1586,52	21418,02
		СП - 8%									
41	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,065	34721,92 12390,08	22331,84 6092,83	2256,92 805,36	1451,57 396,03	0,00	732,85 239,18	3228,95
		НР - 61% СП - 8%									
42	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	65	40,00		2600,00 0,00		2600,00	0,00 208,00	2808,00
		СП - 8%									
43	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	65	304,21	192,69	19773,65	12524,85	0,00	8874,22	30940,00

		НР - 72%, СП - 8%			111,52	78,10	7248,80	5076,56		2291,83	
44	213-101-0302 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт	0,24	56118,00		13468,32		13468,32	0,00	14545,79
		СП - 8%					0,00			1077,47	
45	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	65	565,74	281,80	36773,10	18317,00	3958,50	15255,40	56191,20
		НР - 72%, СП - 8%			223,04	102,93	14497,60	6690,45		4162,28	
46	243-101-0206 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-6	км	0,065	3963845,00		257649,93		257649,93	0,00	278261,92
		СП - 8%					0,00			20611,99	
47	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,1666667	169717,51	86514,45	198003,77	100933,53	4316,77	101196,73	123136,53
		НР - 80%, СП - 8%			79502,97	28922,09	92753,47	31742,44		23936,04	
48	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	3,57	294500,00		1051365,00		1051365,00	0,00	1135474,20
		СП - 8%					0,00			84109,20	
	Анкерная опора А10-1/2 шт/										
49	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	22326,86	11461,86	44653,72	22923,72	1856,42	24108,96	74263,70
		НР - 80%, СП - 8%			9936,79	5131,51	19873,58	10262,62		5501,01	
50	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт	4	49616,00		198464,00		198464,00	0,00	214341,12
		СП - 8%					0,00			15877,12	
51	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10	1185,84	28,64	11858,40	286,40	7583,30	3745,02	16851,70
		НР - 93%, СП - 8%			398,87	1,82	3988,70	38,20		1248,27	
52	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт	4	3538,87	1940,89	14155,48	7763,56	0,00	7602,78	23498,96
		НР - 80%, СП - 8%			1597,98	777,89	6391,92	3111,56		1740,66	
53	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт	4	3341,00		13364,00		13364,00	0,00	14433,12
		СП - 8%					0,00			1069,12	
54	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	29369,00		58738,00		58738,00	0,00	63437,04
		СП - 8%					0,00			4699,04	
55	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ-2, оцинкованная. Т.П 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	4	2586,00		10344,00		10344,00	0,00	11171,52
		СП - 8%					0,00			827,52	
56	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ-5, оцинкованная. Т.П 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	1386,00		2772,00		2772,00	0,00	2993,76
		СП - 8%					0,00			221,76	
57	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П 3.407.1-143	шт	2	1662,00		3324,00		3324,00	0,00	3589,92
		СП - 8%					0,00			265,92	
58	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный. Т.П 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	1015,00		2030,00		2030,00	0,00	2192,40
		СП - 8%					0,00			162,40	
59	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У-1, оцинкованный. Т.П 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	10252,00		20504,00		20504,00	0,00	22144,32
		СП - 8%					0,00			1640,32	
60	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка., Т.П 3.407.1-143	шт	4	8310,00		33240,00		33240,00	0,00	35899,20
		СП - 8%					0,00			2659,20	
61	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный. Т.П 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	4	1385,00		5540,00		5540,00	0,00	5983,20

		СП - 8%									
62	252-102-0101 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10				0,00			443,20		
		СП - 8%	шт	2	3324,00	6648,00 0,00		6648,00	0,00 531,84	7179,84	
63	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт	2	52,00	104,00 0,00		104,00	0,00 8,32	112,32	
		СП - 8%									
64	261-404-0208 РСНБ РК 2022	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт	0,2	322,00	64,40 0,00		64,40	0,00 5,15	69,55	
		СП - 8%									
65	252-204-0807 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-2	шт	6	721,00	4326,00 0,00		4326,00	0,00 346,08	4672,08	
		СП - 8%									
66	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт	4	444,00	1776,00 0,00		1776,00	0,00 142,08	1918,08	
		СП - 8%									
	Подвеска натяжная изолирующая шт.										
67	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт	72	1354,00	97488,00 0,00		97488,00	0,00 7799,04	105287,04	
		СП - 8%									
68	252-106-0111 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт	144	5457,00	785808,00 0,00		785808,00	0,00 62864,64	848672,64	
		СП - 8%									
69	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт	72	885,00	63720,00 0,00		63720,00	0,00 5097,60	68817,60	
		СП - 8%									
70	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт	72	2173,00	156456,00 0,00		156456,00	0,00 12516,48	168972,48	
		СП - 8%									
	Угловая анкерная опора УА10-1										
71	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	34336,89 14955,03	18453,65 8261,96	68673,78 29910,06	36907,30 16523,92	1856,42	37147,18 8465,68	114286,64
		НР - 80%, СП - 8%									
72	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт	6	49616,00		297696,00 0,00		297696,00	0,00 23815,68	321511,68
		СП - 8%									
73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15	1185,84 398,87	28,64 3,82	17787,60 5983,05	429,60 57,30	11374,95	5617,53 1872,41	25277,55
		НР - 93%, СП - 8%									
74	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт	6	3538,87 1597,98	1940,89 777,89	21233,22 9587,88	11645,34 4667,34	0,00	11404,18 2610,99	35248,44
		НР - 80%, СП - 8%									
75	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт	6	3341,00		20046,00 0,00		20046,00	0,00 1603,68	21649,68
		СП - 8%									
76	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	29369,00		58738,00 0,00		58738,00	0,00 4699,04	63437,04
		СП - 8%									
77	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	4	2586,00		10344,00 0,00		10344,00	0,00 827,52	11171,52
		СП - 8%									
78	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	1386,00		2772,00 0,00		2772,00	0,00 221,76	2993,76
		СП - 8%									
79	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	2	1662,00		3324,00 0,00		3324,00	0,00 265,92	3589,92
		СП - 8%									

80	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т П 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	2	1015,00		2030,00 0,00		2030,00	0,00 162,40	2192,40
81	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т П 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	4	10252,00		41008,00 0,00		41008,00	0,00 3280,64	44288,64
82	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т П 3.407.1-143 *СП - 8%*	шт	4	8310,00		33240,00 0,00		33240,00	0,00 2659,20	35899,20
83	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т П 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	4	1385,00		5540,00 0,00		5540,00	0,00 443,20	5983,20
84	252-102-0101 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 *СП - 8%*	шт	4	3324,00		13296,00 0,00		13296,00	0,00 1063,68	14359,68
85	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) *СП - 8%*	шт	4	52,00		208,00 0,00		208,00	0,00 16,64	224,64
86	2в1-404-0208 РСНБ РК 2022	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	10 шт	0,4	322,00		128,80 0,00		128,80	0,00 10,30	139,10
87	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 *СП - 8%*	шт	6	444,00		2664,00 0,00		2664,00	0,00 213,12	2877,12
88	252-204-0807 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-2 *СП - 8%*	шт	6	721,00		4326,00 0,00		4326,00	0,00 346,08	4672,08
	Подвеска натяжная изолирующая шт.										
89	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое *СП - 8%*	шт	24	1354,00		32496,00 0,00		32496,00	0,00 2599,68	35095,68
90	252-106-0111 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W *СП - 8%*	шт	48	5457,00		261936,00 0,00		261936,00	0,00 20954,88	282890,88
91	252-201-0601 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое *СП - 8%*	шт	24	885,00		21240,00 0,00		21240,00	0,00 1699,20	22939,20
92	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б *СП - 8%*	шт	24	2173,00		52152,00 0,00		52152,00	0,00 4172,16	56324,16
93	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А *СП - 8%*	шт	4	933,00		3732,00 0,00		3732,00	0,00 298,56	4030,56
94	252-201-0110 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16А *СП - 8%*	шт	4	1206,00		4824,00 0,00		4824,00	0,00 385,92	5209,92
95	1133-0209-0101 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления *НР - 80%; СП - 8%*	м шин заземления	6	388,70 282,72	102,63 19,10	2332,20 1696,32	615,78 114,60	20,10	1448,74 302,47	4083,42
96	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм *СП - 8%*	т	0,00948	425786,00		4036,45 0,00		4036,45	0,00 322,92	4359,37
	Промежуточная опора П10-2										
97	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	20	10970,15 5084,71	4957,23 2219,01	219403,00 101694,20	99144,60 44380,20	18564,20	116859,52 26901,00	363163,60
98	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт	20	49616,00		992320,00		992320,00	0,00	1071705,60

		СП - 8%				0,00			79385,60	
99	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т П 3.407.1-143	шт	20	1662,00	33240,00	33240,00	0,00	35899,20
		СП - 8%				0,00		2659,20	
100	252-207-0528 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т П 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	20	25216,00	504320,00	504320,00	0,00	544665,60
		СП - 8%				0,00		40345,60	
101	252-102-0101 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	шт	120	3324,00	398880,00	398880,00	0,00	430790,40
		СП - 8%				0,00		31910,40	
102	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт	120	52,00	6240,00	6240,00	0,00	6739,20
		СП - 8%				0,00		499,20	
103	252-204-0807 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-2	шт	120	721,00	86520,00	86520,00	0,00	93441,60
		СП - 8%				0,00		6921,60	
104	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт	20	444,00	8880,00	8880,00	0,00	9590,40
		СП - 8%				0,00		710,40	
105	261-404-0208 РСНБ РК 2022	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	12	322,00	3864,00	3864,00	0,00	4173,12
		СП - 8%				0,00		309,12	
106	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	15064,00	15064,00	15064,00	0,00	16269,12
		СП - 8%				0,00		1205,12	
107	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	3048,00	3048,00	3048,00	0,00	3291,84
		СП - 8%				0,00		243,84	
108	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т П 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	16909,00	33818,00	33818,00	0,00	36523,44
		СП - 8%				0,00		2705,44	
109	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	2309,00	4618,00	4618,00	0,00	4987,44
		СП - 8%				0,00		369,44	
110	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,017	521841,00	8871,30	8871,30	0,00	9581,00
		СП - 8%				0,00		709,70	
111	252-207-3916 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	3	2402,00	7206,00	7206,00	0,00	7782,48
		СП - 8%				0,00		576,48	
112	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т П 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	3141,00	3141,00	3141,00	0,00	3392,28
		СП - 8%				0,00		251,28	
113	252-207-3912 РСНБ РК 2022	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т П 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	3	1108,00	3324,00	3324,00	0,00	3589,92
		СП - 8%				0,00		265,92	
114	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т П 3.407.1-143	шт	5	1108,00	5540,00	5540,00	0,00	5983,20
		СП - 8%				0,00		443,20	
115	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т П 3.407.1-143	шт	4	1201,00	4804,00	4804,00	0,00	5188,32
		СП - 8%				0,00		384,32	
116	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т П 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	6	1385,00	8310,00	8310,00	0,00	8974,80
		СП - 8%				0,00		664,80	
117	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0006	434300,00	260,58	260,58	0,00	281,43

		СП - 8%					0,00			20,85	
		Линейная арматура и электрооборудование									
118	252-102-0101 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 *СП - 8%*	шт	2	3324,00		6648,00 0,00		6648,00	0,00 531,84	7179,84
119	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) *СП - 8%*	шт	2	52,00		104,00 0,00		104,00	0,00 8,32	112,32
120	252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1 *СП - 8%*	шт	3	268,00		804,00 0,00		804,00	0,00 64,32	868,32
121	261-404-0208 РСНБ РК 2022	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	10 шт	0,2	322,00		64,40 0,00		64,40	0,00 5,15	69,55
122	1308-0201-1804 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования *НР - 72%, СП - 8%*	шт	1	1803,56 483,26	111,38 45,14	1803,56 483,26	111,38 45,14	1208,92	380,45 174,72	2358,73
123	243-903-0801 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб *СП - 8%*	шт	1	10803,00		10803,00 0,00		10803,00	0,00 864,24	11667,24
124	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022	Разъединители. Установка с помощью механизмов *НР - 80%, СП - 8%*	комплект	1	21150,05 14998,12	5973,25 2448,22	21150,05 14998,12	5973,25 2448,22	178,68	13957,07 2808,57	37915,69
125	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт	1	122243,00		122243,00 0,00		122243,00	0,00	122243,00
126	1133-0208-0101 РСНБ РК 2022	Разрядники. Установка с помощью механизмов *НР - 80%, СП - 8%*	комплект	3	13868,54 6368,91	7151,64 2044,03	41605,62 19106,73	21454,92 6132,09	1043,97	20191,06 4943,73	66740,40
127	515-401-0701 РСНБ РК 2022	Разъединитель внутренней установки переменного тока высокого напряжения типа РВО 10/400. УХЛ 2	шт	3	51256,00		153768,00 0,00		153768,00	0,00	153768,00
128	252-206-0302 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 16Г-1 *СП - 8%*	шт	3	738,00		2214,00 0,00		2214,00	0,00 177,12	2391,12
129	252-207-0429 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа А50 мм2, алюминиевый, длиной 70 мм, диаметром 16 мм ГОСТ 23981-80 *СП - 8%*	шт	2	74,00		148,00 0,00		148,00	0,00 11,84	159,84
130	1308-0206-1504 РСНБ РК 2022	Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям *НР - 72%, СП - 8%*	м трассы	9	1156,86 774,15	149,53 54,17	10411,74 6967,35	1345,77 487,53	2098,62	5367,51 1262,34	17041,59
131	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2 *СП - 8%*	км	0,00918	294500,00		2703,51 0,00		2703,51	0,00 216,28	2919,79
132	243-602-0101 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 1,5 мм2 *СП - 8%*	км	0,001	99169,00		99,17 0,00		99,17	0,00 7,93	107,10
133	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный *СП - 8%*	кг	0,095	783,00		74,39 0,00		74,39	0,00 5,95	80,34
134	252-207-3915 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 1, оцинкованный, Т.П 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	2	1940,00		3880,00 0,00		3880,00	0,00 310,40	4190,40

135	252-207-3917 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 4, оцинкованный, Т П 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	1	2124,00		2124,00 0,00		2124,00	0,00 169,92	2293,92
136	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т П 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	1	3141,00		3141,00 0,00		3141,00	0,00 251,28	3392,28
137	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,017	521841,00		8871,30 0,00		8871,30	0,00 709,70	9581,00
138	252-207-3912 РСНБ РК 2022	Скоба КМ 3, оцинкованная. Т П 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	4	1108,00		4432,00 0,00		4432,00	0,00 354,56	4786,56
139	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт	2	1108,00		2216,00 0,00		2216,00	0,00 177,28	2393,28
140	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт	3	1201,00		3603,00 0,00		3603,00	0,00 288,24	3891,24
141	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный. Т П 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	1	1385,00		1385,00 0,00		1385,00	0,00 110,80	1495,80
	Линейная арматура и электрооборудование										
142	252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1 *СП - 8%*	шт	3	268,00		804,00 0,00		804,00	0,00 64,32	868,32
143	1308-0201-1804 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования *НР - 72%, СП - 8%*	шт	1	1803,56 483,26	111,38 45,14	1803,36 483,26	111,38 45,14	1208,92	380,45 174,72	2558,73
144	243-903-0801 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КиТп-3-35/50-СЛ-нб *СП - 8%*	шт	1	10803,00		10803,00 0,00		10803,00	0,00 864,24	11667,24
145	1133-0208-0101 РСНБ РК 2022	Разрядники. Установка с помощью механизмов *НР - 80%, СП - 8%*	комплект	3	13868,54 6368,91	7151,64 2044,03	41605,62 19106,73	21454,92 6132,09	1043,97	20191,06 4943,73	66740,40
146	515-401-0701 РСНБ РК 2022	Разъединитель внутренней установки переменного тока высокого напряжения типа РВО 10/400. УХЛ 2	шт	3	51256,00		153768,00		153768,00		153768,00
147	252-206-0302 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 16I-1 *СП - 8%*	шт	3	738,00		2214,00 0,00		2214,00	0,00 177,12	2391,12
148	252-207-0429 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа А50 мм2, алюминиевый, длиной 70 мм, диаметром 16 мм ГОСТ 23981-80 *СП - 8%*	шт	2	74,00		148,00 0,00		148,00	0,00 11,84	159,84
149	243-602-0101 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 1,5 мм2 *СП - 8%*	км	0,001	99169,00		99,17 0,00		99,17	0,00 7,93	107,10
150	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный *СП - 8%*	кг	0,095	783,00		74,39 0,00		74,39	0,00 5,95	80,34
151	1133-0209-0101 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления *НР - 80%, СП - 8%*	м шин заземления	343,4	388,70 282,72	102,63 19,10	133479,58 97086,05	35243,14 6558,94	1150,39	82915,99 17311,65	233707,74
152	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм *СП - 8%*	т	0,5192	425786,00		221068,09 0,00		221068,09	0,00 17685,45	238753,54

СП - 8%

ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**	0,00			17685,45	
Временные здания и сооружения 2,4 %		**9 632 758**	**515 445**	**6 897 511**	**760 885**	**11 109 040**
итого		**768 597**	**190 517**	**1 451 205**	**715 395**	**-**
Непредвиденные расходы 2%		**266 617**				
итого		**11 375 657**				
с коэффициентом к договорной цене		**227 513**				
НДС 12 %		**11 603 170**				
Итого на выполнение		**11 045 513,66**				
		1 325 461,64				
		12 370 975,30				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе", БИН 090140007899

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. директора Примбетов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "GRAND URBAN"

Эксперт Болеков Т.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 100140011846

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мынжасар Ж.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Жаик-Бетон"

Таубеков А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 100140014846, Актюбинская область, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, 8, Тел.: 87134622758**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе", БИН 090140007899, Актюбинская область, г.Актобе, А.СМАГУЛОВА, 1Е, Тел.: 87132908116**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального придорожного сервиса класса "А" по трассе Актобе-Атырау мкр.Кзылжар п.Шубаркудук/Наружные сети электроснабжения, связи**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48 от 01.09.2023**

Акт выполненных работ №2 за октябрь 2023г.

5-1-1 Наружные сети связи

Основание: Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ пп	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1. Кабельная линия										
	ТИП Т-1										
1	1101-0101-0502 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м Разработка траншейными роторными экскаваторами *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	483,3	92,39 33,75	92,39	44652,09 0,00	44652,09 16311,38	0,00	11744,19 4511,70	60916,30
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	14,499	2377,78 2377,78		34475,43 34475,43	0,00 0,00	0,00	24822,31 4743,82	64041,50
3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	322,2	60,07 16,65	60,07	19354,55 0,00	19354,55 5364,63	0,00	3862,53 1857,37	25073,60
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	14,499	1240,76 1240,76		17989,78 17989,78	0,00 0,00	0,00	12952,64 2475,39	33417,88
5	1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзгр и Кэм -1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	241,65	28,95 8,02	28,95	6995,77 0,00	6995,77 1938,03	0,00	1395,38 671,29	9061,88
6	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее *НР - 61%, СП - 8%*	км кабеля	2,685	34721,92 12390,08	22331,84 6092,83	93228,36 33267,36	59960,98 16359,25	0,00	30272,23 9880,05	133380,66
7	249-101-0402 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х *СП - 8%*	м	2685	23,00		61755,00 0,00		61755,00	0,00 4940,40	66695,40
8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля	2820	427,74 185,87	184,57 64,29	1206226,80 524153,40	520487,40 181297,80	161586,00	507924,86 137132,13	1851301,80
9	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля	25	589,85 278,80	224,49 76,34	14746,25 6970,00	5612,25 1908,50	2164,00	6392,52 1691,10	22829,75
10	243-502-0103 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201 *СП - 8%*	км	2,9886	234753,00		701582,82 0,00		701582,82	0,00 56126,63	757709,45
11	1308-0304-0401 РСНБ РК 2022	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение *НР - 72%, СП - 8%*	жила	1	318,14 289,66	1,11 0,45	318,14 289,66	1,11 0,45	27,37	208,88 42,16	569,18

	РСНБ РК 2022	болтами, под кабель сечением от 16 до 50 мм									
		СП - 8%	шт	1	4011,00		4011,00 0,00		4011,00	0,00 320,88	4331,88
13	245-601-0704 РСНБ РК 2022	Датчик универсальный ESMB									
		СП - 8%	шт	1	22470,00		22470,00 0,00		22470,00	0,00 1797,60	24267,60
14	243-902-1601 РСНБ РК 2022	Комплект гильз соединительных с защитным кожухом для подключения									
		СП - 8%	комплект	1	16341,00		16341,00 0,00		16341,00	0,00 1307,28	17648,28
15	245-601-0704 РСНБ РК 2022	Датчик универсальный ESMB									
		СП - 8%	шт	1	22470,00		22470,00 0,00		22470,00	0,00 1797,60	24267,60
16	1122-1401-0801 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м									
		НР - 99%, СП - 8%	м	160	5245,26 1179,84	1417,68 569,51	839241,60 188774,40	226828,80 91121,60	423638,40	277097,04 89307,09	1205646,40
17	241-207-1005 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110									
		СП - 8%	м	160	1223,00		195680,00 0,00		195680,00	0,00 15654,40	211334,40
18	241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм									
		СП - 8%	шт	13	279,00		3627,00 0,00		3627,00	0,00 290,16	3917,16
19	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канале-километр трубопровода	2,845	218059,65 208896,45		620379,70 594310,40	0,00 0,00	26069,30	451675,90 85764,15	1157820,06
		НР - 76%, СП - 8%									
20	241-207-1001 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50									
		СП - 8%	м	2845	346,00		984370,00 0,00		984370,00	0,00 78749,60	1063119,60
21	241-211-3001 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм									
		СП - 8%	шт	55	85,00		4675,00 0,00		4675,00	0,00 374,00	5049,00
22	1310-0902-0419 РСНБ РК 2022	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 30х2. Монтаж в колодцах									
		НР - 61%, СП - 8%	шт	1	15535,60 13010,76	2070,68 1301,08	15535,60 13010,76	2070,68 1301,08	454,16	8730,22 1941,27	26207,09
23	243-903-2501 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4x25-70/750-L12									
		СП - 8%	шт	1	32229,00		32229,00 0,00		32229,00	0,00 2578,32	34807,32
	РАЗДЕЛ 2. Колодцы кабельные										
	Земляные работы										
24	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	61,06	210,57	210,57 48,86	12857,40 0,00	12857,40 2983,39	0,00	2148,04 1200,44	16205,93
25	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1,8318	2377,78 2377,78		4355,62 4355,62	0,00 0,00	0,00	3136,04 599,33	8090,99
26	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	16,9362	54,65	54,65 15,40	925,56 0,00	925,56 260,82	0,00	187,79 89,07	1202,47
27	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	152,82	26,99	26,99 7,60	4124,61 0,00	4124,61 1161,43	0,00	836,23 396,87	5357,87
28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,9362	236,84 120,96	115,88 50,15	4011,17 2048,60	1962,57 849,35	0,00	2086,53 487,82	6585,47
		НР - 72%, СП - 8%									
29	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	11,52	13604,00 1247,31	2592,54 1061,40	156718,08 14369,01	29866,06 12227,33	112483,01	24734,60 14516,21	195968,91
		НР - 93%, СП - 8%									
	Колодцы кабельные (32шт)										
30	1134-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство									
		НР - 76%, СП - 8%	колодец	32	80986,72 12348,86	4073,48 1610,40	2591575,04 395163,52	130351,36 51532,80	2066060,16	339489,20 234485,14	3165549,44

31	225-201-0101 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10	шт	32	39183,00		1253856,00		1253856,00	0,00	1354164,48
		СП - 8%					0,00			100308,48	
32	243-907-4322 РСНБ РК 2022	Кронштейн настенный длиной 600 мм, для крепления кабельной трассы	шт	64	2860,00		183040,00		183040,00	0,00	197683,20
		СП - 8%					0,00			14643,20	
33	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,07744	425786,00		32972,87		32972,87	0,00	35610,70
		СП - 8%					0,00			2637,83	
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	67,2	1185,84	28,64	79688,45	1924,61	50959,78	25166,51	113243,43
		НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	26804,06	256,70		8388,40	
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**				**9 286 480**	**1 067 976**	**6 362 522**	**1 734 864**	**11 903 071**
							1 855 982	**384 875**	**-**	**881 707**	**-**

Временные здания и сооружения 2,4 % **285 674**
итого **12 188 744**
Непредвиденные расходы 2% **243 775**
итого **12 432 519**
с коэффициентом к договорной цене **11 835 003,59**
НДС 12 % **1 420 200,43**
Итого на выполнение **13 255 204,02**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе", БИН 090140007899

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. директора Примбетов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 100140014846

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мынжасар Ж.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "GRAND URBAN"

Эксперт Болеков Т.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Жаик-Бетон"

Таубеков А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)