Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Алгинский районый отдел архетиктуры, градостроительства и строительства"** — **100440000262**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е"** — **090140007899**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №77 от 10.08.2023

Номер документа	Дата составления
00000000103	21.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ВЛ-10кВ для КХ "Камел" по адресу: Актюбинская область, р-н Алгинский, с.о. Маржанбулакский, с. Маржанбулак			услуга	1	40 526 645,99	40 526 645,99
				Итого	1	x	40 526 645,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) и.о.директора / _____ / Примбетов М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Отес Актобе"

Наименование объекта: "Строительство ВЛ-10кВ для КХ «Камел» по адресу: Актюбинская область, р-н Алгинский, с.о. Маржанбулакский, с.Маржанбулак"

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		77	10.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2021 г.	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**40 526 645,99**							
В том числе за отчетный месяц		**40 526 645,99**		**36 184 505,35**			**4 342 140,64**	**40 526 645,99**
Акт 1 Воздушная линия 10кВ		40 526 645,99		36 184 505,35			4 342 140,64	40 526 645,99

Заказчик
ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Пиримжанов Ж.О.

Подрядчик
И.о. директора ТОО "Отес Актобе"

_____ Примбетов М.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

_____ Мурзагалиев З.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "BM-ProjectStroy"

_____ Муфтолла Б.М.

Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 100440000262, г.Алга, Микрорайон 5, 4, Тел.: 87133741990**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе", БИН 090140007899, Актюбинская область, г.Актобе, А.СМАГУЛОВА, 1Е, Тел.: 87132908116**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ВЛ-10кВ для КХ «Камел» по адресу: Актюбинская область, р-н Алгинский, с.о. Маржанбулакский, с.Маржанбулак**

(наименование, адрес)

Объект : **Объекты энергетического хозяйства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№77 от 10.08.2023**

Акт выполненных работ №1 за декабрь 2023г.

4-2-1 Воздушная линия 10кВ - 8,090 км

Основание: Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1. Опора концевая А10-1(№№1,139) -2 шт.										
1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	22326,86 9936,79	11461,86 5131,31	44654 19874	22924 10263	1856	24109 5501	74264
2	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 *СП - 8%*	шт	4	48312,00		193248 0		193248	0 15460	208708
3	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт	4	3538,87 1597,98	1940,89 777,89	14155 6392	7764 3112	0	7603 1741	23498
4	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,2	49998,00		10000 0		10000	0 800	10800
5	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	4	29369,00		117476 0		117476	0 9398	126874
6	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	4	2586,00		10344 0		10344	0 828	11172
7	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	2	1386,00		2772 0		2772	0 222	2994
8	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт	2	1662,00		3324 0		3324	0 266	3590
9	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	2	1015,00		2030 0		2030	0 162	2192
10	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	2	10252,00		20504 0		20504	0 1640	22144

11	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт	4	8310,00		33240		33240	0	35899
		СП - 8%					0			2659	
12	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	4	780,88	5,42	3124	21	294	2026	5562
		НР - 72%; СП - 8%			702,14	1,35	2809	5		412	
13	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	4	1385,00		5540		5540	0	5983
		СП - 8%					0			443	
14	252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт	2	2111,00		4222		4222	0	4560
		СП - 8%					0			338	
15	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт	2	52,00		104		104	0	112
		СП - 8%					0			8	
16	261-404-0465 РСНБ РК 2022	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017 (проволочная вязка ВШ-1)	100 шт	0,02	2383,00		48		48	0	52
		СП - 8%					0			4	
17	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт	4	444,00		1776		1776	0	1918
		СП - 8%					0			142	
18	252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт	6	268,00		1608		1608	0	1737
		СП - 8%					0			129	
19	252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт	12	3340,00		40080		40080	0	43286
		СП - 8%					0			3206	
20	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт	6	1354,00		8124		8124	0	8774
		СП - 8%					0			650	
21	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт	6	885,00		5310		5310	0	5735
		СП - 8%					0			425	
22	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт	6	2173		13038		13038	0	14081
		СП - 8%					0			1043	
	РАЗДЕЛ 2. Установка разъединителя (АР-1(КР-1) (№1,139) - 2 шт.										
23	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	21150,05	5973,25	42300	11946	358	27914	75831
		НР - 80%; СП - 8%			14998,12	2448,22	29996	4896		5617	
24	515-201-0502 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт	2	120231		240462			0	240462
							0		240462		
25	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0053	241620,63	140701,49	1281	746	25	592	2023
		НР - 80%; СП - 8%			96142,10	43421,35	510	230		150	
26	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,016	294500		4712		4712	0	5089
		СП - 8%					0			377	
27	1308-0201-1201 РСНБ РК 2022	Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,0852	1189533,87	30124,36	101348	2567	85320	10276	120554
		НР - 72%; СП - 8%			157987,80	9525,38	13461	812		8930	
28	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	15064,00		30128		30128	0	32538
		СП - 8%					0			2410	
29	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	3048,00		6096		6096	0	6584
		СП - 8%					0			488	
30	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	4	16909,00		67636		67636	0	73047
		СП - 8%					0			5411	

31	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	2309,00		4618		4618	0	4987
		СП - 8%					0			369	
32	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	2309,00		4618		4618	0	4987
		СП - 8%					0			369	
33	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022	Хомут. Монтаж на опоре	шт	8	2782,81	2365,50	22262	18924	0	7605	32256
		НР - 72%; СП - 8%			417,31	902,94	3338	7224		2389	
34	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	6	1108,00		6648		6648	0	7180
		СП - 8%					0			532	
35	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	2	1201,00		2402		2402	0	2594
		СП - 8%					0			192	
36	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	9	780,88	5,42	7028	49	660	4559	12514
		НР - 72%; СП - 8%			702,14	1,35	6319	12		927	
37	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	9	1385,00		12465		12465	0	13462
		СП - 8%					0			997	
38	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001314	408199,00		536		536	0	579
		СП - 8%					0			43	
39	252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт	4	2111,00		8444		8444	0	9120
		СП - 8%					0			676	
40	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт	4	52,00		208		208	0	225
		СП - 8%					0			17	
41	261-404-0465 РСНБ РК 2022	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017 (проволочная вязка ВШ-1)	100 шт.	0,04	2383,00		95		95	0	103
		СП - 8%					0			8	
42	252-206-0505 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт	12	1025,00		12300		12300	0	13284
		СП - 8%					0			984	
РАЗДЕЛ 3. Опора промежуточная П10-1 125 шт											
43	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	125	10970,15	4957,23	1371269	619653	116027	730372	2269772
		НР - 80%; СП - 8%			5084,71	2219,01	635589	277376		168131	
44	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт	125	48312,00		6039000		6039000	0	6522120
		СП - 8%					0			483120	
45	252-207-0549 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3 407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	125	24109,00		3013625		3013625	0	3254715
		СП - 8%					0			241090	
46	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	125	1662,00		207750		207750	0	224370
		СП - 8%					0			16620	
47	252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт	625	2111,00		1319375		1319375	0	1424925
		СП - 8%					0			105550	
48	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт	625	52,00		32500		32500	0	35100
		СП - 8%					0			2600	
49	261-404-0465 РСНБ РК 2022	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017 (проволочная вязка ВШ-1)	100 шт.	3,75	2383,00		8936		8936	0	9651
		СП - 8%					0			715	
50	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт	375	444,00		166500		166500	0	179820
		СП - 8%					0			13320	
РАЗДЕЛ 4. Опора угловая промежуточная УП10-1 (№2,8,15,79) - 4 шт											
51	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	22326,86	11461,86	89307	45847	3713	48218	148527
		НР - 80%; СП - 8%			9936,79	5131,31	39747	20525		11002	

52	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 *СП - 8%*	шт	8	48312,00		386496 0		386496	0 30920	417416
53	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт	8	3538,87 1597,98	1940,89 777,89	28311 12784	15527 6223	0	15206 3481	46998
54	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,4	49998,00		19999 0		19999	0 1600	21599
55	252-207-0530 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	4	17088,00		68352 0		68352	0 5468	73820
56	252-207-3940 РСНБ РК 2022	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	4	8499,00		33996 0		33996	0 2720	36716
57	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт	4	1662,00		6648 0		6648	0 532	7180
58	252-207-0202 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт	4	1846,00		7384 0		7384	0 591	7975
59	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	4	10252,00		41008 0		41008	0 3281	44289
60	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт	8	8310,00		66480 0		66480	0 5318	71798
61	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	8	780,88 702,14	5,42 1,35	6247 5617	44 11	586	4052 824	11123
62	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	8	1385,00		11080 0		11080	0 886	11966
63	252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В *СП - 8%*	шт	24	2111,00		50664 0		50664	0 4053	54717
64	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24) *СП - 8%*	шт	24	53,00		1272 0		1272	0 102	1374
65	261-404-0465 РСНБ РК 2022	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017 (проволочная вязка ВШ-1) *СП - 8%*	100 шт.	0,24	2383,00		572 0		572	0 46	618
66	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 *СП - 8%*	шт	8	444,00		3552 0		3552	0 284	3836
67	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 *СП - 8%*	шт	16	422,00		6752 0		6752	0 540	7292
	РАЗДЕЛ 5. Опора анкерная А10-1(№19,53,90,107,124) - 5 шт										
68	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	5	22326,86 9936,79	11461,86 5131,31	111634 49684	57310 25657	4640	60272 13753	185659
69	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 *СП - 8%*	шт	10	48312,00		483120 0		483120	0 38650	521770
70	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт	10	3538,87 1597,98	1940,89 777,89	35389 15980	19409 7779	0	19007 4352	58748
71	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,5	49998,00		24999 0		24999	0 2000	26999
72	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	5	29369,00		146845 0		146845	0 11748	158593

73	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	10	2586,00		25860 0		25860	0 2069	27929
74	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	5	1386,00		6930 0		6930	0 554	7484
75	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт	5	1662,00		8310 0		8310	0 665	8975
76	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	5	1015,00		5075 0		5075	0 406	5481
77	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	5	10252,00		51260 0		51260	0 4101	55361
78	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт	10	8310,00		83100 0		83100	0 6648	89748
79	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	780,88 702,14	5,42 1,35	7809 7021	55 14	733	5065 1030	13904
80	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	10	1385,00		13850 0		13850	0 1108	14958
81	252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В *СП - 8%*	шт	5	2111,00		10555 0		10555	0 844	11399
82	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) *СП - 8%*	шт	5	52,00		260 0		260	0 21	281
83	261-404-0465 РСНБ РК 2022	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017 (проволочная вязка ВШ-1) *СП - 8%*	100 шт	0,05	2383,00		119 0		119	0 10	129
84	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 *СП - 8%*	шт	10	444,00		4440 0		4440	0 355	4795
85	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 *СП - 8%*	шт	15	422,00		6330 0		6330	0 506	6836
86	252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W *СП - 8%*	шт	60	3340,00		200400 0		200400	0 16032	216432
87	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое *СП - 8%*	шт	30	1354,00		40620 0		40620	0 3250	43870
88	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое *СП - 8%*	шт	30	885,00		26550 0		26550	0 2124	28674
89	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б *СП - 8%*	шт	30	2173,00		65190 0		65190	0 5215	70405
	РАЗДЕЛ 6. Опора угловая анкерная УА10-1 (№35,72,131) - 3 шт										
90	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	3	34336,89 14955,03	18453,65 8261,96	103011 44865	55361 24786	2785	55721 12699	171430
91	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 *СП - 8%*	шт	9	48312,00		434808 0		434808	0 34785	469593
92	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт	9	3538,87 1597,98	1940,89 777,89	31850 14382	17468 7001	0	17106 3916	52873
93	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,45	49998,00		22499 0		22499	0 1800	24299
94	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	3	29369,00		88107		88107	0	95156

		СП - 8%					0				7049	
95	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	6	2586,00		15516		15516	0		16757
		СП - 8%					0				1241	
96	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	3	1386,00		4158		4158	0		4491
		СП - 8%					0				333	
97	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	3	1662,00		4986		4986	0		5385
		СП - 8%					0				399	
98	252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт	18	268,00		4824		4824	0		5210
		СП - 8%					0				386	
99	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	3	1015,00		3045		3045	0		3289
		СП - 8%					0				244	
100	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	6	10252,00		61512		61512	0		66433
		СП - 8%					0				4921	
101	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт	9	8310,00		74790		74790	0		80773
		СП - 8%					0				5983	
102	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	6	780,88	5,42	4685	32	440	3039		8342
		НР - 72%; СП - 8%			702,14	1,35	4213	8		618		
103	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3 407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	6	1385,00		8310		8310	0		8975
		СП - 8%					0				665	
104	252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт	6	2111,00		12666		12666	0		13679
		СП - 8%					0				1013	
105	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт	6	52,00		312		312	0		337
		СП - 8%					0				25	
106	261-404-0465 РСНБ РК 2022	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017 (проволочная вязка ВШ-1)	100 шт.	0,06	2383,00		143		143	0		154
		СП - 8%					0				11	
107	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт	9	444,00		3996		3996	0		4316
		СП - 8%					0				320	
108	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт	9	422,00		3798		3798	0		4102
		СП - 8%					0				304	
109	252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт	36	3340,00		120240		120240	0		129859
		СП - 8%					0				9619	
110	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт	18	1354,00		24372		24372	0		26322
		СП - 8%					0				1950	
111	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт	18	885,00		15930		15930	0		17204
		СП - 8%					0				1274	
112	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт	18	2173,00		39114		39114	0		42243
		СП - 8%					0				3129	
113	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7 трехлапчатое	шт	6	885,00		5310		5310	0		5735
		СП - 8%					0				425	
114	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7	шт	3	933,00		2799		2799	0		3023
		СП - 8%					0				224	
115	252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-17	шт	3	751,00		2253		2253	0		2433
		СП - 8%					0				180	
	РАЗДЕЛ 7. Магистральное ответвление											
116	1133-0206-0102 РСНБ РК 2022	Ответвления. Устройство с помощью механизмов.	ответвление	1	3801,61	839,08	3802	839	241	2437		6738

		НР - 80%; СП - 8%			2721,83	324,75	2722	325		499	
117	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	1	13486,00		13486 0		13486	0 1079	14565
118	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт	1	1662,00		1662 0		1662	0 133	1795
119	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	1,2	780,88 702,14	5,42 1,35	937 843	7 2	87	608 124	1668
120	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	1,2	1385,00		1662 0		1662	0 133	1795
121	252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В *СП - 8%*	шт	2	2111,00		4222 0		4222	0 338	4560
122	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) *СП - 8%*	шт	2	52,00		104 0		104	0 8	112
123	261-404-0465 РСНБ РК 2022	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017 (проволочная вязка ВШ-1) *СП - 8%*	100 шт.	0,01	2383,00		24 0		24	0 2	26
124	252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1 *СП - 8%*	шт	6	268,00		1608 0		1608	0 129	1737
	РАЗДЕЛ 8. Кабельно-проводниковая продукция										
125	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2 *СП - 8%*	км	25,484	294500,00		7505038 0		7505038	0 600403	8105441
126	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	8,09	241620,63 96142,10	140701,49 43421,35	1954711 777790	1138275 351279	38646	903255 228637	3086603
	РАЗДЕЛ 9.Заземление опор										
127	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт	139	3590,58 1260,25	150,28 36,12	499091 175175	20889 5021	303027	129741 50307	679138
128	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт	4	3590,58 1260,25	150,28 36,12	14362 5041	601 144	8720	3734 1448	19543
129	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм *СП - 8%*	т	0,37466	405331,00		151861 0		151861	0 12149	164010
	РАЗДЕЛ 10.Гидроизоляция подземной части ж/б опор										
130	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	699	184,41 83,31	3,06 0,36	128900 58232	2139 252	68529	40353 13540	182794
131	1113-0301-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	699	149,59 83,31	3,06 0,36	104561 58232	2139 252	44190	40353 11593	156508
132	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	699	1185,84 398,87	28,64 3,82	828900 278808	20019 2670	530073	261775 87254	1177929
	РАЗДЕЛ 11. КТПН-63/10/0,4 кВ - 1 шт										
	10.1 Заземление КТПН - 63/10/0,4 кВ										
133	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,5	2377,78 2377,78		17833 17833	0 0	0	12840 2454	33127
134	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,5	1240,76 1240,76		9306 9306	0 0	0	6700 1280	17287
135	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	27	982,68 252,05	32,04 9,93	26532 6805	865 268	18862	5093 2530	34155
136	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт	9	5055,96	217,11	45504	1954	32208	8576	58406

		НР - 72%; СП - 8%			1260,25	63,2	11342	569		4326	
137	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм *СП - 8%*	т	0,10044	394084,00		39582 0		39582	0 3167	42749
	10.2 Монтаж КТПН-63/10/0,4 кВА										
138	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,2	66,72	66,72 18,8	214 0	213 60	0	43 21	278
139	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	16	2,37	2,37 0,67	38 0	38 11	0	8 4	49
140	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,05	2377,78 2377,78		2497 2497	0 0	0	1798 344	4638
141	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,05	9706,08 1144,59	1496,14 583,83	10191 1202	1571 613	7418	1688 950	12829
142	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,56	10572,60 1247,31	2592,54 1061,4	5921 698	1451 594	3772	1202 570	7693
143	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	4566,70 1013,05	2140,85 461,13	9133 2026	4281 922	2826	3479 1009	13621
144	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	1,086	30104,00		32693 0		32693	0 2615	35308
145	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 250 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	2	982,68 252,05	32,04 9,93	1965 504	64 20	1397	377 187	2530
146	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	4,34	1185,84 398,87	28,64 3,82	5147 1731	125 17	3291	1625 542	7314
147	1308-0101-2501 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	подстанция	1	111605,68 50184,36	55003,55 21099,32	111606 50184	55003 21099	6419	51324 13034	175965
148	515-102-0406 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт	1	1756908,00		1756908 0		1756908		1756908
149	515-101-3303 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт	1	1273694,00		1273694 0		1273694		1273694
	10.3 Ограждение КТПН-63/10/0,4 кВА										
150	1107-0111-0111 РСНБ РК 2022	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	20,96	4610,39 2671,66	1546,24 576,08	96634 55998	32410 12075	8226	80326 14157	191116
151	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей *НР - 118%; СП - 8%*	шт	1	1233,92 1135,65	43,32 6,5	1234 1136	43 6	55	1348 207	2788
152	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	м	15	4403,00		66045 0		66045	0 5284	71329
153	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м3	0,38	23464,00		8916 0		8916	0 713	9629
154	222-509-1601 РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения *СП - 8%*	т	0,227606	645236,00		146860 0		146860	0 11749	158609

155	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм *СП - 8%*	м2	27,2	952,00		25894 0		25894	0 2072	27966
156	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	36,5	1180,14 1035,09	1,47 0,69	43075 37781	53 25	5241	30245 5866	79185
157	241-101-0206 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм *СП - 8%*	м	2,4	1602,00		3845 0		3845	0 308	4153
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**				**31 505 260**	**2 178 626**	**23 587 103**	**2 631 670**	**36 606 206**
	Временные здания и сооружения 2,4 %						**2 468 467**	**792 158**	**3 271 064**	**2 469 276**	**-**
	итого						**878 549**				
	Непредвиденные расходы 2%						**37 484 754**				
	итого						**749 695**				
	с коэффициентом к договорной цене						**38 234 450**				
	НДС 12 %						**36 184 505,35**				
	Итого на выполнение						**4 342 140,64**				
							40 526 645,99				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе", БИН 090140007899

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. директора Примбетов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

Мурзагалиев З.С.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 100440000262

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Пиримжанов Ж.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "BM-ProjectStroy"

Муфтолла Б.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)