Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

ЗАКАЗЧИК: : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»

Подрядчик: ТОО «НАЗ»

Наименование объекта: Реконструкция РУ-3,15 кВ водозабора ТЭЦ, расположенного по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.Водозабора, строение 1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Договор Дата	Источники финансирования наимен-е	Источники финансирования код	Организационно-правовая форма наимен-е	Организационно-правовая форма код
		№ 102/д-ок	23.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге									
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты		НДС 12%	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция РУ-3,15 кВ водозабора ТЭЦ, расположенного по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.Водозабора, строение 1	**212388508,64**	**19463950,57**							**2335674,07**	**21799624,64**
ИТОГО к оплате с НДС 21 799 624,64(Двадцать один миллиона семьсот девяносто девять тысяч шестьсот двадцать четыре тенге 64 тиын).										

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»

Руководитель **Халелов А.Е.**

(подпись)

Подрядчик:

ТОО "НАЗ"

Директор **Бузаубагаров Т.К.**

(подпись)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «НАЗ»
Объект: Реконструкция РУ-3,15 кВ водозабора ТЭЦ расположенного по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.Водозабора, строение 1
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 102/д-ок от 23.05.2023 г.

Акт выполненных работ №2
За август 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Строительные работы КРУ-3,15кВ									
1	1	Е11-010203-0102 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	спланированной площади	225	11,24 --	11,24 2,69	2529 --	2529 605	--	436 237	3202
2	2	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	112,5	236,80 120,60	116,20 50,00	26640 13568	13073 5625	--	13819 3237	43695
3	3	Е11-110101-0204 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя	11,25	6945,43 4483,84	2448,84 990,99	78136 50443	27550 11149	143	57896 10883	146915
4	4	С1211-201-0704 211-201-0704 РСНБ	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм. группа 3	м3	11,25	10631,00 --	-- --	119599 --	-- --	119599	-- 9568	129167
5	5	Е11-330101-0112 1133-0101-0112	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	3,43	16500,20 4253,64	12246,56 3165,85	56596 14590	42006 10859	--	20359 6156	83111
6	6	С1225-204-1403 225-204-1403 РСНБ	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 4.5	шт.	7	98445,00 --	-- --	689115 --	-- --	689115	-- 55129	744244
7	7	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,065	173376,24 166568,82	3651,20 892,44	184646 177396	3888 950	3362	123059 24616	332321
8	8	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	1,065	467809,00 --	-- --	498217 --	-- --	498217	-- 39857	538074
9	9	Е11-250130-0101 1125-0130-0101	Здания из многобоксовых блоков. Установка	т блок-боксов	1	74321,85 32190,44	36771,45 11172,45	74322 32190	36771 11172	5361	39460 9103	122885
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2143615				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					328547			
			РАЗДЕЛ 2. Оборудование и материалы									
			Кабельная линия 3,15кВ									
10	11	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	180	805,84 333,59	420,01 151,18	145051 60046	75601 27212	9404	62826 16630	224507
11	12	С1243-101-0209 243-101-0209 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(ок)-6	км	0,095	6025864,00 --	-- --	572457 --	-- --	572457	-- 45797	618254
12	13	С1243-101-0208 243-101-0208 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-6	км	0,045	5403112,00 --	-- --	243140 --	-- --	243140	-- 19451	262591
13	14	С1243-101-0207 243-101-0207 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-6	км	0,04	4603065,00 --	-- --	184123 --	-- --	184123	-- 14730	198853
14	15	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2800	452,86 203,86	196,76 67,49	1268010 570810	550928 188972	146272	547043 145204	1960257
15	16	С1243-201-5404 243-201-5404 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 19х2,5-1	км	2,4	2901263,00 --	-- --	6963031 --	-- --	6963031	-- 557042	7520073
16	17	С1243-106-0702 243-106-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,4	654170,00 --	-- --	261668 --	-- --	261668	-- 20933	282601
17	18	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	16	395,65 164,18	228,30 65,12	6330 2627	3653 1042	50	2642 718	9689
18	19	С1241-207-1604 241-207-1604 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, двухслойная, SN22, 800Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСд 35, DN/ID 33 НГ УФ DN/OD 46	м	16	1607,00 --	-- --	25712 --	-- --	25712	-- 2057	27769
19	20	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,1	35969,46 12349,26	23620,20 6073,91	3597 1235	2362 607	--	1124 378	5098
20	21	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,1	35969,46 12349,26	23620,20 6073,91	3597 1235	2362 607	--	1124 378	5098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	22	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	100	40,00 --	-- --	4000 --	-- --	4000	-- 320	4320
22	23	Ц13-080201-2606 1308-0201-2606 РСНБ РК 2022 Кзтр	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	шт.	4	29914,60 27799,20	780,12 315,03	119658 111197	3120 1260	5341	80969 16050	216677
23	24	Ц13-080201-2405 1308-0201-2405 РСНБ РК 2022 Кзтр	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	45855,49 18532,80	26631,44 12142,85	183422 74131	106525 48571	2766	88346 21741	293509
24	25	С1243-903-0709 243-903-0709 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типаeks-10СКаТ-нг-3-150/240-СЛ-М	шт.	4	167832,00 --	-- --	671328 --	-- --	671328	-- 53706	725034
25	26	С1243-903-1309 243-903-1309 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН-3-120/240-М	шт.	4	34497,00 --	-- --	137988 --	-- --	137988	-- 11039	149027
26	27	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,952	59756,00 --	-- --	176400 --	-- --	176400	-- 14112	190512
			Опознавательный знак									
27	28	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	1	2564,26 1001,66	1253,55 516,92	2564 1002	1254 517	308	1640 336	4540
28	29	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0021195	453692,00 --	-- --	962 --	-- --	962	-- 77	1039
29	30	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0009922	507569,00 --	-- --	504 --	-- --	504	-- 40	544
30	31	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,08	783,00 --	-- --	63 --	-- --	63	-- 5	68
31	32	С1241-701-0201 241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	1,512	1396,00 --	-- --	2111 --	-- --	2111	-- 169	2280
32	33	С1261-107-0961 261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0,3	1438,00 --	-- --	431 --	-- --	431	-- 35	466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	34	Ц13-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,004239	125825,97 102251,16	20469,72 7020,56	533 433	87 30	13	334 69	936
34	35	С1243-907-1213 243-907-1213 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 60 мм, шириной 300 мм	м	1,8	4123,00 --	-- --	7421 --	-- --	7421	-- 594	8015
35	36	С1252-207-3001 252-207-3001 РСНБ РК 2022	Крышка фиксаторами	шт.	3	689,00 --	-- --	2067 --	-- --	2067	-- 165	2232
36	37	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Угол вертикальный листовой	шт	4	88000,00 --	-- --	352000 --	-- --	352000	-- 28160	380160
37	38	С1261-404-0455 261-404-0455 РСНБ РК 2022	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,08	25119,00 --	-- --	2010 --	-- --	2010	-- 161	2171
38	39	С1261-404-0210 261-404-0210 РСНБ РК 2022	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,06	4705,00 --	-- --	282 --	-- --	282	-- 23	305
			КРУ - 3,15кВ									
			ВНЕШНИЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ									
39	40	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	8	4981,45 1255,72	215,83 63,01	39852 10046	1727 504	28079	7596 3796	51244
40	41	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	60	981,62 251,14	31,89 9,90	58897 15069	1913 594	41915	11277 5614	75788
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13226850				658
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1117001			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 3. Строительные работы КЛ-3,15кВ									
41	42	Е11-010205-0102 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	92,2	2909,79 2909,79	-- --	268282 268282	-- --	--	193163 36916	498361
42	43	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	37,7	8923,00 --	-- --	336397 --	-- --	336397	-- 26912	363309
43	44	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,5	1237,52 1237,52	-- --	67445 67445	-- --	--	48560 9280	125286
44	45	Е11-010205-0102 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	9,5	2909,79 2909,79	-- --	27643 27643	-- --	--	19903 3804	51350
45	46	Е11-300101-0102 1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	3,2	13483,17 2838,18	310,49 134,48	43146 9082	993 430	33071	7991 4091	55227
46	47	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,3	1237,52	--	7796	--	--	5613	14482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1237,52	--	7796	--		1073	
47	48	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	180	304,00	192,80	54719	34704	--	24502	85558
						111,20	77,86	20015	14015		6338	
48	49	Е11-010205-0102 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	24	2909,79	--	69835	--	--	50281	129725
						2909,79	--	69835	--		9609	
49	50	Е11-300101-0102 1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные. Устройство	м3 подушки	2	13483,17	310,49	26966	621	20669	4994	34517
						2838,18	134,48	5676	269		2557	
50	51	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	1237,52	--	7425	--	--	5346	13793
						1237,52	--	7425	--		1022	
51	52	Е11-460302-0402 1146-0302-0402	Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	4	911,88	406,14	3648	1625	--	2275	6396
						505,74	171,24	2023	685		474	
52	53	Ц13-080201-1204 1308-0201-1204	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1.6 кг. Монтаж оборудования	шт.	16	575,59	97,49	9209	1560	532	5336	15709
						444,79	18,45	7117	295		1164	
53	54	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабельная стойка ПЛ-600	шт	16	15000,00	--	240000	--	240000	--	259200
						--	--	--	--		19200	
54	55	Ц13-080201-1209 1308-0201-1209 РСНБ РК 2022 Кзтр	Полка кабельная, масса до 0,9 кг. Установка на стойках	шт.	32	74,63	36,78	2388	1177	25	1196	3871
						37,07	14,85	1186	475		287	
55	56	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабельная полка 250мм	шт	32	18000,00	--	576000	--	576000	--	622080
						--	--	--	--		46080	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2278866				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
			Сметная заработная плата	Тенге					509694			
			РАЗДЕЛ 4. Монтажные работы КЛ-3,15кВ									
56	57	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	180	805,84	420,01	145051	75601	9404	62826	224507
						333,59	151,18	60046	27212		16630	
57	58	Ц13-080201-0813 1308-0201-0813 РСНБ РК 2022 Кзтр	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	40	1205,77	548,56	48231	21943	3307	22003	75853
						574,52	189,49	22981	7580		5619	
58	59	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16	989,38	487,29	15830	7797	916	7116	24782
						444,79	172,92	7117	2767		1836	
59	60	Е11-010205-0102 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	12	2909,79	--	34917	--	--	25141	64862
						2909,79	--	34917	--		4805	
60	61	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	1237,52	--	14850	--	--	10692	27586
						1237,52	--	14850	--		2043	
			Подземный кабельный канал									
61	62	Е11-070601-0101 1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	4,312	15158,18	3780,00	65362	16299	23482	36527	110040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						5932,56	1246,26	25581	5374		8151	
62	63	С1225-203-0901 225-203-0901 РСНБ	Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-10	шт.	2	14767,00 --	-- --	29534 --	-- --	29534	-- 2363	31897
63	64	С1225-202-1203 225-202-1203 РСНБ	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П 10-5	шт.	4	3887,00 --	-- --	15548 --	-- --	15548	-- 1244	16792
64	65	С1225-203-0901 225-203-0901 РСНБ	Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-10	шт.	2	14767,00 --	-- --	29534 --	-- --	29534	-- 2363	31897
65	66	Е11-080101-0303 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	30	4627,33 310,71	10,47 2,58	138820 9321	314 77	129185	8741 11805	159366
66	67	Е11-080201-0109 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1	43010,44 9008,54	3342,25 685,71	43010 9009	3343 686	30658	9016 4162	56188
67	68	Ц13-080201-1204 1308-0201-1204	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	16	575,59 444,79	97,49 18,45	9209 7117	1560 295	532	5336 1164	15709
68	69	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабельная стойка ПЛ-600	шт	16	15000,00 --	-- --	240000 --	-- --	240000	-- 19200	259200
69	70	Ц13-080201-1209 1308-0201-1209	Полка кабельная, масса до 0,9 кг. Установка на стойках	шт.	32	74,63 37,07	36,78 14,85	2388 1186	1177 475	25	1196 287	3871
70	71	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабельная полка 250мм	шт	32	18000,00 --	-- --	576000 --	-- --	576000	-- 46080	622080
71	72	С1252-207-0101 252-207-0101 РСНБ	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут	шт.	45	69,00 --	-- --	3105 --	-- --	3105	-- 248	3353
72	73	С1252-201-0503 252-201-0503 РСНБ	Скоба типа верхняя	шт.	16	1787,00 --	-- --	28592 --	-- --	28592	-- 2287	30879
73	74	С1252-201-0504 252-201-0504 РСНБ	Скоба типа нижняя	шт.	16	2489,00 --	-- --	39824 --	-- --	39824	-- 3186	43010
74	75	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00126	498437,00 --	-- --	628 --	-- --	628	-- 50	678
75	76	Е11-370103-0104 1137-0103-0104	Подготовка песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или	1,9	12661,51 1564,64	418,24 185,89	24057 2973	794 353	20290	3027 2167	29250
76	77	С1212-401-0104 212-401-0104 РСНБ	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1	28750,00 --	-- --	28750 --	-- --	28750	-- 2300	31050
			Демонтажные работы									
77	78	Е12-170101-0601 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж	м	104	125,40 125,14	0,26 0,16	13042 13015	27 17	--	9382 1794	24218
78	79	Е11-210103-0101 1121-0103-0101	Лотки металлические оцинкованные шириной 120 мм. Демонтаж	м лотков	18	633,48 629,34	4,14 1,52	11403 11328	74 27	--	8176 1566	21145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	80	Ц13-080101-2603 1308-0101-2603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,3	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с аппаратурой высокочастотной связи или резервный. Демонтаж оборудования**	**шт.**	1	**7303,60**	**2299,74**	**7304**	**2300**	**--**	**4217**	**12443**
						5003,86	**852,92**	**5004**	**853**		**922**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1920657**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**174**
			Сметная заработная плата	Тенге					**270161**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19569988**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1853849**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1044896**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**371554**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**13579398**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1642215**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1449631**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							19569988	
			СТОИМОСТЬ СМР:					19569988				
			ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ					0				
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,64%					516648				
			ИТОГО					20086636				
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ									
			СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0%					0				
			ИТОГО					20086636				
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%					401733				
			ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ					20488368				
			ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,95					19463950,57				
			НДС, 12%					2335674				
			ИТОГО ПО АКТУ					21799624,64				

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Руководитель отдела: _____ Халелов А.Е.

Подрядчик:

ТОО "Наз"

Директор: _____ Бузаубагаров Т.К.

Технический надзор: ТОО «ARTERIA»

Эксперт: _____ Турмаханов А.А.

Авторский надзор: ТОО «Корпорация "Асыл-Строй"»

Эксперт: _____ Атымтаев И.Б.