Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Сарани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Куандык - К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство ИКИ к крупнопанельному 5-ти этажному,5-ти пдьездному жилому дому(№2), расположенного по ул.Рабочая г.Сарань, Карагандинская область (без электроснабжения)"**

(наименование, адрес)

Объект : **ГУ "Отдел строительства города Сарани"**

Договор подряда (контракт) №20 от 13.04.2022г.

Акт выполненных работ №1

за июнь 2022 (месяц, год) на **"Строительство ИКИ к крупнопанельному 5-ти этажному,5-ти пдьездному жилому дому(№2),расположенного по ул.Рабочая г.Сарань, Карагандинская область(без электроснабжения)"**

Составлен(а) в текущих ценах четвертого квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. В1-ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД										
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.56 Кзтр=1,40, Кэм=1,40	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 4 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,4 и нормам эксплуатации машин - 1,4**	м3 грунта	1364,088027		310,12	310,12	423031	423031	--	43224	503556
		НР - 72%, СП - 8%				--	44,01	--	60034		37300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0102-0374 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кэм=1,21	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21**	м3 грунта	142,905573	292,79	292,79	41841	41842	--	4275	49805
		НР - 72%, СП - 8%			--	41,55	--	5938		3689	
3	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	19,503	3971,02	--	77447	--	--	55762	143865
		НР - 72%, СП - 8%			3971,02	--	77447	--		10657	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1383,591027	36,71	36,71	50792	50791	--	14674	70703
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,73	--	20380		5237	
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=2	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1383,591027	36,26	36,26	50169	50169	--	14485	69826
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,54	--	20117		5172	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1383,591027	177,70	80,93	245864	111974	--	136358	412800
		НР - 72%; СП - 8%			96,77	40,11	133890	55496		30578	
7	412-102-0105 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	1178,970978	59,00	--	69559	--		--	75124
		СП - 8%			--	--	--	--		5565	
8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	138,27	22,27	18,62	3079	2574	13	1151	4568
		НР - 72%; СП - 8%			3,56	8,00	492	1106		338	
9	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	50	1452,88	1452,88	72644	72644	--	33050	114150
		НР - 72%; СП - 8%			--	918,06	--	45903		8456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 65 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2231,41	95,97	4463	192	585	3740	8859
		НР - 99%; СП - 8%			1842,80	45,84	3686	92		656	
11	242-101-0602 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	39843,75	--	79688	--	79688	--	86063
		СП - 8%			--	--	--	--		6375	
12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0036	1122423,43	532401,25	4041	1917	67	2648	7224
		НР - 99%; СП - 8%			571302,90	171631,29	2057	618		535	
13	241-113-0112 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х6,0 мм	шт.	1	1646,00	--	1646	--	1646	--	1778
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
14	241-112-0132 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	1	849,00	--	849	--	849	--	917
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
15	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2528,67	63,98	2529	64	189	2284	5198
		НР - 99%; СП - 8%			2276,10	30,56	2276	31		385	
16	242-402-0601 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный с защитой от гидроудара, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 16 DN 50 резьба/BERMAD/	шт.	1	360103,00	--	360103	--	360103	--	388911
		СП - 8%			--	--	--	--		28808	
17	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	644,46	38,70	644	39	20	579	1321
		НР - 99%; СП - 8%			584,64	--	585	--		98	
18	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1701,00	--	1701	--	1701	--	1837
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
19	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000528	165361,00	--	87	--	87	--	94
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
20	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм/для крепления вантуза/	м	0,2	2184,00	--	437	--	437	--	472
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
21	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	13,035	3090,06	180,98	40279	2359	22311	16143	60936
		НР - 99%; СП - 8%			1197,48	53,48	15609	697		4514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/Засыпка песком труб сверху толщ.300мм/	м3 грунта	64,637702	903,58	--	58405	--	--	42052	108493
		НР - 72%, СП - 8%			903,58	--	58405	--		8037	
23	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	104,49	1556,00	--	162586	--	162586	--	175593
		СП - 8%			--	--	--	--		13007	
24	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,077	1490829,77	110903,65	114794	8539	84520	24183	150095
		НР - 99%, СП - 8%			282270,00	34966,52	21735	2692		11118	
25	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	2486,00	--	14916	--	14916	--	16109
		СП - 8%			--	--	--	--		1193	
26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулка. Установка	шт.	6	1534,58	952,91	9207	5717	--	5177	15535
		НР - 99%, СП - 8%			581,67	289,85	3490	1739		1151	
27	241-214-0106 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	6	890,00	--	5340	--	5340	--	5767
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
28	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015 К=5	Трубопроводы диаметром 75 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,077	393508,20	--	30300	--	4941	25106	59838
		НР - 99%, СП - 8%			329342,50	--	25359	--		4432	
29	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гильзы из труб водопроводных стальных, диаметр 273 мм. Укладка.	км трубопровода	0,001	739116,00	--	739	--	--	732	1588
		НР - 99%, СП - 8%			739116,00	--	739	--		118	
30	241-102-0232 РСНБ РК 2015	Гильзы из труб водопроводных стальных прямошовных диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	1	11010,00	--	11010	--	11010	--	11891
		СП - 8%			--	--	--	--		881	
		КОЛОДЕЦ Ф1500-2шт									
31	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное под колодцы. Устройство	м3 основания	0,68175	6153,70	263,72	4195	180	3199	861	5460
		НР - 99%, СП - 8%			1197,48	77,93	816	53		404	
32	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,879	48815,95	10154,40	140541	29234	53081	69974	227356
		НР - 99%, СП - 8%			20224,50	4325,97	58226	12454		16841	
33	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	33588,00	--	67176	--	67176	--	72550
		СП - 8%			--	--	--	--		5374	
34	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	26384,00	--	105536	--	105536	--	113979
		СП - 8%			--	--	--	--		8443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	29729,00	--	59458	--	59458	--	64215
		СП - 8%			--	--	--	--		4757	
36	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	6959,00	--	27836	--	27836	--	30063
		СП - 8%			--	--	--	--		2227	
37	244-201-0303 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	2	11573,00	--	23146	--	23146	--	24998
		СП - 8%			--	--	--	--		1852	
38	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,06	919993,00	--	55200	--	55200	--	59616
		СП - 8%			--	--	--	--		4416	
39	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1	19140,00	--	19140	--	19140	--	20671
		СП - 8%			--	--	--	--		1531	
		КОЛОДЕЦ Ф2000-1шт									
40	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное под колодцы. Устройство	м3 основания	0,606	6153,70	263,72	3729	160	2843	765	4854
		НР - 99%; СП - 8%			1197,48	77,93	726	47		360	
41	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,56	48815,95	10154,40	124969	25995	47199	62221	202165
		НР - 99%; СП - 8%			20224,50	4325,97	51775	11074		14975	
42	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	1	54775,00	--	54775	--	54775	--	59157
		СП - 8%			--	--	--	--		4382	
43	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	40158,00	--	80316	--	80316	--	86741
		СП - 8%			--	--	--	--		6425	
44	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	33430,00	--	33430	--	33430	--	36104
		СП - 8%			--	--	--	--		2674	
45	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	57922,00	--	57922	--	57922	--	62556
		СП - 8%			--	--	--	--		4634	
46	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6959,00	--	6959	--	6959	--	7516
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
47	244-201-0303 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	11573,00	--	11573	--	11573	--	12499
		СП - 8%			--	--	--	--		926	
48	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,03	919993,00	--	27600	--	27600	--	29808
		СП - 8%			--	--	--	--		2208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гильзы из труб водопроводных стальных, диаметр 273 мм. Укладка.**	км трубопровода	0,0003	739116,00	--	222	--	--	220	477
		НР - 99%; СП - 8%			739116,00	--	222	--		35	
50	241-102-0232 РСНБ РК 2015	**Гильзы из труб водопроводных стальных прямошовных диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм**	м	0,3	11010,00	--	3303	--	3303	--	3567
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
51	1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0003	2792960,22	201638,46	838	61	673	115	1029
		НР - 99%; СП - 8%			346320,00	39433,68	104	12		76	
52	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0003	603360,00	--	181	--	--	179	389
		НР - 99%; СП - 8%			603360,00	--	181	--		29	
53	241-102-0218 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	0,3	7469,00	--	2241	--	2241	--	2420
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
54	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 159 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0003	1740490,25	154217,75	522	46	394	91	662
		НР - 99%; СП - 8%			273800,00	31026,96	82	9		49	
55	261-107-0447 РСНБ РК 2015	**Каболка**	т	0,003	1358578,00	--	4076	--	4076	--	4402
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
56	217-101-0105 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,006	165361,00	--	992	--	992	--	1071
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
57	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2285,61	95,97	4571	192	585	3847	9091
		НР - 99%; СП - 8%			1897,00	45,84	3794	92		673	
58	242-101-0603 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	2	39086,00	--	78172	--	78172	--	84426
		СП - 8%			--	--	--	--		6254	
		ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ Н-2,25м В КОЛОДЦЕ Ф2000									
59	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	1	3418,63	251,91	3419	252	490	2761	6674
		НР - 99%; СП - 8%			2676,95	111,88	2677	112		494	
60	244-404-0108 РСНБ РК 2015	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм**	шт.	1	67000,00	--	67000	--	67000	--	72360
		СП - 8%			--	--	--	--		5360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	241-509-0102 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт.	1	305866,00	--	305866	--	305866	--	330335
		СП - 8%			--	--	--	--		24469	
62	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт.	3	1534,58	952,91	4604	2859	--	2588	7768
		НР - 99%; СП - 8%			581,67	289,85	1745	870		575	
63	241-214-0111 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	3013,00	--	3013	--	3013	--	3254
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
64	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1401,00	--	2802	--	2802	--	3026
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
65	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский под втулку PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	1	5107,00	--	5107	--	5107	--	5516
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
66	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский под втулку PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	3071,00	--	6142	--	6142	--	6633
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
67	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	1	1878,87	141,64	1879	141	94	1643	3804
		НР - 99%; СП - 8%			1644,30	15,28	1644	15		282	
68	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	1	5107,00	--	5107	--	5107	--	5516
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
69	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1234,85	77,40	2470	155	123	2170	5012
		НР - 99%; СП - 8%			1096,20	--	2192	--		371	
70	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	3071,00	--	6142	--	6142	--	6633
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
		ТРУБА ОТ КОЛОДЦА Ф2000 С ПГ НА ВК1									
71	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,036	2735301,27	110903,65	98471	3993	84316	11306	118559
		НР - 99%; СП - 8%			282270,00	34966,52	10162	1259		8782	
72	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	1	1534,58	952,91	1535	953	--	863	2590
		НР - 99%; СП - 8%			581,67	289,85	582	290		192	
73	241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1772,00	--	1772	--	1772	--	1914
		СП - 8%			--	--	--	--		142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015 К=5	Трубопроводы диаметром 110 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,036	393508,20	--	14166	--	2310	11738	27976
		НР - 99%; СП - 8%			329342,50	--	11856	--		2072	
				ВРЕЗКА ВК							
75	1116-1001-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения диаметром до 200 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	18102,43	1183,78	18102	1184	1027	15727	36536
		НР - 98%; СП - 8%			15891,20	157,17	15891	157		2706	
76	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	1	2969,20	234,09	2969	234	122	2602	6016
		НР - 99%; СП - 8%			2612,61	15,28	2613	15		446	
77	241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	7924,00	--	7924	--	7924	--	8558
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
78	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, переходы. Установка	шт.	2	1534,58	952,91	3069	1906	--	1726	5178
		НР - 99%; СП - 8%			581,67	289,85	1163	580		384	
79	241-214-0111 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 150 мм	шт.	1	3013,00	--	3013	--	3013	--	3254
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
80	241-113-0227 РСНБ РК 2015	Переход приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 200х150 мм	шт.	1	13189,00	--	13189	--	13189	--	14244
		СП - 8%			--	--	--	--		1055	
81	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,008	165361,00	--	1323	--	1323	--	1429
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
82	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	1	1878,87	141,64	1879	141	94	1643	3804
		НР - 99%; СП - 8%			1644,30	15,28	1644	15		282	
83	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	1	5107,00	--	5107	--	5107	--	5516
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
84	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3343,97	223,93	3344	224	408	2790	6625
		НР - 99%; СП - 8%			2711,65	106,96	2712	107		491	
85	242-101-0604 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	71801,00	--	71801	--	71801	--	77545
		СП - 8%			--	--	--	--		5744	
86	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гильзы из труб водопроводных стальных, диаметр 273 мм. Укладка.	км трубопровода	0,0003	739116,00	--	222	--	--	220	477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			739116,00	--	222	--		35	
87	241-102-0232 РСНБ РК 2015	Гильзы из труб водопроводных стальных прямошовных диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	0,3	11010,00	--	3303	--	3303	--	3567
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
88	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,004	1358578,00	--	5434	--	5434	--	5869
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
89	1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0003	2792960,22	201638,46	838	61	673	115	1029
		НР - 99%; СП - 8%			346320,00	39433,68	104	12		76	
90	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,051	5403279,36	157263,24	275567	8020	249533	20360	319602
		НР - 99%; СП - 8%			353210,00	50045,50	18014	2552		23674	
91	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015 К=5	Трубопроводы диаметром 160 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,051	542655,60	--	27675	--	7519	19954	51440
		НР - 99%; СП - 8%			395211,00	--	20156	--		3810	
				ПРОКОЛ ГНБ 24 метра							
92	Прайс	Прокладка методом горизонтального направленного бурения труба ПЭ 100 d225 SDR 11	м	24	37500,00	--	900000	--	--	--	972000
		СП - 8%			--	--	--	--		72000	
93	ТОО"Трубпром"Счет на оплату № 253 от 8 июня 2022 г.	Труба ПЭ 100 d225 SDR 11	м	24,48	15321,43	--	375069	--	375069	--	405074
		СП - 8%			--	--	--	--		30005	
94	1122-0701-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Трубопроводы диаметром 225 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,024	865878,55	--	20781	--	9715	10955	34275
		НР - 99%; СП - 8%			461079,50	--	11066	--		2539	
95	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	42,68	171,48	164,87	7319	7037	--	1076	9067
		НР - 72%; СП - 8%			6,61	28,42	282	1213		672	
96	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,32	5044,73	--	6659	--	--	4795	12370
		НР - 72%; СП - 8%			5044,73	--	6659	--		916	
97	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,68	36,71	36,71	1567	1567	--	453	2181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,73	--	629		162	
98	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	1,32	1141,27	--	1506	--	--	1085	2798
		НР - 72%; СП - 8%			1141,27	--	1506	--		207	
99	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	44	533,10	242,79	23456	10683	--	13009	39382
		НР - 72%; СП - 8%			290,31	120,33	12774	5295		2917	
100	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	32	1,59	1,59	51	50	--	15	71
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,64	--	20		5	
101	411-101-0218 РСНБ РК 2015	**Перевозка труб, жб изделия для колодцев бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	50	62,00	--	3100	--		--	3348
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
102	414-101-0702 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	т	5	745,00	--	3725	--		--	4023
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5254296	867180	2823372	693490	6423606
							587360	251725	--	475820	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3676912				
		Материалы	Тенге				576018				
		Всего заработная плата	Тенге					823037			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				911912				
		Местные материалы	Тенге				675134				
		Транспортные расходы	Тенге				76384				
		Накладные расходы	Тенге				677763				
		Сметная прибыль	Тенге				348372				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4703047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								650
		Сметная заработная плата	Тенге					823037			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				82800				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				82800				
		Сметная прибыль	Тенге				6624				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				89424				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1494584				
		Материалы	Тенге				1027				
		Всего заработная плата	Тенге					16048			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1476482				
		Накладные расходы	Тенге				15727				
		Сметная прибыль	Тенге				120824				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1631135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					16048			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6423606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					839085			
		РАЗДЕЛ 2. К1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
103	1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.55 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и нормам эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	867,6543	276,89	276,89	240245	240245	--	24545	285973
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,29	--	34090		21183	
104	1101-0102-0374 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кзм=1,21	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21	м3 грунта	157,7711	292,79	292,79	46194	46193	--	4720	54987
		НР - 72%; СП - 8%			--	41,55	--	6555		4073	
105	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	17,6	2624,62	--	46193	--	--	33259	85808
		НР - 72%; СП - 8%			2624,62	--	46193	--		6356	
106	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	885,2543	36,71	36,71	32498	32498	--	9389	45238
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,73	--	13040		3351	
107	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	885,2543	36,26	36,26	32099	32100	--	9268	44676
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,54	--	12872		3309	
108	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	885,2543	177,70	80,93	157310	71644	--	87245	264119
		НР - 72%; СП - 8%			96,77	40,11	85666	35508		19564	
109	412-102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1301,611575	59,00	--	76795	--		--	82939
		СП - 8%			--	--	--	--		6144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	157,7711	22,27	18,62	3514	2938	14	1313	5213
		НР - 72%; СП - 8%			3,56	8,00	562	1262		386	
111	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	50	1452,88	1452,88	72644	72644	--	33050	114150
		НР - 72%; СП - 8%			--	918,06	--	45903		8456	
112	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	17,6	3090,06	180,98	54385	3185	30124	21797	82276
		НР - 99%; СП - 8%			1197,48	53,48	21076	941		6095	
113	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/Засыпка песком труб сверху толщ.300мм/	м3 грунта	102,7874376	903,58	--	92877	--	--	66871	172528
		НР - 72%; СП - 8%			903,58	--	92877	--		12780	
114	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	113,0661813	1556,00	--	175931	--	175931	--	190005
		СП - 8%			--	--	--	--		14074	
115	1122-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,035	177493,38	2420,03	6212	85	24	6075	13270
		НР - 99%; СП - 8%			174383,82	930,72	6103	33		983	
116	241-204-0101 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011/DN/ID 110/90/	м	34,895	791,00	--	27602	--	27602	--	29810
		СП - 8%			--	--	--	--		2208	
117	1122-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,117	194099,89	3748,46	22710	438	122	22105	48400
		НР - 99%; СП - 8%			189317,29	1522,99	22150	178		3585	
118	241-204-0104 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 150/145 ГОСТ Р 54475-2011	м	116,649	1322,00	--	154210	--	154210	--	166547
		СП - 8%			--	--	--	--		12337	
119	1123-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	1	30935,51	--	30936	--	3452	27209	62797
		НР - 99%; СП - 8%			27483,91	--	27484	--		4652	
120	411-101-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка труба SN 8 DN/ID 150/145, жб изделия для колодцев бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	50	62,00	--	3100	--		--	3348
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
121	414-101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	10	745,00	--	7450	--		--	8046
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
		КОЛОДЦЫ Ф1500-6+2шт									
122	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное под колодцы. Устройство	м3 основания	2,727	6153,70	263,72	16781	720	12795	3443	21842
		НР - 99%; СП - 8%			1197,48	77,93	3266	213		1618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	12,86	49787,19	8168,32	640263	105045	333576	244088	955099
		НР - 99%; СП - 8%			15679,80	3492,30	201642	44911		70748	
124	225-101-0602 РСНБ	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	8	33588,00	--	268704	--	268704	--	290200
		СП - 8%			--	--	--	--		21496	
125	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	7	19243,00	--	134701	--	134701	--	145477
		СП - 8%			--	--	--	--		10776	
126	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	17	26384,00	--	448528	--	448528	--	484410
		СП - 8%			--	--	--	--		35882	
127	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	8	29729,00	--	237832	--	237832	--	256859
		СП - 8%			--	--	--	--		19027	
128	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	6959,00	--	55672	--	55672	--	60126
		СП - 8%			--	--	--	--		4454	
129	244-201-0303 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	8	11573,00	--	92584	--	92584	--	99991
		СП - 8%			--	--	--	--		7407	
130	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,1816	919993,00	--	167071	--	167071	--	180437
		СП - 8%			--	--	--	--		13366	
131	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,88	19140,00	--	55123	--	55123	--	59533
		СП - 8%			--	--	--	--		4410	
132	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены в подвале бетонные. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	2	2847,99	1197,20	5696	2395	--	3754	10206
		НР - 84%; СП - 8%			1650,79	583,89	3302	1168		756	
133	1146-0301-0213 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм	отверстие	2	3901,18	1685,98	7802	3372	72	5644	14521
		НР - 84%; СП - 8%			2178,93	1180,38	4358	2361		1076	
134	1146-0301-0229 РСНБ РК 2015 К-13,5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 65 мм. добавлять к норме 1146-0301-0213 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 110 мм	отверстие	1	-783,41	-323,20	-783	-323	-26	-557	-1448
		НР - 84%; СП - 8%			-434,08	-229,49	-434	-229		-107	
135	412-101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	27,75	66,00	--	1832	--		--	1979
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3414711	613179	2198111	603218	4339362
							514245	198806	--	321436	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2973244				
	Материалы		Тенге				380154				

10300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					713051			
		Местные материалы	Тенге				1376491				
		Транспортные расходы	Тенге				89177				
		Накладные расходы	Тенге				603218				
		Сметная прибыль	Тенге				286118				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3862580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								559
		Сметная заработная плата	Тенге					713051			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				167071				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				167071				
		Сметная прибыль	Тенге				13366				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				180437				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				274396				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				274396				
		Сметная прибыль	Тенге				21952				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				296348				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4339365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								559
		Сметная заработная плата	Тенге					713051			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10 762 971
		Временные здания и сооружения 1,3%									139 919
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,3%									10 902 890
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96%									431 754
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96%									11 334 644
		Непредвиденные работы и затраты-2%									226 693
		Итого с непредвиденные работы и затраты-2%									11 561 337
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100%, К=1,0500514									12 139 998
		НДС 12%									1 456 800
		Итого с НДС									13 596 798
		Итого со скидкой к-0,95 с НДС									12 916 957,92

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Сарани" _____ **Токтасынов М.А.**

Технический надзор:

Эксперт _____ **Воробьев А.**

Разработчик проекта строительства: _____ **Нурмахамбетов Е.**

Подрядчик: Директор ТОО "Куандык - К" _____ **Жаманшалов Б.Ш.**