Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Сарани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Поставщик : **ТОО "Куандык - К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство ИКИ к крупнопанельному 5-ти этажному,5-ти плдьездному жилому дому(№2), расположенного по ул.Рабочая г.Сарань, Карагандинская область (без электроснабжения)"**

(наименование, адрес)

Объект : **ГУ "Отдел строительства города Сарани"**

Дополнительное соглашение №2 от 30.06.2022 года к договору №20 от 13.04.2022г.

Акт выполненных работ №3

за сентябрь 2022 (месяц, год) на **"Строительство ИКИ к крупнопанельному 5-ти этажному,5-ти плдьездному жилому дому(№2),расположенного по ул.Рабочая г.Сарань, Карагандинская область(без электроснабжения)"**

Составлен(а) в текущих ценах четвертого квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1										
1	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками (песок из отсевов дробления)**	**м3 подстилающего слоя**		176	6134,29	1084,46	1079635	190865	270964	656575	1875107
		НР - 94%; СП - 8%				3510,26	458,40	617806	80678		138897	
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**		1760	968,40	259,98	1704384	457565	1178637	230396	2089562
		НР - 108%; СП - 8%				38,74	82,47	68182	145147		154782	
3	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=6	**Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (ДО ТОЛЩИНЫ 21СМ)к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м2 основания**		1760	304,47	61,49	535867	108222	427645	38339	620143
		НР - 108%; СП - 8%				--	20,17	--	35499		45937	
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**		1,44	183926,67	2139,91	264854	3082	261772	1648	287822
		НР - 108%; СП - 8%				--	1059,66	--	1526		21320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 20-40 мм (ЩЕБЕНЬ ПОД БОРДЮР), однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	174	968,40	259,98	168502	45237	116524	22778	206582
		НР - 108%; СП - 8%			38,74	82,47	6741	14350		15302	
6	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Основания из щебня фракции 20-40 мм (ЩЕБЕНЬ ПОД БОРДЮР). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). ИСКЛЮЧИТЬ на каждый 1 см изменения толщины слоя (ДО ТОЛЩИНЫ 10СМ)к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	174	-253,72	-51,24	-44147	-8916	-35231	-3159	-51090
		НР - 108%; СП - 8%			--	-16,81	--	-2925		-3784	
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	399,9	2243,90	33,48	897336	13389	533359	384652	1384547
		НР - 108%; СП - 8%			876,69	13,93	350588	5571		102559	
8	ТПРАЙС ТОО"Универсалстрой Темиртау"	**Камень бортовой БР 100.30.15**	м	399,9	2093,75	--	837291	--	837291	--	904274
		СП - 8%			--	--	--	--		66983	
9	1127-0602-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	1760	1882,08	198,99	3312461	350223	2916936	101731	3687327
		НР - 108%; СП - 8%			25,74	27,78	45302	48893		273135	
10	1127-0602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307**	м2 покрытия	1760	413,79	0,04	728270	70	720245	8592	795811
		НР - 108%; СП - 8%			4,52	--	7955	--		58949	
11	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	1760	2091,92	210,43	3681779	370357	3266120	100438	4084795
		НР - 108%; СП - 8%			25,74	27,10	45302	47696		302577	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				13166232	1530094	10494262	1541990	15884880
							1141876	376435	--	1176657	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13166232				
	Материалы		Тенге				9656971				
	Всего заработная плата		Тенге					1518311			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				837291				
		Накладные расходы	Тенге				1541990				
		Сметная прибыль	Тенге				1176657				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15884879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1136
		Сметная заработная плата	Тенге					1518311			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15884879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1136
		Сметная заработная плата	Тенге					1518311			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 2											
12	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками (песок из отсевов дробления)** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	18,5	6134,29 3510,26	1084,46 458,40	113484 64940	20062 8480	28482	69015 14600	197099
13	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	370	773,67 46,73	235,16 67,85	286258 17290	87009 25104	181959	45786 26564	358608
14	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя /ДО ТОЛЩИНЫ 14СМ/ к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	370	109,64 1,46	27,56 8,34	40567 540	10197 3086	29830	3916 3559	48042
15	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 20-40 мм (ПОД БРУСЧАТКУ), однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	46,25	968,40 38,74	259,98 82,47	44788 1792	12024 3814	30972	6054 4067	54910
16	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	370	1461,95 1308,24	146,34 43,24	540922 484049	54146 15999	2727	470045 80877	1091844
17	ТПРАЙС ТОО"Универсалторой Темиртау"	**Брусчатка толщ.80мм** *СП - 8%*	м2	370	3071,43 --	-- --	1136429 --	-- --	1136429	-- 90914	1227343
18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	231,25	1992,86 876,69	33,48 13,93	460849 202735	7742 3221	250372	222432 54662	737944
19	ТПРАЙС ТОО"Универсалторой Темиртау"	**Камень бортовой/поребрик/ БР 100.20.8** *СП - 8%*	м	231,25	995,54 --	-- --	230219 --	-- --	230219	-- 18417	248636
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2853516	191180	1890990	817248	3964426
Стоимость общестроительных работ			Тенге				771346	59704	--	293660	
Материалы			Тенге				2853516				
Всего заработная плата			Тенге				524342				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					831050			
		Накладные расходы	Тенге				1366648				
		Сметная прибыль	Тенге				817248				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				293660				
							3964424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								617
		Сметная заработная плата	Тенге					831050			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3964424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								617
		Сметная заработная плата	Тенге					831050			
		РАЗДЕЛ 3. КОРРЕКТИРОВКА АКТА №1									
		К1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
		КОЛОДЦЫ Ф1500-6+2шт									
20	225-101-0108 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	7	-19243,00	--	-134701	--	-134701	--	-145477
		СП - 8%			--	--	--	--		-10776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				-134701	--	-134701	--	-145477
							--	--	--	-10776	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-134701				
	Местные материалы		Тенге				-134701				
		Сметная прибыль	Тенге				-10776				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-145477				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-145477				
		ИТОГО ПО акту:	**Тенге**								19 703 826
		Временные здания и сооружения 1,3%									256 150
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,3%									19 959 976
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96%									790 415
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96%									20 750 391
		Непредвиденные работы и затраты-2%									415 008
		Итого с непредвиденные работы и затраты-2%									21 165 399
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100%, К=1,0500514									22 224 756
		НДС 12%									2 666 971
		Итого с НДС									24 891 727
		Итого со скидкой к-0,95 с НДС									23 647 140,86

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Сарани" _____ **Балаубаев С.К.**

Технический надзор:

Эксперт _____ **Воробьев А.**

Разработчик проекта строительства: _____ **Нурмахамбетов Е.**

Подрядчик: Директор ТОО "Куандык - К" _____ **Жаманшалов Б.Ш.**