SANA-2015 22.4.1 от 07.11.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Актюбинская область Хобдинский район

Заказчик: **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажи** Заказ 173
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АКС-7НС"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство подводящего и внутриплощадочного газопровода к с.Косоткель Кобдинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство подводящего и внутриплощадочного газопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 115 от 11.08.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №3

за ноябрь

Архитектурно-строительная часть

Основание: РП 0146/2022-4-АС

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Ограждение ГРПШ разм. 9х6м Н=1,6м - 2 шт.													
1	1	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР=118%	м оград	58	4 255,35 2 671,66	1 546,23 576,08	246 810 154 956	89 681 33 413	2 173 -	222 275 37 527	506 612	
2	2	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР=118%	шт.	2	15 801,48	162,35	31 603	325	119	36 905	73 989	

					15 579,74	57,99	31 159	116	-	5 481		
3	3	212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1 м3	1,628	31 773,00	-	51 726	-	51 726	-	55 864
						-	-	-	-	-	4 138	
4	4	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,156	11 462,71	2 592,55	1 788	404	1 189	336	2 294
						1 247,31	1 061,40	195	166	-	170	
5	6	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,6666	437 427,00	-	291 589	-	291 589	-	314 916
						-	-	-	-	-	23 327	
6	7	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00704	403 078,00	-	2 838	-	2 838	-	3 065
						-	-	-	-	-	227	
7	8	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69%	т конструкций	1,3506	252 055,23	15 679,72	340 426	21 177	9 641	217 287	602 330
						229 237,20	3 924,57	309 608	5 301	-	44 617	
8	9	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,62424	479 350,00	-	299 229	-	299 229	-	323 167

15	16	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69%:К1трр=2;К1трм =2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	36,88	187,19	4,57	6 904	169	4 125	1 820	9 422
						70,76	0,72	2 610	27	-	698	
16	17	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	10,8	10 820,11	2 164,31	116 857	23 375	90 119	9 589	136 562
						311,45	510,64	3 364	5 515	-	10 116	

Итого по разделу 1 **2 170 590,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 504 126,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 135 247,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 44 551,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 880 670,92
- накладные расходы, тенге 489 762,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 160 785,00

Раздел 2 Подставка под ГРПШ - 2 шт.

17	1	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	2,42	2 061,54	-	4 989	-	-	3 592	9 267
						2 061,54	-	4 989	-	-	686	
18	2	1106-0101-0101	Бетоннирование стоек. Устройство НР=91%	м3	0,6	38 157,08	1 659,27	22 894	996	20 814	1 176	25 996
						1 807,19	346,34	1 084	208	-	1 926	

19	3	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР=93%	м2 поверхности	7,68	3 019,11 172,62	6,52 1,55	23 187 1 326	50 12	21 811 -	1 244 1 954	26 385
20	4	1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,27026	97 434,90 30 559,41	35 318,44 13 803,98	26 333 8 259	9 545 3 731	8 529 -	8 273 2 768	37 374
21	5	1109-0701-0120	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=69%	т конструкций	0,27026	253 006,57 218 343,66	29 339,33 15 401,69	68 378 59 010	7 929 4 162	1 439 -	43 589 8 957	120 924
22	6	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,25896	479 350,00 -	- -	124 132 -	- -	124 132 -	- 9 931	134 063
23	7	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0113	403 078,00 -	- -	4 555 -	- -	4 555 -	- 364	4 919
24	8	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	7,3	111,47 60,57	3,15 0,36	814 442	23 3	349 -	307 90	1 211

25	9	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	7,3	187,19 70,76	4,57 0,72	1 366 517	33 5	817 -	360 138	1 864	

Итого по разделу 2	**362 003,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	75 627,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 576,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 121,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	182 446,26
- накладные расходы, тенге	58 541,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 814,00
Итого	**2 532 593,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	579753,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	153823,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52672,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1063117,00
- накладные расходы, тенге	548303,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	187599,00

Всего	**2 532 593,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	32924,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,29%)	33095,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**51 972,00**
ИТОГО	**2 650 584,00**
Итого в текущих ценах 2023 г. (Кпер = 1,079)	**2 859 980,14**
с актов за октябрь 2023 года К пер-1,079	**4 769 967,09**
Тендерная скидка к=0,95000005	**7248449,86**
НДС	869 813,98
Итого	**8 118 263,85**

8118263,85

Сдал (Подрядчик)

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Мадияр Т.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "СК РИЗАЛИТ"

Эксперт _____ **Белеков Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Актам-инжиниринг"

Ведущий специалист _____ **Дәуенов Ә.**

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.20:

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Актюбинская область Хобдинский район

Заказчик: **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажи** Заказ 173
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АКС-7НС"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство подводящего и внутриплощадочного газопровода к с.Косоткель Кобдинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство подводящего и внутриплощадочного газопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 115 от 11.08.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №4

за ноябрь

Молниезащита и заземление - 2 шт.

Основание: РП 0146/2022-5-М3

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2,5 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР=72%	яма	1	1 046,15	870,79	1 046	871	-	407	1 569	
						175,36	390,32	175	390	-	116		
2	2	1133-0109-0120	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка НР=80%	т	0,03343	153 745,12	87 740,22	5 140	2 933	117	2 286	8 020	
						62 517,42	22 947,45	2 090	767	-	594		
3	4	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	6,5	1 801,00	-	11 707	-	11 707	-	12 643	
						-	-	-	-	-	937		

4	5	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	1 м	3	764,00	-	2 292	-	2 292	-	2 475
						-	-	-	-	-	183	
5	6	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,00158	366 446,00	-	579	-	579	-	625
						-	-	-	-	-	46	
6	7	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	1 шт.	1	591,00	-	591	-	591	-	638
						-	-	-	-	-	47	
7	8	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-16х3,0 мм	1 шт.	1	387,00	-	387	-	387	-	418
						-	-	-	-	-	31	
8	9	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз НР=69%	м2	1,5	111,47	3,15	167	5	72	63	248

					60,57	0,36	91	1	-	18		
9	10	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69%:К1трр=2;К1трм =2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	1,5	187,19	4,57	281	7	168	74	383
						70,76	0,72	106	1	-	28	
10	11	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	1,62	2 377,78	-	3 852	-	-	2 773	7 155
						2 377,78	-	3 852	-	-	530	
11	12	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	1,62	1 240,76	-	2 010	-	-	1 447	3 734
						1 240,76	-	2 010	-	-	277	
12	13	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	6	972,02	32,05	5 832	192	4 128	1 132	7 521
						252,05	9,93	1 512	60	-	557	
13	14	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	7 713,26	253,77	15 427	508	11 678	2 457	19 315
						1 620,32	85,77	3 241	172	-	1 431	

Итого **64 744,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 13077,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4516,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1391,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 31718,00

накладные расходы, тенге	10639,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	4795,00
Всего	**64 744,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	842,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,29%)	846,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 329,00**
ИТОГО	**67 761,00**
Итого в текущих ценах 2023 г. (Кпер = 1,079)	**73 114,12**
Тендерная скидка к=0,95000005	**69458,41**
НДС	8 335,01
Итого	**77 793,42**

Сдал (Подрядчик)

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Мадияр Т.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "СК РИЗАЛИТ"

Эксперт _____ **Болеков Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Актам-инжиниринг"

Ведущий специалист _____ **Дәуенов Ә.**