Форма 2

Заказчик : ГККП "Досуг-центр" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района

Подрядчик: ТОО "TABS QURYLYS"

Договор №101 от 2023-10-24

Наименование стройки - Капитальный ремонт котельной (замена дымовой трубы) здания сельского клуба в с.Ольгино, Успенского района, Павлодарской области

Наименование объекта -Капитальный ремонт котельной (замена дымовой трубы) здания сельского клуба в с.Ольгино, Успенского района, Павлодарской области

А К Т
выполненных работ
от 14 ДЕКАБРЯ 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5305486**
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**334500**
	Подраздел 1.1.	**Подраздел без наименования**				**334500**
1	**Е11-090607-0102** **1109-0607-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45м из листовой стали. Демонтаж**	**т**	**0,9381**	**234845**	**220308**
2	**Е11-90607-102** **1109-0607-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т**	**0,578**	**151715**	**87691**
3	**Ц13-370204-0206** **1337-0204-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Расчалки (оттяжки) длиной до 50м, диаметр каната до 18мм.Снятие на высоте до 10м**	**расчалка (оттяжка)**	**2**	**9747**	**19494**
4	**Ц13-370204-0106** **1337-0204-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Расчалки (оттяжки) длиной до 50м, диаметр каната до 18мм.Снятие внизу**	**расчалка (оттяжка)**	**2**	**2003**	**4006**
5	**Ц13-120101-0213** **1312-0101-0213** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Демонтаж стального газохода, диаметр труб наружный 219 мм**	**м трубопровода**	**0,9**	**3334**	**3001**
	Раздел 2.	**Монтажные работы, ИТОГО**				**4925255**
	Подраздел 2.1	**Труба 325мм, ИТОГО**				**3550096**

	2	3	4	5	6	7
6	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,73507	769506	565641
7	С1214-101-0202 214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,23246	475265	110480
8	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,41688	381789	159160
9	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00173	495054	856
10	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,084	320952	26960
11	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,73507	253139	186075
12	Е11-090607-0102 1109-0607-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45м из листовой стали. Монтаж	т	0,9381	415371	389660
13	С1241-108-0240 241-108-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 325х8,0 мм	м	15	57865	867975
14	Ц13-120101-0215 1312-0101-0215 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,51	13200	6732
15	С1241-108-0240 241-108-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 325х8,0 мм	м	0,51	57865	29511
16	Ц13-121701-0113 1312-1701-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Изготовление	м трубопровода	3	6448	19344
17	С1241-108-0240 241-108-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х7,0 мм	м	3	33339	100017
18	У6121-0801-0306 6121-0801-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 350 мм	м	0,51	7376	3762
19	Ц13-120101-0213 1312-0101-0213 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3	11071	33213

	2	3	4	5	6	7
20	Е12-190101-1201 1219-0101-1201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Растворы цементные. Приготовление вручную в построечных условиях	$м^3$	0,01456	11492	167
21	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,01267	4574	58
22	С1216-101-0101 216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00582	24399	142
23	Е11-460303-0106 1146-0303-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 $м^2$	$м^3$ заделки	0,014	370476	5187
24	У6111-0503-0109 6111-0503-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обеспыливание поверхности металлической	$м^2$	23,4	307	7184
25	У6111-0501-0524 6111-0501-0524 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями КО-811	$м^2$	23,4	521	12191
26	У6111-0101-1001 6111-0101-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	$м^3$ изоляции	0,05	91393	4570
27	С1261-105-0125 261-105-0125 *РСНБ РК 2022*	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	$м^3$	0,05	16263	813
28	У6111-0301-0202 6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	1,5	680266	1020399
	Подраздел 2.1.	**Оттяжка О-1 (3шт)**				**358762**
29	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,22959	878304	201650
30	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,08043	484006	38929
31	С1261-107-0201 261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00996	408199	4066
32	С1261-102-0320 261-102-0320 *РСНБ РК 2022*	Талреп.6.0 ВВ-ОС	шт.	3	7200	21600
33	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0972	347374	33765

	2	3	4	5	6	7
34	Ц13-370204-0106 1337-0204-0106 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,09*	Расчалки (оттяжки) длиной до 50 м, диаметр каната до 18 мм. Закрепление и снятие внизу	расчалка (оттяжка)	3	3339	10017
35	Ц13-370204-0206 1337-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,09*	Расчалки (оттяжки) длиной до 50 м, диаметр каната до 18 мм. Закрепление, снятие на высоте до 10 м	расчалка (оттяжка)	3	16245	48735
	Подраздел 2.2.	**Фундамент ФМ-1 (1 шт)**				**492985**
36	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	6,88	6825	46956
37	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	1,68	3562	5984
38	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	6	50518	333419
39	СС1214-403-0102 СТС1214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-1 (А240) и А-11(А300), диаметром от 6 до 16мм ГОСТ 23279-2012	1т	0,07134	372622	26583
40	У6103-0701-0804 6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,03648	179229	6538
41	С1261-107-0212 261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,03648	308830	11266
42	У6103-0701-0301 6103-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подливки под оборудование, толщина 20 мм	$м^2$	4	2275	9100
		Неучтенные ресурсы				
42.1	С1212-401-0104 212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0816	25372	2070
43	У6103-0701-0302 6103-0701-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подливки под оборудование. Добавлять или исключать к норме 6103-0701-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	4	640	2560
		Неучтенные ресурсы				
43.1	С1212-401-0104 212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0408	25372	1035
44	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем (отмостка)	$м^2$	8,25	691	5701
45	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,825	49761	41053
	Подраздел 2.3.	**Фундамент ФМ-2 (2 шт)**				**524133**

	2	3	4	5	6	7
48	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	9,6	6825	65520
49	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	4,64	3562	16528
50	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,32	9481	3034
		Неучтенные ресурсы				
50.1	С1212-101-0303 212-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,3264	29240	9544
51	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	6,2	58933	365385
52	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,02048	286460	5867
		Неучтенные ресурсы				
52.1	С1222-509-1006 222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	т	0,02048	1101240	22553
53	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем (отмостка)	$м^3$	6,3	691	4353
54	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,63	49761	31349
		Дополнительные работы				
	Раздел 2.	**Монтажные работы, ИТОГО**				**45731**
	Подраздел 2.1	**Труба 219мм, ИТОГО**				**45731**
16	Ц13-121701-0113 1312-1701-0113	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых	м трубопровода	1,1494	6448	7411
17	С1241-108-0240 241-108-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х7,0 мм	м	1,1494	33339	38320
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5305486**
		Всего по акту:			**5 305 486,0**	

1	2	3	4	5	6	7
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)			334 246	
		Итого:			5 639 732	
		Сметная прибыль (5)%			281 987	
		Непредвиденные работы и затраты 2%			112 795	
		Итого			6 034 513	
		Итого с К-1,079 на 2023 г			6 511 239	
		Итого с к-0,95			6 185 677,05	
		НДС 12%			742 281,25	
		Итого по АКТу:			6 927 958,30	

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Досуг-центр" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района

Руководитель ----------Курманали Перизат

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК НУРТАС-ГХ"

_____Есимханов Талгат Шаяхметович

Тех надзор:

ТОО "ВК-top"

Эксперт ----------Шадиев К.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "TABS QURYLYS"

Директор ----------Жанибеков Б.Т.