Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"
Субподрядчик: ТОО "ROYAL RICHES"
Наименование объекта: Строительство школы с государственным языком обучения на 1000 мест в поселке Ахмирово города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области

Акт №2
приемки выполненных работ за май 2018 года
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Стены									
1	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	38,04	1772,81	372,83	67438	14182	32926	3,72	142
		м3 кладки		594	139,5	22596	5307	118	0,68	26
2	30-3-12	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В5 (М-75)К=0,920;	34,9968	10600		370966				
		м3								
3	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	231,92	6137,64	335,84	1423441	77888	225979	4,54	1053
		м3 кладки		699,75	126	162286	29222	118	0,61	141
4	Е8-12-1	Армирование кладки	4,716	8679,65	422,15	40933	1991	46828	56,4	266
		т металлических изделий		8257,5	157,5	38942	743	118	0,77	4
5	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	2,104	50800		106883				
		т								
6	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	1,612	65000		104780				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	639,68	6096,46	337,41	3899784	215834	601216	4,38	2802
		м3 кладки		670,5	126	428905	80600	118	0,62	397
8	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	506	1013,86	4,92	513013	2490	103560	1,15	582
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	97683	946	105	0,0091	5
9	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м (по сеч. б-б КЖ2-53)	9,7	1772,81	372,83	17196	3616	8396	3,72	36
		м3 кладки		594	139,5	5762	1353	118	0,68	7
10	30-3-12	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В5 (М-75)К=0,920;	8,924	10600		94594				
		м3								
11	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	502	104,79	66,43	52605	33348	33524	0,148	74
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	11973	11973	140	0,1051	53
12	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	23,14	27211		629663				
		м3								
	Раздел 5 Перегородки									
13	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича М 75	162,76	1181,47	34,73	192296	5653	45712	1,43	233
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	36621	2118	118	0,0635	10
14	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	1,032	64100		66151				
		т								
15	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	98,76	1013,86	4,92	100129	486	20214	1,15	114
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	19066	185	105	0,0091	1
	Раздел 7 Перекрытие									
16	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	40	925,54	200,77	37022	8031	20742	1,74	70
		шт сборных конструкций								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				299,25	71,15	11970	2846	140	0,3052	12
17	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	250	1500,2	373,54	375050	93385	210288	2,66	665
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	116438	33768	140	0,6052	151
18	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см *м2*	864,34	2640		2281858				
19	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см *м2*	1976	1530		3023280				
20	30-17-244	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 *м2*	2840,34	306		869144				
21	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,3516	175710,1	1826,1	61780	642	4327	42,7	15
		т стальных элементов		8100	690,75	2848	243	140	3,37	1
22	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,01504	93997,62	304,24	1414	5	524	198	3
				33075	114,75	497	2	105	0,56	–
	Раздел 11 Окна									
23	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	73,84	427,5	19,32	31567	1427	17033	1,1121	82
		м2 проемов		185,83	6,39	13722	472	120	0,0312	2
24	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей *м2*	73,84	6022		444664				
	Раздел 12 Двери									
25	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	93,24	636,69	31,85	59365	2970	22696	1,15	107
		м2 проемов		190,8	12,04	17790	1123	120	0,0587	5
26	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	75,6	4010		303156				
27	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	17,64	4250		74970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				15243142	461948			6244
		В том числе стсимость: материалов, тенге				987099	170901			815
						13794094				
		Накладные расходы, тенге				1393965				
		- заработная плата, тенге				209095				
		- трудоемкость, чел-ч				697				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				998226				
		Всего				17635333				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				387977				
		- сметная заработная плата, тенге				178469				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1086				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				176353				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				70541				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				18270204				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)				53495157				
		- материалы, тенге				40389107				
		- сметная заработная плата, тенге				5248317				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8842				
		НДС (12 %)				6419419				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				59914576				

Генподрядчик

Субподр