Генподрядчик: ТОО "NS Tekhgroup"
Субподрядчик: ТОО "Kaz Строй Plast"
Наименование объекта: Строительство магистральных сетей к 24-му жилому районуг.Усть-Каменогорск, ВКО. Магистральные сети водоснабжения. Корректировка

Акт № 1
приемки выполненных работ за май 2022 года
на Магистральное водоснабжение

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2263,54	264,23 / –	264,23 / 67,18	598095 / –	598095 / 152065	– / –	– / 47848	645943
2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	157	4615,78 / 4615,78	– / –	724677 / 724677	– / –	– / –	521767 / 99716	1346160
3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	22,5	11975,32 / 1503,48	196,74 / 67,17	269445 / 33828	4427 / 1511	231190 / –	34986 / 24354	328785
		Раздел 2 Магистральные сети водоснабжение									
4	1122-0501-0416	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 630 мм. Укладка в траншею НР=99 %	км трубо провода	0,1	3992187,29 / 882460,05	3109727,24 / 948373,01	399219 / 88246	310973 / 94837	– / –	181252 / 46438	626909
5	241-201-0628	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17	м	101	56816		5738416		5738416	–	6197489

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ГОСТ 18599-2001 размерами 630х37,4 мм К=1,010;			–		–		–	459073	
6	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железо бетонных и бетонных конструкций колодца	6,86	31461,67 / 14787,34	12408,56 / 5408,54	215827 / 101441	85123 / 37103	29263 / –	137159 / 28239	381225
7	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	72807 / –		291228 / –		291228 / –	– / 23298	314526
8	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	8	34232 / –		273856 / –		273856 / –	– / 21908	295764
9	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	47627 / –		190508 / –		190508 / –	– / 15241	205749
10	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	4	59254 / –		237016 / –		237016 / –	– / 18961	255977
11	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	7040 / –		28160 / –		28160 / –	– / 2253	30413
12	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	5548 / –		22192 / –		22192 / –	– / 1775	23967

Итого	**10 652 907**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	948 192
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	998 618
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	285 516
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 041 829
- накладные расходы, тенге	875 164
в т.ч. зарплата, тенге	78 765
- сметная прибыль (8 %), тенге	789 104
Всего	**10 652 907**

1	4	5	6	7	8	9	10	11	12

температурной зоны по отраслям (2,85 %)	307 869
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	219 216
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	11 179 992
НДС (12 %)	1 341 599
Итого	12 521 591

Сдал (Субподрядчик)

Принял (Генподрядчик)