Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AKBARS STROY Ltd"

Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Тажибаев, Теликольского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области"

и его адрес: - с.Тажибаев, Теликольского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за АВГУСТ_2 месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		45	13.04.2023г.		036-032-431	ТОО "AKBARS STROY Ltd"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**474 807 107,21**								50 872 190,06	
Акт №3 №2-1 Газопровод высокого давления ГЗ (1-пусковый комплекс)		99 946 451,37							11993574,16	111 940 025,53
За отчетный период	**111 940 025,53**	**99 946 451,37**							**11 993 574,16**	**111 940 025,53**
К оплате	**111 940 025,53**								**11 993 574,16**	**111 940 025,53**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
БИН 020340003533

Руководитель _____ **Аман Д.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"
БИН: 110140002418

Инженер _____ **Әліпбек Ө.Н.**

Технический надзор:
ТОО "Строительная компания "L.A.D. Stroy"
БИН/ИИН: 120340021502

Эксперт технического надзора _____ **Қадырбекұлы Ғ.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Тажибаев, Теликольского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Тажибаев, Теликольского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 13 апреля 2023г.**

Акт выполненных работ №4

за **август_2 2023** (месяц, год) на **№2-1 Газопровод высокого давления ГЗ (1-пусковый комплекс)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)											
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	8405,4		259,06	259,06	2177503	2177503	--	385640	2768235	
			НР - 72%; СП - 8%				--	63,72	--	535592		205092		
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	22,1		2383,37	--	52672	--	--	37924	97844	
			НР - 72%; СП - 8%				2383,37	--	52672	--		7248		
3	3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	6282,21		53,62	53,62	336852	336852	--	69733	439126	
			НР - 72%; СП - 8%				--	15,42	--	96872		32542		
4	4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	1400,7		1131,67	--	1585130	--	--	1141290	2944537	
			НР - 72%; СП - 8%				1131,67	--	1585130	--		218117		
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	6282,21		235,38	114,19	1478707	717365	--	775413	2434420	
			НР - 72%; СП - 8%				121,19	50,24	761341	315618		180299		

6	6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания		700,35	5407,14 1499,28	247,06 66,98	3786890 1050021	173028 46909	2563841	1085963 389829	5262682
			НР - 99%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	6.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1	770,385	3328,00				2563841		
			ГАЗОПРОВОД										
7	7	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		5,325	1443460,36 380196,39	1063263,97 262349,88	7686426 2024546	5661881 1397013	--	3387343 885902	11959671
			НР - 99%; СП - 8%										
8	8	Е11-220501-0405 1122-0501-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		4,384	684283,79 345347,37	338936,42 93516,50	2999900 1514003	1485897 409976	--	1904739 392371	5297011
			НР - 99%; СП - 8%										
9	10	С1241-202-0219 241-202-0219 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200x18,2 мм	м		1643,73817	12849,00 --	-- --	21120392 --	-- --	21120392	-- 1689631	22810023
			СП - 8%										
10	11	С1241-202-0218 241-202-0218 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180x16,4 мм	м		2508,84	10415,00 --	-- --	26129569 --	-- --	26129569	-- 2090365	28219934
			СП - 8%										
			ФИТИНГИ										
11	13	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Песок для укладки тройника/	м³ основания		2,16	5407,14 1499,28	247,06 66,98	11679 3238	534 145	7907	3349 1202	16231
			НР - 99%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	13.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1	2,376	3328,00				7907		
12	14	Е11-220801-0211 1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.		4	3180,84 2734,33	446,51 9,19	12723 10937	1786 37	--	10864 1887	25474
			НР - 99%; СП - 8%										
13	15	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Тройник неравнопроходной SDR11 ПЭ100 d200/110 с ЗН	шт		3	72543,86 --	-- --	217632 --	-- --	217632	-- 17411	235043
			СП - 8%										
14	16	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ d200/180 с ЗН	шт		1	42853,66 --	-- --	42854 --	-- --	42854	-- 3428	46282
			СП - 8%										
15	17	Е11-220801-0211 1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.		40	3180,84 2734,33	446,51 9,19	127234 109373	17861 368	--	108643 18870	254747
			НР - 99%; СП - 8%										
16	18	С1241-208-1814 241-208-1814 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм	шт.		19	33430,00 --	-- --	635170 --	-- --	635170	-- 50814	685984
			СП - 8%										

17	19	С1241-208-1814 241-208-1814 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм	шт.	7	33430,00	--	234010	--	234010	--	252731
						--	--	--	--		18721	
			СП - 8%									
18	20	С1241-208-1606 241-208-1606 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм	шт.	14	24976,00	--	349664	--	349664	--	377637
						--	--	--	--		27973	
			СП - 8%									
19	21	Е11-220801-0210 1122-0801-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	3064,87	394,22	9195	1183	--	7952	18518
						2670,65	6,70	8012	20		1372	
			НР - 99%; СП - 8%									
20	22	С1241-208-1605 241-208-1605 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 180 мм	шт.	3	21340,00	--	64020	--	64020	--	69142
						--	--	--	--		5122	
			СП - 8%									
			СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И ПРОВОД									
21	240	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	9709	7,51	0,83	72915	8058	--	49322	132043
						6,68	0,38	64856	3689		9806	
			НР - 72%; СП - 8%									
22	241	С1243-105-0103 243-105-0103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	9,709	306836,00	--	2979071	--	2979071	--	3217397
						--	--	--	--		238326	
			СП - 8%									
23	242	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	9,709	72675,13	27779,89	705603	269715	--	348434	1138360
						44895,24	13937,13	435888	135316		84323	
			НР - 61%; СП - 8%									
24	243	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	9709	17,00	--	165053	--	165053	--	178257
						--	--	--	--		13204	
			СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				72980864	10851663	54509183	9316609	88881329
								7620017	2941555	--	6583855	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				778518				
			Всего заработная плата	Тенге					639749			
			Накладные расходы	Тенге				397756				
			Сметная прибыль	Тенге				94129				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1270403				396
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					639749			
			Сметная заработная плата	Тенге				71941860				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2571748				
			Материалы	Тенге					9921823			
			Всего заработная плата	Тенге				51676949				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8918853				
			Накладные расходы	Тенге				6468887				
			Сметная прибыль	Тенге				87329600				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								6396
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9921823			
			Сметная заработная плата	Тенге				260486				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				260486				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге								

			Сметная прибыль	Тенге						20839								
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге						281325								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						88881328								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							6792							
			Сметная заработная плата	Тенге							10561572							
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге												88881328		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:															
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге						7620017								
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							10851663							
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге							2941555							
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								54509183						
			- Накладные расходы	Тенге									9316609					
			- Сметная прибыль	Тенге									6583855					
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**												**88 881 328**		
			Оборудование															
			Итого прямых затрат по форме 2													**88 881 328**		
			Временные здания и сооружения	1,30%												**1 155 457**		
			Итого													**90 036 785**		
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,67%												**603 246**		
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска													**4 546 369**		
			Итого													**95 186 401**		
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**												**1 812 801**		
			ИТОГО сметная стоимость													**96 999 201,36**		
			в ценах 2023 г.	**1,0849057**												**105 234 986,45**		
			Договорная скидка	**0,94999999953**												**5 261 749,37**		
			Итого с договорной скидкой													**99 973 237,08**		
			НДС	12%												**11 996 788,45**		
			ВСЕГО с НДС													**111 970 025,53**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
БИН 020340003533
Руководитель_____ **Аман Т.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
Директор _____ **Хамитов А.С.**
БИН: 060240011697

Авторский надзор:
ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"
БИН: 110140002418

Инженер _____ **Әліпбек Ө.Н.**

Технический надзор:
ТОО "Строительная компания "L.A.B.Stroy"
Эксперт технического надзора _____ **Қадырбекұлы Ғ.**
БИН/ИИН: 120340023502