Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AKBARS STROY Ltd"

Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Тажибаев, Теликольского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области"

и его адрес: - с.Тажибаев, Теликольского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		45	13.04.2023г.		036-032-431	ТОО "AKBARS STROY Ltd"	
		45/1	09.11.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге: Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**796 714 231,69**								85 362 239,11	
Акт №6 №2-1 Газопровод высокого давления Г3 (1-пусковый комплекс)		150 782 193,62							18093863,23	168 876 056,85
Акт №7 №2-2 Газопровод среднего давления Г2 (2-пусковый комплекс)		14 909 018,59							1789082,23	16 698 100,82
Акт №8 №2-3 Газопровод низкого давления Г1 (3-пусковый комплекс)		117 883 306,57							14145996,79	132 029 303,36
За отчетный период	**317 603 461,03**	**283 574 518,78**							**34 028 942,25**	**317 603 461,03**
К оплате	**317 603 461,03**								**34 028 942,25**	**317 603 461,03**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
БИН 020340003533

Руководитель _____ **Аман Д.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Жана Құрылыс Групп"
БИН: 110140002418

Инженер _____ **Әлібек Ө.Н.**

Технический надзор:
ТОО "Строительная компания "L.A.D. Stroy"
БИН/ИИН: 120340021502

Эксперт технического надзора _____ **Қадырбекұлы Ғ.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Тажибаев, Теликольского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Тажибаев, Теликольского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 13 апреля 2023г. Дополнительное соглашение №45/1 от 09 ноября 2023г.**

Акт выполненных работ №6

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **№2-1 Газопровод высокого давления ГЗ (1-пусковый комплекс)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)											
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1	E11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта		9388,8	259,06	259,06	2432263	2432262	--	430758	3092108	
			НР - 72%; СП - 8%				--	63,72	--	598254		229087		
2	2	E11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта		24,7	2383,37	--	58869	--	--	42386	109355	
			НР - 72%; СП - 8%				2383,37	--	58869	--		8100		
3	3	E11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта		7017,26	53,62	53,62	376265	376265	--	77892	490506	
			НР - 72%; СП - 8%				--	15,42	--	108206		36349		
4	4	E11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта		1564,58	1131,67	--	1770588	--	--	1274820	3289044	
			НР - 72%; СП - 8%				1131,67	--	1770588	--		243636		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	7017,26	235,38	114,19	1651723	801301	--	866140	2719259	
			НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	850422	352547		201395		
6	6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	782,29	5407,14	247,06	4229952	193273	2863807	1213019	5878409	
			НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	1172872	52398		435438		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	6.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1 860,519	3328,00				2863807			
			ГАЗОПРОВОД										
7	7	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	10	1443460,36	1063263,97	14434604	10632640	--	6361208	22459477	
			НР - 99%; СП - 8%			380196,39	262349,88	3801964	2623499		1663665		
8	9	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,845	557562,77	258252,62	471141	218223	--	316453	850601	
			НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	252917	66732		63007		
9	12	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	853,45	3894,00	--	3323334	--	3323334	--	3589201	
			СП - 8%			--	--	--	--		265867		
			ФИТИНГИ										
10	23	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1706,75	250,38	5120	751	--	4329	10205	
			НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	4369	4		756		
11	24	С1241-208-1809 241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5260,00	--	5260	--	5260	--	5681	
			СП - 8%			--	--	--	--		421		
12	25	С1241-208-1707 241-208-1707 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	3992,00	--	3992	--	3992	--	4311	
			СП - 8%			--	--	--	--		319		
13	26	С1241-208-1602 241-208-1602 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	9251,00	--	9251	--	9251	--	9991	
			СП - 8%			--	--	--	--		740		
			УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПЭ Д110 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ -2ШТ										
14	27	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,07	19116,37	10040,74	1338	703	38	1018	2544	
			НР - 118%; СП - 8%			8524,22	3797,36	597	266		188		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	27.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,018 0,00126	19495,00				25			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
14.2	27.2	127727 С	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0007	4,9E-05	286428,00				14			
15	28	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Подушки опорные марки ОП4	м³	0,07		52235,00	--	3656	--	3656	--	3949	
			СП - 8%				--	--	--	--		293		
16	29	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2022	Диск из фторопласта	т	0,00724		3406760,00	--	24665	--	24665	--	26638	
			СП - 8%				--	--	--	--		1973		
17	30	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2		1706,75	250,38	3414	501	--	2886	6804	
			НР - 99%; СП - 8%				1456,37	1,34	2913	3		504		
18	31	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Кран шаровой ПЭ SDR11 Д110	шт	2		106718,41	--	213437	--	213437	--	230512	
			СП - 8%				--	--	--	--		17075		
19	32	С1242-108-0402 242-108-0402 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	2		31707,00	--	63414	--	63414	--	68487	
			СП - 8%				--	--	--	--		5073		
20	33	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4		1706,75	250,38	6827	1001	--	5773	13607	
			НР - 99%; СП - 8%				1456,37	1,34	5825	5		1008		
21	34	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4		2409,00	--	9636	--	9636	--	10407	
			СП - 8%				--	--	--	--		771		
22	35	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,013426		83861,80	3314,79	1126	44	80	698	1970	
			НР - 69%; СП - 8%				74636,42	691,76	1002	9		146		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
22.1	35.1	144746 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,0033	4,4E-05	813201,00				36			
22.2	35.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м³	1,5	0,020139	519,00				10			
22.3	35.3	272105 С	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	8E-06	623062,00				5			
22.4	35.4	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	2,6E-05	545661,00				14			
23	36	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /ковер/	т	0,013426		1012960,00	--	13600	--	13600	--	14688	
			СП - 8%				--	--	--	--		1088		
24	37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подушка под ковер. Устройство	м³	0,028		41263,82	1611,12	1155	45	1059	55	1307	
			НР - 91%; СП - 8%				1809,38	346,96	51	10		97		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
24.1	37.1	279400 С	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	м³	1,02	0,02856	34864,00				996			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
25	38	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³		0,002	48647,60	1611,12	97	4	89	4	109	
			НР - 91%; СП - 8%				1809,38	346,96	4	1		8		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
25.1	38.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	0,00204	42103,00				86			
26	39	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³		5,24	5407,14	247,06	28333	1295	19182	8125	39375	
			НР - 99%; СП - 8%				1499,28	66,98	7856	351		2917		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
26.1	39.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1	5,764	3328,00				19183			
			УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПЭ Д200 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ -5ШТ											
27	40	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций		0,28	19116,37	10040,74	5353	2811	155	4071	10178	
			НР - 118%; СП - 8%				8524,22	3797,36	2387	1063		754		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
27.1	40.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,018	0,00504	19495,00				98			
27.2	40.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000196	286428,00				56			
28	41	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Подушки опорные марки ОП6	м³		0,28	52235,00	--	14626	--	14626	--	15796	
			СП - 8%				--	--	--	--		1170		
29	42	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2022	Диск из фторопласта	т		0,0181	3406760,00	--	61662	--	61662	--	66595	
			СП - 8%				--	--	--	--		4933		
30	43	Е11-220801-0211 1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.		5	3180,84	446,51	15904	2233	--	13580	31843	
			НР - 99%; СП - 8%				2734,33	9,19	13672	46		2359		
31	44	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Кран шаровой ПЭ SDR11 Д200	шт		5	371433,91	--	1857170	--	1857170	--	2005744	
			СП - 8%				--	--	--	--		148574		
32	45	С1242-108-0501 242-108-0501 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 900 до 1300 мм	шт.		5	31705,00	--	158525	--	158525	--	171207	
			СП - 8%				--	--	--	--		12682		
33	46	Е11-220801-0211 1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.		10	3180,84	446,51	31808	4465	--	27161	63686	
			НР - 99%; СП - 8%				2734,33	9,19	27343	92		4718		
34	47	С1241-211-0614 241-211-0614 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.		10	7875,00	--	78750	--	78750	--	85050	
			СП - 8%				--	--	--	--		6300		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
35	48	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,033565	83861,80	3314,79	2815	111	199	1745		4924
			НР - 69%; СП - 8%				74636,42	691,76	2505	23		365		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								90			
35.1	48.1	144746 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,0033	0,000111	813201,00				26			
35.2	48.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м³	1,5	0,050347	519,00				13			
35.3	48.3	272105 С	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	2E-05	623062,00				36			
35.4	48.4	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	6,5E-05	545661,00							
36	49	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /ковер/	т		0,033565	1012960,00	--	34000	--	34000	--		36720
			СП - 8%				--	--	--	--		2720		
37	50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушка под ковер. Устройство	м³		0,07	41263,82	1611,12	2888	112	2649	137		3267
			НР - 91%; СП - 8%				1809,38	346,96	127	24		242		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								2489			
37.1	50.1	279400 С	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	м³	1,02	0,0714	34864,00							
38	51	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³		0,005	48647,60	1611,12	243	8	226	10		273
			НР - 91%; СП - 8%				1809,38	346,96	9	2		20		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								215			
38.1	51.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	1,02	0,0051	42103,00							
39	52	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³		13,1	5407,14	247,06	70834	3236	47957	20313		98439
			НР - 99%; СП - 8%				1499,28	66,98	19641	877		7292		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								47956			
39.1	52.1	100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	1,1	14,41	3328,00							
			ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д180 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -1ШТ											
40	53	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,0005	1568693,86	557038,98	784	279	41	569		1461
			НР - 99%; СП - 8%				927987,84	221461,54	464	111		108		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								19			
40.1	53.1	127966 С	**Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм**	кг	40	0,02	962,00				11			
40.2	53.2	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м³	0,2	0,0001	114336,00				11			
40.3	53.3	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,08	4E-05	278998,00							
41	54	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м		0,502	7849,00	--	3940	--	3940	--		4255
			СП - 8%				--	--	--	--		315		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
42	55	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,00058	1781309,11	737420,49	1033	428	68	681	1851	
			НР - 99%; СП - 8%				925888,32	260559,98	537	151		137		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
42.1	55.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60	0,0348	962,00				33			
42.2	55.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,21	0,000122	114336,00				14			
42.3	55.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	7,5E-05	278998,00				21			
43	56	С1241-102-0233 241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м		0,58	18227,00	--	10572	--	10572	--	11418	
			СП - 8%				--	--	--	--		846		
44	57	Е11-220601-1007 1122-0601-1007 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,00058	4760987,33	789848,43	2761	458	2219	247	3249	
			НР - 99%; СП - 8%				145395,00	284953,77	84	165		241		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
44.1	57.1	147176 С	Лента поливинилхлорядная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м²	3200	1,856	1019,00				1891			
45	58	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж пластины	т конструкций		0,00711	83861,80	3314,79	596	24	41	370	1043	
			НР - 69%; СП - 8%				74636,42	691,76	531	5		77		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
45.1	58.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0033	2,3E-05	813201,00				19			
45.2	58.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,5	0,010665	519,00				6			
45.3	58.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	4E-06	623062,00				3			
45.4	58.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	1,4E-05	545661,00				8			
46	59	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т		0,00711	814490,00	--	5791	--	5791	--	6254	
			СП - 8%				--	--	--	--		463		
47	60	Е11-220501-0405 1122-0501-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0011	684283,79	338936,42	753	373	--	478	1329	
			НР - 99%; СП - 8%				345347,37	93516,50	380	103		98		
48	61	С1241-202-0218 241-202-0218 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м		1,111	10415,00	--	11571	--	11571	--	12497	
			СП - 8%				--	--	--	--		926		
49	62	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,0011	1735394,43	1472555,55	1909	1620	2	540	2645	
			НР - 91%; СП - 8%				261225,00	278688,49	287	307		196		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	63	Е11-220801-0210 1122-0801-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	3064,87	394,22	9195	1183	--	7952	18518	
			НР - 99%; СП - 8%			2670,65	6,70	8012	20		1372		
51	64	С1241-210-0632 241-210-0632 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х159 мм	шт.	1	16115,00	--	16115	--	16115	--	17404	
			СП - 8%			--	--	--	--		1289		
52	65	С1241-211-0613 241-211-0613 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 180 мм	шт.	1	6824,00	--	6824	--	6824	--	7370	
			СП - 8%			--	--	--	--		546		
53	66	С1241-208-1813 241-208-1813 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 180 мм	шт.	1	17532,00	--	17532	--	17532	--	18935	
			СП - 8%			--	--	--	--		1403		
54	67	С1261-301-0306 261-301-0306 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=260/164 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	151848,00	--	152	--	152	--	164	
			СП - 8%			--	--	--	--		12		
55	68	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,33	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /273х5,0 мм/	футляр	1	6734,28	1740,73	6734	1741	437	4542	12178	
			НР - 99%; СП - 8%			4556,22	31,58	4556	32		902		
56	69	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,005	36230,12	1611,12	181	8	164	10	206	
			НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	9	2		15		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	69.1	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,02 0,0051	29929,00				153			
57	70	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	$м^3$ покрытия	0,5	4836,18	20,69	2418	11	1629	719	3387	
			НР - 92%; СП - 8%			1556,80	5,17	778	3		251		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	70.1	279797 С	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	т	0,0057 0,00285	565637,00				1612			
58	71	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$	1,44	5407,14	247,06	7786	355	5272	2233	10820	
			НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	2159	96		802		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	71.1	100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	1,1 1,584	3328,00				5272			
			ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д110 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -3ШТ										
59	72	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0015	1144034,40	373262,96	1716	560	47	1330	3290	
			НР - 99%; СП - 8%			739031,04	156725,22	1109	235		244		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
59.1	72.1	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м³	0,18	0,00027	114336,00				31			
59.2	72.2	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,04	6E-05	278998,00				17			
60	73	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		1,506	4695,00	--	7071	--	7071	--		7637
			СП - 8%				--	--	--	--		566		
61	74	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Футляры водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,00174	1596893,67	700237,21	2779	1218	187	1778		4922
			НР - 99%; СП - 8%				789419,52	242732,07	1374	422		365		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
61.1	74.1	127966 С	**Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм**	кг	50	0,087	962,00				84			
61.2	74.2	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м³	0,2	0,000348	114336,00				40			
61.3	74.3	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,13	0,000226	278998,00				63			
62	75	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м		1,74	9643,00	--	16779	--	16779	--		18121
			СП - 8%				--	--	--	--		1342		
63	76	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,00174	3959976,39	780668,00	6890	1359	5305	709		8207
			НР - 99%; СП - 8%				129600,00	281976,72	226	491		608		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
63.1	76.1	147176 С	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м²	2550	4,437	1019,00				4521			
64	77	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж пластины	т конструкций		0,02382	83861,80	3314,79	1998	78	142	1238		3495
			НР - 69%; СП - 8%				74636,42	691,76	1778	16		259		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
64.1	77.1	144746 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,0033	7,9E-05	813201,00				64			
64.2	77.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м³	1,5	0,03573	519,00				19			
64.3	77.3	272105 С	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	1,4E-05	623062,00				9			
64.4	77.4	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	4,6E-05	545661,00				25			
65	78	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т		0,02382	814490,00	--	19401	--	19401	--		20953
			СП - 8%				--	--	--	--		1552		
66	79	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0033	557562,77	258252,62	1840	853	--	1236		3322
			НР - 99%; СП - 8%				299310,15	78972,75	988	261		246		
67	80	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м		3,333	3894,00	--	12979	--	12979	--		14017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1038		
68	81	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0033	1266774,30	1068444,92	4180	3526	6	1199	5810	
			НР - 91%; СП - 8%			196425,00	202944,31	648	670		430		
69	82	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	1706,75	250,38	15361	2253	--	12988	30617	
			НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	13107	12		2268		
70	83	С1241-210-0622 241-210-0622 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт.	3	8935,00	--	26805	--	26805	--	28949	
			СП - 8%			--	--	--	--		2144		
71	84	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	2409,00	--	7227	--	7227	--	7805	
			СП - 8%			--	--	--	--		578		
72	85	С1241-208-1809 241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	5260,00	--	15780	--	15780	--	17042	
			СП - 8%			--	--	--	--		1262		
73	86	С1261-301-0306 261-301-0306 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм/210/114 ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	151848,00	--	456	--	456	--	492	
			СП - 8%			--	--	--	--		36		
74	87	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,26375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /219х4,0 мм/	футляр	3	5382,31	1391,26	16147	4174	1048	10890	29200	
			НР - 99%; СП - 8%			3641,52	25,24	10925	76		2163		
75	88	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,015	36230,12	1611,12	543	24	492	29	618	
			НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	27	5		46		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	88.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02 0,0153	29929,00				458			
76	89	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м² покрытия	1,5	4836,18	20,69	7254	31	4888	2156	10162	
			НР - 92%; СП - 8%			1556,80	5,17	2335	8		753		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	89.1	279797 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0057 0,00855	565637,00				4836			
77	90	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³	4,32	5407,14	247,06	23359	1067	15815	6699	32462	
			НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	6477	289		2405		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	90.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1 4,752	3328,00				15815			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ВХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д200 В ЗЕМЛЮ /8353.06 СБ/ -1ШТ											
78	91	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,00177	2058988,56	990171,46	3644	1753	189	2332		6454
			НР - 99%; СП - 8%				961580,16	369269,88	1702	654		478		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
78.1	**91.1**	**127966 С**	**Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм**	**кг**	**50**	**0,0885**	**962,00**				**85**			
78.2	**91.2**	**131548 С**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м³**	**0,2**	**0,000354**	**114336,00**				**40**			
78.3	**91.3**	**147337 С**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,13**	**0,00023**	**278998,00**				**64**			
79	92	С1241-102-0227 241-102-0227 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м		1,77708	10777,00	--	19152	--	19152	--		20684
			СП - 8%				--	--	--	--		1532		
80	93	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Футляры водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0005	2110827,46	932382,36	1055	466	60	686		1880
			НР - 99%; СП - 8%				1058158,08	326922,07	529	163		139		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
80.1	**93.1**	**127966 С**	**Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм**	**кг**	**60**	**0,03**	**962,00**				**29**			
80.2	**93.2**	**147337 С**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,13**	**6,5E-05**	**278998,00**				**18**			
81	94	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м		0,5	19400,00	--	9700	--	9700	--		10476
			СП - 8%				--	--	--	--		776		
82	95	Е11-220601-1008 1122-0601-1008 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,0005	5647506,45	950520,38	2824	475	2268	251		3321
			НР - 99%; СП - 8%				161394,01	346585,74	81	173		246		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
82.1	**95.1**	**147176 С**	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	**м²**	**3800**	**1,9**	**1019,00**				**1936**			
83	96	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Монтаж пластины	т конструкций		0,00617	83861,80	3314,79	517	20	36	321		905
			НР - 69%; СП - 8%				74636,42	691,76	461	4		67		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
83.1	**96.1**	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0033**	**2E-05**	**813201,00**				**17**			
83.2	**96.2**	**146649 С**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м³**	**1,5**	**0,009255**	**519,00**				**5**			
83.3	**96.3**	**272105 С**	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0006**	**4E-06**	**623062,00**				**2**			
83.4	**96.4**	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**1,2E-05**	**545661,00**				**7**			
84	97	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т		0,00617	814490,00	--	5025	--	5025	--		5427
			СП - 8%				--	--	--	--		402		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	98	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0008	1443460,36	1063263,97	1155	851	--	509	1797	
			НР - 99%; СП - 8%			380196,39	262349,88	304	210		133		
86	99	С1241-202-0219 241-202-0219 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм	м	0,808	12849,00	--	10382	--	10382	--	11213	
			СП - 8%			--	--	--	--		831		
87	100	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0008	1971815,93	1676396,02	1577	1341	1	444	2183	
			НР - 91%; СП - 8%			293625,00	316845,97	235	253		162		
88	101	Е11-220801-0211 1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3180,84	446,51	6362	893	--	5432	12738	
			НР - 99%; СП - 8%			2734,33	9,19	5469	18		944		
89	102	С1241-210-0634 241-210-0634 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х219 мм	шт.	1	28187,00	--	28187	--	28187	--	30442	
			СП - 8%			--	--	--	--		2255		
90	103	С1241-211-0614 241-211-0614 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	1	7875,00	--	7875	--	7875	--	8505	
			СП - 8%			--	--	--	--		630		
91	104	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0016	1419873,53	679862,91	2272	1088	40	1473	4045	
			НР - 99%; СП - 8%			715282,49	214887,23	1144	344		300		
92	105	С1241-112-0226 241-112-0226 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	1	16627,00	--	16627	--	16627	--	17957	
			СП - 8%			--	--	--	--		1330		
93	106	С1261-301-0307 261-301-0307 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=300 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	212237,00	--	212	--	212	--	229	
			СП - 8%			--	--	--	--		17		
94	107	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,39375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /325х5,0 мм/	футляр	1	8035,22	2077,01	8035	2077	522	5419	14531	
			НР - 99%; СП - 8%			5436,40	37,68	5436	38		1076		
95	108	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,005	36230,12	1611,12	181	8	164	10	206	
			НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	9	2		15		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	108.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02 0,0051	29929,00				153			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
96	109	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м² покрытия	0,5		4836,18	20,69	2418	11	1629	719	3387	
			НР - 92%; СП - 8%				1556,80	5,17	778	3		251		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
96.1	109.1	279797 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0057	0,00285	565637,00				1612			
			ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D200X18,2 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D280X25,4 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=88М - 11ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/											
97	110	Е11-220501-0409 1122-0501-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,088		1934863,03	1464122,93	170268	128842	--	83703	274289	
			НР - 99%; СП - 8%				470740,10	490039,52	41425	43123		20318		
98	111	С1241-201-0421 241-201-0421 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х25,4 мм	м	88,88		23538,00	--	2092057	--	2092057	--	2259422	
			СП - 8%				--	--	--	--		167365		
99	112	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,011		653971,24	96632,24	7194	1063	288	6177	14441	
			НР - 99%; СП - 8%				531178,56	36035,58	5843	396		1070		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
99.1	112.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,18	0,00198	114336,00				226			
99.2	112.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00022	278998,00				61			
100	113	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	11		926,00	--	10186	--	10186	--	11001	
			СП - 8%				--	--	--	--		815		
101	114	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,073843		83861,80	3314,79	6193	245	437	3838	10834	
			НР - 69%; СП - 8%				74636,42	691,76	5511	51		802		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
101.1	114.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0033	0,000244	813201,00				198			
101.2	114.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,5	0,110764	519,00				57			
101.3	114.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	4,4E-05	623062,00				28			
101.4	114.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000143	545661,00				78			
102	115	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /ковер/	т	0,073843		1012960,00	--	74800	--	74800	--	80784	
			СП - 8%				--	--	--	--		5984		
103	116	Е11-220801-0214 1122-0801-0214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11		5453,04	1766,03	59983	19426	--	52866	121877	
			НР - 99%; СП - 8%				3687,01	1167,58	40557	12843		9028		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	117	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д280/32	шт	11	26999,04	--	296989	--	296989	--	320748	
			СП - 8%			--	--	--	--		23759		
105	118	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	22	1487,01	122,48	32714	2694	--	29728	67437	
			НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	30020	8		4995		
106	119	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	11	701,00	--	7711	--	7711	--	8328	
			СП - 8%			--	--	--	--		617		
107	120	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16	шт.	11	2103,00	--	23133	--	23133	--	24984	
			СП - 8%			--	--	--	--		1851		
108	121	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Колпак	шт	11	455,00	--	5005	--	5005	--	5405	
			СП - 8%			--	--	--	--		400		
109	122	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,2865	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д280х25,4мм/	футляр	11	5846,58	1511,27	64312	16624	4176	43375	116302	
			НР - 99%; СП - 8%			3955,63	27,41	43512	302		8615		
110	123	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	19,479482	511,00	--	9954	--	9954	--	10750	
			СП - 8%			--	--	--	--		796		
111	124	С1235-401-0403 235-401-0403 РСНБ РК 2022	Шнур уплотнительный из вспененного полиэтилена Вилатерм DN 15 мм	м	27,5	147,00	--	4043	--	4043	--	4366	
			СП - 8%			--	--	--	--		323		
112	125	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	0,22	5407,14	247,06	1190	55	805	341	1654	
			НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	330	15		122		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	125.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1 0,242	3328,00				805			
			ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D200X18,2 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D280X25,4 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=687М - 21ШТ /МЕТОД ГНБ/										
113	126	Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	687	16177,69	7570,32	11114073	5200810	5085806	1727716	13869128	
			НР - 99%; СП - 8%			1204,45	1335,82	827457	917708		1027340		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	30.1	293039 С	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	11,295 7759,665	375,00				2909874			
113.2	30.2	293040 С	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	0,897 616,239	3488,00				2149442			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
114	127	С1241-201-0421 241-201-0421 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х25,4 мм	м	700,74		23538,00	--	16494018	--	16494018	--	17813539	
			СП - 8%				--	--	--	--		1319521		
115	128	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,021		653971,24	96632,24	13733	2030	548	11792	27567	
			НР - 99%; СП - 8%				531178,56	36035,58	11155	757		2042		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
115.1	128.1	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м³	0,18	0,00378	114336,00				432			
115.2	128.2	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,02	0,00042	278998,00				117			
116	129	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	21		926,00	--	19446	--	19446	--	21002	
			СП - 8%				--	--	--	--		1556		
117	130	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,140973		83861,80	3314,79	11822	468	832	7327	20681	
			НР - 69%; СП - 8%				74636,42	691,76	10522	98		1532		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
117.1	130.1	144746 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,0033	0,000465	813201,00				378			
117.2	130.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м³	1,5	0,211459	519,00				110			
117.3	130.3	272105 С	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	8,5E-05	623062,00				53			
117.4	130.4	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	0,000273	545661,00				149			
118	131	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /ковер/	т	0,140973		1012960,00	--	142800	--	142800	--	154224	
			СП - 8%				--	--	--	--		11424		
119	132	Е11-220801-0214 1122-0801-0214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении	шт.	21		5453,04	1766,03	114514	37086	--	100927	232676	
			НР - 99%; СП - 8%				3687,01	1167,58	77427	24519		17235		
120	133	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д280/32	шт	21		26999,04	--	566980	--	566980	--	612338	
			СП - 8%				--	--	--	--		45358		
121	134	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	42		1487,01	122,48	62454	5144	--	56753	128743	
			НР - 99%; СП - 8%				1364,53	0,38	57310	16		9537		
122	135	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	21		701,00	--	14721	--	14721	--	15899	
			СП - 8%				--	--	--	--		1178		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	136	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32, PN 16	шт.	21	2103,00	--	44163	--	44163	--	47696	
			СП - 8%			--	--	--	--		3533		
124	137	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Колпак	шт	21	455,00	--	9555	--	9555	--	10319	
			СП - 8%			--	--	--	--		764		
125	138	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,2865	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д280х25,4мм/	футляр	21	5846,58	1511,27	122778	31737	7973	82807	222032	
			НР - 99%; СП - 8%			3955,63	27,41	83068	576		16447		
126	139	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	37,188102	511,00	--	19003	--	19003	--	20523	
			СП - 8%			--	--	--	--		1520		
127	140	С1235-401-0403 235-401-0403 РСНБ РК 2022	Шнур уплотнительный из вспененного полиэтилена Вилатерм DN 15 мм	м	52,5	147,00	--	7718	--	7718	--	8335	
			СП - 8%			--	--	--	--		617		
128	141	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	0,42	5407,14	247,06	2271	104	1537	651	3156	
			НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	630	28		234		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	141.1	100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	1,1 0,462	3328,00				1538			
			ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D180X16,4 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D250X22,7 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=38М - 4ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/										
129	142	Е11-220501-0408 1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,038	1640802,32	1201591,64	62350	45660	--	27484	97020	
			НР - 99%; СП - 8%			439210,68	291346,63	16690	11071		7187		
130	143	С1241-201-0420 241-201-0420 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм	м	38,38	18599,00	--	713830	--	713830	--	770936	
			СП - 8%			--	--	--	--		57106		
131	144	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	653971,24	96632,24	2616	386	105	2246	5251	
			НР - 99%; СП - 8%			531178,56	36035,58	2125	144		389		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	144.1	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м³	0,18 0,00072	114336,00				82			
131.2	144.2	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,02 8E-05	278998,00				22			
132	145	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4	926,00	--	3704	--	3704	--	4000	
			СП - 8%			--	--	--	--		296		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
133	146	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,026852	83861,80	3314,79	2252	89	159	1396		3939
			НР - 69%; СП - 8%				74636,42	691,76	2004	19		292		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
133.1	146.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0033	8,9Е-05	813201,00				72			
133.2	146.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,5	0,040278	519,00				21			
133.3	146.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	1,6Е-05	623062,00				10			
133.4	146.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	5,2Е-05	545661,00				28			
134	147	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /ковер/	т		0,026852	1012960,00	--	27200	--	27200	--		29376
			СП - 8%				--	--	--	--		2176		
135	148	Е11-220801-0213 1122-0801-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.		4	3910,30	530,30	15641	2121	--	13446		31414
			НР - 99%; СП - 8%				3380,00	15,50	13520	62		2327		
136	149	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д250/32	шт		4	17671,50	--	70686	--	70686	--		76341
			СП - 8%				--	--	--	--		5655		
137	150	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.		8	1487,01	122,48	11896	980	--	10810		24523
			НР - 99%; СП - 8%				1364,53	0,38	10916	3		1816		
138	151	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.		4	701,00	--	2804	--	2804	--		3028
			СП - 8%				--	--	--	--		224		
139	152	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32, PN 16	шт.		4	2103,00	--	8412	--	8412	--		9085
			СП - 8%				--	--	--	--		673		
140	153	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Колпак	шт		4	455,00	--	1820	--	1820	--		1966
			СП - 8%				--	--	--	--		146		
141	154	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,25575	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д250х22,7мм/	футляр		4	5219,06	1349,06	20876	5396	1356	14080		37752
			НР - 99%; СП - 8%				3531,07	24,47	14124	98		2796		
142	155	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг		5,3474476	511,00	--	2733	--	2733	--		2952
			СП - 8%				--	--	--	--		219		
143	156	С1235-401-0403 235-401-0403 РСНБ РК 2022	Шнур уплотнительный из вспененного полиэтилена Вилатерм DN 14 мм	м		9,04	147,00	--	1329	--	1329	--		1435
			СП - 8%				--	--	--	--		106		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
144	157	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	0,08		5407,14	247,06	433	19	294	124	602	
			ПР - 99%; СП - 8%				1499,28	66,98	120	5		45		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
144.1	157.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1	0,088	3328,00				293			
			ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D180X16,4 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D250X22,7 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=140М - 4ШТ /МЕТОД ГНБ/											
145	158	Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	140		16177,69	7570,32	2264877	1059845	1036409	352082	2826315	
			ПР - 99%; СП - 8%				1204,45	1335,82	168623	187015		209356		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
145.1	158.1	293039 С	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	11,295	1581,3	375,00				592988			
145.2	158.2	293040 С	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	0,897	125,58	3488,00				438023			
146	159	С1241-201-0420 241-201-0420 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм	м	142,8		18599,00	--	2655937	--	2655937	--	2868412	
			СП - 8%				--	--	--	--		212475		
147	160	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,004		653971,24	96632,24	2616	386	105	2246	5251	
			ПР - 99%; СП - 8%				531178,56	36035,58	2125	144		389		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
147.1	160.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,18	0,00072	114336,00				82			
147.2	160.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	8Е-05	278998,00				22			
148	161	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4		926,00	--	3704	--	3704	--	4000	
			СП - 8%				--	--	--	--		296		
149	162	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,026852		83861,80	3314,79	2252	89	159	1396	3939	
			ПР - 69%; СП - 8%				74636,42	691,76	2004	19		292		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
149.1	162.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0033	8,9Е-05	813201,00				72			
149.2	162.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,5	0,040278	519,00				21			
149.3	162.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	1,6Е-05	623062,00				10			
149.4	162.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	5,2Е-05	545661,00				28			
150	163	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /ковер/	т	0,026852		1012960,00	--	27200	--	27200	--	29376	
			СП - 8%				--	--	--	--		2176		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	164	Е11-220801-0213 1122-0801-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	3910,30	530,30	15641	2121	--	13446	31414	
			НР - 99%; СП - 8%			3380,00	15,50	13520	62		2327		
152	165	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д250/32	шт	4	17671,50	--	70686	--	70686	--	76341	
			СП - 8%			--	--	--	--		5655		
153	166	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	1487,01	122,48	11896	980	--	10810	24523	
			НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	10916	3		1816		
154	167	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	4	701,00	--	2804	--	2804	--	3028	
			СП - 8%			--	--	--	--		224		
155	168	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16	шт.	4	2103,00	--	8412	--	8412	--	9085	
			СП - 8%			--	--	--	--		673		
156	169	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Колпак	шт	4	455,00	--	1820	--	1820	--	1966	
			СП - 8%			--	--	--	--		146		
157	170	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,25575	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д250х22,7мм/	футляр	4	5219,06	1349,06	20876	5396	1356	14080	37752	
			НР - 99%; СП - 8%			3531,07	24,47	14124	98		2796		
158	171	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	5,3474476	511,00	--	2733	--	2733	--	2952	
			СП - 8%			--	--	--	--		219		
159	172	С1235-401-0403 235-401-0403 РСНБ РК 2022	Шнур уплотнительный из вспененного полиэтилена Вилатерм DN 14 мм	м	9,04	147,00	--	1329	--	1329	--	1435	
			СП - 8%			--	--	--	--		106		
160	173	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	0,08	5407,14	247,06	433	19	294	124	602	
			НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	120	5		45		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	40.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1 0,088	3328,00				293			
			ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D110X10 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D180X16,4 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=14М - 1ШТ /МЕТОД ГНБ/										
161	174	Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 180 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	14	16177,69	7570,32	226488	105984	103642	35208	282632	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 99%; СП - 8%				1204,45	1335,82	16862	18701		20936		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
161.1	174.1	293039 С	**Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов**	кг	11,295	158,13	375,00				59299			
161.2	174.2	293040 С	**Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород**	кг	0,897	12,558	3488,00				43802			
162	175	С1241-201-0417 241-201-0417 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х16,4 мм	м		14,28	9407,00	--	134332	--	134332	--	145079	
			СП - 8%				--	--	--	--		10747		
163	176	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,001	653971,24	96632,24	654	97	26	562	1313	
			НР - 99%; СП - 8%				531178,56	36035,58	531	36		97		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
163.1	176.1	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м³	0,18	0,00018	114336,00				21			
163.2	176.2	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,02	2E-05	278998,00				6			
164	177	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м		1	926,00	--	926	--	926	--	1000	
			СП - 8%				--	--	--	--		74		
165	178	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,006713	83861,80	3314,79	563	23	39	349	985	
			НР - 69%; СП - 8%				74636,42	691,76	501	5		73		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
165.1	178.1	144746 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,0033	2,2E-05	813201,00				18			
165.2	178.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м³	1,5	0,01007	519,00				5			
165.3	178.3	272105 С	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	4E-06	623062,00				3			
165.4	178.4	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	1,3E-05	545661,00				7			
166	179	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /ковер/	т		0,006713	1012960,00	--	6800	--	6800	--	7344	
			СП - 8%				--	--	--	--		544		
167	180	Е11-220801-0210 1122-0801-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	шт.		1	3064,87	394,22	3065	395	--	2651	6173	
			НР - 99%; СП - 8%				2670,65	6,70	2671	7		457		
168	181	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д180/32	шт		1	16689,75	--	16690	--	16690	--	18025	
			СП - 8%				--	--	--	--		1335		
169	182	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.		2	1487,01	122,48	2974	245	--	2703	6131	
			НР - 99%; СП - 8%				1364,53	0,38	2729	1		454		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
170	183	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	1	701,00	--	701	--	701	--	757	
			СП - 8%			--	--	--	--		56		
171	184	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16	шт.	1	2103,00	--	2103	--	2103	--	2271	
			СП - 8%			--	--	--	--		168		
172	185	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Колпак	шт	1	455,00	--	455	--	455	--	491	
			СП - 8%			--	--	--	--		36		
173	186	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,184	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д180х16,4мм/	футляр	1	3754,87	970,59	3755	971	244	2532	6790	
			НР - 99%; СП - 8%			2540,44	17,61	2540	18		503		
174	187	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	1,3519358	511,00	--	691	--	691	--	746	
			СП - 8%			--	--	--	--		55		
175	188	С1235-401-0404 235-401-0404 РСНБ РК 2022	Шнур уплотнительный из вспененного полиэтилена Вилатерм DN 20 мм	м	1,6	212,00	--	339	--	339	--	366	
			СП - 8%			--	--	--	--		27		
176	189	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	0,02	5407,14	247,06	108	5	73	31	150	
			НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	30	1		11		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	189.1	100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	1,1 0,022	3328,00				73			
			ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D110X10 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D180X16,4 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=4М - 1ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/										
177	190	Е11-220501-0405 1122-0501-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,004	684283,79	338936,42	2737	1356	--	1738	4833	
			НР - 99%; СП - 8%			345347,37	93516,50	1381	374		358		
178	191	С1241-201-0417 241-201-0417 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х16,4 мм	м	4,04	9407,00	--	38004	--	38004	--	41044	
			СП - 8%			--	--	--	--		3040		
179	192	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	653971,24	96632,24	654	97	26	562	1313	
			НР - 99%; СП - 8%			531178,56	36035,58	531	36		97		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	192.1	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м³	0,18 0,00018	114336,00				21			
179.2	192.2	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,02 2E-05	278998,00				6			
180	193	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1	926,00	--	926	--	926	--	1000	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%				--	--	--	--		74		
181	194	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,006713	83861,80	3314,79	563	23	39	349		985
			НР - 69%; СП - 8%				74636,42	691,76	501	5		73		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
181.1	194.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0033	2,2E-05	813201,00				18			
181.2	194.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,5	0,01007	519,00				5			
181.3	194.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	4E-06	623062,00				3			
181.4	194.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	1,3E-05	545661,00				7			
182	195	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /ковер/	т		0,006713	1012960,00	--	6800	--	6800	--		7344
			СП - 8%				--	--	--	--		544		
183	196	Е11-220801-0210 1122-0801-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	шт.		1	3064,87	394,22	3065	395	--	2651		6173
			НР - 99%; СП - 8%				2670,65	6,70	2671	7		457		
184	197	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д180/32	шт		1	16689,75	--	16690	--	16690	--		18025
			СП - 8%				--	--	--	--		1335		
185	198	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.		2	1487,01	122,48	2974	245	--	2703		6131
			НР - 99%; СП - 8%				1364,53	0,38	2729	1		454		
186	199	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.		1	701,00	--	701	--	701	--		757
			СП - 8%				--	--	--	--		56		
187	200	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16	шт.		1	2103,00	--	2103	--	2103	--		2271
			СП - 8%				--	--	--	--		168		
188	201	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Колпак	шт		1	455,00	--	455	--	455	--		491
			СП - 8%				--	--	--	--		36		
189	202	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,184	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д180х16,4мм/	футляр		1	3754,87	970,59	3755	971	244	2532		6790
			НР - 99%; СП - 8%				2540,44	17,61	2540	18		503		
190	203	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг		1,3519358	511,00	--	691	--	691	--		746
			СП - 8%				--	--	--	--		55		
191	204	С1235-401-0404 235-401-0404 РСНБ РК 2022	Шнур уплотнительный из вспененного полиэтилена Вилатерм DN 20 мм	м		1,6	212,00	--	339	--	339	--		366

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%				--	--	--	--		27		
192	205	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³		0,02	5407,14	247,06	108	5	73	31	150	
			НР - 99%; СП - 8%				1499,28	66,98	30	1		11		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
192.1	205.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1	0,022	3328,00				73			
			КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ФУТЛЯРЕ -42ШТ /ГСН-104/											
193	206	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.		42	9251,18	3174,99	388550	133350	41924	257870	698134	
			НР - 99%; СП - 8%				5077,99	1123,80	213276	47200		51714		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
193.1	206.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	147	243,00				35721			
194	207	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /ковер/	т		0,281946	1012960,00	--	285600	--	285600	--	308448	
			СП - 8%				--	--	--	--		22848		
195	208	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушка под ковер. Устройство	м³		0,588	41263,82	1611,12	24263	947	22252	1154	27450	
			НР - 91%; СП - 8%				1809,38	346,96	1064	204		2033		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
195.1	208.1	279400 С	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м³	1,02	0,59976	34864,00				20910			
196	209	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м		235,2	926,00	--	217795	--	217795	--	235219	
			СП - 8%				--	--	--	--		17424		
197	210	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,2352	1276117,61	51745,24	300143	12170	199487	87646	418812	
			НР - 99%; СП - 8%				376215,84	191,38	88486	45		31023		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
197.1	210.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	406,896	347,00				141193			
197.2	210.2	136328 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м²	43	10,1136	4844,00				48990			
198	211	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м		16,8	352,00	--	5914	--	5914	--	6387	
			СП - 8%				--	--	--	--		473		
199	212	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м²		25,2	112,56	3,09	2837	78	1204	1080	4230	
			НР - 69%; СП - 8%				61,72	0,37	1555	9		313		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
199.1	212.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	9Е-05	0,002268	467116,00				1059			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
200	213	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	25,2		188,55	4,51	4751	114	2818	1268	6500	
			НР - 69%; СП - 8%				72,18	0,74	1819	19		482		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
200.1	213.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,004536	539649,00				2448			
201	214	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	42		1487,01	122,48	62454	5144	--	56753	128743	
			НР - 99%; СП - 8%				1364,53	0,38	57310	16		9537		
202	215	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16	шт.	42		2103,00	--	88326	--	88326	--	95392	
			СП - 8%				--	--	--	--		7066		
203	216	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Колпак	шт	42		455,00	--	19110	--	19110	--	20639	
			СП - 8%				--	--	--	--		1529		
			ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ПОД КАБЕЛЕМ А/Ц ТРУБА ДУ-100 ДЛИНА-4М -6ШТ											
204	217	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,024		640264,23	5149,71	15366	124	--	15142	32949	
			НР - 99%; СП - 8%				635114,52	2195,60	15243	53		2441		
205	218	С1261-301-0149 261-301-0149 РСНБ РК 2022	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	24		919,00	--	22056	--	22056	--	23820	
			СП - 8%				--	--	--	--		1764		
206	219	Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим.	Резка	м	24		596,56	9,04	14317	217	--	9729	25970	
			НР - 69%; СП - 8%				587,52	--	14100	--		1924		
207	220	С1214-209-0110 214-209-0110 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	4,68		566,00	--	2649	--	2649	--	2861	
			СП - 8%				--	--	--	--		212		
			КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ НА ФУТЛЯРЕ ВЫХОДЕ ИЗ ЗЕМЛИ - 4ШТ											
208	221	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4		9184,62	3174,99	36738	12700	3726	24559	66201	
			НР - 99%; СП - 8%				5077,99	1123,80	20312	4495		4904		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
208.1	221.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	14	243,00				3402			
209	222	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x3,0 мм	м	0,8		926,00	--	741	--	741	--	800	
			СП - 8%				--	--	--	--		59		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ. ВЫХОД ПРОВОДА-СПУТНИКА - 101ШТ /ГСН-97/											
210	223	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,101		521116,52	235651,52	52633	23801	--	36279	96025	
			НР - 99%; СП - 8%				285465,00	77358,43	28832	7813		7113		
211	224	С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	101		340,00	--	34340	--	34340	--	37087	
			СП - 8%				--	--	--	--		2747		
212	225	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка ПАТРУБОК	км трубопровода	0,0303		2058988,56	990171,46	62387	30002	3249	39922	110493	
			НР - 99%; СП - 8%				961580,16	369269,88	29136	11189		8185		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
212.1	225.1	127966 С	**Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм**	кг	50	1,515	962,00				1457			
212.2	225.2	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	$м^3$	0,2	0,00606	114336,00				693			
212.3	225.3	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,13	0,003939	278998,00				1099			
213	226	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	30,3		12388,00	--	375356	--	375356	--	405385	
			СП - 8%				--	--	--	--		30029		
214	227	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	6,06		9422,13	1459,45	57098	8844	22607	27257	91104	
			НР - 94%; СП - 8%				4232,17	552,86	25647	3350		6748		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
214.1	227.1	100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	1,12	6,7872	3328,00				22588			
215	228	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	5,656		53972,47	1342,79	305268	7595	262631	34568	367023	
			НР - 91%; СП - 8%				6195,57	520,65	35042	2945		27187		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
215.1	228.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,02	5,76912	42103,00				242897			
216	229	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,38077		350254,34	1908,98	133366	727	--	120983	274697	
			НР - 91%; СП - 8%				348345,36	812,07	132639	309		20348		
217	230	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,38077		463375,00	--	176439	--	176439	--	190554	
			СП - 8%				--	--	--	--		14115		
218	231	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,050702		83861,80	3314,79	4252	168	300	2635	7438	
			НР - 69%; СП - 8%				74636,42	691,76	3784	35		551		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
218.1	231.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0033	0,000167	813201,00				136			
218.2	231.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,5	0,076053	519,00				39			
218.3	231.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	3E-05	623062,00				19			
218.4	231.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	9,8E-05	545661,00				54			
219	232	С1214-103-0106 214-103-0106 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм	т		0,050702	1385075,00	--	70226	--	70226	--		75844
			СП - 8%				--	--	--	--		5618		
220	233	Ц13-080103-3602 1308-0103-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин. Монтаж оборудования	м³		1,0605	24346,68	1624,18	25820	1723	2185	16299		45488
			НР - 72%; СП - 8%				20661,52	684,34	21912	726		3369		
221	234	С1214-103-0202 214-103-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм	т		0,03636	1385075,00	--	50361	--	50361	--		54390
			СП - 8%				--	--	--	--		4029		
222	235	С1261-107-0312 261-107-0312 РСНБ РК 2022	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т		0,03838	79643,00	--	3057	--	3057	--		3302
			СП - 8%				--	--	--	--		245		
223	236	С1214-209-0110 214-209-0110 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг		11,1302	566,00	--	6300	--	6300	--		6804
			СП - 8%				--	--	--	--		504		
			ВЫХОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ -4ШТ /ГСН-101/											
224	237	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт		4	210,63	1,27	843	5	--	579		1536
			НР - 69%; СП - 8%				209,36	0,57	837	2		114		
225	238	С1217-101-0103 217-101-0103 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 8.8	т		0,000212	477252,00	--	101	--	101	--		109
			СП - 8%				--	--	--	--		8		
226	239	С1216-201-0501 216-201-0501 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т		0,0003232	180647,00	--	58	--	58	--		63
			СП - 8%				--	--	--	--		5		
			СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И ПРОВОД											
227	240	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля		10845	7,51	0,83	81446	9001	--	55093		147492
			НР - 72%; СП - 8%				6,68	0,38	72445	4121		10953		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
228	241	С1243-105-0103 243-105-0103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	10,845	306836,00	--	3327636	--	3327636	--	3593847	
			СП - 8%			--	--	--	--		266211		
229	242	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	10,845	72675,13	27779,89	788162	301273	--	389203	1271554	
			НР - 61%; СП - 8%			44895,24	13937,13	486889	151148		94189		
230	243	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	10845	17,00	--	184365	--	184365	--	199114	
			СП - 8%			--	--	--	--		14749		
			ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНТРОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ										
231	250	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 180 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	4,384	1735394,43	1472555,55	7607969	6455683	7076	2153952	10542875	
			НР - 91%; СП - 8%			261225,00	278688,49	1145210	1221770		780954		
232	251	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,845	1266774,30	1068444,92	1070424	902836	1609	307095	1487721	
			НР - 91%; СП - 8%			196425,00	202944,31	165979	171488		110202		
233	252	Ц13-390201-0516 1339-0201-0516 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /200х18,2/	стык	1716	4635,48	103,99	7954484	178447	329215	4542561	13496804	
			НР - 61%; СП - 8%			4339,64	--	7446822	--		999759		
234	253	Ц13-390201-0512 1339-0201-0512 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /180х16,4мм/	стык	375	4564,78	92,43	1711793	34661	49767	992693	2920846	
			НР - 61%; СП - 8%			4339,64	--	1627365	--		216360		
235	254	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /90х8,2мм/	стык	73	1647,74	42,75	120285	3121	6286	67635	202954	
			НР - 61%; СП - 8%			1518,87	--	110878	--		15034		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				95744917	29505248	44882268	22717098	127939019	
								21357399	6655090	--	9477013		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				10681990					
		Материалы		Тенге				387454					
		Всего заработная плата		Тенге					9922306				
			Накладные расходы	Тенге				6063483					
			Сметная прибыль	Тенге				1339664					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				18085137					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4940				
			Сметная заработная плата	Тенге					9922306				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				81903490					
			Материалы	Тенге				9791623					
			Всего заработная плата	Тенге					18043851				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31591406					
			Накладные расходы	Тенге				16621644					
			Сметная прибыль	Тенге				7882036					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				106407170					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10636				
			Сметная заработная плата	Тенге					18043851				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				50109					
			Материалы	Тенге				2463					
			Всего заработная плата	Тенге					46332				
			Накладные расходы	Тенге				31970					
			Сметная прибыль	Тенге				6567					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				88646					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					30				
			Сметная заработная плата	Тенге					46332				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				3109328					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3109328					
			Сметная прибыль	Тенге				248746					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3358074					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				127939027					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					15606				
			Сметная заработная плата	Тенге					28012489				
			РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)										
			ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ										
236	266	С1241-112-0225 241-112-0225 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм**	шт.	1	11561,00	--	11561	--	11561	--	12486	
			СП - 8%			--	--	--	--		925		
237	267	С1241-114-0136 241-114-0136 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм**	шт.	1	1686,00	--	1686	--	1686	--	1821	
			СП - 8%			--	--	--	--		135		
238	268	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**	шт.	3	1065,00	--	3195	--	3195	--	3451	
			СП - 8%			--	--	--	--		256		
239	269	С1241-116-0312 241-116-0312 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм ИФС-150-16**	шт.	2	8203,00	--	16406	--	16406	--	17718	
			СП - 8%			--	--	--	--		1312		
240	270	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм ИФС-100-16**	шт.	6	4905,00	--	29430	--	29430	--	31784	
			СП - 8%			--	--	--	--		2354		
			РАМА ПОД ГРПШ-13-2В-У1 -4ШТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
241	285	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,251264	973588,00	--	244628	--	244628	--	264198	
						--	--	--	--		19570		
			СП - 8%										
242	286	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за раз	м²	7,0064	112,56	3,09	789	22	335	300	1176	
						61,72	0,37	432	3		87		
			НР - 69%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							295			
242.1	286.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	9Е-05 0,000631	467116,00							
243	287	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	7,0064	188,55	4,51	1321	31	784	352	1807	
						72,18	0,74	506	5		134		
			НР - 69%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							681			
243.1	287.1	287782 С	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018 0,001261	539649,00							
			ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-13-2В-У1 -4ШТ										
244	306	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3472896	1018274,00	--	353636	--	353636	--	381927	
						--	--	--	--		28291		
			СП - 8%										
245	307	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м²	84	1642,00	--	137928	--	137928	--	148962	
						--	--	--	--		11034		
			СП - 8%										
246	308	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м²	9,6840336	112,56	3,09	1090	30	462	415	1625	
						61,72	0,37	598	4		120		
			НР - 69%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							407			
246.1	308.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	9Е-05 0,000872	467116,00							
247	309	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	9,6840336	94,27	2,25	913	22	542	244	1249	
						36,09	0,37	349	4		92		
			НР - 69%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							470			
247.1	309.1	287782 С	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	9Е-05 0,000872	539649,00							
			ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ -2Х4=8ШТ										
248	314	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,190512	1018274,00	--	193993	--	193993	--	209512	
						--	--	--	--		15519		
			СП - 8%										
249	315	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38,52288	708,00	--	27274	--	27274	--	29456	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%				--	--	--	--		2182		
250	316	С1261-107-0741 261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг		3,84	589,00	--	2262	--	2262	--	2443	
			СП - 8%				--	--	--	--		181		
251	317	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²		6,6420112	112,56	3,09	748	20	318	285	1115	
			НР - 69%; СП - 8%				61,72	0,37	410	2		83		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
251.1	317.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	9Е-05	0,000598	467116,00				279			
252	318	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²		6,6420112	188,55	4,51	1252	30	743	334	1713	
			НР - 69%; СП - 8%				72,18	0,74	479	5		127		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
252.1	318.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001196	539649,00				645			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1028112	155	1025183	1930	1112443	
									2774	23	--	82402		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1028112					
			Материалы	Тенге					3183					
			Всего заработная плата	Тенге						2797				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1021999					
			Накладные расходы	Тенге					1930					
			Сметная прибыль	Тенге					82402					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1112444					
			Сметная заработная плата	Тенге						2797				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1112444					
			Сметная заработная плата	Тенге						2797				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									129051471	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					21360173					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						29505403				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						6655113				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							45907456			
			- Накладные расходы	Тенге								22719027		
			- Сметная прибыль	Тенге								9559415		
			ВСЕГО по АКТУ:	тенге									129 051 471	
			Оборудование											
			Итого прямых затрат по форме 2										129 051 471	
			Временные здания и сооружения	1,30%									1 677 669	
			Итого										130 729 140	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,67%									875 885	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										12 059 551	
			Итого										143 664 576	
			Непредвиденные работы и затраты	2%									2 632 101	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО сметная стоимость										**146 296 676,87**	
			в ценах 2023 г.	1,0849057									**158 718 098,63**	
			Договорная скидка	0,94999999953									**7 935 905,01**	
			Итого с договорной скидкой										**150 782 193,62**	
			НДС	12%									**18 093 863,23**	
			ВСЕГО с НДС										**168 876 056,85**	

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
БИН 020340003533
Руководитель _____ **Аман Д.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
Директор _____ **Хамитов А.С.**
БИН: 060240011697

Авторский надзор:
ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"
БИН: 110140002418
Инженер _____ **Әліпбек Ө.Н.**

Технический надзор:
ТОО "Строительная компания "L.A.D Stroy"
Эксперт технического надзора _____ **Қадырбекұлы Ғ.**
БИН/ИИН: 120340021502

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шнелийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Тажибаев, Теликольского аульного округа, Шнелийского района, Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Тажибаев, Теликольского аульного округа, Шнелийского района, Кызылординской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 13 апреля 2023г. Дополнительное соглашение №45/1 от 09 ноября 2023г.**

Акт выполненных работ №7

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **№2-2 Газопровод среднего давления Г2 (2-пусковый комплекс)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ											
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1	**Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**											
				м³ грунта		1621,42	259,06	259,06	420045	420045	--	74391	533998	
			НР - 72%; СП - 8%				--	63,72	--	103317		39563		
2	2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**											
				м³ грунта		5,4	2383,37	--	12870	--	--	9267	23907	
			НР - 72%; СП - 8%				2383,37	--	12870	--		1771		
3	3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**											
				м³ грунта		1247,24	53,62	53,62	66877	66877	--	13844	87182	
			НР - 72%; СП - 8%				--	15,42	--	19232		6461		
4	4	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**											
				м³ грунта		249,45	1131,67	--	282295	--	--	203252	524391	
			НР - 72%; СП - 8%				1131,67	--	282295	--		38844		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1247,24	235,38	114,19	293575	142422	--	153947	483318	
			НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	151153	62661		35796		
6	6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	124,725	5407,14	247,06	674406	30814	456594	193399	937229	
			НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	186998	8354		69424		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	**6.1**	**100328 С**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м³**	**1,1 137,1975**	**3328,00**				**456593**			
			ГАЗОПРОВОД										
7	7	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,38	557562,77	258252,62	211874	98136	--	142310	382519	
			НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	113738	30010		28335		
8	8	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,283	527712,99	239656,74	677056	307479	--	464593	1232980	
			НР - 99%; СП - 8%			288056,25	77715,70	369576	99709		91332		
9	9	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	383,8	2619,00	--	1005172	--	1005172	--	1085586	
			СП - 8%			--	--	--	--		80414		
10	10	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1295,83	1297,00	--	1680692	--	1680692	--	1815147	
			СП - 8%			--	--	--	--		134455		
			УСТАНОВКА ФИТИНГОВ										
11	11	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	1547,67	153,06	7738	765	--	6905	15815	
			НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	6973	2		1172		
12	12	С1241-209-1508 241-209-1508 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	5614,00	--	11228	--	11228	--	12126	
			СП - 8%			--	--	--	--		898		
13	13	С1241-209-1609 241-209-1609 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	3	10452,00	--	31356	--	31356	--	33864	
			СП - 8%			--	--	--	--		2508		
14	14	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	17	1547,67	153,06	26310	2602	--	23478	53771	
			НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	23708	6		3983		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С1241-208-1808 241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	8	4170,00	--	33360	--	33360	--	36029	
			СП - 8%			--	--	--	--		2669		
16	16	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	1887,00	--	11322	--	11322	--	12228	
			СП - 8%			--	--	--	--		906		
17	17	С1241-210-0518 241-210-0518 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	3	4501,00	--	13503	--	13503	--	14583	
			СП - 8%			--	--	--	--		1080		
			ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ПОД КАБЕЛЕМ А/Ц ТРУБА ДУ-100 ДЛИНА-4М -3ШТ										
18	18	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	640264,23	5149,71	7683	61	--	7571	16475	
			НР - 99%; СП - 8%			635114,52	2195,60	7621	26		1220		
19	19	С1261-301-0149 261-301-0149 РСНБ РК 2022	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	12	919,00	--	11028	--	11028	--	11910	
			СП - 8%			--	--	--	--		882		
20	20	Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 прим.	Резка	м	12	596,56	9,04	7159	108	--	4865	12986	
			НР - 69%; СП - 8%			587,52	--	7050	--		962		
21	21	С1214-209-0110 214-209-0110 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,34	566,00	--	1324	--	1324	--	1430	
			СП - 8%			--	--	--	--		106		
			УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПЭ Д63 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ -2ШТ										
22	22	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,07	19116,37	10040,74	1338	703	38	1018	2544	
			НР - 118%; СП - 8%			8524,22	3797,36	597	266		188		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	22.1	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м³	0,018 0,00126	19495,00				25			
22.2	22.2	127727 С	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0007 4,9E-05	286428,00				14			
23	23	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Подушки опорные марки ОП4	м³	0,07	52235,00	--	3656	--	3656	--	3949	
			СП - 8%			--	--	--	--		293		
24	24	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2022	Диск из фторопласта	т	0,00724	3406760,00	--	24665	--	24665	--	26638	
			СП - 8%			--	--	--	--		1973		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении											
				шт.	2		1547,67	153,06	3095	306	--	2762	6326	
			НР - 99%; СП - 8%				1394,61	0,38	2789	1		469		
26	26	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Кран шаровой ПЭ SDR11 Д63											
				шт	2		58827,59	--	117655	--	117655	--	127067	
			СП - 8%				--	--	--	--		9412		
27	27	С1242-108-0301 242-108-0301 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм											
				шт.	2		30231,00	--	60462	--	60462	--	65299	
			СП - 8%				--	--	--	--		4837		
28	28	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении											
				шт.	4		1547,67	153,06	6191	613	--	5524	12652	
			НР - 99%; СП - 8%				1394,61	0,38	5578	2		937		
29	29	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм											
				шт.	4		849,00	--	3396	--	3396	--	3668	
			СП - 8%				--	--	--	--		272		
30	30	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж											
				т конструкций	0,013426		83861,80	3314,79	1126	44	80	698	1970	
			НР - 69%; СП - 8%				74636,42	691,76	1002	9		146		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
30.1	30.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0033	4,4E-05	813201,00				36			
30.2	30.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,5	0,020139	519,00				10			
30.3	30.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	8E-06	623062,00				5			
30.4	30.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	2,6E-05	545661,00				14			
31	31	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /ковер/											
				т	0,013426		1012960,00	--	13600	--	13600	--	14688	
			СП - 8%				--	--	--	--		1088		
32	32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подушка под ковер. Устройство											
				м³	0,028		41263,82	1611,12	1155	45	1059	55	1307	
			НР - 91%; СП - 8%				1809,38	346,96	51	10		97		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
32.1	32.1	279400 С	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м³	1,02	0,02856	34864,00				996			
33	33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство											
				м³	0,002		48647,60	1611,12	97	4	89	4	109	
			НР - 91%; СП - 8%				1809,38	346,96	4	1		8		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
8.1	8.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	0,00204	42103,00				86			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	5,24		5407,14	247,06	28333	1295	19182	8125	39375	
			НР - 99%; СП - 8%				1499,28	66,98	7856	351		2917		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
34.1	34.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1	5,764	3328,00				19183			
			ВХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д90 В ЗЕМЛЮ /8353.06 СБ/ -1ШТ											
35	35	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001885		1144034,40	373262,96	2157	703	61	1672	4135	
			НР - 99%; СП - 8%				739031,04	156725,22	1393	295		306		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
35.1	35.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,18	0,000339	114336,00				39			
35.2	35.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	7,5E-05	278998,00				21			
36	36	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	1,89254		3903,00	--	7387	--	7387	--	7978	
			СП - 8%				--	--	--	--		591		
37	37	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005		1160020,99	320526,75	580	160	42	432	1093	
			НР - 99%; СП - 8%				755827,20	116872,26	378	58		81		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
37.1	37.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неокисленной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,02	962,00				19			
37.2	37.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2	0,0001	114336,00				11			
37.3	37.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	4E-05	278998,00				11			
38	38	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,5		6935,00	--	3468	--	3468	--	3745	
			СП - 8%				--	--	--	--		277		
39	39	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0005		2542971,36	251297,73	1271	126	1089	92	1472	
			НР - 99%; СП - 8%				111375,00	75080,04	56	38		109		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
39.1	39.1	147176 С	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м²	1820	0,91	1019,00				927			
40	40	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Монтаж пластины	т конструкций	0,00857		83861,80	3314,79	719	28	51	445	1258	
			НР - 69%; СП - 8%				74636,42	691,76	640	6		93		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
40.1	40.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0033	2,8E-05	813201,00				23			
40.2	40.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,5	0,012855	519,00				7			
40.3	40.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	5E-06	623062,00				3			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
40.4	**40.4**	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**1,7E-05**	**545661,00**				**9**			
41	41	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т		0,00857	814490,00	--	6980	--	6980	--	7538	
			СП - 8%				--	--	--	--		558		
42	42	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0006	557562,77	258252,62	335	155	--	225	604	
			НР - 99%; СП - 8%				299310,15	78972,75	180	47		45		
43	43	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м		0,606	2619,00	--	1587	--	1587	--	1714	
			СП - 8%				--	--	--	--		127		
44	44	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,0006	1266774,30	1068444,92	760	641	1	218	1056	
			НР - 91%; СП - 8%				196425,00	202944,31	118	122		78		
45	45	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-90 мм. Установка на сварном соединении	шт.		2	1547,67	153,06	3095	306	--	2762	6326	
			НР - 99%; СП - 8%				1394,61	0,38	2789	1		469		
46	46	С1241-210-0618 241-210-0618 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт.		1	7363,00	--	7363	--	7363	--	7952	
			СП - 8%				--	--	--	--		589		
47	47	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.		1	1726,00	--	1726	--	1726	--	1864	
			СП - 8%				--	--	--	--		138		
48	48	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0019	1419873,53	679862,91	2698	1291	48	1750	4803	
			НР - 99%; СП - 8%				715282,49	214887,23	1359	408		356		
49	49	С1241-112-0141 241-112-0141 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм	шт.		1	1571,00	--	1571	--	1571	--	1697	
			СП - 8%				--	--	--	--		126		
50	50	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.		0,001	114793,00	--	115	--	115	--	124	
			СП - 8%				--	--	--	--		9		
51	51	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /159х4 мм/	футляр		1	3851,80	995,64	3852	996	250	2598	6966	
			НР - 99%; СП - 8%				2606,02	18,06	2606	18		516		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,005		36230,12	1611,12	181	8	164	10	206	
			НР - 91%; СП - 8%				1809,38	346,96	9	2		15		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
52.1	52.1	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	1,02	0,0051	29929,00				153			
53	53	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м² покрытия	0,5		4836,18	20,69	2418	11	1629	719	3387	
			НР - 92%; СП - 8%				1556,80	5,17	778	3		251		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
53.1	53.1	279797 С	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	т	0,0057	0,00285	565637,00				1612			
			ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д63 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -6ШТ											
54	54	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003		1049217,82	317618,66	3148	953	79	2493	6093	
			НР - 99%; СП - 8%				705438,72	134115,78	2116	402		451		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
54.1	54.1	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м³	0,18	0,00054	114336,00				62			
55	55	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,012		2123,00	--	6394	--	6394	--	6906	
			СП - 8%				--	--	--	--		512		
56	56	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Футляры водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00348		1160020,99	320526,75	4037	1116	291	3007	7607	
			НР - 99%; СП - 8%				755827,20	116872,26	2630	407		563		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
56.1	56.1	127966 С	**Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм**	кг	40	0,1392	962,00				134			
56.2	56.2	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м³	0,2	0,000696	114336,00				80			
56.3	56.3	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,08	0,000278	278998,00				78			
57	57	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,48		6935,00	--	24134	--	24134	--	26065	
			СП - 8%				--	--	--	--		1931		
58	58	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00348		2542971,36	251297,73	8850	874	7588	642	10252	
			НР - 99%; СП - 8%				111375,00	75080,04	388	261		759		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
58.1	58.1	147176 С	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м²	1820	6,3336	1019,00				6454			
59	59	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Монтаж пластины	т конструкций	0,05142		83861,80	3314,79	4312	171	303	2673	7543	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 69%; СП - 8%				74636,42	691,76	3838	36		559		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
59.1	59.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0033	0,00017	813201,00				138			
59.2	59.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м²	1,5	0,07713	519,00				40			
59.3	59.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	3,1E-05	623062,00				19			
59.4	59.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,0001	545661,00				54			
60	60	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т		0,05142	814490,00	--	41881	--	41881	--	45231	
			СП - 8%				--	--	--	--		3350		
61	61	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0069	527712,99	239656,74	3641	1653	--	2499	6631	
			НР - 99%; СП - 8%				288056,25	77715,70	1988	536		491		
62	62	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м		6,969	1297,00	--	9039	--	9039	--	9762	
			СП - 8%				--	--	--	--		723		
63	63	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,0069	1266774,30	1068444,92	8741	7372	14	2508	12149	
			НР - 91%; СП - 8%				196425,00	202944,31	1355	1400		900		
64	64	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-90 мм. Установка на сварном соединении	шт.		18	1547,67	153,06	27858	2755	--	24859	56934	
			НР - 99%; СП - 8%				1394,61	0,38	25103	7		4217		
65	65	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.		6	4337,00	--	26022	--	26022	--	28104	
			СП - 8%				--	--	--	--		2082		
66	66	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.		6	849,00	--	5094	--	5094	--	5502	
			СП - 8%				--	--	--	--		408		
67	67	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.		6	1887,00	--	11322	--	11322	--	12228	
			СП - 8%				--	--	--	--		906		
68	68	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.		0,006	114793,00	--	689	--	689	--	744	
			СП - 8%				--	--	--	--		55		
69	69	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /159х4 мм/	футляр		6	3851,80	995,64	23111	5973	1502	15587	41794	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 99%; СП - 8%				2606,02	18,06	15636	108		3096		
70	70	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,03		36230,12	1611,12	1087	48	985	59	1238	
			НР - 91%; СП - 8%				1809,38	346,96	54	10		92		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
70.1	70.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	0,0306	29929,00				916			
71	71	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м² покрытия	3		4836,18	20,69	14509	63	9776	4311	20326	
			НР - 92%; СП - 8%				1556,80	5,17	4670	16		1506		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
71.1	71.1	279797 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0057	0,0171	565637,00				9672			
72	72	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³	8,64		5407,14	247,06	46718	2135	31629	13397	64924	
			НР - 99%; СП - 8%				1499,28	66,98	12954	579		4809		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
72.1	72.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1	9,504	3328,00				31629			
			ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D90X8,2 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D160X14,6 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=64М - 7ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/											
73	73	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,064		670660,79	330979,31	42922	21182	--	27374	75920	
			НР - 99%; СП - 8%				339681,48	92364,42	21740	5911		5624		
74	74	С1241-201-0416 241-201-0416 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x14,6 мм	м	64,64		7662,00	--	495272	--	495272	--	534894	
			СП - 8%				--	--	--	--		39622		
75	75	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,007		653971,24	96632,24	4578	676	184	3931	9189	
			НР - 99%; СП - 8%				531178,56	36035,58	3718	252		681		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
75.1	75.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,18	0,00126	114336,00				144			
75.2	75.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00014	278998,00				39			
76	76	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x3,0 мм	м	7		926,00	--	6482	--	6482	--	7001	
			СП - 8%				--	--	--	--		519		
77	77	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,046991		83861,80	3314,79	3941	156	278	2442	6894	
			НР - 69%; СП - 8%				74636,42	691,76	3507	33		511		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
77.1	77.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0033	0,000155	813201,00				126			
77.2	77.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,5	0,070487	519,00				37			
77.3	77.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	2,8E-05	623062,00				18			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
77.4	77.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	9,1E-05	545661,00				50			
78	78	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /ковер/	т		0,046991	1012960,00	--	47600	--	47600	--	51408	
			СП - 8%				--	--	--	--		3808		
79	79	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.		7	2782,32	366,77	19476	2567	--	16773	39149	
			НР - 99%; СП - 8%				2415,55	4,78	16909	33		2900		
80	80	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д160/32	шт		7	13744,50	--	96212	--	96212	--	103909	
			СП - 8%				--	--	--	--		7697		
81	81	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.		14	1487,01	122,48	20818	1714	--	18918	42914	
			НР - 99%; СП - 8%				1364,53	0,38	19103	5		3179		
82	82	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.		7	701,00	--	4907	--	4907	--	5300	
			СП - 8%				--	--	--	--		393		
83	83	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16	шт.		7	2103,00	--	14721	--	14721	--	15899	
			СП - 8%				--	--	--	--		1178		
84	84	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Колпак	шт		7	455,00	--	3185	--	3185	--	3440	
			СП - 8%				--	--	--	--		255		
85	85	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д160х14,6мм/	футляр		7	3336,53	862,45	23356	6037	1517	15752	42237	
			НР - 99%; СП - 8%				2257,40	15,64	15802	109		3129		
86	86	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг		8,9104456	511,00	--	4553	--	4553	--	4917	
			СП - 8%				--	--	--	--		364		
87	87	С1235-401-0406 235-401-0406 РСНБ РК 2022	Шнур уплотнительный из вспененного полиэтилена Вилатерм DN 25 мм	м		7,91	286,00	--	2262	--	2262	--	2443	
			СП - 8%				--	--	--	--		181		
88	88	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³		0,14	5407,14	247,06	757	34	513	217	1052	
			НР - 99%; СП - 8%				1499,28	66,98	210	9		78		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
88.1	88.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1	0,154	3328,00				513			

ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D90X8,2 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D160X14,6 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=20М - 1ШТ /МЕТОД ПРОКОЛА/

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
89	89	Е11-221401-0902 1122-1401-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 160 мм. Прокладка бестраншейная методом прокола пневмопробойником в грунтах 1-2 групп на длину до 40 м	м	20		1501,72	369,94	30034	7399	--	25294	59755	
			НР - 99%; СП - 8%				1131,78	145,71	22636	2914		4426		
90	90	С1241-201-0416 241-201-0416 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	20,4		7662,00	--	156305	--	156305	--	168809	
			СП - 8%				--	--	--	--		12504		
91	91	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,001		653971,24	96632,24	654	97	26	562	1313	
			НР - 99%; СП - 8%				531178,56	36035,58	531	36		97		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
91.1	**91.1**	**131548 С**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	$м^3$	0,18	0,00018	114336,00				21			
91.2	**91.2**	**147337 С**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,02	2Е-05	278998,00				6			
92	92	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1		926,00	--	926	--	926	--	1000	
			СП - 8%				--	--	--	--		74		
93	93	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки, решетки, затворы из волосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,006713		83861,80	3314,79	563	23	39	349	985	
			НР - 69%; СП - 8%				74636,42	691,76	501	5		73		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
93.1	**93.1**	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,0033	2,2Е-05	813201,00				18			
93.2	**93.2**	**146649 С**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	$м^3$	1,5	0,01007	519,00				5			
93.3	**93.3**	**272105 С**	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	4Е-06	623062,00				3			
93.4	**93.4**	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	1,3Е-05	545661,00				7			
94	94	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /ковер/	т	0,006713		1012960,00	--	6800	--	6800	--	7344	
			СП - 8%				--	--	--	--		544		
95	95	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1		2782,32	366,77	2782	367	--	2396	5592	
			НР - 99%; СП - 8%				2415,55	4,78	2416	5		414		
96	96	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д160/32	шт	1		13744,50	--	13745	--	13745	--	14845	
			СП - 8%				--	--	--	--		1100		
97	97	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2		1487,01	122,48	2974	245	--	2703	6131	
			НР - 99%; СП - 8%				1364,53	0,38	2729	1		454		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	98	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	1	701,00	--	701	--	701	--	757	
			СП - 8%			--	--	--	--		56		
99	99	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32, PN 16	шт.	1	2103,00	--	2103	--	2103	--	2271	
			СП - 8%			--	--	--	--		168		
100	100	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Колпак	шт	1	455,00	--	455	--	455	--	491	
			СП - 8%			--	--	--	--		36		
101	101	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д160х14,6мм/	футляр	1	3336,53	862,45	3337	863	217	2250	6034	
			НР - 99%; СП - 8%			2257,40	15,64	2257	16		447		
102	102	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,2729208	511,00	--	650	--	650	--	702	
			СП - 8%			--	--	--	--		52		
103	103	С1235-401-0406 235-401-0406 РСНБ РК 2022	Шнур уплотнительный из вспененного полиэтилена Вилатерм DN 25 мм	м	1,13	286,00	--	323	--	323	--	349	
			СП - 8%			--	--	--	--		26		
104	104	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	0,02	5407,14	247,06	108	5	73	31	150	
			НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	30	1		11		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	104.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1 0,022	3328,00				73			
			ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D63X5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D110X10,0 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=57М - 6ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/										
105	105	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,057	557562,77	258252,62	31781	14720	--	21347	57378	
			НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	17061	4501		4250		
106	106	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	57,57	4054,00	--	233389	--	233389	--	252060	
			СП - 8%			--	--	--	--		18671		
107	107	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	653971,24	96632,24	3924	580	157	3369	7877	
			НР - 99%; СП - 8%			531178,56	36035,58	3187	216		583		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	25.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,18 0,00108	114336,00				123			
25.2	25.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02 0,00012	278998,00				33			
108	108	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	6	926,00	--	5556	--	5556	--	6000	
			СП - 8%			--	--	--	--		444		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
109	109	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,040278	83861,80	3314,79	3378	134	238	2094	5909	
			НР - 69%; СП - 8%				74636,42	691,76	3006	28		438		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
109.1	109.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0033	0,000133	813201,00				108			
109.2	109.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,5	0,060417	519,00				31			
109.3	109.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	2,4E-05	623062,00				15			
109.4	109.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	7,8E-05	545661,00				43			
110	110	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /ковер/	т		0,040278	1012960,00	–	40800	–	40800	–	44064	
			СП - 8%				–	–	–	–		3264		
111	111	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.		6	1706,75	250,38	10241	1502	–	8659	20412	
			НР - 99%; СП - 8%				1456,37	1,34	8738	8		1512		
112	112	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д110/32	шт		6	7618,12	–	45709	–	45709	–	49366	
			СП - 8%				–	–	–	–		3657		
113	113	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.		12	1487,01	122,48	17844	1470	–	16215	36784	
			НР - 99%; СП - 8%				1364,53	0,38	16374	5		2725		
114	114	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.		6	701,00	–	4206	–	4206	–	4542	
			СП - 8%				–	–	–	–		336		
115	115	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16	шт.		6	2103,00	–	12618	–	12618	–	13627	
			СП - 8%				–	–	–	–		1009		
116	116	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Колпак	шт		6	455,00	–	2730	–	2730	–	2948	
			СП - 8%				–	–	–	–		218		
117	117	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д110х10мм/	футляр		6	2295,78	593,43	13775	3561	894	9290	24910	
			НР - 99%; СП - 8%				1553,26	10,76	9320	65		1845		
118	118	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг		3,5022618	511,00	–	1790	–	1790	–	1933	
			СП - 8%				–	–	–	–		143		
119	119	С1235-401-0403 235-401-0403 РСНБ РК 2022	Шнур уплотнительный из вспененного полиэтилена Вилатерм DN 15 мм	м		4,8	147,00	–	706	–	706	–	762	
			СП - 8%				–	–	–	–		56		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
120	120	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	0,12		5407,14	247,06	649	30	439	186	902	
			НР - 99%; СП - 8%				1499,28	66,98	180	8		67		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
120.1	120.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1	0,132	3328,00				439			
			ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D63X5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D110X10,0 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=17М - 1ШТ /МЕТОД ПРОКОЛА/											
121	121	Е11-221401-0901 1122-1401-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом прокола пневмопробойником в грунтах 1-2 групп на длину до 40 м	м	17		859,63	184,50	14614	3136	--	12605	29397	
			НР - 99%; СП - 8%				675,13	73,85	11477	1255		2178		
122	122	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	17,34		4054,00	--	70296	--	70296	--	75920	
			СП - 8%				--	--	--	--		5624		
123	123	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,001		653971,24	96632,24	654	97	26	562	1313	
			НР - 99%; СП - 8%				531178,56	36035,58	531	36		97		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
123.1	123.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,18	0,00018	114336,00				21			
123.2	123.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	2Е-05	278998,00				6			
124	124	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x3,0 мм	м	1		926,00	--	926	--	926	--	1000	
			СП - 8%				--	--	--	--		74		
125	125	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,006713		83861,80	3314,79	563	23	39	349	985	
			НР - 69%; СП - 8%				74636,42	691,76	501	5		73		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
125.1	125.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0033	2,2Е-05	813201,00				18			
125.2	125.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,5	0,01007	519,00				5			
125.3	125.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	4Е-06	623062,00				3			
125.4	125.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	1,3Е-05	545661,00				7			
126	126	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /ковер/	т	0,006713		1012960,00	--	6800	--	6800	--	7344	
			СП - 8%				--	--	--	--		544		
127	127	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1		1706,75	250,38	1707	250	--	1443	3402	
			НР - 99%; СП - 8%				1456,37	1,34	1456	1		252		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	128	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д110/32	шт	1	7618,12	--	7618	--	7618	--	8227	
			СП - 8%			--	--	--	--		609		
129	129	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1487,01	122,48	2974	245	--	2703	6131	
			НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	2729	1		454		
130	130	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	1	701,00	--	701	--	701	--	757	
			СП - 8%			--	--	--	--		56		
131	131	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16	шт.	1	2103,00	--	2103	--	2103	--	2271	
			СП - 8%			--	--	--	--		168		
132	132	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Колпак	шт	1	455,00	--	455	--	455	--	491	
			СП - 8%			--	--	--	--		36		
133	133	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д110х10мм/	футляр	1	2295,78	593,43	2296	594	149	1548	4152	
			НР - 99%; СП - 8%			1553,26	10,76	1553	11		308		
134	134	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	0,5837103	511,00	--	298	--	298	--	322	
			СП - 8%			--	--	--	--		24		
135	135	С1235-401-0403 235-401-0403 РСНБ РК 2022	Шнур уплотнительный из вспененного полиэтилена Вилатерм DN 15 мм	м	0,8	147,00	--	118	--	118	--	127	
			СП - 8%			--	--	--	--		9		
136	136	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	0,02	5407,14	247,06	108	5	73	31	150	
			НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	30	1		11		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	136.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1 0,022	3328,00				73			
			КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ. ВЫХОД ПРОВОДА-СПУТНИКА - 8ШТ /ГСН-16/										
137	137	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,008	521116,52	235651,52	4169	1885	--	2874	7606	
			НР - 99%; СП - 8%			285465,00	77358,43	2284	619		563		
138	138	С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	8	340,00	--	2720	--	2720	--	2938	
			СП - 8%			--	--	--	--		218		
139	139	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка ПАТРУБОК	км трубопровода	0,0024	2058988,56	990171,46	4942	2376	258	3162	8752	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 99%; СП - 8%				961580,16	369269,88	2308	886		648		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
139.1	139.1	127966 С	**Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм**	кг	50	0,12	962,00				115			
139.2	139.2	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м³	0,2	0,00048	114336,00				55			
139.3	139.3	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,13	0,000312	278998,00				87			
140	140	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	2,4		12388,00	--	29731	--	29731	--	32109	
			СП - 8%				--	--	--	--		2378		
141	141	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	0,48		9422,13	1459,45	4523	700	1792	2159	7217	
			НР - 94%; СП - 8%				4232,17	552,86	2031	265		535		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
141.1	141.1	100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	1,12	0,5376	3328,00				1789			
142	142	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,448		53972,47	1342,79	24180	601	20803	2738	29071	
			НР - 91%; СП - 8%				6195,57	520,65	2776	233		2153		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
142.1	142.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	1,02	0,45696	42103,00				19239			
143	143	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03016		350254,34	1908,98	10564	57	--	9583	21759	
			НР - 91%; СП - 8%				348345,36	812,07	10506	24		1612		
144	144	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03016		463375,00	--	13975	--	13975	--	15093	
			СП - 8%				--	--	--	--		1118		
145	145	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,004016		83861,80	3314,79	337	14	23	209	589	
			НР - 69%; СП - 8%				74636,42	691,76	300	3		44		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
145.1	145.1	144746 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,0033	1,3E-05	813201,00				11			
145.2	145.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м³	1,5	0,006024	519,00				3			
145.3	145.3	272105 С	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	2E-06	623062,00				2			
145.4	145.4	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	8E-06	545661,00				4			
146	146	С1214-103-0106 214-103-0106 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм	т	0,004016		1385075,00	--	5562	--	5562	--	6007	
			СП - 8%				--	--	--	--		445		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
147	147	Ц13-080103-3602 1308-0103-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин. Монтаж оборудования	м²	0,084	24346,68	1624,18	2045	136	173	1291	3603	
			НР - 72%; СП - 8%			20661,52	684,34	1736	57		267		
148	148	С1214-103-0202 214-103-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм	т	0,00288	1385075,00	--	3989	--	3989	--	4308	
			СП - 8%			--	--	--	--		319		
149	149	С1261-107-0312 261-107-0312 РСНБ РК 2022	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,00304	79643,00	--	242	--	242	--	261	
			СП - 8%			--	--	--	--		19		
150	150	С1214-209-0110 214-209-0110 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,8816	566,00	--	499	--	499	--	539	
			СП - 8%			--	--	--	--		40		
			ВЫХОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ -7ШТ /ГСН-19/										
151	151	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	7	210,63	1,27	1474	9	--	1014	2687	
			НР - 69%; СП - 8%			209,36	0,57	1466	4		199		
152	152	С1217-101-0103 217-101-0103 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,000371	477252,00	--	177	--	177	--	191	
			СП - 8%			--	--	--	--		14		
153	153	С1216-201-0501 216-201-0501 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0005656	180647,00	--	102	--	102	--	110	
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
			КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ НА ФУТЛЯРЕ ВЫХОДЕ ИЗ ЗЕМЛИ - 7ШТ										
154	154	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	7	9184,62	3174,99	64292	22225	6521	42978	115852	
			НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	35546	7867		8582		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	35.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	243,00				5954			
155	155	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,4	926,00	--	1296	--	1296	--	1400	
			СП - 8%			--	--	--	--		104		
			СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И ПРОВОД										
156	156	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1663	7,51	0,83	12489	1380	--	8448	22617	
			НР - 72%; СП - 8%			6,68	0,38	11109	632		1680		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157	157	С1243-105-0103 243-105-0103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	1,663	306836,00	--	510268	--	510268	--	551089	
			СП - 8%			--	--	--	--		40821		
158	158	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	1,663	72675,13	27779,89	120859	46198	--	59681	194984	
			НР - 61%; СП - 8%			44895,24	13937,13	74661	23177		14443		
159	159	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1663	17,00	--	28271	--	28271	--	30533	
			СП - 8%			--	--	--	--		2262		
			ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНТРОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ										
160	166	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /90х8,2мм/	стык	81	1647,74	42,75	133467	3463	6976	75047	225195	
			НР - 61%; СП - 8%			1518,87	--	123028	--		16681		
161	167	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /Д63х5,8мм/	стык	110	948,93	23,11	104382	2542	6368	58238	175630	
			НР - 61%; СП - 8%			867,93	--	95472	--		13010		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8709876	1249155	5648364	1865781	11421714	
								1812352	377955	--	846061		
			РАЗДЕЛ 2.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
			РАМА ПОД ГРПШ-07-2У1 -6ШТ										
162	197	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3853824	973588,00	--	375204	--	375204	--	405220	
			СП - 8%			--	--	--	--		30016		
163	198	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за раз	м²	10,74624	112,56	3,09	1210	33	514	460	1804	
			НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	663	4		134		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	198.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	9Е-05 0,000967	467116,00				452			
164	199	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	10,74624	188,55	4,51	2026	49	1201	541	2772	
			НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	776	8		205		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	199.1	287782 С	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018 0,001934	539649,00				1044			
			ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-07-2У1 -6ШТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165	218	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5209344	1018274,00	--	530454	--	530454	--	572890	
			СП - 8%			--	--	--	--		42436		
166	219	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м²	126	1642,00	--	206892	--	206892	--	223443	
			СП - 8%			--	--	--	--		16551		
167	220	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м²	14,5260504	112,56	3,09	1635	45	693	622	2438	
			НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	897	5		181		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	220.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	9Е-05 0,001307	467116,00				611			
168	221	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	14,5260504	94,27	2,25	1369	32	813	365	1873	
			НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	524	5		139		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	221.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	9Е-05 0,001307	539649,00				706			
			ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ -2Х6=12ШТ										
169	226	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,285768	1018274,00	--	290990	--	290990	--	314269	
			СП - 8%			--	--	--	--		23279		
170	227	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	57,78432	708,00	--	40911	--	40911	--	44184	
			СП - 8%			--	--	--	--		3273		
171	228	С1261-107-0741 261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	5,76	589,00	--	3393	--	3393	--	3664	
			СП - 8%			--	--	--	--		271		
172	229	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	9,9630168	112,56	3,09	1121	31	475	427	1672	
			НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	615	4		124		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	229.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	9Е-05 0,000897	467116,00				419			
173	230	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	9,9630168	188,55	4,51	1879	45	1115	501	2571	
			НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	719	7		190		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	230.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,001793	539649,00				968			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1457084	235	1452655	2916	1576800	
								4194	33	--	116799		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12998517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1816546					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1249390				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					377988				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7101016			
			- Накладные расходы	Тенге							1868697		
			- Сметная прибыль	Тенге							962860		
			ВСЕГО по АКТУ:	тенге								12 998 517	
			Оборудование										
			Итого прямых затрат по форме 2									12 998 517	
			Временные здания и сооружения	1,30%								168 981	
			Итого									13 167 498	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,67%								88 222	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									944 666	
			Итого									14 200 386	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								265 114	
			ИТОГО сметная стоимость									14 465 500,35	
			в ценах 2023 г.	1,0849057								15 693 703,79	
			Договорная скидка	0,94999999953								784 685,20	
			Итого с договорной скидкой									14 909 018,59	
			НДС	12%								1 789 082,23	
			ВСЕГО с НДС									16 698 100,82	

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
БИН 020340003533
Руководитель _____ **Аман Д.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
Директор _____ **Хамитов А.С.**
БИН: 060240011697

Авторский надзор:
ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"
БИН: 110140002418
Инженер _____ **Әлібек Ө.Н.**

Технический надзор:
ТОО "Строительная компания "L.A.D. Stroy"
Эксперт технического надзора _____ **Қадырбекұлы Ғ.**
БИН/ИИН: 120340021502

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Тажибаев, Теликольского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Тажибаев, Теликольского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 13 апреля 2023г. Дополнительное соглашение №45/1 от 09 ноября 2023г.**

Акт выполненных работ №8

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **№2-3 Газопровод низкого давления Г1 (3-пусковый комплекс)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ											
1	4	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		1152,592	4695,00	--	5411419	--	5411419	--	5844333	
			СП - 8%				--	--	--	--		432914		
2	5	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м		1583,308	3391,00	--	5368997	--	5368997	--	5798517	
			СП - 8%				--	--	--	--		429520		
3	6	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м		4935,664	2876,00	--	14194970	--	14194970	--	15330568	
			СП - 8%				--	--	--	--		1135598		
4	7	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м		2845,336	2123,00	--	6040648	--	6040648	--	6523900	
			СП - 8%				--	--	--	--		483252		
5	10	С1242-103-0303 242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.		4	82856,00	--	331424	--	331424	--	357938	
			СП - 8%				--	--	--	--		26514		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	11	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	60535,00	--	181605	--	181605	--	196133	
			СП - 8%			--	--	--	--		14528		
7	12	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2022 прим.	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	10	60535,00	--	605350	--	605350	--	653778	
			СП - 8%			--	--	--	--		48428		
8	13	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00	--	39658	--	39658	--	42831	
			СП - 8%			--	--	--	--		3173		
9	17	С1241-116-0110 241-116-0110 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	3694,00	--	29552	--	29552	--	31916	
			СП - 8%			--	--	--	--		2364		
10	18	С1241-116-0109 241-116-0109 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	3158,00	--	18948	--	18948	--	20464	
			СП - 8%			--	--	--	--		1516		
11	19	С1241-116-0108 241-116-0108 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	20	2115,00	--	42300	--	42300	--	45684	
			СП - 8%			--	--	--	--		3384		
12	20	С1241-116-0107 241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1850,00	--	3700	--	3700	--	3996	
			СП - 8%			--	--	--	--		296		
13	22	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	105	2679,00	--	281295	--	281295	--	303799	
			СП - 8%			--	--	--	--		22504		
14	23	С1241-112-0140 241-112-0140 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	156	1813,00	--	282828	--	282828	--	305454	
			СП - 8%			--	--	--	--		22626		
15	24	С1241-112-0132 241-112-0132 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	1302	1375,00	--	1790250	--	1790250	--	1933470	
			СП - 8%			--	--	--	--		143220		
16	25	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	304	600,00	--	182400	--	182400	--	196992	
			СП - 8%			--	--	--	--		14592		
17	27	С1241-114-0127 241-114-0127 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х4,0 мм	шт.	2	1763,00	--	3526	--	3526	--	3808	
			СП - 8%			--	--	--	--		282		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	28	С1241-114-0125 241-114-0125 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм	шт.	2	1929,00	--	3858	--	3858	--	4167	
			СП - 8%			--	--	--	--		309		
19	29	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1065,00	--	1065	--	1065	--	1150	
			СП - 8%			--	--	--	--		85		
20	30	С1241-114-0120 241-114-0120 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм	шт.	4	1089,00	--	4356	--	4356	--	4704	
			СП - 8%			--	--	--	--		348		
21	31	С1241-114-0118 241-114-0118 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1218,00	--	1218	--	1218	--	1315	
			СП - 8%			--	--	--	--		97		
22	32	С1241-114-0113 241-114-0113 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	8	969,00	--	7752	--	7752	--	8372	
			СП - 8%			--	--	--	--		620		
23	34	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2882,00	--	2882	--	2882	--	3113	
			СП - 8%			--	--	--	--		231		
24	35	С1241-113-0110 241-113-0110 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	8	1826,00	--	14608	--	14608	--	15777	
			СП - 8%			--	--	--	--		1169		
25	36	С1241-113-0107 241-113-0107 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	1476,00	--	1476	--	1476	--	1594	
			СП - 8%			--	--	--	--		118		
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д108Х4,0 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=2,2М - 96ШТ										
26	37	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	20,736	3752,78	--	77818	--	--	56029	144554	
			НР - 72%; СП - 8%			3752,78	--	77818	--		10708		
27	38	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	20,736	1131,67	--	23466	--	--	16896	43591	
			НР - 72%; СП - 8%			1131,67	--	23466	--		3229		
28	39	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	2,065536	148544,26	7701,84	306824	15909	23457	185411	531614	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 69%; СП - 8%				129485,95	607,00	267458	1254		39379		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
28.1	39.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,005	0,010328	813201,00				8398			
28.2	39.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,028917	289955,00				8385			
28.3	39.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,004007	545661,00				2187			
29	40	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		1,709568	1018274,00	--	1740809	--	1740809	--	1880074	
			СП - 8%				--	--	--	--		139265		
30	41	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		355,968	708,00	--	252025	--	252025	--	272187	
			СП - 8%				--	--	--	--		20162		
31	42	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м³		28,32	47285,94	2547,20	1339138	72136	1066971	196433	1658417	
			НР - 91%; СП - 8%				7063,23	558,98	200031	15830		122846		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
31.1	42.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	28,8864	32546,00				940137			
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д108Х4,0 НА ОПОРАХ Д108Х3,0 Н=3,5М - 60ШТ											
32	43	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта		12,96	3752,78	--	48636	--	--	35018	90346	
			НР - 72%; СП - 8%				3752,78	--	48636	--		6692		
33	44	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта		12,96	1131,67	--	14666	--	--	10560	27244	
			НР - 72%; СП - 8%				1131,67	--	14666	--		2018		
34	45	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		2,1339	148544,26	7701,84	316979	16435	24234	191548	549209	
			НР - 69%; СП - 8%				129485,95	607,00	276310	1295		40682		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
34.1	45.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,005	0,01067	813201,00				8676			
34.2	45.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,029875	289955,00				8662			
34.3	45.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,00414	545661,00				2259			
35	46	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		1,91142	1018274,00	--	1946349	--	1946349	--	2102057	
			СП - 8%				--	--	--	--		155708		
36	47	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		222,48	708,00	--	157516	--	157516	--	170117	
			СП - 8%				--	--	--	--		12601		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
37	48	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м³	17,7		47285,94	2547,20	836961	45085	666857	122771	1036510	
			НР - 91%; СП - 8%				7063,23	558,98	125019	9894		76779		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
37.1	48.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	18,054	32546,00				587585			
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д89Х3,5 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=2,2М - 175ШТ											
38	49	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	37,8		3752,78	--	141855	--	--	102136	263510	
			НР - 72%; СП - 8%				3752,78	--	141855	--		19519		
39	50	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	37,8		1131,67	--	42777	--	--	30799	79463	
			НР - 72%; СП - 8%				1131,67	--	42777	--		5886		
40	51	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	3,28265		148544,26	7701,84	487619	25283	37279	294664	844866	
			НР - 69%; СП - 8%				129485,95	607,00	425057	1993		62583		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
40.1	51.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,005	0,016413	813201,00				13347			
40.2	51.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,045957	289955,00				13325			
40.3	51.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,006368	545661,00				3475			
41	52	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,1164		1018274,00	--	3173349	--	3173349	--	3427217	
			СП - 8%				--	--	--	--		253868		
42	53	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	166,25		708,00	--	117705	--	117705	--	127121	
			СП - 8%				--	--	--	--		9416		
43	54	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м³	43,4		47285,94	2547,20	2052210	110549	1635117	301032	2541501	
			НР - 91%; СП - 8%				7063,23	558,98	306544	24260		188259		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
43.1	54.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	44,268	32546,00				1440746			
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д89Х3,5 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=3,5М - 84ШТ											
44	55	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	18,144		3752,78	--	68090	--	--	49025	126484	
			НР - 72%; СП - 8%				3752,78	--	68090	--		9369		
45	56	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	18,144		1131,67	--	20533	--	--	14784	38142	
			НР - 72%; СП - 8%				1131,67	--	20533	--		2825		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
46	57	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		2,270184	148544,26	7701,84	337223	17485	25781	203781	584284	
			НР - 69%; СП - 89%				129485,95	607,00	293957	1378		43280		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
46.1	57.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,005	0,011351	813201,00				9231			
46.2	57.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,031783	289955,00				9216			
46.3	57.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,004404	545661,00				2403			
47	58	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		2,190384	1018274,00	--	2230411	--	2230411	--	2408844	
			СП - 89%				--	--	--	--		178433		
48	59	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		79,8	708,00	--	56498	--	56498	--	61018	
			СП - 89%				--	--	--	--		4520		
49	60	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м³		20,832	47285,94	2547,20	985061	53064	784856	144495	1219921	
			НР - 91%; СП - 89%				7063,23	558,98	147141	11645		90364		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
49.1	60.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	21,24864	32546,00				691558			
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д76Х3,5 НА ОПОРАХ Д76Х3,0 Н=2,2М - 645ШТ											
50	61	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта		117,0675	3752,78	--	439329	--	--	316316	816097	
			НР - 72%; СП - 89%				3752,78	--	439329	--		60451		
51	62	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта		117,0675	1131,67	--	132482	--	--	95387	246098	
			НР - 72%; СП - 89%				1131,67	--	132482	--		18230		
52	63	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		10,3587	148544,26	7701,84	1538725	79781	117638	929840	2666050	
			НР - 69%; СП - 89%				129485,95	607,00	1341306	6288		197485		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
52.1	63.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,005	0,051794	813201,00				42119			
52.2	63.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,145022	289955,00				42050			
52.3	63.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,020096	545661,00				10966			
53	64	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		9,7524	1018274,00	--	9930615	--	9930615	--	10725064	
			СП - 89%				--	--	--	--		794449		
54	65	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		606,3	708,00	--	429260	--	429260	--	463601	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%				--	--	--	--		34341		
55	66	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м³		134,16	47285,94	2547,20	6343882	341733	5054546	930562	7856399	
			НР - 91%; СП - 8%				7063,23	558,98	947603	74993		581955		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
55.1	66.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	136,8432	32546,00				4453699			
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д76Х3,5 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=3,5М - 144ШТ											
56	67	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта		26,136	3752,78	--	98083	--	--	70619	182199	
			НР - 72%; СП - 8%				3752,78	--	98083	--		13496		
57	68	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта		26,136	1131,67	--	29577	--	--	21296	54943	
			НР - 72%; СП - 8%				1131,67	--	29577	--		4070		
58	69	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		3,890304	148544,26	7701,84	577882	29962	44180	349210	1001259	
			НР - 69%; СП - 8%				129485,95	607,00	503740	2361		74167		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
58.1	69.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,005	0,019452	813201,00				15818			
58.2	69.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,054464	289955,00				15792			
58.3	69.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,007547	545661,00				4118			
59	70	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		2,564352	1018274,00	--	2611213	--	2611213	--	2820110	
			СП - 8%				--	--	--	--		208897		
60	71	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		135,36	708,00	--	95835	--	95835	--	103502	
			СП - 8%				--	--	--	--		7667		
61	72	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м³		29,808	47285,94	2547,20	1409499	75927	1123031	206755	1745554	
			НР - 91%; СП - 8%				7063,23	558,98	210541	16662		129300		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
61.1	72.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	30,40416	32546,00				989534			
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д57Х3,5 НА ОПОРАХ Д57Х3,0 Н=2,2М - 411ШТ											
62	73	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта		74,5965	3752,78	--	279944	--	--	201560	520024	
			НР - 72%; СП - 8%				3752,78	--	279944	--		38520		
63	74	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта		74,5965	1131,67	--	84419	--	--	60781	156816	
			НР - 72%; СП - 8%				1131,67	--	84419	--		11616		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
64	75	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	4,98132		148544,26	7701,84	739946	38366	56569	447144	1282057	
			НР - 69%; СП - 89%				129485,95	607,00	645011	3024		94967		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
64.1	75.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,005	0,024907	813201,00				20254			
64.2	75.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,069738	289955,00				20221			
64.3	75.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,009664	545661,00				5273			
65	76	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,6032		1018274,00	--	4687319	--	4687319	--	5062305	
			СП - 89%				--	--	--	--		374986		
66	77	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	378,12		708,00	--	267709	--	267709	--	289126	
			СП - 89%				--	--	--	--		21417		
67	78	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м³	85,899		47285,94	2547,20	4061815	218802	3236289	595814	5030239	
			НР - 91%; СП - 89%				7063,23	558,98	606724	48016		372610		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
67.1	78.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	87,61698	32546,00				2851582			
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д57Х3,5 НА ОПОРАХ Д76Х3,0 Н=3,5М - 146ШТ											
68	79	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	26,499		3752,78	--	99445	--	--	71600	184729	
			НР - 72%; СП - 89%				3752,78	--	99445	--		13684		
69	80	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	26,499		1131,67	--	29988	--	--	21591	55706	
			НР - 72%; СП - 89%				1131,67	--	29988	--		4126		
70	81	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	3,36676		148544,26	7701,84	500113	25931	38234	302214	866513	
			НР - 69%; СП - 89%				129485,95	607,00	435948	2044		64186		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
70.1	81.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,005	0,016834	813201,00				13689			
70.2	81.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,047135	289955,00				13667			
70.3	81.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,006532	545661,00				3564			
71	82	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,23244		1018274,00	--	3291510	--	3291510	--	3554831	
			СП - 89%				--	--	--	--		263321		
72	83	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	134,32		708,00	--	95099	--	95099	--	102707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		7608		
73	84	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м³	30,514	47285,94	2547,20	1442883	77726	1149630	211652	1786897	
			НР - 91%; СП - 8%			7063,23	558,98	215527	17057		132363		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	84.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02 31,12428	32546,00				1012971			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				90837175	1244174	81013976	6787723	105434890	
								8579025	237994	--	7809991		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				86031864					
		Материалы		Тенге				14717298					
		Всего заработная плата		Тенге					4608595				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65929307					
			Накладные расходы	Тенге				3883911					
			Сметная прибыль	Тенге				7193262					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				97109037					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3312	
			Сметная заработная плата	Тенге					4608595				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4805311					
		Материалы		Тенге				367374					
		Всего заработная плата		Тенге					4208424				
			Накладные расходы	Тенге				2903812					
			Сметная прибыль	Тенге				616729					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8325852					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2581	
			Сметная заработная плата	Тенге					4208424				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				105434889					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5893	
			Сметная заработная плата	Тенге					8817019				
			РАЗДЕЛ 2.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
			ГАЗОПРОВОД										
74	114	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	58,58	3894,00	--	228111	--	228111	--	246360	
			СП - 8%			--	--	--	--		18249		
75	115	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	76,76	2619,00	--	201034	--	201034	--	217117	
			СП - 8%			--	--	--	--		16083		
76	116	С1241-202-0211 241-202-0211 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	107,06	1804,00	--	193136	--	193136	--	208587	
			СП - 8%			--	--	--	--		15451		
77	117	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	144,43	1297,00	--	187326	--	187326	--	202312	
			СП - 8%			--	--	--	--		14986		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				809607	--	809607	--	874376	
								--	--	--	64769		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				809607					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				809607					
			Сметная прибыль	Тенге				64769					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				874376					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				874376					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								106309265	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8579025					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1244174				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					237994				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						81823586			
			- Накладные расходы	Тенге							6787723		
			- Сметная прибыль	Тенге							7874760		
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								**106 309 265**	
			Оборудование										
			Итого прямых затрат по форме 2									**106 309 265**	
			Временные здания и сооружения	1,30%								**1 382 020**	
			Итого									**107 691 285**	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,67%								**721 532**	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**3 795 403**	
			Итого									**112 208 220**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**2 168 256**	
			ИТОГО сметная стоимость									**114 376 476,40**	
			в ценах 2023 г.	**1,0849057**								**124 087 691,19**	
			Договорная скидка	**0,94999999953**								**6 204 384,62**	
			Итого с договорной скидкой									**117 883 306,57**	
			НДС	12%								**14 145 996,79**	
			ВСЕГО с НДС									**132 029 303,36**	

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шелийского района"
БИН 020340003533
Руководитель _____ **Аман Д.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
Директор _____ **Хамитов А.С.**
БИН: 060240011697

Авторский надзор:
ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"
БИН: 110140002418
Инженер _____ **Әлібек Ө.Н.**

Технический надзор:
ТОО "Строительная компания "L.A.D.Stroy"
Эксперт технического надзора _____ **Қадырбекұлы Ғ.**
БИН/ИИН: 120340021502