Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: **омунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99 БИН 060140008485**

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

Стройка: **Строительство водопровода в селе Кызылкак Иртышского района Павлодарской области.**

Объект: **Строительство водопровода в селе Кызылкак Иртышского района Павлодарской области.**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2023 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		47	01.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в селе Кызылкак Иртышского района Павлодарской области.	66 344 091,00	59 235 795,54							7 108 295,46	66 344 091,00
5 % на сдачу объекта		2 961 789,78							355 414,77	3 317 204,55
ИТОГО К ОПЛАТЕ		56 274 005,76							6 752 880,69	63 026 886,45

Принял (Заказчик)

Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99

БИН 060140008485

Руководитель_____ Нукенов Е. М.

Представитель технического надзора:
ТОО"Эксперт-Строй KZ"
KZ48VJE00038812 от 20.11.2020г.
Договор №22 от 14.02.2023г

Эксперт_____ Барбулат Н.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор_____ Букенов Ж.Б.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99 БИН 060140008485**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водопровода в селе Кызылкак Иртышского района Павлодарской области.**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 01.03.2023г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за июль месяц от 27.07.2023 года

Локальная смета № 6-3-1

на Наружные сети водоснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0307	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	20891,3	121,22	114,84	2532401	2399194	–	521665	3298391	Казахстан
						6,38	28,3	133207	591328	–	244325		

2	2 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	17092,9	133,34	126,33	2279117	2159277	–	469466	2968470	Казахстан
					7,01	31,14	119840	532196	–	219887		
3	3 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 при пересечении с ВЛ НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	1004,6	145,46	137,81	146134	138444	–	30105	190338	Казахстан
					7,65	33,97	7690	34122	–	14099		
4	4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	335,5	1235,46	–	414497	–	–	298438	769970	Казахстан
					1235,46	–	414497	–	–	57035		
5	5 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1;	м3 грунта	274,5	1359,01	–	373047	–	–	268594	692972	Казахстан
					1359,01	–	373047	–	–	51331		
6	6 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	646,2	1482,55	–	958025	–	–	689778	1779627	Казахстан
					1482,55	–	958025	–	–	131824		
7	7 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	528,6	1630,81	–	862045	–	–	620672	1601334	Казахстан
					1630,81	–	862045	–	–	118617		

8	8 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2998,5	765,53	–	2295427	–	–	1652707	4263985	Казахстан
					765,53	–	2295427	–	–	315851		
9	9 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	37417,7	15,24	15,24	570073	570073	–	158492	786850	Казахстан
					–	5,88	–	220128	–	58285		
10	10 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	357,4	15,24	15,24	5445	5445	–	1514	7516	Казахстан
					–	5,88	–	2103	–	557		
11	11 1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	357,4	7,52	7,52	2688	2688	–	747	3710	Казахстан
					–	2,9	–	1038	–	275		
12	12 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	1027	1149,72	1149,72	1180762	1180762	–	575225	1896466	Казахстан
					–	777,92	–	798924	–	140479		
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой											
13	33 1122-0801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,7029	75339,31	14771,66	52956	10383	17657	27802	87219	Казахстан
					35447,43	4505,62	24916	3167	–	6461		
14	34 2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	16	115374		1845984		1845984	–	1993663	Казахстан
					–		–		–	147679		
15	35 2302-0803-0204	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100 (150)x100 (150) ГОСТ 5525-88	шт.	5	245112		1225560		1225560	–	1323605	Казахстан

						–		–		–	98045		
16	36 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка НР = 99 %	шт.	79	1407,41	914,75	111185	72265	–	57743	182442	Казахстан
					492,66	245,65	38920	19406	–	13514		
17	39 2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	5	818		4090		4090	–	4417	Казахстан
					–		–		–	327		
18	40 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	28	1444		40432		40432	–	43667	Казахстан
					–		–		–	3235		
19	41 2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	42	3032		127344		127344	–	137532	Казахстан
					–		–		–	10188		
20	45 2302-0302-1007	Отвод полиэтиленовый литой 30-45° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	2	660		1320		1320	–	1426	Казахстан
					–		–		–	106		
21	48 2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	2222		4444		4444	–	4800	Казахстан
					–		–		–	356		
22	70 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,12819	287736,11	73775,69	324621	83233	735	261129	632610	Казахстан
					213308,93	20487,68	240653	23114	–	46860		
23	71 2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1139,4719	153		174339		174339	–	188286	Казахстан
					–		–		–	13947		
24	73 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2047	305168,54	83429,41	62468	17078	211	49414	120833	Казахстан
					220708,35	23126,53	45179	4734	–	8951		

25	74	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	206,747	453		93656		93656	–	101148	Казахстан
						–		–		–	7492		
26	75	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,68663	347122,96	105607,63	585468	178121	3902	448894	1117111	Казахстан
						239201,84	29634,83	403445	49983	–	82749		
27	76	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1703,4963	1359		2315051		2315051	–	2500255	Казахстан
						–		–		–	185204		
28	77	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,1257	454558,5	149438,3	966255	317661	12761	718734	1819788	Казахстан
						299117	42414,73	635833	90161	–	134799		
29	78	2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2146,957	2854		6127415		6127415	–	6617608	Казахстан
						–		–		–	490193		
		Раздел 3 Колодцы круглые водопроводные											
30	89	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	35,205	21918,73	9151,43	771649	322176	98255	474895	1346268	Казахстан
						9976,37	3649,31	351218	128474	–	99724		
31	90	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	41,6	43940,89	9261,15	1827941	385264	729707	856827	2899549	Казахстан
						17138,7	3666,15	712970	152512	–	214781		

32	91 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	22	18625	409750	409750	–	442530	Казахстан
					–	–	–	32780		
33	92 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	15	24712	370680	370680	–	400334	Казахстан
					–	–	–	29654		
34	93 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	39	13690	533910	533910	–	576623	Казахстан
					–	–	–	42713		
35	94 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	27	18316	494532	494532	–	534095	Казахстан
					–	–	–	39563		
36	95 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	23	17805	409515	409515	–	442276	Казахстан
					–	–	–	32761		
37	96 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	29	24234	702786	702786	–	759009	Казахстан
					–	–	–	56223		
38	97 2104-0302-0105	Плиты перекрытии железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	37	10818	400266	400266	–	432287	Казахстан
					–	–	–	32021		

39	98 2104-0302-0110	Плиты перекрытии железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	22	18463	406186	406186	–	438681	Казахстан
					–	–	–	32495		
40	99 2104-0302-0114	Плиты перекрытии железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	15	25462	381930	381930	–	412484	Казахстан
					–	–	–	30554		
41	100 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	37	2556	94572	94572	–	102138	Казахстан
					–	–	–	7566		
42	101 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	36	4940	177840	177840	–	192067	Казахстан
					–	–	–	14227		
43	103 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	37	23132	855884	855884	–	924355	Казахстан
					–	–	–	68471		
44	111 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,8383	581945	487844	487844	–	526872	Казахстан
					–	–	–	39028		

Итого	**45 565 607**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 616 912
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 842 064
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 651 390
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 548 558
- накладные расходы, тенге	8 182 841
в т.ч. зарплата, тенге	736 455
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 375 232
Всего	**45 565 607**

Временные здания и сооружения (2 %)	911 312
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 687 112
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**963 281**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**49 127 312**
2021 г. - 50 % (Иинф = 1,050)	25 791 839
2022 г. - 50 % (Иинф = 1,092)	26 823 512
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**52 615 351**
Понижающий коэффициент 0,95	49 984 583,59
Налог на добавленную стоимость 12%	5 998 150,03
Итого	**55 982 733,62**

Принял (Заказчик)
Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99 БИН 060140008485

Руководитель_____Нукенов Е. М.

Представитель технического надзора.

ТОО"Эксперт-Строй KZ"

KZ48VJE00038812 от 20.11.2020г.
Договор №22 от 14.02.2023г.

Эксперт _____Барбулат Н.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____Букенов Ж.Б.

Авторский надзор :

ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

Приказ №20/23-ПР от 13.02.2023г.

Эксперт_____Жапаров Ж.С.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99 БИН 060140008485**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водопровода в селе Кызылкак Иртышского района Павлодарской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 01.03.2023г.

Акт №2
приемки выполненных работ за июль месяц от 27.07.2023 года

Корректирующая смета №1 к Локальной смете 7-1-3

на Благоустройство

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить											
1	1	8601-0602-0601	Ограждение из панелеи с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м НР = 0	секция	176	37419	7765	6585744	1366640	4467232	891264	8075169	Казахстан
						4272	2585	751872	454960	–	598161		
2	2	8601-0605-0201	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	135979	5202	135979	5202	107470	29663	178893	Казахстан
						23307	1877	23307	1877	–	13251		

3	3 8601-0605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	2	70529	158	141058	316	119624	24942	179280	Казахстан
					10559	56	21118	112	–	13280		

Итого	**8 433 342**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	796 297
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 372 158
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	456 949
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 694 326
- накладные расходы, тенге	945 869
в т.ч. зарплата, тенге	85 128
- сметная прибыль (8 %), тенге	624 692
Всего	**8 433 342**
Временные здания и сооружения (2 %)	168 667
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	312 253
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**178 285**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**9 092 547**
2021 г. - 50 % (Иинф = 1,050)	4 773 587
2022 г. - 50 % (Иинф = 1,092)	4 964 531
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**9 738 118**
Понижающий коэффициент 0,95	9 251 211,95
Налог на добавленную стоимость 12%	1 110 145,43
Итого	**10 361 357,38**

Принял (Заказчик)
Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99
БИН 060140008485

Руководитель_____Нукенов Е. М.

Представитель технического надзора.
ТОО"Эксперт-Строй KZ"
KZ48VJE00038812 от 20.11.2020г.
Договор №22 от 14.02.2023г.

Эксперт _____Барбулат Н.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____Букенов Ж.Б.

Авторский надзор :
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"
Приказ №20/23-ПР от 13.02.2023г.

Эксперт_____Жапаров Ж.С.