Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: **омунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99 БИН 060140008485**

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

Стройка: **Строительство водопровода в селе Кызылкак Иртышского района Павлодарской области.**

Объект: **Строительство водопровода в селе Кызылкак Иртышского района Павлодарской области.**

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		47	01.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в селе Кызылкак Иртышского района Павлодарской области.	**344 665 149,32**	**67 105 086,36**							**8 052 610,37**	**75 157 696,73**
5 % на сдачу объекта		3 355 254,32							402 630,52	3 757 884,84
Аванс 30%		20 131 525,91							2 415 783,11	22 547 309,02
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**43 618 306,13**							**5 234 196,74**	**48 852 502,87**

Принял (Заказчик)

Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99

БИН 060140008485

Руководитель_____Нукенов Е. М.

Представитель технического надзора.
ТОО"Эксперт-Строй KZ"
KZ48VJE00038812 от 20.11.2020г.
Договор №22 от 14.02.2023г

Эксперт_____Барбулат Н.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор_____Букенов Ж.Б.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99 БИН 060140008485**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водопровода в селе Кызылкак Иртышского района Павлодарской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар сточных вод емкостью 200м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 01.03.2023г.

Акт №6

приемки выполненных работ за ноябрь месяц от13.11.2023 года

по корректирующей смете №3 к локальной смете № 6-6-1

Резервуар сточных вод емкостью 200м3

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел1. Добавить										
	1	2910-0000-0000 (пл)	**Ёмкость для технической воды из стеклопластика объёмом 100м3**	**шт**	√ **1**	14285714	–	14285714	–	14285714	– / 1142857	15 428 571	Казахстан

Всего	**15 428 571**
Временные здания и сооружения (2 %)	308 571
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	571 258
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**326 168**

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**16 634 569**
2021 г. - 50 % (Иинф = 1,050)	8 733 149
2022 г. - 50 % (Иинф = 1,092)	9 082 475
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**17 815 623**
Понижающий коэффициент 0,95	16 924 841,93
Налог на добавленную стоимость 12%	2 030 981,03
Итого	**18 955 822,96**

Принял (Заказчик)

Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99
БИН 060140008485

Руководитель_____Нукенов Е. М.

Представитель технического надзора.
ТОО"Эксперт-Строй KZ"
KZ48VJE00038812 от 20.11.2020г.
Договор №22 от 14.02.2023г

Эксперт _____Барбулат Н.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____Букенов Ж.Б.

Авторский надзор :
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"
Приказ №20/23-ПР от 13.02.2023г.

Эксперт_____Жапаров Ж.С.

Заказчик: **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99 БИН 060140008485**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водопровода в селе Кызылкак Иртышского района Павлодарской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станции 2-го подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 01.03.2023г.

Акт №7
приемки выполненных работ за ноябрь месяц от 13.11.2023 года
по корректирующей смете №23 к локальной смете № 6-4-5
Технологическое оборудование.

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2. Добавить.										
1	1	5800-0004-0001 (пл) ТОО "Vektor"	**Многонасосная установка повышения давления G26 м3/час H26м N5.5 кВт и пожаротушения G89,8 м3/час H42м N15кВт**	**компл**	√ 1	10800000	–	10800000	–	–	–	10 800 000	Казахстан
						–	–	–	–	10800000	–		
			Итого по разделу 2					**10 800 000**					
			в том числе										
			- оборудование, тенге					10800000					

Итого по акту:	**10 800 000**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**10 800 000**
2021 г. - 50 % (Иинф = 1,050)	5 670 000
2022 г. - 50 % (Иинф = 1,092)	5 896 800
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**11 566 800**
Понижающий коэффициент 0,95	10 988 460,00
Налог на добавленную стоимость 12%	1 318 615,20
Итого	**12 307 075,20**

Принял (Заказчик)
Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99

Руководитель_____Нукенов Е. М.

Представитель технического надзора.
ТОО"Эксперт-Строй KZ"
KZ48VJE00038812 от 20.11.2020г.
Договор №22 от 14.02.2023г

Эксперт _____Барбулат Н.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____Букенов Ж.Б.

Авторский надзор :
ТОО
Приказ №20/23-ПР от 13.02.2023г.

Эксперт_____Жапаров Ж.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99 БИН 060140008485**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водопровода в селе Кызылкак Иртышского района Павлодарской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуары запаса воды емкостью 100м3, 2 шт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 01.03.2023г.

Акт №8
приемки выполненных работ за ноябрь месяц от 13.11.2023 года
по корректирующей смете №2 к локальной смете № 6-5-2, 6-5-3

Резервуар запаса воды №1,2 емкостью 100м3 .

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	2900-0000-0000 (пл)	Емкость накопительная из стеклопластика для чистой воды объёмом 100м3 в комплекте с фильтром - поглотителем	шт	1	15406162		15406162		15406162	–	16638655	Казахстан
						–		–		–	1232493		

Итого	**16 638 655**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 406 162
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 232 493
Всего	**16 638 655**
Временные здания и сооружения (2 %)	332 773
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	616 063
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**351 750**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**17 939 241,00**
2021 г. - 50 % (Иинф = 1,050)	9 418 102
2022 г. - 50 % (Иинф = 1,092)	9 794 826
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**19 212 927**
Понижающий коэффициент 0,95	18 252 280,76
Налог на добавленную стоимость 12%	2 190 273,69
Итого	**20 442 554,45**

Принял (Заказчик)

Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99
БИН 060140008485

Руководитель_____Нукенов Е. М.

Представитель технического надзора.
ТОО"Эксперт-Строй KZ"
KZ48VJE00038812 от 20.11.2020г.
Договор №22 от 14.02.2023г

Эксперт _____Барбулат Н.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____Букенов Ж.Б.

Авторский надзор :
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"
Приказ №20/23-ПР от 13.02.2023г.

Эксперт_____Жапаров Ж.С.

Цена региона Павлодарская область

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99 БИН 060140008485**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водопровода в селе Кызылкак Иртышского района Павлодарской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 01.03.2023г.

Акт №9
приемки выполненных работ за ноябрь месяц от 13.11.2023 года
Локальная смета № 4-1-1
на Внутриплощадочные сети электроснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	54,36	1235,47	–	67160	–	–	48355	124756	Казахстан
						1235,47	–	67160	–	–	9241		
2	2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	36,24	765,54	–	27743	–	–	19975	51535	Казахстан
						765,54	–	27743	–	–	3817		
3	3	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	205	476,8	399,1	97745	81816	–	34633	142968	Казахстан
						77,7	156,94	15929	32172	–	10590		

				489,1	1	4891	10	–	721		
	13 2306-1002-0107	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01	383216		3832		3832	–	4139	Казахстан
					–		–		–	307		
14	14 1308-0201-2402	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	24944,67	15468,83	149668	92813	2465	62446	229083	Казахстан
					9065	5390	54390	32340	–	16969		
15	15 2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4ПКТп-1-25/50(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	9975		59850		59850	–	64638	Казахстан
					–		–		–	4788		
16	16 1308-0201-2401	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	22311,33	14130,5	133868	84783	2465	54845	203810	Казахстан
					7770	4925,5	46620	29553	–	15097		
17	17 2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4ПКТп-1-16/25(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	9975		59850		59850	–	64638	Казахстан
					–		–		–	4788		
18	18 1310-0901-0301	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км	0,205	17443,9	8160,98	3576	1673	–	1521	5505	Казахстан

					9282,93	2882,93	1903	591	–	408		
	13-0809-0101	Лента сигнальная ЛЗС-250	м	205	82		16810		16810	–	18155	Казахстан
					–		–		–	1345		
20	20 1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,006	157333,33	–	944	–	25	698	1773	Казахстан
					153166,67	–	919	–	–	131		
21	21 1308-0201-3417	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	234	71,09	0,81	16636	189	1812	10603	29418	Казахстан
					62,54	0,39	14635	91	–	2179		
22	22 2301-0510-0405	Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110, со стойкостью к сжатию 450 Н, по степени сопротивления удару легкая, по степени сопротивлению изгибу гибкая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	234	715		167310		167310	–	180695	Казахстан
					–		–		–	13385		
23	23 1308-0205-1401	Ввод в здание в трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство НР = 72 %	шт.	1	17533	12526	17533	12526	369	6472	25925	Казахстан
					4638	4351	4638	4351	–	1920		
24	24 2101-0102-0101	Глина	м3	0,023	1607		37		37	–	40	Казахстан
					–		–		–	3		
25	25 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,011	1884		21		21	–	23	Казахстан
					–		–		–	2		

Итого	**1 957 089**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	313 252
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	369 181
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	130 069
- материалы, изделия и конструкции, тенге	810 733

накладные расходы, тенге	318 954
в т.ч. зарплата, тенге	28 706
- сметная прибыль (8 %), тенге	144 969
Всего	**1 957 089**
Временные здания и сооружения (2 %)	39 142
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	72 463
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**41 374**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**2 110 068**
2021 г. - 50 % (Иинф = 1,050)	1 107 786
2022 г. - 50 % (Иинф = 1,092)	1 152 097
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**2 259 883**
Понижающий коэффициент 0,95	2 146 888,69
Налог на добавленную стоимость 12%	257 626,64
Итого	**2 404 515,33**

Принял (Заказчик)

Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99
БИН 060140008485

Руководитель_____Нукенов Е. М.

Представитель технического надзора.
ТОО"Эксперт-Строй KZ"
KZ48VJE00038812 от 20.11.2020г.
Договор №22 от 14.02.2023г

Эксперт _____Барбулат Н.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО
"КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____Букенов Ж.Б.

Авторский надзор :
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"
Приказ №20/23-ПР от 13.02.2023г.

Эксперт_____Жапаров Ж.С.

SANA-2015.29.2.1 от 19.05.20г.

Цена региона Павлодарская область

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99 БИН 060140008485**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водопровода в селе Кызылкак Иртышского района Павлодарской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 01.03.2023г.

Акт №10
приемки выполненных работ за ноябрь месяц от 13.11.2023 года
Локальная смета № 4-1-2
на Наружные сети электроснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Высоковольтное оборудование										
1	1	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	80368	41333	80368	41333	4070	35757	125415	Казахстан
						34965	14698	34965	14698	–	9290		

2	2 5108-0102-0409(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1273490		1273490		–	–	1273490	Казахстан
					–		–		1273490	–		
3	3 5108-0101-0104(об)	распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	685149		685149		–	–	685149	Казахстан
					–		–		685149	–		
4	4 1313-1201-0101	Дизель-генератор стационарный. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	1,1	194640	14970,91	214104	16468	20096	110211	350260	Казахстан
					161400	2849,09	177540	3134	–	25945		
5	5 5800-0000-0001(пл)(об)	Дизель-генераторная установка AKSA APD 50A	шт	1	3026786		3026786		–	–	3026786	Казахстан
					–		–		3026786	–		
	Раздел 2 Воздушная линия 10кВ											
	2.1 Провода АС											
6	6 1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,469	114353,94	57690,83	53632	27057	1304	27574	87702	Казахстан
					53882,73	19607,68	25271	9196	–	6496		
7	7 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,30186	1023646		308998		308998	–	333718	Казахстан
					–		–		–	24720		
	2.2 Опора угловая анкерная трехстоечная УА10-1 (2 шт)											

8	8	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	2	22186,5	11392	44373	22784	1321	25174	75111	Казахстан
						10134	5600	20268	11200	–	5564		
9	9	2104-0405-0204	вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	6	46550		279300		279300	–	301644	Казахстан
						–		–		–	22344		
10	10	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	6	2452,33	1369,5	14714	8217	–	7729	24238	Казахстан
						1082,83	527,33	6497	3164	–	1795		
11	11	2104-9999-9917	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=0,050;	м3	0,3	41963		12589		12589	–	13596	Казахстан
						–		–		–	1007		
12	12	2106-0805-0101	Стальные конструкции ЛЭП	т	0,12572	595007		74804		74804	–	80788	Казахстан
						–		–		–	5984		
13	13	2404-0207-4401	К=2,000;	м	8,8	402		3538		3538	–	3821	Казахстан
						–		–		–	283		
14	14	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	49		196		196	–	212	Казахстан
						–		–		–	16		
15	15	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1722		20664		20664	–	22317	Казахстан
						–		–		–	1653		
16	16	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	239		1434		1434	–	1549	Казахстан
						–		–		–	115		
17	17	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	646		10336		10336	–	11163	Казахстан
						–		–		–	827		
18	18	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	335		2010		2010	–	2171	Казахстан
						–		–		–	161		

19	19	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	24	3446		82704		82704	–	89320	Казахстан
						–		–		–	6616		
20	20	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	656		1312		1312	–	1417	Казахстан
						–		–		–	105		
21	21	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	536		1072		1072	–	1158	Казахстан
						–		–		–	86		
22	22	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1263		15156		15156	–	16368	Казахстан
						–		–		–	1212		
23	23	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4	2393		9572		9572	–	10338	Казахстан
						–		–		–	766		
			2.3 Опора промежуточная одностоечная П10-2 (2 шт)										
24	24	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	2	7167,5	3061,5	14335	6123	1321	7919	24034	Казахстан
						3445,5	1504	6891	3008	–	1780		
25	25	2104-0405-0204	вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	2	46550		93100		93100	–	100548	Казахстан
						–		–		–	7448		
26	26	2106-0805-0101	Стальные конструкции ЛЭП К=2,000;	т	0,0444	595007		26418		26418	–	28531	Казахстан
						–		–		–	2113		
27	27	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	49		588		588	–	635	Казахстан
						–		–		–	47		
28	28	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	335		4020		4020	–	4342	Казахстан
						–		–		–	322		
29	29	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	335		670		670	–	724	Казахстан
						–		–		–	54		
30	30	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	12	3446		41352		41352	–	44660	Казахстан

						–		–		–	3308		
		2.4 Устройство ответвления УОК (1 шт)											
31	31	2106-0805-0101	Стальные конструкции ЛЭП	т	0,01318	595007		7842		7842	–	8469	Казахстан
						–		–		–	627		
32	32	2404-0207-4401	Проволочная вязка ВШ-1	м	4,4	402		1769		1769	–	1911	Казахстан
						–		–		–	142		
33	33	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	49		98		98	–	106	Казахстан
						–		–		–	8		
34	34	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	335		2010		2010	–	2171	Казахстан
						–		–		–	161		
35	35	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	2393		4786		4786	–	5169	Казахстан
						–		–		–	383		
		2.5 Разъединитель КР-1 (2 шт)											
36	36	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3586	631	7172	1262	730	4064	12135	Казахстан
						2590	232	5180	464	–	899		
37	37	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	6668	193,5	13336	387	2589	7551	22558	Казахстан
						5180	64	10360	128	–	1671		
38	38	5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ	шт.	2	89830		179660		–	–	179660	Казахстан
						–		–		179660	–		
39	39	2106-0805-0101	Стальные конструкции ЛЭП	т	0,1115	595007		66343		66343	–	71650	Казахстан
						–		–		–	5307		
40	40	2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	574		6888		6888	–	7439	Казахстан
						–		–		–	551		
41	41	2404-0207-4401	К=2,000;	м	4,4	402		1769		1769	–	1911	Казахстан
						–		–		–	142		
42	42	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8	49		392		392	–	423	Казахстан
						–		–		–	31		

43	43	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	335		2010		2010	–	2171	Казахстан
						–		–		–	161		
44	44	2404-0102-0206	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	8	1914		15312		15312	–	16537	Казахстан
						–		–		–	1225		
			2.6 Опора анкерная двухстоечная А10-1 (2 шт)										
45	45	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	14471	7077	28942	14154	1321	16338	48902	Казахстан
						6733,5	3478	13467	6956	–	3622		
46	46	2104-0405-0204	вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	4	46550		186200		186200	–	201096	Казахстан
						–		–		–	14896		
47	47	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	4	2452,25	1369,25	9809	5477	–	5153	16159	Казахстан
						1083	527,25	4332	2109	–	1197		
48	48	2104-9999-9917	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=0,050;	м3	0,2	41963		8393		8393	–	9064	Казахстан
						–		–		–	671		
49	49	2106-0805-0101	Стальные конструкции ЛЭП	т	0,09948	595007		59191		59191	–	63926	Казахстан
						–		–		–	4735		
50	50	2404-0207-4401	Проволочная вязка ВШ-1	м	4,4	402		1769		1769	–	1911	Казахстан
						–		–		–	142		
51	51	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	49		98		98	–	106	Казахстан
						–		–		–	8		
52	52	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1722		20664		20664	–	22317	Казахстан
						–		–		–	1653		
53	53	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	335		2010		2010	–	2171	Казахстан

						–		–		–	161	
54	54 2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12		646		7752		7752	–	8372	Казахстан
						–		–		–	620	
55	55 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4		335		1340		1340	–	1447	Казахстан
						–		–		–	107	
56	56 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	12		3446		41352		41352	–	44660	Казахстан
						–		–		–	3308	
57	57 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12		1263		15156		15156	–	16368	Казахстан
						–		–		–	1212	
58	58 2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2		2393		4786		4786	–	5169	Казахстан
						–		–		–	383	
		2.7 Опора переходная промежуточная одностоечная ПП10-5 (1 шт)										
59	59 1133-0202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1		9471	3417	9471	3417	931	5440	16104	Казахстан
						5123	1677	5123	1677	–	1193	
60	60 2104-0405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1		146478		146478		146478	–	158196	Казахстан
						–		–		–	11718	
61	61 2106-0805-0101	Стальные конструкции ЛЭП	т	0,04547		595007		27055		27055	–	29219	Казахстан
						–		–		–	2164	
62	62 2404-0207-4401	К=6,000;	м	13,2		402		5306		5306	–	5730	Казахстан
						–		–		–	424	
63	63 2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6		49		294		294	–	318	Казахстан
						–		–		–	24	

64	64	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	335		2010		2010	–	2171	Казахстан
						–		–		–	161		
65	65	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6	2108		12648		12648	–	13660	Казахстан
						–		–		–	1012		
			2.8 Опора переходная угловая анкерная одностоечная ПУА 10-2 (3 шт)										
66	66	1133-0202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	3	9470	3416,33	28410	10249	2791	16319	48307	Казахстан
						5123,33	1676,33	15370	5029	–	3578		
67	67	2104-0405-0103	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-9,3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	161385		484155		484155	–	522887	Казахстан
						–		–		–	38732		
68	68	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	3	2531,67	1398,67	7595	4196	–	4042	12568	Казахстан
						1133	551,33	3399	1654	–	931		
69	69	2104-9999-9917	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=0,050;	м3	0,15	42317		6348		6348	–	6856	Казахстан
						–		–		–	508		
70	70	1133-0203-0211	Анкеры цилиндрические объемом до 0,12 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	9	21921,78	17667,56	197296	159008	–	74494	293533	Казахстан
						4254,22	6092,11	38288	54829	–	21743		
71	71	2104-9999-9917	подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /анкер АЦ-1/ К=9,000;	м3	1,08	41963		45320		45320	–	48946	Казахстан
						–		–		–	3626		
72	72	2106-0805-0101	Стальные конструкции ЛЭП	т	0,97215	595009		578438		578438	–	624713	Казахстан
						–		–		–	46275		

73	73	2404-0207-4401	К=3,000;	м	6,6	402		2653		2653	–	2865	Казахстан
						–		–		–	212		
74	74	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	49		147		147	–	159	Казахстан
						–		–		–	12		
75	75	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	1722		30996		30996	–	33476	Казахстан
						–		–		–	2480		
76	76	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	335		3015		3015	–	3256	Казахстан
						–		–		–	241		
77	77	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	646		11628		11628	–	12558	Казахстан
						–		–		–	930		
78	78	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	36	3446		124056		124056	–	133980	Казахстан
						–		–		–	9924		
79	79	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	1263		22734		22734	–	24553	Казахстан
						–		–		–	1819		
80	80	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	2108		6324		6324	–	6830	Казахстан
						–		–		–	506		

Раздел 3 Заземление

81	81	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	26,5	634,38	22,71	16811	602	11557	3482	21916	Казахстан
						175,55	6,93	4652	184	–	1623		
82	86	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	14	1331,78	153,33	18645	2147	4209	9292	30171	Казахстан
						877,78	44	12289	616	–	2235		
83	87	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13832	221070		30578		30578	–	33024	Казахстан

					–		–		–	2446		

Раздел 4 Фундамент под трансформаторную подстанцию КТП10/0,4кВ

4.1 ПМ1 -2 шт

84	88	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9	121,2	114,83	1091	1033	0	225	1421	Казахстан
						6,36	28,33	57	255	–	105		
85	89	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,1722	1612,5	0	278	0	0	200	516	Казахстан
						1612,5	0	278	0	–	38		
86	90	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	5,8134	32,59	32,59	189	189	0	53	261	Казахстан
						0	12,56	0	73	–	19		
87	91	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,93	18,24	18,24	53	53	0	15	74	Казахстан
						0	7,06	0	21	–	5		
88	92	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,93	8,09	8,09	24	24	0	7	33	Казахстан
						0	3,09	0	9	0	2		
89	93	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,93	156,76	74,85	459	219	0	244	760	Казахстан
						81,91	33,97	240	100	–	56		
90	94	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	2,89	32,69	32,69	94	94	0	26	130	Казахстан

					0	12,54	0	36	–	10			
91	95	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,89	840,75	0	2430	0	0	1749	4514	Казахстан
						840,75	0	2430	0	–	334		
92	96	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	3,36	32,56	32,56	109	109	0	30	151	Казахстан
						0	12,56	0	42	–	11		
93	97	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	3,36	25,77	25,77	87	87	0	24	120	Казахстан
						0	10	0	34	–	9		
94	99	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	4941,17	2737,25	19765	10949	3298	11505	33771	Казахстан
						1379,42	1058	5518	4232	–	2502		
95	104	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	11,52	864,37	19,7	9958	227	6617	2924	13912	Казахстан
						270,3	2,61	3114	30	–	1031		
96	105	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,4	8606,67	1705	3443	682	1472	1479	5315	Казахстан
						3220,67	712,33	1288	285	–	394		

Раздел 5 Фундамент под ДГУ-1

97	106	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	8,5	1612,35	–	13705	–	–	9868	25459	Казахстан
						1612,35	–	13705	–	–	1886		

98	107	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	8,5	121,18	114,82	1030	976	0	212	1341	Казахстан
						6,35	28,35	54	241	–	99		
99	108	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	11,7	32,65	32,65	382	382	–	106	527	Казахстан
						–	12,56	–	147	–	39		
100	109	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,9	18,14	18,14	107	107	–	30	148	Казахстан
						–	6,95	–	41	–	11		
101	110	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,9	7,97	7,97	47	47	–	13	65	Казахстан
						–	3,05	–	18	–	5		
102	111	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,9	156,95	74,92	926	442	–	493	1533	Казахстан
						82,03	34,07	484	201	–	114		
103	112	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для засыпки вручную. НР = 72 %	м3 грунта	5,8	32,59	32,59	189	189	–	53	261	Казахстан
						–	12,59	–	73	–	19		
104	113	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,8	840,86	–	4877	–	–	3511	9059	Казахстан
						840,86	–	4877	–	–	671		
105	114	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	5,3	32,64	32,64	173	173	–	48	239	Казахстан
						–	12,64	–	67	–	18		

106	115	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	5,3	25,85	25,85	137	137	–	38	189	Казахстан
						–	10	–	53	–	14		
107	123	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - АС лист 2 прим. п.5 НР = 93 %	м2 поверхности	11,52	864,43	19,7	9958	227	6617	2924	13912	Казахстан
						270,3	2,59	3114	30	–	1031		
108	125	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,8	6068,89	982,22	10924	1768	3806	5686	17939	Казахстан
						2972,22	388,33	5350	699	–	1329		
109	126	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,4	8606,67	1704,44	3443	682	1472	1479	5315	Казахстан
						3221,11	712,22	1288	285	–	394		

Итого	**9 738 144**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	425 689
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	341 678
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	125 017
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 063 470
- оборудование, тенге	5 165 085
- накладные расходы, тенге	403 478
в т.ч. зарплата, тенге	36 313
- сметная прибыль (8 %), тенге	338 744
Всего	**9 738 144**
Временные здания и сооружения (2 %)	91 461
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	169 322
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**96 677**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**10 095 604**
2021 г. - 50 % (Иинф = 1,050)	5 300 192
2022 г. - 50 % (Иинф = 1,092)	5 512 200

Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**10 812 392**
Понижающий коэффициент 0,95	10 271 772,40
Налог на добавленную стоимость 12%	1 232 612,69
Итого	**11 504 385,09**

Принял (Заказчик)

Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99
БИН 060140008485

Руководитель_____Нукенов Е. М.

Представитель технического надзора.
ТОО"Эксперт-Строй KZ"
KZ48VJE00038812 от 20.11.2020г.
Договор №22 от 14.02.2023г

Эксперт _____Барбулат Н.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____Букенов Ж.Б.

Авторский надзор :
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"
Приказ №20/23-ПР от 13.02.2023г.

Эксперт_____Жапаров Ж.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99 БИН 060140008485**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водопровода в селе Кызылкак Иртышского района Павлодарской области.**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 01.03.2023г.

Акт № 11

приемки выполненных работ за ноябрь месяц от 13.11.2023 года

Локальная смета № 6-3-1

на Наружные сети водоснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой										
1	13	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	17	2706,88	179,53	46017	3052	9426	34480	86937	Казахстан
						1972,88	75,82	33539	1289	–	6440		

2	14 2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	17	48389		822613		822613	–	888422	Казахстан
					–		–		–	65809		
3	17 2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	1915		24895		24895	–	26887	Казахстан
					–		–		–	1992		
4	18 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1210,33	27	3631	81	519	3039	7204	Казахстан
					1010,33	13	3031	39	–	534		
5	19 2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	29844		89532		89532	–	96695	Казахстан
					–		–		–	7163		
6	20 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2015	81	4030	162	654	3259	7872	Казахстан
					1607	39	3214	78	–	583		
7	21 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	54519		109038		109038	–	117761	Казахстан
					–		–		–	8723		

8	22 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	2954,67	188,5	17728	1131	2817	14181	34462	Казахстан
					2296,67	90,67	13780	544	–	2553		
9	23 2304-0102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	90680		544080		544080	–	587606	Казахстан
					–		–		–	43526		
10	24 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	5	66324,6	53,8	331623	269	321715	9671	368598	Казахстан
					1927,8	26	9639	130	–	27304		
11	30 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 (в т.ч. свободных 28 шт)	шт.	4	2490		9960		9960	–	10757	Казахстан
					–		–		–	797		
12	32 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015 (в т.ч. свободных 42 шт)	шт.	6	4233		25398		25398	–	27430	Казахстан
					–		–		–	2032		
13	36 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка НР = 99 %	шт.	2	1407	914,5	2814	1829	–	1462	4618	Казахстан
					492,5	246	985	492	–	342		

14	46 2302-0303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	5	718		3590		3590	–	3877	Казахстан
					–		–		–	287		
15	47 2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	922		1844		1844	–	1992	Казахстан
					–		–		–	148		
16	49 2302-0303-0309	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	2	1548		3096		3096	–	3344	Казахстан
					–		–		–	248		
17	50 2302-0303-1709	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	3	4986		14958		14958	–	16155	Казахстан
					–		–		–	1197		
18	51 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,08045	1011597,27	508812,93	81383	40934	1506	50136	142041	Казахстан
					484064,64	145419,52	38943	11699	–	10522		
19	87 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	51	3194		162894		162894	–	175926	Казахстан
					–		–		–	13032		
20	88 2303-0301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	56548		56548		56548	–	61072	Казахстан
					–		–		–	4524		

Итого **2 669 656**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	103 131
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 458
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 271
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 205 083
- накладные расходы, тенге	116 228
в т.ч. зарплата, тенге	10 461
- сметная прибыль (8 %), тенге	197 756
Всего	**2 669 656**
Временные здания и сооружения (2 %)	53 393
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	98 847
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**56 438**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**2 878 334**
2021 г. - 50 % (Иинф = 1,050)	1 511 125
2022 г. - 50 % (Иинф = 1,092)	1 571 570
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**3 082 696**
Понижающий коэффициент 0,95	2 928 560,93
Налог на добавленную стоимость 12%	351 427,31
Итого	**3 279 988,24**

Принял (Заказчик)
Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99 БИН 060140008485

Руководитель_____Нукенов Е. М.

Представитель технического надзора.
ТОО"Эксперт-Строй KZ"
KZ48VJE00038812 от 20.11.2020г.
Договор №22 от 14.02.2023г

Эксперт _____Барбулат Н.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____Букенов Ж.Б.

Авторский надзор :
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"
Приказ №20/23-ПР от 13.02.2023г.

Эксперт_____Жапаров Ж.С.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99 БИН 060140008485**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водопровода в селе Кызылкак Иртышского района Павлодарской области.**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 01.03.2023г.

Акт № 12

приемки выполненных работ за ноябрь месяц от 13.11.2023 года

Локальная смета № 6-3-2

на Площадка водозаборных сооружений - НВК

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3663,4	121,22	114,84	444070	420711	–	91477	578391	Казахстан
					6,38	28,31	23359	103693	–	42844		
2	2 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	79,1	1235,46	–	97725	–	–	70362	181534	Казахстан
					1235,46	–	97725	–	–	13447		
3	3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	113,3	1482,55	–	167973	–	–	120941	312027	Казахстан
					1482,55	–	167973	–	–	23113		
4	4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка местным грунтом вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	283,8	765,53	–	217256	–	–	156424	403574	Казахстан
					765,53	–	217256	–	–	29894		
5	5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3511,8	18,21	18,21	63935	63935	–	17775	88247	Казахстан
					–	7,03	–	24688	–	6537		

6	6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	60,2	18,21	18,21	1096	1096	–	305	1513	Казахстан
					–	7,03	–	423	–	112		
7	7 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	60,2	8,06	8,06	485	485	–	135	670	Казахстан
					–	3,11	–	187	–	50		
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой											
8	9 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	10	1969,4	80,8	19694	808	3273	15842	38379	Казахстан
					1561,3	38,9	15613	389	–	2843		
9	10 2304-0102-1903	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	10	44189		441890		441890	–	477241	Казахстан
					–		–		–	35351		

10	13	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	6262,5	2009,5	12525	4019	1143	8487	22693	Казахстан
						3681,5	605	7363	1210	–	1681		
11	14	2304-0102-1906	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	139458		278916		278916	–	301229	Казахстан
						–		–		–	22313		
12	19	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	2516,5	180,25	10066	721	490	8818	20395	Казахстан
						2213,75	13	8855	52	–	1511		
13	20	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	6032		24128		24128	–	26058	Казахстан
						–		–		–	1930		
14	21	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0266	1011616,54	508834,59	26909	13535	498	16577	46965	Казахстан
						484060,15	145413,53	12876	3868	–	3479		
		Раздел 4 Круглые водопроводные колодцы											
15	62	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,88	21919,03	9151,56	238479	99569	30367	146765	416064	Казахстан

					9976,38	3649,26	108543	39704	–	30820		
16	63 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,07	43941,55	9261,35	90959	19171	36311	42635	144282	Казахстан
					17138,65	3666,18	35477	7589	–	10688		
17	64 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	18625		74500		74500	–	80460	Казахстан
					–		–		–	5960		
18	65 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	24712		49424		49424	–	53378	Казахстан
					–		–		–	3954		
19	66 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	13690		82140		82140	–	88711	Казахстан
					–		–		–	6571		
20	67 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	18316		73264		73264	–	79125	Казахстан
					–		–		–	5861		

21	68	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	17805	89025	89025	–	96147	Казахстан
						–	–	–	7122		
22	69	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	24234	96936	96936	–	104691	Казахстан
						–	–	–	7755		
23	70	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	10818	64908	64908	–	70101	Казахстан
						–	–	–	5193		
24	71	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	18463	73852	73852	–	79760	Казахстан
						–	–	–	5908		
25	72	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	22928	45856	45856	–	49524	Казахстан
						–	–	–	3668		

26	73	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	4940		29640		29640	–	32011	Казахстан
						–		–		–	2371		
27	74	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2556		15336		15336	–	16563	Казахстан
						–		–		–	1227		
28	77	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	23132		115660		115660	–	124913	Казахстан
						–		–		–	9253		
29	78	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	37401		37401		37401	–	40393	Казахстан
						–		–		–	2992		
		Раздел 5 Круглые канализиционные колодцы											
30	87	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	8,57	32433,72	7077,48	277957	60654	118838	121518	431433	Казахстан
						11489,5	2833,14	98465	24280	–	31958		
31	88	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,8	45934,44	7453,89	82682	13417	45360	28940	120552	Казахстан
						13280,56	2959,44	23905	5327	–	8930		

32	89	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	13690	54760	54760	–	59141	Казахстан
						–	–	–	4381		
33	90	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	18316	128212	128212	–	138469	Казахстан
						–	–	–	10257		
34	91	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4940	4940	4940	–	5335	Казахстан
						–	–	–	395		
35	92	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7298	7298	7298	–	7882	Казахстан
						–	–	–	584		
36	93	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2556	12780	12780	–	13802	Казахстан
						–	–	–	1022		
37	94	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	18625	93125	93125	–	100575	Казахстан

					–	–	–	7450		
38	95	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	10818	21636	21636	–	23367	Казахстан
						–	–	–	1731		
39	96	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	18033	90165	90165	–	97378	Казахстан
						–	–	–	7213		
40	97	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	23132	115660	115660	–	124913	Казахстан
						–	–	–	9253		

Итого	**5 097 886**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	817 410
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	698 121
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	211 410
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 357 732
- накладные расходы, тенге	847 001
в т.ч. зарплата, тенге	76 230
- сметная прибыль (8 %), тенге	377 622
Всего	**5 097 886**
Временные здания и сооружения (2 %)	101 958
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	188 754
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**107 772**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**5 496 370**
2021 г. - 50 % (Иинф = 1,050)	2 885 594

2022 г. - 50 % (Иинф = 1,092)	3 001 018
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**5 886 612**
Понижающий коэффициент 0,95	5 592 281,66
Налог на добавленную стоимость 12%	671 073,80
Итого	**6 263 355,47**

Принял (Заказчик)
реального сектора экономики Иртышского района"
Павлодарская область, Иртышский район,
с.Иртышск, Богенбая, 99 БИН
060140008485

Руководитель_____Нукенов Е. М.

Представитель технического надзора.

ТОО"Эксперт-Строй KZ"

KZ48VJE00038812 от 20.11.2020г.
Договор №22 от 14.02.2023г

Эксперт _____Барбулат Н.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____Букенов Ж.Б.

Авторский надзор :

ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

Приказ №20/23-ПР от 13.02.2023г.

Эксперт_____Жапаров Ж.С.