Приложение 5
к приказу Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование строительства и его адрес: Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО. Дома 1, 2 и 3 (наружные сети газоснабжения)

СПРАВКА № 12
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		146	08.06.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1.1	1.2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО. Дома 1, 2 и 3 (наружные сети газоснабжения)	64 744 159	5 043 623	4 503 235	53 167 777	4 128 807					540 388	5 043 623

Заказчик:
И.о. руководителя
КГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата
города Петропавловска» _____ Конужанов Б.Ш.
М.П (подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Е.С.Махиня

Эксперт технического надзора ТОО "Стадия" _____ Шевелев С.И.
М.П (подпись)

ЗАКАЗЧИК – КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропаловска»
ГЕНПОДРЯДЧИК – ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА «Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловске СКО» Дома 1,2,3» (наружные сети газоснабжения)
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ «Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловске СКО» Дома 1,2,3» (наружные сети газоснабжения)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №12

за июнь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1										
			Раздел 1. Наружное газоснабжение										
			Газгольдер										
1	20	**1116-0401-0401 РСНБ РК 2015 прим.**	**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений (Электроизолирующее фланцевое соединение)**	**соединение**	**2**	**4273,42**	**96,96**	**8547**	**194**	**5907**	**2421**	**11845**	
			НР - 98%; СП - 8%			**1223,04**	**12,27**	**2446**	**25**		**877**		
2	21	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,014**	**669269,98**	**208210,38**	**9370**	**2915**	**123**	**7460**	**18176**	
			НР - 99%; СП - 8%			**452256,00**	**85981,98**	**6332**	**1204**		**1346**		
3	23	**1125-0127-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим**	**Пневматическое испытание резервуаров**	**км трубопровода**	**0,014**	**7896160,00**	**7028810,03**	**110546**	**98403**	**236**	**22717**	**143925**	
			НР - 91%; СП - 8%			850512,00	932627,03	11907	13057		10661		
			Трубопроводы										
4	24	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	588	174,53	165,92	102623	97561	--	19808	132225	
			НР - 72%; СП - 8%			8,61	38,18	5062	22450		9794		
5	25	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20,73	1615,37	--	33487	--	--	24110	62205	
			НР - 72%; СП - 8%			1615,37	--	33487	--		4608		
6	26	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	586	29,33	29,33	17185	17185	--	4274	23176	

			НР - 72%; СП - 8%			--	10,13	--	5936		1717		
7	27	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	586	150,78	73,13	88360	42856	--	46352	145489	
			НР - 72%; СП - 8%			77,65	32,21	45504	18874		10777		
8	28	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19	797,04	--	15144	--	--	10904	28131	
			НР - 72%; СП - 8%			797,04	--	15144	--		2084		
			ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД										
9	50	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	261,669	29,33	29,33	7674	7674	--	1909	10349	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,13	--	2651		767		
10	51	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,081	725,70	--	5864	--	--	4222	10894	
			НР - 72%; СП - 8%			725,70	--	5864	--		807		
11	53	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,103	669269,98	208210,38	68935	21446	907	54884	133724	
			НР - 99%; СП - 8%			452256,00	85981,98	46582	8856		9906		
12	55	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,574	688284,38	223766,85	395075	128442	6265	310116	761607	
			НР - 99%; СП - 8%			453602,00	92127,76	260368	52881		56415		
13	60	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	37	146,60	--	5424	--	--	3309	9432	
			НР - 61%; СП - 8%			146,60	--	5424	--		699		
14	61	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	889	509,81	--	453222	--	10647	433724	957901	
			НР - 98%; СП - 8%			497,84	--	442575	--		70956		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1321454	416675	24085	946210	2449079	
								880695	125934	--	181414		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				5424					
		Всего заработная плата		Тенге					5424				
			Накладные расходы	Тенге				3309					
			Сметная прибыль	Тенге				699					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9432					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					5424				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1316030					
		Материалы		Тенге				24084					
		Всего заработная плата		Тенге					1001204				
			Накладные расходы	Тенге				942902					
			Сметная прибыль	Тенге				180715					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2439647					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								761	
			Сметная заработная плата	Тенге					1001204				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2449079					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								765	
			Сметная заработная плата	Тенге					1006629				
			Раздел 2. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА										
			Выпуск для присоединения к контуру заземления										

16	74	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	0,8208	1346,14	--	1105	--	--	796	2052	
			НР - 72%; СП - 8%			1346,14	--	1105	--		152		
17	75	1101-0101-0501 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	11,8195	55,89	55,89	661	661	--	157	883	
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,42	--	218		65		
18	76	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,24	29,33	29,33	535	535	--	133	721	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,13	--	185		53		
19	77	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18,24	150,78	73,13	2750	1334	--	1443	4529	
			НР - 72%; СП - 8%			77,65	32,21	1416	587		335		
20	78	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,152	135565,44	--	20606	--	228	15487	38980	
			НР - 76%; СП - 8%			134064,00	--	20378	--		2887		
21	81	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	152	312,39	144,51	47484	21966	6868	18072	70800	
			НР - 72%; СП - 8%			122,70	42,43	18650	6450		5244		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				73141	24495	7096	36088	117965	
								41549	7440	--	8736		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				47484					
		Материалы		Тенге				6868					
		Всего заработная плата		Тенге					25100				
			Накладные расходы	Тенге				18072					
			Сметная прибыль	Тенге				5244					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				70800					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					25100				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				25657					
		Материалы		Тенге				228					
		Всего заработная плата		Тенге					23889				
			Накладные расходы	Тенге				18015					
			Сметная прибыль	Тенге				3494					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47166					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24	
			Сметная заработная плата	Тенге					23889				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				117966					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45	
			Сметная заработная плата	Тенге					48989				
			ИТОГО ПО ЛСМ2-1-1	Тенге				1394595	441171	31181	982298	2567044	
								922244	133373	--	190150		

		Стоимость монтажных работ		Тенге				52908					
		Материалы		Тенге				6868					
		Всего заработная плата		Тенге					30524				
			Накладные расходы	Тенге				21381					
			Сметная прибыль	Тенге				5943					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				80232					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25	
			Сметная заработная плата	Тенге					30524				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1341687					
		Материалы		Тенге				24313					
		Всего заработная плата		Тенге					1025093				
			Накладные расходы	Тенге				960917					
			Сметная прибыль	Тенге				184208					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2486813					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								786	
			Сметная заработная плата	Тенге					1025093				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-1	Тенге				2567045					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								810	
			Сметная заработная плата	Тенге					1055618				
	Протокол замены №1												
	Раздел 1. Наружное газоснабжение												
			Газгольдер										
22	**4**	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2**	**1475,35**	**78,36**	**2951**	**157**	**337**	**2505**	**5892**	
			НР - 99%; СП - 8%			**1228,36**	**36,81**	**2457**	**74**		**436**		
23	**7**	**1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**2**	**8276,06**	**1179,12**	**16552**	**2358**	**792**	**13268**	**32206**	
			НР - 99%; СП - 8%			**6701,24**	**--**	**13402**	**--**		**2386**		
24	28	1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-13;Г1-15;тип7	газовый ввод	4	29192,88	1834,42	116772	7338	71638	38915	168141	
			НР - 99%; СП - 8%			9449,12	377,92	37796	1512		12455		
25	29	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	4,8	1195,70	7,31	5739	35	733	4931	11524	
			НР - 99%; СП - 8%			1035,59	2,09	4971	10		854		
26	30	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,8	1195,70	7,31	3348	20	428	2876	6722	
			НР - 99%; СП - 8%			1035,59	2,09	2900	6		498		
27	31	1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-14;Г1-16;Г1-21;тип8	газовый ввод	6	34271,88	1834,42	205631	11006	137930	58373	285124	
			НР - 99%; СП - 8%			9449,12	377,92	56695	2267		21120		
28	32	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7,2	1195,70	7,31	8609	53	1100	7397	17286	
			НР - 99%; СП - 8%			1035,59	2,09	7456	15		1280		
29	33	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4,2	1195,70	7,31	5022	31	642	4315	10083	

			НР - 99%; СП - 8%			1035,59	2,09	4349	9		747		
30	34	1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-17;Г1-20;тип9	газовый ввод	4	34271,88	1834,42	137088	7338	91954	38915	190083	
			НР - 99%; СП - 8%			9449,12	377,92	37796	1512		14080		
31	35	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4,8	1195,70	7,31	5739	35	733	4931	11524	
			НР - 99%; СП - 8%			1035,59	2,09	4971	10		854		
32	36	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,8	1195,70	7,31	3348	20	428	2876	6722	
			НР - 99%; СП - 8%			1035,59	2,09	2900	6		498		
33	37	1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-18;Г1-19;тип10	газовый ввод	4	41893,09	1834,42	167572	7338	122438	38915	223006	
			НР - 99%; СП - 8%			9449,12	377,92	37796	1512		16519		
34	38	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4,8	1195,70	7,31	5739	35	733	4931	11524	
			НР - 99%; СП - 8%			1035,59	2,09	4971	10		854		
35	39	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,8	1195,70	7,31	3348	20	428	2876	6722	
			НР - 99%; СП - 8%			1035,59	2,09	2900	6		498		
36	40	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	30	1497,42	96,96	44923	2909	5323	48177	100548	
			НР - 130%; СП - 8%			1223,04	12,27	36691	368		7448		
37	42	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	6	2198,70	163,19	13192	979	1065	8533	23463	
			НР - 76%; СП - 8%			1857,99	13,25	11148	80		1738		
38	44	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	6	8276,06	1179,12	49656	7075	2374	39805	96619	
			НР - 99%; СП - 8%			6701,24	--	40207	--		7157		
39	45	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,847	26882,62	18705,22	22770	15843	--	7440	32626	
			НР - 72%; СП - 8%			8177,40	4021,94	6926	3407		2417		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				817999	62590	439076	329979	1239815	
								316333	10802	--	91839		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				22770					
		Всего заработная плата		Тенге					10333				
			Накладные расходы	Тенге				7440					
			Сметная прибыль	Тенге				2417					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				32626					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8	
			Сметная заработная плата	Тенге					10333				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				795229					
		Материалы		Тенге				439075					

		Всего заработная плата		Тенге					316802				
			Накладные расходы	Тенге				322540					
			Сметная прибыль	Тенге				89422					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1207191					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262	
			Сметная заработная плата	Тенге					316802				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1239817					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270	
			Сметная заработная плата	Тенге					327135				
	Раздел 2. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА												
40	**55**	**1124-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Контактное устройство. Устройство**	**шт.**	**3**	**4621,38**	**593,30**	**13864**	**1780**	**4199**	**8535**	**24191**	
			НР - 99%; СП - 8%			**2628,24**	**245,40**	**7885**	**736**		**1792**		
41	**56**	**1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка**	**колонка**	**3**	**28211,02**	**3505,30**	**84633**	**10516**	**8817**	**63919**	**160436**	
			НР - 91%; СП - 8%			**21766,80**	**1646,63**	**65300**	**4940**		**11884**		
			Выпуск для присоединения к контуру заземления										
42	**61**	**1101-0101-0501 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**14,72**	**55,89**	**55,89**	**823**	**823**	**--**	**195**	**1099**	
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**18,42**	**--**	**271**		**81**		
43	**62**	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**152**	**511,59**	**437,97**	**77762**	**66572**	**--**	**24331**	**110260**	
			НР - 72%; СП - 8%			**73,62**	**148,70**	**11190**	**22603**		**8167**		
44	**66**	**8-411-1**	**Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм**	**100м**	**1**	**35636,70**	**4,80**	**35637**	**5**	**49**	**--**	**38488**	
			СП - 8%			**35583,00**	**0,23**	**35583**	**--**		**2851**		
45	**68**	**8-412-3**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	**100м**	**1**	**8591,30**	**0,13**	**8591**	**--**	**2**	**--**	**9279**	
			СП - 8%			**8589,00**	**0,03**	**8589**	**--**		**687**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**221310**	**79695**	**13067**	**96980**	**343753**	
								128547	**28550**	**--**	**25462**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				121990					
		Материалы		Тенге				51					
		Всего заработная плата		Тенге					77965				
			Накладные расходы	Тенге				24331					
			Сметная прибыль	Тенге				11706					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				158027					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60	
			Сметная заработная плата	Тенге					77965				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				99320					
		Материалы		Тенге				13016					
		Всего заработная плата		Тенге					79132				
			Накладные расходы	Тенге				72649					
			Сметная прибыль	Тенге				13757					

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				185726					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73	
			Сметная заработная плата	Тенге					79132				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				343753					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133	
			Сметная заработная плата	Тенге					157098				
			ИТОГО ПО ПЗ№1	**Тенге**				1039309	142286	452143	426959	1583568	
								444881	39352	--	117301		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				144760					
		Материалы		Тенге				51					
		Всего заработная плата		Тенге					88298				
			Накладные расходы	Тенге				31771					
			Сметная прибыль	Тенге				14122					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				190653					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68	
			Сметная заработная плата	Тенге					88298				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				894549					
		Материалы		Тенге				452092					
		Всего заработная плата		Тенге					395934				
			Накладные расходы	Тенге				395189					
			Сметная прибыль	Тенге				103179					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1392917					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335	
			Сметная заработная плата	Тенге					395934				
			ИТОГО ПО ПЗ№1	Тенге				1583570					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								403	
			Сметная заработная плата	Тенге					484232				
			ИТОГО ПО ПЗ№1 с коэффициентом	Тенге	0,986228277			1561762					
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								4128807	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1373893					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					589030				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					175081				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						496777			
			- Накладные расходы	Тенге							1415826		
			- Сметная прибыль	Тенге							310040		
			Итого по АКТУ с коэффициентом К=	**Тенге**	1,09068690091			4 503 235					
			НДС	**Тенге**	12%			540 388					
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				5 043 623					

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

_____ Сангужинов Б.Ш.

Генподрядчик:

ТОО "Зерттеу СК"

_____ Е.С. Махиня

Технический надзор:

Эксперт ТОО "СТАДИЯ"

_____ Шевелёв С.И.

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Автороден надзор:

ТОО «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования

_____ Бралин К.Е.