Подрядчик: ТОО "Мейір-М"

Субподрядчик: ТОО "СК АПРИОРИ"

Наименование стройки: Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения ул.Карталы и Окжетпес в г.Астана

Наименование объекта: Общеобразовательная школа на 1200 мест. Блоки А, Б, В, Г

Договор № 2104-31 от 21.04.2017 г.

Акт № 7 к ЛС 2-1-2

приемки выполненных работ за август 2017 года

Надземная часть. Общестроительне работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Каркас								
		1.1 Колонны								
1	Е6-14-7	Устройство железобетонных колонн высотой до 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке В25	68,712	12544,03	955,03	861925	65622	201347	15,2	1044
				2430	360,77	166970	24789	105	1,762	121
		м3								
2	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	8,53658	62100		530122				
		т								
3	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	2,86482	62000		177619				
		т								
4	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,14091	64092,87	304,24	9031	43	509	20	3
		т								
				3330	114,75	469	16	105	0,56	–
		1.2 Диафрагма жесткости.								
5	Е6-17-15	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 500 мм В25 - диафрагма жесткости	33,395	9593,5	287,92	320375	9615	46417	7,41	247
				1215	108,77	40575	3632	105	0,5312	18
		м3								
6	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	3,55836	65900		234496				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм - хомуты	0,26578	47400		12598				
		т								
		Итого по разделу 1				**2146166**	**75280**			**1294**
						208014	**28437**			**139**
		Стоимость: материалов, тенге				1862872				
		Накладные расходы, тенге				248273				
		- заработная плата, тенге				37241				
		- трудоемкость, чел-ч				124				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				143666				
		Всего по разделу 1, тенге				**2538105**				
	Раздел 4 Перекрытие									
8	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В25 (ПМ1 : ПМ15)	439,762	11450,41	241,1	5035455	106027	634251	8,06	3544
		м3		1282,5	91,08	563995	40054	105	0,4448	196
9	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	21,66422	65900		1427672				
		т								
10	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	31,92672	61300		1957108				
		т								
11	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	12,65277	61200		774350				
		т								
12	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм (фиксаторы, шпильки.)	3,68681	47400		174755				
		т								
13	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм - (обрамление отверстий)	2,40192	50900		122258				
		т								
14	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1472	70437,87	304,24	10368	45	1513	58	9
		т		9675	114,75	1424	17	105	0,56	0
15	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (КП-1)	9,0176	61200		551877				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм (КП-1)	2,57002	66000		169621				
		т								
16	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки	67,13	13727,04	407,3	921496	27342	178956	14,4	967
		до 6 м при высоте балок до 500 мм В25		2385	153,86	160105	10329	105	0,7515	50
		м3								
17	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	9,59328	45800		439372				
		т								
18	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	2,21472	61200		135541				
		т								
19	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	4,83327	58700		283713				
		т								
		Итого по разделу 4				**12003586**	**133414**			**4520**
						725524	**50400**			**246**
		Стоимость: материалов, тенге				11144648				
		Накладные расходы, тенге				814720				
		- заработная плата, тенге				122208				
		- трудоемкость, чел-ч				407				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				769098				
		Всего по разделу 4, тенге				**13587404**				
		<u>Раздел 9 Полы. Блок Г</u>								
		9.1 Пол подвала. Тип1.								
183	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	536,06	664,14	24,55	356019	13160	32328	0,263	141
		м2 покрытия		39,83	9,2	21351	4932	123	0,0449	24
184	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками - В7,5	42,9	6350,16	–	272422	–	29919	3,66	157
		м3 подстилающего слоя		567	–	24324	–	123	–	–
185	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,772	46439,08	327,33	35851	253	1633	11,6	9
		т		1890	123,75	1459	96	105	0,6	0
		9.2 Пол подвала.- этажа, Тип1*.								
187	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	145,14	664,14	24,55	96393	3563	8753	0,263	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		39,83	9,2	5781	1335	123	0,0449	7
188	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками - В7,5	11,61	6350,16	–	73725	–	8097	3,66	42
		м3 подстилающего слоя		567	–	6583	–	123	–	–
189	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм В22,5	145,14	292,99	14,76	42525	2142	10349	0,361	52
		м2 покрытия		52,43	5,54	7610	804	123	0,027	4
190	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий - до 25ммК=-1,000;	-145,14	35,52	0,67	-5155	-97	-346	0,0104	-2
		м2 покрытия		1,69	0,25	-245	-36	123	0,0012	–
		Итого по разделу 9				**871780**	**19021**			**437**
						66863	**7131**			**35**
		Стоимость: материалов, тенге				785896				
		Накладные расходы, тенге				90733				
		- заработная плата, тенге				13610				
		- трудоемкость, чел-ч				45				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57751				
		Всего по разделу 9, тенге				**1020264**				
		Итого по разделам				**15021532**	**227715**			**6251**
						1000401	**85968**			**420**
		Стоимость: материалов, тенге				13793416				
		Накладные расходы, тенге				1153726				
		- заработная плата, тенге				173059				
		- трудоемкость, чел-ч				576				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				970515				
		Всего по разделам, тенге				**17145773**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				308624				
		- сметная заработная плата, тенге				43516				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				248				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)				403197				
		- сметная заработная плата, тенге				185471				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1129				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				174544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				69818				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**18101956**				
		Итого по акту в ценах 2015-2016 года, К =	**2,597973113254**			**47028395**				
		- материалы, тенге				35834924				
		- сметная заработная плата, тенге				4501708				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8624				
		Налог (2 %)				940568				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**47968963**				
		НДС (12 %)				5756276				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**53725239**				

Подрядчик:

Субподрядчик: