Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Сарани"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Поставщик : ТОО "Куандык - К"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство инженерно – коммуникационной инфраструктуры к крупнопанельному 5 – ти этажному, 5 подъездному жилому дому (№2), расположенного по ул.Рабочая, город Сарань, Карагандинская область (без электроснабжения)
(наименование, адрес)

Объект : ГУ "Отдел строительства города Сарани"

Дополнительное соглашение №3 от 08.12.2022 года к договору №20 от 13.04.2022г.

Акт выполненных работ №4

за декабрь 2022 (месяц, год) на Строительство инженерно – коммуникационной инфраструктуры к крупнопанельному 5 – ти этажному, 5 подъездному жилому дому (№2), расположенного по ул.Рабочая, город Сарань, Карагандинская область (без электроснабжения)

Составлен(а) в текущих ценах четвертого квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО										
1	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками (песок из отсевов дробления)	м3 подстилающего слоя	414,9107		6134,29	1084,46	2545183	449954	638785	1547841	4420466
		НР - 94%; СП - 8%				3510,26	458,40	1456444	190195		327442	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2545183	449954	638785	1547841	4420466
								1456444	190195	--	327442	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2545183				
	Материалы		Тенге					638784				
	Всего заработная плата		Тенге						1646639			
		Накладные расходы	Тенге					1547841				
		Сметная прибыль	Тенге					327442				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4420466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1365
		Сметная заработная плата	Тенге						1646639			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4420466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1365
		Сметная заработная плата	Тенге						1646639			
		РАЗДЕЛ 2. Детская площадка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**263,81**	**1461,95**	**146,34**	**385677**	*38606*	*1944*	*335142*	*778484*
		НР - 94%; СП - 8%			1308,24	43,24	345127	11407		57666	
3	ТПРАЙС ТОО"Универсалстрой Темиртау"	**Брусчатка толщ.80мм**	**м2**	**263,81**	**3071,43**	--	**810274**	--	810274	--	875096
		СП - 8%			--	--	--	--		64822	
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	**м бортового камня**	397,79	**1992,86**	**33,48**	**792740**	*13318*	*430683*	*382622*	*1269391*
		НР - 108%; СП - 8%			876,69	13,93	348739	5541		94029	
5	ТПРАЙС ТОО"Универсалстрой Темиртау"	**Камень бортовой/поребрик/ БР 100.20.8**	**м**	397,79	995,54	--	396016	--	396016	--	427697
		СП - 8%			--	--	--	--		31681	
6	411-101-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка брусчатки, поребрика бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 32 км	ткм	1276,98752	92,00	--	117483	--		--	126882
		СП - 8%			--	--	--	--		9399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2502190	51924	1638917	717764	3477550
							693866	16948	--	257597	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2502190				
	Материалы		Тенге				432627				
	Всего заработная плата		Тенге					710814			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1206290				
	Транспортные расходы		Тенге				117483				
		Накладные расходы	Тенге				717764				
		Сметная прибыль	Тенге				257597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3477551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538
		Сметная заработная плата	Тенге					710814			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3477551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538
		Сметная заработная плата	Тенге					710814			
		РАЗДЕЛ 3. Площадка на выезде									
7	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками (песок из отсевов дробления)	м3 подстилающего слоя	0,544	6334,29	1084,46	3337	590	837	2029	5796
		НР - 94%; СП - 8%			3510,26	458,40	1910	249		429	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	10,88	1461,95	146,34	15906	1592	80	13822	32106
		НР - 94%; СП - 8%			1308,24	43,24	14234	470		2378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ТПРАЙС ТОО"Универсалстрой Темиртау"	**Брусчатка толщ.80мм**	м2	10,88	3071,43	--	33417	--	33417	--	36090
		СП - 8%			--	--	--	--		2673	
10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	м бортового камня	9,92	1992,86	33,48	19769	332	10740	9542	31656
		НР - 108%; СП - 8%			876,69	13,93	8697	138		2345	
11	ТПРАЙС ТОО"Универсалстрой Темиртау"	**Камень бортовой/поребрик/ БР 100.20.8**	м	9,92	995,54	--	9876	--	9876	--	10666
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
12	411-101-0118 РСНБ РК 2015	**Перевозка брусчатки, поребрика бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 32 км**	т·км	45,60896	92,00	--	4196	--		--	4532
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				86501	2514	54950	25393	120846
							24841	857	--	8951	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				86501				
	Материалы		Тенге				11658				
	Всего заработная плата		Тенге					25698			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43293				
	Транспортные расходы		Тенге				4196				
		Накладные расходы	Тенге				25393				
		Сметная прибыль	Тенге				8951				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				120845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					25698			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				120845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					25698			
		РАЗДЕЛ 4. Площадка под мусорные баки									
13	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками (песок из отсевов дробления)**	м3 подстилающего слоя	0,6	6134,29	1084,46	3681	651	924	2238	6393
		НР - 94%; СП - 8%			3510,26	458,40	2106	275		474	
14	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	11,6	968,40	259,98	11233	3016	7768	1519	13772
		НР - 108%; СП - 8%			38,74	82,47	449	957		1020	
15	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	11,6	1461,95	146,34	16959	1698	85	14737	34231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			1308,24	43,24	15176	502		2536	
16	ТПРАЙС ТОО"Универсалстрой Темиртау"	**Брусчатка толщ.80мм**	м2	11,6	3071,43	--	35629	--	35629	--	38479
		СП - 8%			--	--	--	--		2850	
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	м бортового камня	9,8	1992,86	33,48	19530	329	10609	9426	31273
		НР - 108%; СП - 8%			876,69	13,93	8592	137		2317	
18	ТПРАЙС ТОО"Универсалстрой Темиртау"	**Камень бортовой/поребрик/ БР 100.20.8**	м	9,8	995,54	--	9756	--	9756	--	10537
		СП - 8%			--	--	--	--		781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				96788	5694	64771	27920	134685
							26323	1871	--	9978	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				96788				
	Материалы		Тенге				19387				
	Всего заработная плата		Тенге					28194			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45385				
		Накладные расходы	Тенге				27920				
		Сметная прибыль	Тенге				9978				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				134686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					28194			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				134686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					28194			
		РАЗДЕЛ 5. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
19	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 прим.	**Отсыпка (чернозем). Группа грунтов 1**	м3 грунта	96,8	903,58	--	87467	--	--	62976	162478
		НР - 72%; СП - 8%			903,58	--	87467	--		12035	
20	211-101-0102 РСНБ РК 2015	**Земля растительная (чернозем)**	м3	96,8	3500,00	--	338800	--	338800	--	365904
		СП - 8%			--	--	--	--		27104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				426267	--	338800	62976	528382
							87467	--	--	39139	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				426267				
	Всего заработная плата		Тенге					87467			
	Местные материалы		Тенге				338800				
		Накладные расходы	Тенге				62976				
		Сметная прибыль	Тенге				39139				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				528382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					87467			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				528382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					87467			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. МАФ									
21	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная** *НР - 2472 Тенге; СП - 4645 Тенге*	шт.	6	55591,00 2316,00	183,00 48,00	333546 13896	1098 288	318552	14832 27870	376248
22	8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий** *НР - 5191 Тенге; СП - 11043 Тенге*	комплект	1	132844,00 5909,00	333,00 87,00	132844 5909	333 87	126602	5191 11043	149078
23	8601-0104-0401 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические** *НР - 13521 Тенге; СП - 20355 Тенге*	комплект	2	240921,00 15146,00	428,00 114,00	481842 30292	856 228	450694	27042 40710	549594
24	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)** *СП - 1602 Тенге*	шт.	6	20019,00 --	-- --	120114 --	-- --	120114	-- 9612	129726
25	8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная** *НР - 3747 Тенге; СП - 6664 Тенге*	комплект	1	79555,00 4035,00	215,00 55,00	79555 4035	215 55	75305	3747 6664	89966
26	8601-0402-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок для песочницы, тип ГДП-003** *НР - 2290 Тенге; СП - 6577 Тенге*	шт.	1	79924,00 2167,00	111,00 28,00	79924 2167	111 28	77646	2290 6577	88791
27	Прайс	**Беседка** *СП - 8%*	шт	2	580357,00 --	-- --	1160714 --	-- --	1160714	-- 92857	1253571
28	8601-0203-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Работа по устройству Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником (ВОРКАУТ)(материал взят по прайсу)** *НР - 24329 Тенге; СП - 51331 Тенге*	комплект	1	30655,00 30655,00	-- --	30655 30655	-- --	--	24329 51331	106315
29	Прайс	**ВОРКАУТ** *СП - 8%*	шт	1	714285,00 --	-- --	714285 --	-- --	714285	-- 57143	771428
30	8601-0201-0110 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Работа по устройству Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (материал взят по прайсу)** *НР - 14183 Тенге; СП - 32808 Тенге*	комплект	1	17219,00 17219,00	-- --	17219 17219	-- --	--	14183 32808	64210
31	Прайс	**Детский спортивный комплекс** *СП - 8%*	шт	1	535714,00 --	-- --	535714 --	-- --	535714	-- 42857	578571
32	8601-0204-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка** *НР - 19602 Тенге; СП - 24379 Тенге*	комплект	1	285132,00 23499,00	5281,00 1646,00	285132 23499	5281 1646	256352	19602 24379	329113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	8601-0113-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Работа по устройству Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (материал взят по прайсу)**	комплект	1	34424,00	--	34424	--	--	27879	115550
		НР - 27879 Тенге, СП - 53247 Тенге			34424,00	--	34424	--		53247	
34	Прайс	**Детский комплекс с горкой**	шт	1	776785,00	--	776785	--	776785	--	838928
		СП - 8%			--	--	--	--		62143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4782753	7894	4612763	139095	5441089
							162096	2332	--	519241	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3187498				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3187498				
		Сметная прибыль	Тенге				255000				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3442498				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1595255				
	Материалы		Тенге				1425265				
	Всего заработная плата		Тенге					164428			
		Накладные расходы	Тенге				139095				
		Сметная прибыль	Тенге				264241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1998591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					164428			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5441089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					164428			
		РАЗДЕЛ 7. ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ									
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ									
35	8601-0602-0604 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,5 м**	секция	48	28095,00	4216,00	1348560	202368	953280	198816	1671168
		НР - 4142 Тенге, СП - 2579 Тенге			4019,00	1508,00	192912	72384		123792	
36	8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	комплект	2	90912,00	172,00	181824	344	156206	29844	228602
		НР - 14922 Тенге, СП - 8467 Тенге			12637,00	64,00	25274	128		16934	
		ОСВЕЩЕНИЕ									
37	1133-0304-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	4	13486,39	5450,58	53946	21802	13761	21653	81647
		НР - 80%, СП - 8%			4595,81	2170,78	18383	8683		6048	
38	225-204-1007 РСНБ РК 2015	**Фундамент анкерный 1200/2000(в комплекте с гайками-8шт и шайбами 4шт)**	шт.	4	15903,00	--	63612	--	63612	--	68701
		СП - 8%			--	--	--	--		5089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,048	432592,32	1519,38	20764	73	12733	7263	30269
		НР - 91%, СП - 8%			165790,00	485,00	7958	23		2242	
40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонирование фундаментов опор	м3	0,4	18766,79	1152,08	7507	461	6468	627	8785
		НР - 91%, СП - 8%			1445,85	277,03	578	111		651	
41	247-306-0105 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	4	75262,00	--	301048	--	301048	--	325132
		СП - 8%			--	--	--	--		24084	
42	1133-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Светильники. Установка	светильник	4	4430,17	967,69	17721	3871	--	12332	32457
		НР - 80%, СП - 8%			3462,48	391,17	13850	1565		2404	
43	247-103-0714 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, мощность 100 Вт, IP 67	шт.	4	31884,00	--	127536	--	127536	--	137739
		СП - 8%			--	--	--	--		10203	
44	247-306-0309 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	7782,00	--	31128	--	31128	--	33618
		СП - 8%			--	--	--	--		2490	
45	1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,012	187719,72	663,27	2253	8	1354	716	3206
		НР - 80%, СП - 8%			74266,55	279,46	891	3		237	
46	252-207-3506 РСНБ РК 2015	Соединитель типа SV15 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	4	8133,00	--	32532	--	32532	--	35135
		СП - 8%			--	--	--	--		2603	
47	243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,01212	149500,00	--	1812	--	1812	--	1957
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
48	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,06	189652,84	28188,74	11379	1691	6768	2882	15402
		НР - 80%, СП - 8%			48674,20	11365,10	2920	682		1141	
49	243-701-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16	км	0,06	167899,00	--	10074	--	10074	--	10880
		СП - 8%			--	--	--	--		806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1308-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	183,36	--	733	--	--	528	1362
					183,36	--	733	--		101	
		ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА									
51	414-101-0601 РСНБ РК 2015	**Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка** *СП - 8%*	т	3,6183692	483,00	--	1748	--		--	1888
					--	--	--	--		140	
52	414-101-0602 РСНБ РК 2015	**Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка** *СП - 8%*	т	3,6183692	483,00	--	1748	--		--	1888
					--	--	--	--		140	
53	411-101-0219 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км** *СП - 8%*	т·км	361,8369231	59,00	--	21348	--		--	23056
					--	--	--	--		1708	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2237273	230618	1718312	274661	2712892
	Стоимость монтажных работ		Тенге				263499	83579	--	200958	
	Всего заработная плата		Тенге				472331				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				471598	733			
		Накладные расходы	Тенге				528				
		Сметная прибыль	Тенге				37829				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				510688				
		Сметная заработная плата	Тенге					733			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1764942				
	Материалы		Тенге				1150568				
	Всего заработная плата		Тенге					346345			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32532				
	Местные материалы		Тенге				63612				
	Транспортные расходы		Тенге				24844				
		Накладные расходы	Тенге				274133				
		Сметная прибыль	Тенге				163129				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2202204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					346345			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2712892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					347078			
		ИТОГО ПО акту:	Тенге								16 835 911
		Временные здания и сооружения 1,3%									218 867
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,3%									17 054 778
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96%									675 369
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96%									17 730 147

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%										354 603
		Итого с непредвиденные работы и затраты-2%										18 084 750
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100%, К=1,0500514										18 989 917
		НДС 12%										2 278 790
		Итого с НДС										21 268 707
		Итого со скидкой к-0,95 с НДС										20 205 271,76

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Сарани" _____ Балаубаев С.К.

Технический надзор:

Эксперт _____ Воробьев А.

Разработчик проекта строительства: _____ Нурмахамбетов Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Куандык - К" _____ Жаманшалов Б.Ш.