Приложение 5
к приказу Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование строительства и его адрес: Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО. Дома 4, 5 и 6 (наружные сети газоснабжения)

СПРАВКА № 11
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		148	08.06.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1.1	1.2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО. Дома 4, 5 и 6 (наружные сети газоснабжения)	60 934 453	10 480 567	2 600 223	50 061 420	2 385 640					312 027	2 912 250

Заказчик:
И.о. руководителя
КГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата
города Петропавловска» _____ Конежанов Б.Ш.
М.П. (подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Е.С.Махиня
М.П. (подпись)

Эксперт технического надзора ТОО "Стадия": _____ Шевелев С.И.
М.П (подпись)

ЗАКАЗЧИК – КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропаловска»
ГЕНПОДРЯДЧИК – ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА «Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловске СКО» Дома 4,5 6» (наружные сети газоснабжения)
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ «Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловске СКО» Дома 4,5 6» (наружные сети газоснабжения)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11
за июнь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1 Наружные сети газоснабжения.Электрохимзащита.Газгольдер.										
			РАЗДЕЛ 1.Наружное газоснабжение										
			Газгольдер										
1	4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	255,498	29,33	29,33	7493	7493	--	1864	10105	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,13	--	2588		749		
2	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	7,902	725,70	--	5734	--	--	4129	10652	
			НР - 72%; СП - 8%			725,70	--	5734	--		789		
3	14	1311-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	**Установка головки управления с кожухом**	шт.	4	11516,31	8180,67	46065	32723	538	18522	69754	
			НР - 75%; СП - 8%			3201,00	2973,06	12804	11892		5167		
			Трубопроводы										
4	26	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	339	29,33	29,33	9942	9942	--	2473	13407	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,13	--	3434		993		
5	27	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	339	150,78	73,13	51116	24792	--	26815	84165	
			НР - 72%; СП - 8%			77,65	32,21	26324	10919		6234		
6	28	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	11	797,04	--	8767	--	--	6313	16286	
			НР - 72%; СП - 8%			797,04	--	8767	--		1206		
7	49	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	131,435	29,33	29,33	3854	3854	--	959	5198	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,13	--	1331		385		

8	50	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,065	725,70	--	2950	--	--	2124	5480	
			НР - 72%; СП - 8%			725,70	--	2950	--		406		
9	52	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,05	669269,98	208210,38	33463	10411	439	26643	64915	
			НР - 99%; СП - 8%			452256,00	85981,98	22613	4299		4809		
10	54	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,16	688284,38	223766,85	110126	35803	1747	86444	212295	
			НР - 99%; СП - 8%			453602,00	92127,76	72576	14740		15726		
11	59	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	2	146,60	--	293	--	--	179	510	
			НР - 61%; СП - 8%			146,60	--	293	--		38		
12	60	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	252	509,81	--	128472	--	3018	122945	271531	
			НР - 98%; СП - 8%			497,84	--	125454	--		20113		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				408276	125017	5742	299410	764298	
								277517	49204	--	56615		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				293					
		Всего заработная плата		Тенге					293				
			Накладные расходы	Тенге				179					
			Сметная прибыль	Тенге				38					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				510					
			Сметная заработная плата	Тенге					293				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				407983					
		Материалы		Тенге				5743					
		Всего заработная плата		Тенге					326428				
			Накладные расходы	Тенге				299229					
			Сметная прибыль	Тенге				56577					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				763789					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261	
			Сметная заработная плата	Тенге					326428				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				764299					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262	
			Сметная заработная плата	Тенге					326721				
			РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА										
			Выпуск для присоединения к контуру заземления										
13	73	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	0,8586	1346,14	--	1156	--	--	832	2147	
			НР - 72%; СП - 8%			1346,14	--	1156	--		159		

14	74	1101-0101-0501 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	11,8195	55,89	55,89	661	661	--	157	883	
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,42	--	218		65		
15	75	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,08	29,33	29,33	560	560	--	139	755	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,13	--	193		56		
16	76	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,08	150,78	73,13	2877	1395	--	1509	4737	
			НР - 72%; СП - 8%			77,65	32,21	1482	615		351		
17	77	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,159	135565,44	--	21555	--	239	16200	40776	
			НР - 76%; СП - 8%			134064,00	--	21316	--		3020		
18	80	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	159	312,39	144,51	49671	22977	7185	18904	74061	
			НР - 72%; СП - 8%			122,70	42,43	19509	6747		5486		
19	81	2306-0137-0205 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1805	434161,00	--	78366	--	78366	--	84635	
			СП - 8%			--	--	--	--		6269		
20	82	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,204	607624,00	--	123955	--	123955	--	133872	
			СП - 8%			--	--	--	--		9916		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				278800	25593	209745	37741	341866	
								43463	7772	--	25322		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				251992					
		Материалы		Тенге				7184					
		Всего заработная плата		Тенге					26256				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				202321					
			Накладные расходы	Тенге				18904					
			Сметная прибыль	Тенге				21672					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				292568					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22	
			Сметная заработная плата	Тенге					26256				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				26808					
		Материалы		Тенге				239					
		Всего заработная плата		Тенге					24979				
			Накладные расходы	Тенге				18838					
			Сметная прибыль	Тенге				3652					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49297					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25	
			Сметная заработная плата	Тенге					24979				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				341865					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47	
			Сметная заработная плата	Тенге					51235				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-1	**Тенге**				**687076**	**150609**	**215487**	**337151**	**1106164**	
								320980	**56976**	**--**	**81937**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**252285**					
		Материалы		Тенге				**7184**					
		Всего заработная плата		Тенге					**26549**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**202321**					
			Накладные расходы	Тенге				**19083**					
			Сметная прибыль	Тенге				**21709**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**293078**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**26549**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**434791**					
		Материалы		Тенге				**5982**					
		Всего заработная плата		Тенге					**351407**				
			Накладные расходы	Тенге				**318066**					
			Сметная прибыль	Тенге				**60229**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**813086**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**287**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**351407**				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-1	Тенге				**1106164**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**309**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**377956**				
	ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1												
	РАЗДЕЛ 1.Наружное газоснабжение												
			Газгольдер										
21	**29**	**1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-13;Г1-15;тип7**	**газовый ввод**	**2**	29192,88	1834,42	58386	3669	35819	19458	84071	
			НР - 99%; СП - 8%			9449,12	377,92	18898	756		6227		
22	30	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**2,4**	1195,70	7,31	2870	18	367	2466	5762	
			НР - 99%; СП - 8%			1035,59	2,09	2485	5		427		
23	31	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**1,4**	1195,70	7,31	1674	10	214	1438	3361	
			НР - 99%; СП - 8%			1035,59	2,09	1450	3		249		
24	32	**1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-14;Г1-16;Г1-21;тип8**	**газовый ввод**	3	35118,38	1834,42	105355	5503	71505	29186	145305	
			НР - 99%; СП - 8%			9449,12	377,92	28347	1134		10763		
25	33	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**3,6**	1195,70	7,31	4305	26	551	3698	8643	
			НР - 99%; СП - 8%			1035,59	2,09	3728	8		640		

26	34	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,1	1195,70	7,31	2511	15	321	2157	5042	
			НР - 99%; СП - 8%			1035,59	2,09	2175	4		373		
27	35	1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-17;Г1-20;тип9	газовый ввод	2	35118,38	1834,42	70237	3669	47670	19458	96870	
			НР - 99%; СП - 8%			9449,12	377,92	18898	756		7176		
28	36	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,4	1195,70	7,31	2870	18	367	2466	5762	
			НР - 99%; СП - 8%			1035,59	2,09	2485	5		427		
29	37	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,4	1195,70	7,31	1674	10	214	1438	3361	
			НР - 99%; СП - 8%			1035,59	2,09	1450	3		249		
30	38	1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-18;Г1-19;тип10	газовый ввод	2	41890,38	1834,42	83781	3669	61214	19458	111497	
			НР - 99%; СП - 8%			9449,12	377,92	18898	756		8259		
31	39	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,4	1195,70	7,31	2870	18	367	2466	5762	
			НР - 99%; СП - 8%			1035,59	2,09	2485	5		427		
32	40	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,4	1195,70	7,31	1674	10	214	1438	3361	
			НР - 99%; СП - 8%			1035,59	2,09	1450	3		249		
33	41	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	21	1497,42	96,96	31446	2036	3726	33724	70383	
			НР - 130%; СП - 8%			1223,04	12,27	25684	258		5214		
34	43	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	1,8	2198,70	163,19	3958	294	320	2560	7039	
			НР - 76%; СП - 8%			1857,99	13,25	3344	24		521		
35	45	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	18	8276,06	1179,12	148969	21224	7123	119416	289856	
			НР - 99%; СП - 8%			6701,24	--	120622	--		21471		
36	46	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,21	26882,62	18705,22	5645	3928	--	1845	8089	

			НР - 72%; СП - 8%			8177,40	4021,94	1717	845		599		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				528223	44117	229992	262672	854164	
								254118	4563	--	63271		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				5645					
		Всего заработная плата		Тенге					2562				
			Накладные расходы	Тенге				1845					
			Сметная прибыль	Тенге				599					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8089					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					2562				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				522577					
		Материалы		Тенге				229987					
		Всего заработная плата		Тенге					256120				
			Накладные расходы	Тенге				260826					
			Сметная прибыль	Тенге				62672					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				846075					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208	
			Сметная заработная плата	Тенге					256120				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				854164					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210	
			Сметная заработная плата	Тенге					258681				
	РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА												
37	56	**1124-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Контактное устройство. Устройство**	**шт.**	**3**	**4621,38**	**593,30**	**13864**	**1780**	**4199**	**8535**	**24191**	
			НР - 99%; СП - 8%			**2628,24**	**245,40**	**7885**	**736**		**1792**		
38	57	**1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка**	колонка	3	28211,02	3505,30	84633	10516	8817	63919	160436	
			НР - 91%; СП - 8%			21766,80	1646,63	65300	4940		11884		
			Выпуск для присоединения к контуру заземления										
39	62	1101-0101-0501 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	15,94188	55,89	55,89	891	891	--	211	1191	
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,42	--	294		88		
40	63	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	159	511,59	437,97	81343	69638	--	25451	115338	
			НР - 72%; СП - 8%			73,62	148,70	11706	23644		8544		
41	64	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,42	1406,00	--	591	--	591	--	638	
			СП - 8%			--	--	--	--		47		
42	66	2301-0501-1003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 40x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	159	158,00	--	25122	--	25122	--	27132	
			СП - 8%			--	--	--	--		2010		
43	67	8-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	100м	1,8	35636,70	4,80	64146	9	88	--	69278	
			СП - 8%			35583,00	0,23	64049	--		5132		

44	68	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 25**	м	180	220,00	--	39600	--	39600	--	42768	
			СП - 8%			--	--	--	--		3168		
45	69	8-412-3	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	100м	1,8	8591,30	0,13	15464	--	4	--	16701	
			СП - 8%			8589,00	0,03	15460	--		1237		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				325654	82833	78421	98116	457673	
								164400	29614	--	33902		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				200554					
		Материалы		Тенге				92					
		Всего заработная плата		Тенге					114859				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39600					
			Накладные расходы	Тенге				25451					
			Сметная прибыль	Тенге				18080					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				244085					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90	
			Сметная заработная плата	Тенге					114859				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				99979					
		Материалы		Тенге				13016					
		Всего заработная плата		Тенге					79155				
		Местные материалы		Тенге				591					
			Накладные расходы	Тенге				72665					
			Сметная прибыль	Тенге				13811					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				186455					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73	
			Сметная заработная плата	Тенге					79155				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				25122					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25122					
			Сметная прибыль	Тенге				2010					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27132					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				457672					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163	
			Сметная заработная плата	Тенге					194014				
			ИТОГО ПО ПЗ№1	Тенге				853877	126950	308413	360788	1311837	
								418519	34177	--	97173		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				206199					
		Материалы		Тенге				92					
		Всего заработная плата		Тенге					117421				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39600					
			Накладные расходы	Тенге				27296					
			Сметная прибыль	Тенге				18680					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				252174					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92	
			Сметная заработная плата	Тенге					117421				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				622556					
		Материалы		Тенге				243004					
		Всего заработная плата		Тенге					335274				
		Местные материалы		Тенге				591					
			Накладные расходы	Тенге				333490					
			Сметная прибыль	Тенге				76484					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1032530					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281	

			Сметная заработная плата	Тенге					335274				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				25122					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25122					
			Сметная прибыль	Тенге				2010					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27132					
			ИТОГО ПО ПЗ№1	Тенге				1311836					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373	
			Сметная заработная плата	Тенге					452696				
			ИТОГО ПО ПЗ№1 с коэффициентом	Тенге	0,975332435			1279476					
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								2385640	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				739498					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					277559				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					91153				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						523900			
			- Накладные расходы	Тенге							697939		
			- Сметная прибыль	Тенге							179110		
			Итого по АКТУ с коэффициентом К=	**Тенге**	1,0899476482			2 600 223					
			НДС	**Тенге**	12%			312 027					
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				2 912 250					

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

_____ Конгужинов Б.Н.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "СТАДИЯ"

_____ Шевелёв С.И.

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
Авторский надзор:
ТОО «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)»

_____ Бралин К.Е.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК"

_____ Е.С. Махиня