Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование строительства и его адрес: Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО. Дома 4, 5 и 6 (наружные сети газоснабжения)

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		148	08.06.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1.1	1.2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО. Дома 4, 5 и 6 (наружные сети газоснабжения)	46 624 525	6 169 519	5 508 499	38 339 095	5 053 911					661 020	6 169 519

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата
города Петропавловска» _____ С.А. Сабралин
М.П (подпись).

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Е.С.Махиня
М.П (подпись).

Эксперт технического надзора ТОО "Стадия": _____ С.И.Шевелев
М.П (подпись).

ЗАКАЗЧИК – КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропаловска»
ГЕНПОДРЯДЧИК – ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА «Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловске СКО» Дома 4,5 6» (наружные сети газоснабжения)
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ «Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловске СКО» Дома 4,5 6» (наружные сети газоснабжения)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7

за октябрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1 Наружные сети газоснабжения.Электрохимзащита.Газгольдер.										
			РАЗДЕЛ 1.Наружное газоснабжение										
			Газгольдер										
1	1	**1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**217**	**174,53**	**165,92**	**37873**	**36005**	**–**	**7310**	**48797**	
			НР - 72%; СП - 8%			**8,61**	**38,18**	**1868**	**8285**		**3615**		
2	2	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**4**	**1615,37**	**–**	**6461**	**–**	**–**	**4652**	**12003**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1615,37**	**–**	**6461**	**–**		**889**		
3	3	**3205-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт**	**маш.-ч**	**7**	**386,00**	**386,00**	**2702**	**2702**		**–**	**2918**	
			СП - 8%			**–**	**258,00**	**–**	**1806**		**216**		
4	9	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**4,1**	**6273,13**	**1679,68**	**25720**	**6887**	**15550**	**5652**	**33882**	
			НР - 93%; СП - 8%			**800,70**	**681,70**	**3283**	**2795**		**2510**		
5	12	**1337-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Оборудование без механизмов массой 2 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**2**	**128125,50**	**34736,96**	**256251**	**69474**	**33634**	**104065**	**389141**	
			НР - 61%; СП - 8%			**76571,60**	**8727,41**	**153143**	**17455**		**28825**		
6	20	**1116-0401-0401 РСНБ РК 2015 прим.**	**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений (Электроизолирующее фланцевое соединение)**	**соединение**	**2**	**4273,42**	**96,96**	**8547**	**194**	**5907**	**2421**	**11845**	
			НР - 98%; СП - 8%			**1223,04**	**12,27**	**2446**	**25**		**877**		
			Трубопроводы										

7	24	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	516,8	174,53	165,92	90196	85747	–	17410	116214	
			НР - 72%; СП - 8%			8,61	38,18	4449	19732		8608		
8	25	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,24	1615,37	–	29464	–	–	21214	54733	
			НР - 72%; СП - 8%			1615,37	–	29464	–		4054		
9	26	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	515,28	29,33	29,33	15111	15111	–	3758	20379	
			НР - 72%; СП - 8%			–	10,13	–	5220		1510		
10	27	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	515,28	150,78	73,13	77696	37684	–	40759	127931	
			НР - 72%; СП - 8%			77,65	32,21	40013	16597		9476		
11	28	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,72	797,04	–	13327	–	–	9595	24755	
			НР - 72%; СП - 8%			797,04	–	13327	–		1834		
			ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД										
12	49	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	199,78	29,33	29,33	5859	5859	–	1457	7901	
			НР - 72%; СП - 8%			–	10,13	–	2024		585		
13	50	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,18	725,70	–	4485	–	–	3229	8331	
			НР - 72%; СП - 8%			725,70	–	4485	–		617		
14	51	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,28	669269,98	208210,38	187396	58299	2465	149200	363523	
			НР - 99%; СП - 8%			452256,00	85981,98	126632	24075		26928		
15	54	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,448	688284,38	223766,85	308351	100248	4889	242042	594425	
			НР - 99%; СП - 8%			453602,00	92127,76	203214	41273		44031		
16	59	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	48	146,60	–	7037	–	–	4292	12236	
			НР - 61%; СП - 8%			146,60	–	7037	–		906		
17	60	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	880	509,81	–	448633	–	10538	429333	948203	
			НР - 98%; СП - 8%			497,84	–	438095	–		70237		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1525109	418209	72983	1046389	2777217	
								1033915	139285	–	205718		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				263288					

		Материалы		Тенге				33634					
		Всего заработная плата		Тенге					177635				
			Накладные расходы	Тенге				108357					
			Сметная прибыль	Тенге				29732					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				401377					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149	
			Сметная заработная плата	Тенге					177635				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1261821					
		Материалы		Тенге				39351					
		Всего заработная плата		Тенге					995566				
			Накладные расходы	Тенге				938033					
			Сметная прибыль	Тенге				175988					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2375842					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								755	
			Сметная заработная плата	Тенге					995566				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2777219					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								904	
			Сметная заработная плата	Тенге					1173201				
		РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА											
			Выпуск для присоединения к контуру заземления										
18	**72**	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**90,72**	**640,31**	**24,35**	**58089**	**2209**	**40791**	**11292**	**74931**	
			НР - 72%; СП - 8%			**166,32**	**6,56**	**15089**	**595**		**5550**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**58089**	**2209**	**40791**	**11292**	**74931**	
								15089	**595**	**–**	**5550**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				58089					
		Материалы		Тенге				40791					
		Всего заработная плата		Тенге					15683				
			Накладные расходы	Тенге				11292					
			Сметная прибыль	Тенге				5550					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				74931					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13	
			Сметная заработная плата	Тенге					15683				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				74931					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13	
			Сметная заработная плата	Тенге					15683				
			ИТОГО ПО ЛС 2-1-1	**Тенге**				**1583198**	**420418**	**113774**	**1057681**	**2852148**	
								1049004	**139880**	**–**	**211268**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				321377					
		Материалы		Тенге				74425					
		Всего заработная плата		Тенге					193318				
			Накладные расходы	Тенге				119649					
			Сметная прибыль	Тенге				35282					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				476308					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162	
			Сметная заработная плата	Тенге					193318				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1261821					
		Материалы		Тенге				39351					
		Всего заработная плата		Тенге					995566				
			Накладные расходы	Тенге				938033					
			Сметная прибыль	Тенге				175988					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2375842					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								755	
			Сметная заработная плата	Тенге					995566				

			ИТОГО ПО ЛС 2-1-1	Тенге				2852150					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								917	
			Сметная заработная плата	Тенге					1188884				
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1										
			РАЗДЕЛ 1.Наружное газоснабжение										
19	2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11	847,69	19,05	9325	210	6298	2645	12927	
			НР - 93%; СП - 8%			256,10	2,45	2817	27		958		
			Газгольдер										
20	4	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1475,35	78,36	2951	157	337	2505	5892	
			НР - 99%; СП - 8%			1228,36	36,81	2457	74		436		
21	5	2304-0902-3806 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10945,00	–	21890	–	21890	–	23641	
			СП - 8%			–	–	–	–		1751		
22	7	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2	8276,06	1179,12	16552	2358	792	13268	32206	
			НР - 99%; СП - 8%			6701,24	–	13402	–		2386		
23	29	1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-13;Г1-15;тип7	газовый ввод	4	29192,88	1834,42	116772	7338	71638	38915	168141	
			НР - 99%; СП - 8%			9449,12	377,92	37796	1512		12455		
24	30	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4,8	1195,70	7,31	5739	35	733	4931	11524	
			НР - 99%; СП - 8%			1035,59	2,09	4971	10		854		
25	31	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,8	1195,70	7,31	3348	20	428	2876	6722	
			НР - 99%; СП - 8%			1035,59	2,09	2900	6		498		
26	32	1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-14;Г1-16;Г1-21;тип8	газовый ввод	6	35118,38	1834,42	210710	11006	143009	58373	290609	
			НР - 99%; СП - 8%			9449,12	377,92	56695	2267		21527		
27	33	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7,2	1195,70	7,31	8609	53	1100	7397	17286	
			НР - 99%; СП - 8%			1035,59	2,09	7456	15		1280		
28	34	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4,2	1195,70	7,31	5022	31	642	4315	10083	
			НР - 99%; СП - 8%			1035,59	2,09	4349	9		747		
29	35	1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-17;Г1-20;тип9	газовый ввод	4	35118,38	1834,42	140474	7338	95340	38915	193740	
			НР - 99%; СП - 8%			9449,12	377,92	37796	1512		14351		
30	36	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4,8	1195,70	7,31	5739	35	733	4931	11524	
			НР - 99%; СП - 8%			1035,59	2,09	4971	10		854		

31	37	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,8	1195,70	7,31	3348	20	428	2876	6722	
			НР - 99%; СП - 8%			1035,59	2,09	2900	6		498		
32	38	1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-18;Г1-19;тип10	газовый ввод	4	41890,38	1834,42	167562	7338	122428	38915	222995	
			НР - 99%; СП - 8%			9449,12	377,92	37796	1512		16518		
33	39	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4,8	1195,70	7,31	5739	35	733	4931	11524	
			НР - 99%; СП - 8%			1035,59	2,09	4971	10		854		
34	40	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,8	1195,70	7,31	3348	20	428	2876	6722	
			НР - 99%; СП - 8%			1035,59	2,09	2900	6		498		
35	41	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	18	1497,42	96,96	26954	1745	3194	28906	60329	
			НР - 130%; СП - 8%			1223,04	12,27	22015	221		4469		
36	43	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	2198,70	163,19	7915	587	639	5120	14078	
			НР - 76%; СП - 8%			1857,99	13,25	6689	48		1043		
37	45	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	60	8276,06	1179,12	496563	70747	23742	398054	966186	
			НР - 99%; СП - 8%			6701,24	–	402074	–		71569		
38	46	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,8564	26882,62	18705,22	23022	16019	–	7522	32988	
			НР - 72%; СП - 8%			8177,40	4021,94	7003	3444		2444		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1281581	125093	494532	668271	2105839	
								661959	10687	–	155990		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				23022					
		Всего заработная плата		Тенге					10448				
			Накладные расходы	Тенге				7522					
			Сметная прибыль	Тенге				2444					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				32988					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8	
			Сметная заработная плата	Тенге					10448				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1236669					
		Материалы		Тенге				472640					
		Всего заработная плата		Тенге					662198				
			Накладные расходы	Тенге				660749					
			Сметная прибыль	Тенге				151793					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2049212					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								534	
			Сметная заработная плата	Тенге					662198				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				21890					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21890					
			Сметная прибыль	Тенге				1751					

		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				23641					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2105841					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								541	
			Сметная заработная плата	Тенге					672646				
			РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА										
			Контур заземления ГРУ										
39	**60**	**1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**24**	**4345,50**	**194,94**	**104292**	**4679**	**73952**	**19454**	**133646**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1069,20**	**56,62**	**25661**	**1359**		**9900**		
40	**61**	**1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**27,56**	**443,11**	**17,33**	**12212**	**478**	**6495**	**3855**	**17352**	
			НР - 72%; СП - 8%			**190,08**	**4,17**	**5239**	**115**		**1285**		
			Выпуск для присоединения к контуру заземления										
41	**65**	**ТПРАЙС-ЛИСТ ИП "PNA company"**	**Лента сигнальная ЛСЭ-150 (осторожно кабель) рулон 100 м**	**м**	**7**	**80,36**	**--**	**563**	**--**	**563**	**--**	**608**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**45**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**117067**	**5156**	**81010**	**23309**	**151606**	
								30899	**1474**	**--**	**11230**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**116504**					
		Материалы		Тенге				**80449**					
		Всего заработная плата		Тенге					**32373**				
			Накладные расходы	Тенге				**23309**					
			Сметная прибыль	Тенге				**11185**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**150998**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**32373**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**563**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**563**					
			Сметная прибыль	Тенге				**45**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**608**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**151605**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**32373**				
			ИТОГО ПО ПЗ№1	**Тенге**				**1398648**	**130249**	**575542**	**691580**	**2257445**	
								692858	**12161**	**--**	**167220**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**139526**					
		Материалы		Тенге				**80449**					
		Всего заработная плата		Тенге					**42821**				
			Накладные расходы	Тенге				**30831**					
			Сметная прибыль	Тенге				**13629**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**183986**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**42821**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1237232**					
		Материалы		Тенге				**472640**					
		Всего заработная плата		Тенге					**662198**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**563**					
			Накладные расходы	Тенге				**660749**					
			Сметная прибыль	Тенге				**151838**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2049820**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**534**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**662198**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**21890**					

		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21890					
			Сметная прибыль	Тенге				1751					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				23641					
			ИТОГО ПО ПЗ№1	Тенге				2257447					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								568	
			Сметная заработная плата	Тенге					705019				
			ИТОГО ПО ПЗ№1 с коэффициентом	Тенге	0,9753324347252			2201761					
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								5053911	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1742312					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					550667				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					152041				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						689316			
			- Накладные расходы	Тенге							1749585		
			- Сметная прибыль	Тенге							378550		
			Итого по АКТУ с коэффициентом К=	**Тенге**	1,0899476482			5 508 499					
			НДС	**Тенге**	12%			661 020					
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				6 169 519					

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

_____ Сабралин С.А.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "СТАДИЯ"

_____ Шевелев С.Н.

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
Авторский надзор:
ТОО «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования

_____ Бралин К.Е.

Генподрядчик:
ТОО "Зерттеу СК"

_____ Е.С. Махиня