ФОРМА-2В

Программный комплекс АВС (редакция 2022.5)

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Атырау Құрылыс 2050"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство наружных сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства «Мади» в аульный округ имени И.Билтабанова, Кобдинский район, Актюбинской области»
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство наружных сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства «Мади» в аульный округ имени И.Билтабанова, Кобдинский район, Актюбинской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 06.06.2023 года

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Наружные сети электроснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 05.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Трансформаторная подстанция										
1	1	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1.11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,7	2377,78 2377,78	0 0	6420 6420	0 0	0	4622 883	11925	Казахстан
2	2	Е11-080101-0201 Кзтр и Кзм=1.11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2	12681,58 1144,59	1496,14 583,83	25363 2289	2993 1168	20082	3215 2286	30864	Казахстан
3	3	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1.11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,616	11236,15 1247,31	2592,54 1061,4	6921 768	1597 654	4556	1323 660	8904	Казахстан
4	4	Е11-070101-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	3126,29 1397,43	1728,86 660,6	6253 2795	3458 1321	0	4857 889	11999	Казахстан
5	5	С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	33237		36095		36095	2888	38983	Казахстан
6	6	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,72	1185,84 398,87	28,64 3,82	7969 2680	193 26	5096	2517 839	11325	Казахстан
7	7	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,084	1240,76 1240,76	0 0	104 104	0 0	0	75 14	193	Казахстан
8	8	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	3,2	1026,18 252,05	32,04 9,93	3284 807	103 32	2375	604 311	4199	Казахстан
9	9	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1.11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,384	11236,15 1247,31	2592,54 1061,4	4315 479	996 408	2840	824 411	5550	Казахстан
10	10	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1.11	Подготовка бетонная. Устройство отмостки	м3	0,384	36238,45 1807,19	1659,26 346,34	13916 694	637 133	12584	753 1173	15842	Казахстан
11	11	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1.11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3	42132,79 7837,6	1735,9 382,39	126398 23513	5208 1147	97678	22441 11907	160746	Казахстан
12	12	Е11-070111-0112 Кзтр и Кзм=1.11	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	19	4411,76 2803,36	1554,83 579,9	83823 53264	29542 11018	1018	75853 12774	172450	Казахстан
13	13	Е11-070111-0208 Кзтр и Кзм=1.11	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	15797,04 15579,74	162,35 57,99	15797 15580	162 58	55	18453 2740	36990	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,4976	235094,55	54118,03	116983	26929	3552	66188	197825	Казахстан
						173838,21	18936,76	86502	9423		14654		
15	15	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм. толщиной от 2 до 16 мм(размером 50х5 мм)	т	0,172	521841		89757		89757		96938	Казахстан
											7181		
16	16	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм. толщиной от 2 до 16 мм(размером 40х4 мм)	т	0,03872	521841		20206		20206		21822	Казахстан
											1616		
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 6 мм)	т	0,01376	434300		5976		5976		6454	Казахстан
											478		
18	18	С1214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	29,64	1642		48669		48669		52563	Казахстан
											3894		
19	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 8 мм)	т	0,0060672	434300		2635		2635		2846	Казахстан
											211		
20	20	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм. толщиной от 2 до 16 мм(размером 50х5 мм)	т	0,09712	521841		50681		50681		54735	Казахстан
											4054		
21	21	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм(диаметр 28 мм)	т	0,004888	439420		2148		2148		2320	Казахстан
											172		
22	22	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 6 мм)	т	0,005544	434300		2408		2408		2601	Казахстан
											193		
23	23	С1214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	5,5776	1642		9158		9158		9891	Казахстан
											733		
24	24	С1241-108-0142	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 102х3.5 мм	м	23,2	4380		101616		101616		109745	Казахстан
											8129		
25	25	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,4448	111,36	3,06	1274	35	546	481	1895	Казахстан
						60,55	0,36	693	4		140		
26	26	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,4448	93,51	2,19	1070	25	640	282	1460	Казахстан
						35,39	0,36	405	4		108		
27	27	Е11-330208-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	50477,91	13668,93	50478	13669	13238	22567	78889	Казахстан
						23571,41	4637,18	23571	4637		5844		
28	28	515-102-0403 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-40 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1756908		1756908		1756908		1756908	Казахстан
			Отпускная цена			1756908		1756908					
			Сметная стоимость оборудования					*1756908*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	515-101-0102 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА**	шт.	1	440801		440801		440801		440801	Казахстан
			Отпускная цена			440801		440801					
			Сметная стоимость оборудования					***440801***					
30	30	Е11-330208-0103 Кзтр и Кэм=1,11	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	2	21150,05	5973,25	42300	11946	357	27914	75831	Казахстан
						14998,12	2448,22	29996	4896		5617		
31	31	515-201-0503 РСНБ РК 2022	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	2	122243		244486		244486		244486	Казахстан
			Отпускная цена			122243		244486					
			Сметная стоимость оборудования					***244486***					
32	32	Ц13-080103-0601 Кзтр и Кэм=1,08	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования**	шт.	2	9836,2	251,83	19672	504	4299	10838	32951	Казахстан
						7434,72	91,83	14869	184		2441		
33	33	Прайс-лист	**Привод ПРНЗ-10У**	шт	2	13953,05		27906		27906		30138	Казахстан
											2232		
34	34	Ц13-080303-0802 Кзтр и Кэм=1,08	**Реклоузер на напряжение 6-10 кВ на ток до 400 А вакуумный. Установка на конструкции на полу**	шт.	1	100894,18	8119,45	100894	8120	11671	60595	174408	Казахстан
						81103,68	3056,72	81104	3057		12919		
35	35	Прайс-лист	**Реклоузер Rec15_Smart1_R7**	шт	1	9987990,18		9987990		9987990		9987990	Казахстан
			Отпускная цена			9987990		9987990					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		119856					
			Сметная стоимость оборудования					***10107846***					
			Итого по разделу: 1. Трансформаторная подстанция									**14013323**	
			Раздел: 2. Строительство ВЛ-10кВ										
36	36	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	33	10970,15	4957,23	362015	163588	30631	192818	599220	Казахстан
						5084,71	2219,01	167795	73227		44387		
37	37	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,11	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	6	22326,86	11461,86	133961	68771	5569	72327	222791	Казахстан
						9936,79	5131,31	59621	30788		16503		
38	38	С1225-204-0309	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	45	51133		2300985		2300985		2485064	Казахстан
											184079		
39	39	Е11-330203-0201 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	12	3538,87	1940,89	42466	23291	0	22808	70496	Казахстан
						1597,98	777,89	19176	9335		5222		
40	40	С1225-204-1001	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	12	14339,05		172069		172069		185834	Казахстан
											13765		
41	41	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	129,93	1185,84	28,64	154076	3721	98530	48659	218954	Казахстан
						398,87	3,82	51825	496		16219		
42	42	Е11-330204-0201 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,76	159318,34	79380,24	280400	139709	5249	146360	460900	Казахстан
						76955,97	26992,68	135443	47507		34141		
43	43	С1243-604-0108	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2**	км	5,59	416148		2326267		2326267		2512368	Казахстан
											186101		
44	44	С1252-207-2002	**Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		3	1015		3045		3045		3289	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							244		
45	45	С1252-207-0268	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	8310		99720		99720	7978	107698	Казахстан
46	46	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	28	1385		38780		38780	3102	41882	Казахстан
47	47	С1252-207-3940	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	8499		25497		25497	2040	27537	Казахстан
48	48	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2586		15516		15516	1241	16757	Казахстан
49	49	С1252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1386		4158		4158	333	4491	Казахстан
50	50	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	15064		30128		30128	2410	32538	Казахстан
51	51	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3048		6096		6096	488	6584	Казахстан
52	52	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	16909		67636		67636	5411	73047	Казахстан
53	53	С1252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2309		4618		4618	369	4987	Казахстан
54	54	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2309		4618		4618	369	4987	Казахстан
55	55	С1252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13486		13486		13486	1079	14565	Казахстан
56	56	С1252-207-0528	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	33	25216		832128		832128	66570	898698	Казахстан
57	57	С1252-207-0530	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17088		51264		51264	4101	55365	Казахстан
58	58	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	29369		88107		88107	7049	95156	Казахстан
59	59	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	10252		61512		61512	4921	66433	Казахстан
60	60	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	40	1662		66480		66480	5318	71798	Казахстан
61	61	С1252-207-0202	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1846		5538		5538	443	5981	Казахстан
62	62	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1108		6648		6648	532	7180	Казахстан
63	63	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1201		2402		2402	192	2594	Казахстан
64	64	С1252-206-0506	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1	шт.	18	1127		20286		20286	1623	21909	Казахстан
65	65	С1252-207-2102	Вязки спиральная типа ВШ-1	шт.	223	431		96113		96113	7689	103802	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	66	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	212	52		11024		11024	882	11906	Казахстан
67	67	С1252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	18	53		954		954	76	1030	Казахстан
68	68	С1252-203-0201	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	12	3560		42720		42720	3418	46138	Казахстан
69	69	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	231	422		97482		97482	7799	105281	Казахстан
70	70	С1252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	18	885		15930		15930	1274	17204	Казахстан
71	71	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	45	444		19980		19980	1598	21578	Казахстан
72	72	С1252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый типа ПФ70В	шт.	24	3340		80160		80160	6413	86573	Казахстан
73	73	С1252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12	1354		16248		16248	1300	17548	Казахстан
74	74	С1252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	230	2111		485530		485530	38842	524372	Казахстан
75	75	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,64	783		2067		2067	165	2232	Казахстан
76	76	Ц13-080208-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	39	3743,44 1260,25	150,28 36,12	145994 49150	5861 1409	90983	36402 14592	196988	Казахстан
77	77	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	3	611,41 288,06	23,13 6,32	1834 864	69 19	901	636 198	2669	Казахстан
78	78	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7,28	210,57 0	210,57 48,86	1533 0	1533 356	0	256 143	1932	Казахстан
79	79	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	5319,39 1260,25	217,11 63,2	26597 6301	1086 316	19210	4764 2509	33870	Казахстан
80	80	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	26	1026,18 252,05	32,04 9,93	26681 6553	833 258	19294	4904 2527	34112	Казахстан
81	81	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,28	37,42 0	37,42 10,37	272 0	272 75	0	54 26	352	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Строительство ВЛ-10кВ									9526690	
			ИТОГО:					21871551	514851	7963401	854390	23540013	
			В том числе :					843261	201956	12430185	814072		
			Стоимость оборудования, всего в том числе, оборудование поставки заказчика							125500410			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		263759					
			Итого с временными									23803775	
			Зимние удорожания			1,14 %		128293					
			Итого с зимними удорожаниями									23932068	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		227641					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24159709	
			НДС			12 %		2899165					
			Итого с НДС									27058874,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по договору			**0,94999985**						**25705926,12**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Атырау Курылыс 2050"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Косжанов Н.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора:

М.П.

Эксперт авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мадияр Т. М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Аманат Инжиниринг"
Құрмашев К. аттестат №KZ46VJE00027014

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Shanyrak Jobalau" ГСЛ №17010835 от 14.06.2017г.
Главный инженер - Есболатұлы М

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)