Спр - №8

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**221040021614**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000340001900**

Договор (контракт) Доп.согл.№1 от 08.09.2023г. к Договору №305/23 СМР ПК1 от 10.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
352	**27.12.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по рабочему проекту "Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий,1участок.Пусковой комплекс №1			услуга	1	105 023 637,59	105 023 637,59	11 252 532,60
				Итого	1	x	105 023 637,59	11 252 532,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / Жылу желілері «Рудненские тепловые сети» / Бынкашов. О.Ю
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма № КС-3
Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092

Наименование стройки: "Строительно-монтажных работ по рабочему проекту: "Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1"

ДОГОВОР: №305/23 СМР ПК1 дс1 от 08.09.2023г.

С П Р А В К А № 8
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: Наименов.	Источник: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		305/23 СМР ПК1	10.05.2023г.				
		305/23 СМР ПК1 дс1	08.09.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажных работ по рабочему проекту: "Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1	**2 590 961 528,70**			105 023 637,59	-	-	-	-	11 252 532,60	**105 023 637,59**

Заказчик:
ТОО "Рудненские тепловые сети" БИН 221040021614

Директор_____ Абылкаиров О.Ю.

Эксперт технического надзора
ТОО "IT-Invest company"

_____ Тлеубай Б. Т.
ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор" БИН 000340001900

Генеральный директор_____Нарбаев

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий.**
(наименование, адрес)

Объект : **3-1 Тепломагистраль, I- очередь ул. Ленина от ТК-8.16 до ТК4.14) (1-й участок, ПК№1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№305/23 СМР ПК1 дс1 от 08.09.2023г.**

Акт выполненных работ № 45

за **Декабрь 2023 (месяц, год) на 3-1-2 Прокладка трубопровода тепловых сетей работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1216-0101-2404 РСНБ РК 2022	**Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж**		1	8092,08	3406,01	8092,00	3406,00		4388,00	13478,33	
				задвижка		4686,07	1408,29	4686,00	1408,33		998,33		
2	3	1216-0101-2402 РСНБ РК 2022	**Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж**		3	2673,91	493,45	8021,70	1480,50		5193,90	14272,80	
				задвижка		2180,46	224,06	6541,50	672,30		1057,20		
3	8	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**		0,71104	104497,09	8632,53	74302,00	6138,00	1708,00	46105,00	130040,00	
				т конструкций		93461,86	511,21	66455,00	363,00		9633,00		
4	9	1216-0101-2202 РСНБ РК 2022	**Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка**		475	340,17	0,00	161580,82	0,00		116337,00	300152,64	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² наружной площади разобранной изоляции		**340,17**	**0,00**	**161580,82**	**0,00**		**22234,82**		
5	10	1216-0101-2201 РСНБ РК 2022	**Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка**		446	**236,87**	**0,00**	**105644,09**	**0,00**		**76065,37**	**196244,67**	
				м² наружной площади разобранной изоляции		**236,87**	**0,00**	**105644,09**	**0,00**		**14535,21**		
6	11	С «EkoLabRecycling»	**Утилизация ТБО**		1,53	**20000,00**		**30600,00**		**30600,00**		**33048,03**	
				т							**2448,03**		
7	12	414-103-0101 РСНБ РК 2022	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**		1,31	**1033,00**		**1353,23**				**1461,49**	
				т							**108,26**		
8	13	412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		6,54	**81,00**		**529,74**				**572,12**	
				т·км							**42,38**		
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					**390123,58**	**11024,50**	**32308,00**	**248089,27**	**689270,08**	
								344907,41	**2443,63**	**0,00**	**51057,23**		
			Раздел 1: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ										
9	18	241-403-0101 РСНБ РК 2022	**Труба стальная спиральношовная изолированная пенополиуретаном, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм**		185	**134761,00**		**24930785,00**		**24930785,00**		**26925247,86**	
				м							**1994462,86**		
			Итого по разделу 1: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ					**24930785,00**	**0,00**	**24930785,00**	**0,00**	**26925247,86**	
								0,00	**0,00**	**0,00**	**1994462,86**		
			ИТОГО по акту					**25320908,58**	**11024,50**	**24963093,00**	**248089,27**	**27 614 517,94**	
								344907,41	**2443,63**	**0,00**	**2045520,09**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0,00**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Итого по АКТУ:									**27614517,94**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			временные здания и сооружения 1,04 %									287190,99	
			Итого с временными									27901708,93	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									0,00	
			Итого									27901708,93	
			Непредвиденные затраты 2 %									558034,18	
			Итого с непредвиденными затратыми									28459743,11	
			в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									29741965,52	
			Итого с понижающим К=0,95	0,95								28254867,25	
			Налог на добавленную стоимость	12%								3390584,07	
			Итого с НДС									31645451,32	
			Всего стоимость строительства									31645451,32	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Генеральный директор Нарбаев Е. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "TKinvest company"
Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE000693350 от
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"
Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий.**
(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Тепломагистраль, I- очередь ул. Ленина, от ТК-8.16 до ТК-9.09 (перемычка) (1-й участок, ПК№1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№305/23 СМР ПК1 дс1 от 08.09.2023г.**

Акт выполненных работ № 46

за **Декабрь 2023 (месяц, год) на 4-1-2 Прокладка трубопровода тепловых сетей работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1216-0101-2407 РСНБ РК 2022	**Задвижки диаметром до 500 мм. Демонтаж**	задвижка	4	26679,40	13481,91	106717,50	53927,50		53863,50	173427,50	
						13197,49	5505,10	52790,00	22020,50		12846,50		
2	5	1216-0101-1509 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром до 500 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	м трубопровода	140	2506,24	428,83	350873,54	60036,16	7274,46	221586,46	618256,91	
						2025,45	172,83	283562,93	24196,16		45796,91		
3	8	1216-0101-2201 РСНБ РК 2022	**Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка**	$м^2$ наружной площади разобранной изоляции	293,86	236,87	0,00	69606,56	0,00		50117,82	129301,17	
						236,87	0,00	69606,56	0,00		9576,79		

4	9	С «EkoLabRecycling»	Утилизация ТБО		0,98	20000,00		19600,00		19600,00		21168,07	
				т							1568,07		
5	10	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка		12,71	1033,00		13129,43				14179,77	
				т							1050,34		
6	11	412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км		63,5544	81,00		5147,84				5559,80	
				т·км							411,96		
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					565074,87	113963,66	26874,46	325567,78	961893,22	
								405959,49	46216,66	0,00	71250,57		
			Раздел 2: Монтажные работы										
7	13	1124-0108-0111 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная		0,268	4936701,05	1822347,22	1323035,87	488389,60	32810,47	944584,85	2449030,46	
				км труб		2991926,96	568245,27	801836,47	152289,99		181409,74		
8	15	241-402-0126 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм		268	174462,00		46755816,00		46755816,00		50496281,58	
				м							3740465,58		
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					48078851,87	488389,60	46788626,47	944584,85	52945312,04	
								801836,47	152289,99	0,00	3921875,32		
			ИТОГО по акту					48643926,74	602353,26	46815500,93	1270152,63	53907205,26	
								1207795,96	198506,65	0,00	3993125,89		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого по АКТУ:									53907205,26	
			временные здания и сооружения 1,04 %									560634,93	
			Итого с временными									54467840,19	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									0,00	
			Итого									54467840,19	
			Непредвиденные затраты 2 %									1089356,80	

			Итого с непредвиденными затратыми									
			в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539								**55557197,00**	
			Итого с понижающим К=0,95	0,95							**58060265,40**	
			Налог на добавленную стоимость	12%							**55157252,13**	
			Итого с НДС								**6618870,26**	
			Всего стоимость строительства								**61776122,38**	
											61776122,38	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Генеральный директор Нарбаев Е. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT-Invest company"
Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE000693350 от
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"
Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий.**
(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Тепломагистраль, I- очередь ул. Горняков, от П2 до К1 (1-й участок, ПК№1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№305/23 СМР ПК1 дс1 от 08.09.2023г.**

Акт выполненных работ № 47

за **Декабрь 2023 (месяц, год) на 6-1-2 Прокладка трубопровода тепловых сетей работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	5	1216-0101-1509 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром до 500 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**632,68**	**2506,24** **2025,45**	**428,83** **172,83**	**1585648,29** **1281462,16**	**271312,44** **109346,36**	**32873,69**	**1001380,23** **206962,46**	**2793990,98**	
2	6	1216-0101-1505 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**250**	**1040,38** **815,81**	**208,20** **84,18**	**260094,87** **203952,56**	**52050,00** **21044,87**	**4092,31**	**161997,44** **33767,31**	**455859,62**	
3	11	1216-0101-2202 РСНБ РК 2022	**Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка**	**$м^2$ наружной площади разобранной изоляции**	**1048,86**	**340,17** **340,17**	**0,00** **0,00**	**356790,30** **356790,30**	**0,00** **0,00**		**256886,79** **49097,27**	**662774,36**	

4	12	1216-0101-2201 РСНБ РК 2022	Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка	м² наружной площади разобранной изоляции	1150,74	236,87	0,00	272575,82	0,00		196258,38	506337,05	
						236,87	0,00	272575,82	0,00		37502,85		
5	13	С «EkoLabRecycling»	Утилизация ТБО	т	3,36	20000,00		67200,33		67200,33		72576,52	
											5376,19		
6	14	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	61,23	1033,00		63250,27				68310,26	
											5059,99		
7	15	412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	374,5808	81,00		30341,00				32768,00	
											2427,00		
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					2635900,88	323362,44	104166,33	1616522,84	4592616,79	
								2114780,84	130391,23	0,00	340193,07		
			Раздел 2: Монтажные работы.										
8	16	1124-0108-0111 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,028	4936701,05	1822347,22	138227,64	51025,75	3427,97	98687,98	255868,85	
						2991926,96	568245,27	83773,97	15910,88		18953,23		
9	23	241-402-0126 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	м	28	174462,00		4884936,00		4884936,00		5275730,89	
											390794,89		
			Итого по разделу 2: Монтажные работы.					5023163,64	51025,75	4888363,97	98687,98	5531599,74	
								83773,97	15910,88	0,00	409748,12		
			ИТОГО по акту					7659064,52	374388,19	4992530,30	1715210,82	10124216,53	
								2198554,81	146302,11	0,00	749941,19		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого по АКТУ:									10124216,53	
			временные здания и сооружения 1,04 %									105291,85	

			Итого с временными									**10229508,38**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									**0,00**	
			Итого									**10229508,38**	
			Непредвиденные затраты 2 %									**204590,17**	
			Итого с непредвиденными затратыми									**10434098,55**	
			в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									**10904195,38**	
			Итого с понижающим К=0,95	0,95								**10358985,61**	
			Налог на добавленную стоимость	12%								**1243078,27**	
			Итого с НДС									**11602063,89**	
			Всего стоимость строительства									**11602063,89**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Генеральный директор Нарбаев Е. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "IT-Invest company"
Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE000693350
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"
Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №