Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«18» 09 2023 года

Заказчик: **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область,
город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)

от. 15.09.2023 **ТОО «ТОО «АСК-7НС», 30000, в лице генерального директора Нурымбета Нуркена Нурымбетовича, Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, МЫРЗАГУЛ ШЫМАНУЛЫ, 33**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается

от. 15.09.2023г. **ТОО «ТранзитПром», Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, Локомотивная, 7, 1 почтовой индекс 30000 в лице директора Мухамедьярова Асылбека Айдаралиевича., эксперт(ы) по техническому надзору Халиков И.Б. KZ78VJE00036526 от 03.04.2018г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)

от. 15.09.2023г. **ТОО «Жобалық шешім», Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, 46 почтовой индекс 30000 в лице директора Логинова Виктора Владимировича., эксперт(ы) по техническому надзору Конивец М.Н. в соответствии с приказом №21 от 11.08.2021г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство внутриквартального газопровода с.Карабулак Мартукского района».**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Республика Казахстан, Актюбинская область, Мартукского район, с.Карабулак.**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
ГУ «Аппарат акима Аккудукского сельского округа».
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от **«04»05.2021 года № 55.**

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» № KZ32REA00331354 от 14.08.2023.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации **ТОО «Жобалық шешім», Проект ГСН №277/2022-С11-ГСН от 05.03.2018года.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Аппарат акима Аккудукского сельского округа» №8 от 04.05.2022г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2023г.**;

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2023г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2** ;

фактически, месяц: **2** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Объект строительства	Стоимость, тенге		В том числе, в тенге:	
			СМР	Оборудование	Прочие
1	всего	33 160, 453	29506,205	3 125 ,00	
1.1	Подземный газопровод среднего давления Пэ 2698,0м				
1.2	Надземный газопровод среднего давления СТ 334,0м				
1.3					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии спроектом и требованиями МСН 4.03-01-2003 СН РК 4.02-12-2002, СН РК 4.03-01-2011

Данный проект по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, Мартукского район, с.Карабулак. разработан на основании задания на проектирование выданного заказчиком.

Газопровод низкого давления запроектирован из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 из стали В –Вст 2 сп 2 ГОСТ 1050-2013 диаметром 57 мм с толщиной _3,5_ мм диаметром 32__ с 2,5 толщиной мм. Газовый ввод запроектирован по подземном исполнений, с установкой на газопроводе – вводе отключающей арматуры и изолирующей вставки «ЭС» соединения.

Для учета расхода газа в проекте предусмотрена установка газовых счетчиков G-40 с максимальной пропускной способностью 100 м3/час. Диаметры внутреннего газопровода приняты согласно гидравлического расчета и выполнены из электросварных труб по ГОСТ 10704-91 В ст. 3 сп.2 ГОСТ 10705-91. Для сварки газопровода применены электроды типа Э-42, Э-42А по ГОСТ 9467-75.

После испытания газопровода смазан масляной краской за два раза по слою грунтовки. Контроль качества сварных стыков, надземного стального газопровода низкого давления согласно МСН 4.03-01-2003 табл. 14 п.4 составляет 6%.

Весь надземный газопровод после монтажа и испытания необходимо защитить от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев краски или эмали предназначенной для наружных работ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего
33 160, 453 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **29 506,205 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **3 125,00 тысяч тенге**;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **33 160,453 тысяч тенге**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **29 506,205 тысяч тенге**;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **3 125,00 тысяч тенге**;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: **объект «Строительство внутриквартального газопровода с.Карабулак Мартукского района».**

принять в эксплуатацию.наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **КульшанаевН.Ш.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Директор
ТОО «ТранзитПром» _____ **Мухамедьяров А.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

аттестованный эксперт KZ78VJE00036526 от 03.04.2018г. _____ **Халиков И.Б.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «Жобалық шешім» _____ **Логинов В.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

в соответствии с приказом №21 от 11.08.2021г. _____ **Конивец М.Н.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Генеральный директор ТОО «АСК-7НС». _____ **Нурымбет Н.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.