Объект: Капитальный ремонт здания спортклуба "Сырлария" в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел культуры и спорта" в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

Генподрядчик: ТОО "Жылу-XX1"

Договор: Основной договор № 34 от 23.05.2023 г

форма2

Акт № 1 от 26.07.2023.г.

Выполненных работ за июль месяц 2023 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Проемы 1.1Окна										
1	1146-0401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2		67.05	1820.29	168,04	122050	11267	-	75513	213368
		НР - 72%; СП - 8%				1652,25	168,04	110783	5750	-	15805	
2	1146-0401-1102	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	м2		134.79	1681.92	168.04	226706	22650	-	139719	395739
		НР - 72%; СП - 8%				1513,88	85,76	204056	11560	-	29314	
3	1110-0501-0101	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2		18.63	3258.92	167,03	60714	3112	27938	20197	87384
		НР - 72%; СП - 8%				1592,29	80,73	29664	1504	-	6473	
4	2109-0201-0101	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2		18.63	13923,00		259385		259385	-	280136
		НР - 72%; СП - 8%				-		–		-	20751	
5	1110-0501-0105	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых**	м2		15.84	2954.24	173,50	46795	2748	23754	13990	65648
		НР - 72%; СП - 8%				1281,14	81,84	20293	1296	-	4863	
6	1110-0501-0106	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2		67,05	2235,69	170,38	149903	11424	75411	44424	209873
		НР - 72%; СП - 8%				940,61	81,84	63068	5487	-	15546	
7	2109-0201-0302	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2		82.89	19660,00		1629617	1629617		-	1759986
		НР - 72%; СП - 8%				-		-	-		130369	
8	1110-0501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2		100.32	2508.9	172.64	251693	17319	1610%	82026	360416
		НР - 72%; СП - 8%				1778.96	82.84	118273	8311	-	26697	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2109-0201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	100.32	17769,00		1782586		1782586	-	1925193
		НР - 72% СП - 8%			-		-		-	142607	
		1.2Двери									
11	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	62.51	1078,63	168,04	67425	10504		40359	116407
		НР - 72% СП - 8%			910,59	85,76	56921	5361		8623	
		Раздел 2 Полы 2.0 Демонтаж									
20	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	5 ,92	805,42	31,26	4768	185	-	3031	8423
		НР - 72% СП - 8%			774,16	15,96	4583	94	-	624	
21	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	175.2	108,41	2,82	18993,00	494	-	12151	33636
		НР - 72% СП - 8%			1,44	1,44	18499,00	252	-	2492	
22	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	430.1	1832,40	600,30	788115	258189	-	419799	1304547
		НР - 72% СП - 8%			1232,10	274,15	529926	117912	-	96633	
23	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	287.7	330.14	18,67	94981	5371		59844	167211
		НР - 72% СП - 8%			311,47	9,53	89610	2742		12386	
24	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	287.7	71,10	–	20455	–	–	13255	36407
		НР - 72% СП - 8%			71,10	–	20455	–	–	2697	
		2.1Полы из керамических плит. Узел 376 = 174,27м2									
25	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3	16.27	23262,40	7,20	378479	117	317802	39244	451141
		НР - 72% СП - 8%			3722,22	-	60561	-	-	33418	
		Полы из линолеума. Узел 529 = 26,3 м2									
29	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3	2.104	23262,40	7,20	48944	15	41097	5075	58341
		НР - 72% СП - 8%									
30	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26 ,3	745,29	28,93	19601	761	9824	6082	27738
					342,83	14,07	9016	370	-	2055	
		2.3Полы из ламината. Узел 193 = 20,3м2									
32	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3	1.624	23262,40	7,20	37778	12	31722	3917	45031
		СП - 8%			3722,22	-	6045	-	-	3336	
33	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м3	20,3	745,29	28,93	15129	587	7583	4695	21410
		НР - 72% СП - 8%			342,83	14,07	6959	286	-	1586	
		2.4Полы из спортивного линолеума. Узел 631									
35	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3	214,65	23262,40	7,20	4993274	1545	4192754	517736	5951891
		НР - 72% СП - 8%			3722,22	-	798975	-	-	440881	
36	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	268,31	745,29	28,93	199969	7762	100222	62052	282983
		НР - 72% СП - 8%			342,83	14,07	91985	3775	-	20962	
		2.5 Полы из керамических плиток. Узел 340 = 46,2м2									
38	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	46,2	745,29	28,93	34432	1337	17257	10685	48726

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				342,83	14,07	15839	650	-	3609	
		2.6 Полы из линолеума. Узел 499 = 71,4м2										
40	1111-0101-3602	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		71,4	1020,22	28,94	72844	2069	39255	21076	101434
		СП - 8%				441,45	14,07	31520	1005	-	7514	
		2.7 Полы дощатые Узел ТД 68										
42	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжким		287,7	745,29	28,93	214420	8323	107465	66537	303434
		СП - 8%				342,83	14,07	98632	4048	-	22477	
		Раздел 3 Отделочные работы										
48	1211-0101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		1863,51	2159,51	14,55	4024268	27114	788265	2088321	6601596
		НР - 72%; СП - 8%				1721,96	7,42	3208890	13827	-	489007	
49	1211-0101-0412	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм	м2		1010,28	751,84	7,82	759569	7900	225292	343704	1191535
		НР - 72%; СП - 8%				521,02	3,99	526376	4031	-	88262	
50	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2		91,34	5474,25	25,18	500018	2300	77267	273213	835089
		НР - 72%; СП - 8%				4603,14	12,85	420451	1174	-	61858	
		Раздел 5 Разные работы (Демонтаж и перепланировка)										
60	1120-0101-0101	Демонтаж вент.короба НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м2 поверхности воздуховодо в		9,6	729,75	20,12	7006	193	-	4464	12388
		НР - 72%; СП - 8%				709,63	8,06	6812	77	-	918	
61	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м 2 перегородок		14,91	1760,92	196,42	26255	2929	-	15976	45610
		НР - 72%; СП - 8%				1564,50	88,97	23327	1327	-	3379	
62	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3		0,83	11689,75	3361,45	9702	2790	-	5298	16200
		НР - 72%; СП - 8%				8328,30	1522,60	6912	1264	-	1200	
63	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3		3,93	24651,35	18,24	96880	72	38335	37891	145553
		НР - 72%; СП - 8%				14878,71	-	58473	-	-	10782	
64	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т.Укладка НР = 72 %	шт. сборных конструкций		8	553,41	198,30	4427	1586	1479	1274	6157
		НР - 72%; СП - 8%				170,27	75,45	1362	604	-	456	
65	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3		0,176	67735,00		11921		11921	-	12875
		НР - 72%; СП - 8%				-		-		-	954	
66	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной высоте этажа до 4 м НР = 72%	м 2 перегородок (за вычетом проемов)		57,36	3679,99	108,59	211084	6229	105410	65406	298609
		НР - 72%; СП - 8%				1733,71	25,95	99446	1489	-	22119	
67	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 72 %	м3		0,833	26669,71	1979,07	22216	1649	17050	2503	26697
		НР - 72%; СП - 8%				4222,80	412,76	3518	344	-	1978	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,056	229820,00		12870		12870	-	13900
		НР - 72%; СП - 8%				-		-		-	1030	
		Раздел 8 Вывоз мусора										
86	4141-0405-0100	Мусор строительный.Погрузка	т		154,65	107,00		16548		-		17872
		НР - 72%; СП - 8%				-		-		-	1324	
87	4121-0101-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км		773,25	63,00		48715		-	-	52612
		СП - 8%				-		-		-	3897	
		Внутренный водопровод и канализация.										
		Раздел 4 Демонтажные работы										
62	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов		48	691,72	5,23	33203	251	2846	19567	56992
		СП - 8%				627,20	1,88	30106	90	-	4222	
63	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор		2	713,65	6,30	1427	13	-	921	2536
		СП - 8%				707,35	3,21	1415	6	-	188	
64	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор		2	574,04	1148,00	11	-	-	741	2040
		СП - 8%				2,88	1137,00	6	-	-	151	
65	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями		15	752,01	3,47	11280	52	-	7293	20059
		СП - 8%				748,54	1,77	11228	27	-	1486	
		Раздел 5 Вывоз мусора										
66	4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т		0,34	107,00		36		-	-	39
		НР - 72%; СП - 8%				-		-		-	3	
67	4121-0101-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км		1,7	63,00		107		-	-	116
		СП - 8%				-		-		-	9	
		Внутреннее отопление.										
		0.4 Демонтажные работы.										
52	1215-0102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода		90	418,82	-	37694	-	-	24426	67090
		СП - 8%				418,82	-	37694	-		4970	
53	1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода		200	497,05	1,47	99410	294	2498	62608	174979
		СП - 8%				483,09	-	96618	-	-	12961	
54	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт		22	1088,13	48,63	23939	1070	-	15173	42241
		СП - 8%				1039,50	24,82	22869	546	-	3129	
55	1215-0102-0804	Ребристые трубы. Демонтаж	шт		10	856,45	34,30	8565	343	-	5441	15126

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				822,15	17,51	8222	175	-	1120	
		Электроосвещение и электрооборудование										
34	1121-0202-0101	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %**	м		1345	223,29	2,08	300325	2798	64762	150885	487307
		СП - 8%				173,06	0,06	232766	81	-	36097	
35	2306-0128-0503	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		0,03	714049,00		21421		21421	-	23135
		СП - 8%				-		-		-	1714	
36	2306-0128-0304	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		0,35	272082,00		95229		95229	-	102847
		СП - 8%				-		-		-	7618	
37	2306-0128-0305	**Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		0,11	430068,00		47307		47307	-	51092
		СП - 8%				-		-		-	3785	
38	2306-0128-0302	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		0,77	180022,00		138617		138617	-	149706
		СП - 8%				-		-		-	11089	
39	2306-0128-0306	**Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		0,06	616168,00		36970		36970	-	39928
		СП - 8%				-		-		-	2958	
40	2306-0128-0403	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**			0,025	366415,00		9160		9160	-	9893
		СП - 8%				-		-		-	733	
41	1121-0101-0205	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м		90	204,67	2,30	18420	207	447	11519	32334
		СП - 8%				197,40	0,11	17766	10	-	2395	
42	2301-0504-0103	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м		90	40,00		3600		3600	-	3888
		СП - 8%				-		-		-	288	
43	1217-0101-0401	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м		1200	23,55	-	28260	-	-	18312	50298
		СП - 8%				23,55	-	28260	-	-	3726	
44	1217-0101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт		70	54,14	-	3790	-	-	2456	6746
		СП - 8%				54,14	-	3790	-	-	500	
45	1217-0101-0703	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт		150	59,24	0,65	8886	98	-	5728	15783
		СП - 8%				58,59	0,33	8789	50	-	1169	
46	1217-0101-0706	**Электросчетчики. Демонтаж**	шт		1	286,50	1,52	287	2	-	185	510
		СП - 8%				284,98	0,78	285	1	-	38	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**24887880**
		Временные здания и сооружения 2,9 %), К=0,8										298655,00
		Итого:										**25186535**
		Дополнительные затраты при пройзводстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,35%										340018

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										3204377
		Итого с прочим затратам:										**28730929**
		Непредвиденные работы и затраты 2%										510531
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ на 2021г										**29241460**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ на 2021г - 100%. К-1,05										**30703533**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ с понижающим коэфициентом - 0,95										**29168357**
		НДС 12%:										3500203
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:										**32668560**

Заказчик:

КГУ "Сырдарьинский районный отдел культуры и спорта" в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

_____ **Ж.Торалиев**

Технадзор:
ТОО "ӘСЕМ-ҚҰРЫЛЫС-ҚЫЗЫЛОРДА"

_____ **А.Р.Жаксылык**

Подрядчик:
ТОО "Жылу-XX1"

_____ **К.Бижанов**

Авторский надзор:
ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

_____ **З.А.Колишева**