Наименование стройки:**Реконструкция здания архива и гаража расположенного по адресу:г.Экибастуз , ул. Кунаева11**

Наименование объекта: **Общестроительные работы**

Форма 2

Акт №4 от 24.11.2022
выполненных строительно-монтажных работ
за Ноябрь месяц 2022 года.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик:ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"
Договор № 44 от 13. 06. 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1-1									
		Раздел 2.Фасад									
22	1115-0108-1807	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР=80%**	м2	1051,53	7888,08	3,45	8294553	3628	7988053	243223	9220798
					288,03	1,1	302872	1157	-	683022	-
23	1115-0108-1808	**Фасад здания из алюмиевых панелей. облицовка фасадными панелями НР=80%**	м2	1236,53	436,54	2,78	539795	3438	-	430174	1047566
					433,76	1,1	536357	1360	-	77598	-
		Итог по разделу 2					10 268 364				
		в том числе:									
		-зарплата рабочих -строителей, тенге					839 229				
		-затраты на эксплуатацию машин,тенге					7 065				
		-в.т.ч зарплата машинистов,тенге					2 517				
		- материалы, изделия и контрукции, тенге					7 988 053				
		-накладные расходы,тенге					673 397				
		в т.ч зарплата,тенге					60 606				
		-сметная прибыль (8%),тенге					760 620				
		Раздел 5 Отделочные работы									
		5.2 Стены									
100	1115-0203-0101	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым**	м2 оштукатурива								

раствором простая по камню и бетону НР=80%	емой поверхности	-413,59	1129,16 744,86	61,31 51,88	-467009 -308067	-25357 -21457	-133585 -	-263619 -58450	-789079 -

Итог по разделу 5 -789 079

в том числе:

-зарплата рабочих -строителей, тенге	-308 067
-затраты на эксплуатацию машин,тенге	-25 357
-в.т.ч зарплата машинистов,тенге	-21 457
- материалы, изделия и контрукции, тенге	-133 585
-накладные расходы,тенге	-263 619
в т.ч зарплата,тенге	-23 726
-сметная прибыль (8%),тенге	-58 450

Итог по смете 9 479 823

в том числе:

-зарплата рабочих -строителей, тенге	531 163
-затраты на эксплуатацию машин,тенге	-18 292
-в.т.ч зарплата машинистов,тенге	-18 940
- материалы, изделия и контрукции, тенге	7 854 467
-накладные расходы,тенге	409 778
в т.ч зарплата,тенге	36 880
-сметная прибыль (8%),тенге	702 169

Наименование стройки: Реконструкция здания архива и гаража, расположенного по адресу г. Экибастуз, ул. Кунаева 11 **Форма 2**

Наименование объекта: Электрооборудование и электроосвещение (2-1-2)

составлена в текущих ценах с 14.07.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч.	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. ВРУ									
5	515-301-0258 (об)	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я8302-3664**	шт	-1	125589	-	-125589	- -	- -125589	-	-125589

Итог по смете -125 589

в том числе:

-зарплата рабочих -строителей, тенге	0
-затраты на эксплуатацию машин,тенге	0
-в.т.ч зарплата машинистов,тенге	0
- материалы, изделия и контрукции, тенге	0
- оборудование , тенге	-125 589
-накладные расходы,тенге	0
в т.ч зарплата,тенге	0
-сметная прибыль (8%),тенге	0

Наименование стройки: Реконструкция здания архива и гаража, расположенного по адресу г. Экибастуз, ул. Кунаева 11 **Форма 2**

Наименование объекта: **Водопровод и канализации (2-1-3)**

Составлена в текущих ценах с 14.07.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч.	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4. Санитарно-техническое оборудование										
74	1117-0101-0110	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие Установка НР=98%**	комплект	-3	1928,25 1417,68	246,5 116,33	-5785 -4253	-740 -349	-792 -	-4510 -824	-11118
75	244-102-0801	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм**	шт	-3	11208		-33624 0	0 0	-33624 -	0 -2690	-36314
76	244-104-0605	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**	шт	-3	1072		-3216 0	0 0	-3216 -	0 -257	-3473
		Итог по смете					-50 906				
		в том числе:									
		-зарплата рабочих -строителей, тенге					-4 253				
		-затраты на эксплуатацию машин,тенге					-740				
		-в.т.ч зарплата машинистов,тенге					-349				
		- материалы, изделия и контрукции, тенге					-37 632				
		-накладные расходы,тенге					-4 510				
		в т.ч зарплата,тенге					-406				
		-сметная прибыль (8%),тенге					-3 771				

Наименование стройки:**Реконструкция здания архива и гаража расположенного по адресу:г.Экибастуз , ул. Кунаева11**

Наименование объекта: **Общестроительные работы. Автоматическое пожаротушение(2-1-4)**

Форма 2

составлена в текущих ценах с14.07.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Система В10										
1	1307-0401-0108	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый многоступенчатый, объемный, вихревой, поршневой, приводной,**									

		роторный на общей фундаментной плите или моноблочный . Масса 2,9 т. Монтаж оборудования РНР=61%	шт	1	102558,08 81780	11426,87 4172,4	102558 81780	11427 4172	9351 -	52431 12399	167388
3	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72%	шт	4	17159,57 2974	995,01 347,7	68638 11896	3980 1391	52762 -	9567 6256	84461
8	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм . Установка НР=98%	кран	6	33984,53 1288,8	125,92 42,96	203907 7733	756 258	195419 -	7831 16939	228677
9	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР=98%	шт	6	1998,23 1947,3	31,7 12,6	11989 11684	190 76	115 -	11525 1881	25395
12	1312-0701-0501	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные. Монтаж оборудования НР=61%	шт	90	594,81 572,8	3,47 1,39	53533 51552	312 125	1669 -	31523 6804	91860
23	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметр до 200 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	2,5	97,25 90,78	1,17	243 227	3 0	13 -	222 37	502
24	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	98,85	161,96 56,06	3,77 0,58	16010 5542	373 57	10096 -	3863 1590	21463
26	1116-0601-0102	Вентили, задвижки,затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубороводах из стальных									

		труб диаметром до 50 мм	шт	5	2331,25	122,55	11656	613	1371	9620	22978
		Установка НР=98%			1934,52	28,64	9673	143	-	1702	
28	1116-0601-0103	Вентили, задвижки,затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубороводах из стальных труб диаметром до 100 мм	шт	6	4179,3	283,96	25076	1704	2842	20492	49213
		Установка НР=98%			3421,6	63,41	20530	380	-	3645	
37	1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР=84%	шт	19	1074,42	461,56	20414	8770	-	13122	36219
					612,86	209,36	11644	3978	-	2683	
38	1146-0302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР=84 %	отверстие	3	425,76	176,61	1277	530	-	837	2283
					249,15	83,06	747	249	-	169	

Итог по смете 730 440

в том числе:

-зарплата рабочих -строителей, тенге	213 007
-затраты на эксплуатацию машин,тенге	28 656
-в.т.ч зарплата машинистов,тенге	10 830
- материалы, изделия и контрукции, тенге	273 638
-накладные расходы,тенге	161 033
в т.ч зарплата,тенге	14 493
- сметная прибыль (8%),тенге	54 107

Наименование стройки:**Реконструкция здания архива и гаража расположенного по адресу:г.Экибастуз , ул. Кунаева11**

Наименование объекта: **Общестроительные работы. Системы связи (2-1-5)**

Форма 2

составлена в текущих ценах с14.07.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Телефонизация									
		1.1 Оборудование									
1	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	4491,05	1270,92	4491	1271	356	2044	7058

		НР=61%			2864	486,88	2864	487	-	523	
		1.2 Изделия установочные и монтажные									
3	1310-0902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт	2	1225,88	4,32	2452	9	47	1462	4227
		НР=61%			1198		2396	-	-	313	
5	1310-0408-0507	Розетка. Монтаж оборудования НР=61%	шт	10	1213,17		12132	-	152	7308	20995
					1198		11980	-	-	1555	
		1.3 Кабельно-проводниковая продукция, трубы									
7	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2 Прокладка в проложенных коробках (кабель-канал)	м	145	80,63	0,86	11691	125	1507	7255	20462
		НР=72%			69,38	0,12	10060	17	-	1516	
14	1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм Прокладка открытая по стенам с креплением	м	15	388,72	2,59	5831	39	170	4050	10671
		НР=72%			374,8	0,22	5622	3	-	790	
16	1308-0206-0101	Коробка пластмассовые шириной до 40 мм. Монтжа оборудования НР=72%	м	145	248,79	2,31	36075	335	2435	23992	64872
					229,69	0,12	33305	17	-	4805	
		Итог по разделу I					128 285				
		в том числе:									
		-зарплата рабочих -строителей, тенге					66 227				
		-затраты на эксплуатацию машин,тенге					1 778				
		-в.т.ч зарплата машинистов,тенге					525				
		- материалы, изделия и контрукции, тенге					4 666				
		-накладные расходы,тенге					46 111				
		в т.ч зарплата,тенге					4 150				
		-сметная прибыль (8%),тенге					9 503				
		Раздел 2. Локально-вычислительная сеть									
	2										
19	1121-0202-0101	Провода установочные Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	283,5	204,24	2,16	57902	612	4236	38211	103802
					187,14	0,06	53054	17	-	7689	
24	1308-0304-0204	Блок управления шкафного									

		исполнения или распределительный пункт (шкаф) выота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР=72%	шт	1	29059,87	2698,17	29060	2698	21901	3938	35638
					4461	1008,33	4461	1008	-	2640	
		Итог по разделу 2					139 440				
		в том числе:									
		-зарплата рабочих -строителей, тенге					57 515				
		-затраты на эксплуатацию машин,тенге					3 311				
		-в.т.ч зарплата машинистов,тенге					1 025				
		- материалы, изделия и контрукции, тенге					26 137				
		- оборудование, тенге									
		-накладные расходы,тенге					42 149				
		в т.ч зарплата,тенге					3 793				
		-сметная прибыль (8%),тенге					10 329				
	Раздел 3. Видеонаблюдение										
38	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное . Монтаж оборудования НР=61%	шт	1	3472,68	50,68	3473	51	-	2096	6015
					3422	14,32	3422	14	-	446	
40	1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР=61%	камера	15	5238,45	10,54	78577	158	-	47836	136526
					5227,91		78419	-	-	10113	
49	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм . Установка на стене НР=72%	шт	1	29059,87	2698,17	29060	2698	21901	3938	35638
					4461	1008,33	4461	1008	-	2640	
52	1121-0202-0101	Провода установочные Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	573	204,24	2,16	117030	1238	8561	77231	209802
					187,14	0,06	107231	34	-	15541	
		Итог по разделу 3					387 980				
		в том числе:									
		-зарплата рабочих -строителей, тенге					193 533				
		-затраты на эксплуатацию машин,тенге					4 145				
		-в.т.ч зарплата машинистов,тенге					1 057				
		- материалы, изделия и контрукции, тенге					30 461				
		- оборудование, тенге									

-накладные расходы,тенге	131 101
в т.ч зарплата,тенге	11 799
-сметная прибыль (8%),тенге	28 739
Итог по смете	655 705
в том числе:	
-зарплата рабочих -строителей, тенге	317 275
-затраты на эксплуатацию машин,тенге	9 233
-в.т.ч зарплата машинистов,тенге	2 607
- материалы, изделия и контрукции, тенге	61 264
-накладные расходы,тенге	219 361
в т.ч зарплата,тенге	19 743
-сметная прибыль (8%),тенге	48 571

Форма 2

Наименование стройки: Реконструкция здания архива и гаража, расположенного по адресу г. Экибастуз, ул. Кунаева 11
Наименование объекта: **Отопление и Вентиляция (2-1-6)**

составлена в текущих ценах с 14.07.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч.	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2 ответвление в сторону гаража										
25	1116-0301-0104	Трубопроводы отопление из стальных водогозопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%	м *трубопр.*	-74	1935,7 425,3	19,69 7,59	-143242 -31472	-1457 -562	-110313 -	-31393 -13971	-188606 -
26	1116-0401-0202	Трубопроводы отопление из стальных водогозопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м *трубопр.*	-1	2925,09 806,83	43,11 15,61	-2925 -807	-43 -16	-2075 -	-807 -299	-4031 -
27	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м *трубопр.*	-75	92,66 90,78	1,17 -	-6950 -6809	-88 -	-53 -	-6672 -1090	-14713 -
28	245-406-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуне с обратном клапане, Т от 0°С до +100° С, PN 10, DN 16	шт	-2	3259 -	- -	-6518 -	- -	-6518 -	- -521	-7039 -
29	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристом НР=69 %	м2	-9,8	108,96 21,06	3,43 0,43	-1068 -206	-34 -4	-828 -	-145 -97	-1310 -
30	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм									

		Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м *трубопр.*	-74	2986,97 313,76	77,5 35,8	-221036 -23218	-5735 -2649	-192083 -	-19659 -19256	-259951 -
31	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от-200° С до +105° С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20°С, фактор и больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 42 мм К=1,100;	м	-81,4	482 -	- -	-39235 -	- -	-39235 -	- -3139	-42374 -
32	1126-0301-0301	Поверхности изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной НР=76 %	м2 *поверх.покр. изоляции*	-15,9	5420,13 2056,7	9,86 3,58	-86180 -32702	-157 -57	-53322 -	-24896 -8886	-119963 -
33	261-0301-0219	Крепления для трубопроводов / кронштейны, планки, хомуты/	кг	-8,9	537 -	- -	-4779 -	- -	-4779 -	- -382	-5161 -
34	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалами ПФ-115 НР =69 % ктрр1=2, ктрм1=2, кэкс1=2, кмат1=2	м2	-0,86	161,96 56,06	3,77 0,58	-139 -48	-3 1	-88 -	-33 -14	-187 -

Итого по смете -643 334

в том числе:

-зарплата рабочих -строителей, тенге	-95 262
-затраты на эксплуатацию машин,тенге	-7 517
-в.т.ч зарплата машинистов,тенге	-3 287
-материалы изделия и конструкции. тенге	-409 293
-накладные расходы,тенге	-83 606
в т.ч зарплата,тенге	-7 525
-сметная прибыль (8%),тенге	-47 654

Наименование стройки: **Реконструкция здания архива и гаража, расположенного по адресу г. Экибастуз, ул. Кунаева 11** **Форма 2**

Наименование объекта: **Общестроительные работы. Пожарная сигнализация (2-1-7)**

составлена в текущих ценах с 14.07.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные	шт	1	24459,88	1,92	24460	2	218	17453	45266

		сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=72%			24240	-	24240	-	-	3353	
3	1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=72%	шт	2	24459,88 24240	1,92 -	48920 48480	4 -	436 -	34906 6706	90532
9	1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72%	шт	1	3724,15 2632,65	73,83 29,55	3724 2633	74 30	1018 -	1917 451	6092
11	1308-0304-0501	Прибор или аппарат Установка НР=72%	шт	7	1499,95 1487	- -	10500 10409	- -	91 -	7494 1440	19434
14	1116-1401-0102	Шкаф пожарные металлические массой до 20кг. Установка на стене или в нише НР=72%	шт	1	2298,27 2239,41	39,63 15,75	2298 2239	40 16	19 -	1624 314	4236
17	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основание . Монтаж оборудования НР=72%	шт	1	816,61 801,05	4,69 1,43	817 801	5 1	11 -	577 112	1506
21	1310-0701-0304	Устройство ультуразвуковые преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР=72%	шт	1	7249,14 7160	1,56 -	7249 7160	2 -	88 -	5155 992	13396
23	1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажамами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колоне НР=72%	шт	4	6945,43 4158	43,73 -	27782 16632	175 -	10975 -	11975 3181	42938
25	1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=72%	шт	1	24459,88 24240	1,92 -	24460 24240	2 -	218 -	17453 3353	45266
27	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический теплоной, дымовой, световой по взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования Н=72%	шт	189	3765,08 3690	2,28 -	711600 697410	431 -	13759 -	502135 97099	1310834
31	1310-0701-0207	Извещатели охранно-пожарные	шт	8	1398,47	4,23	11188	34	140	7930	20647

		автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки Монтаж НР=72%			1376,68	0,14	11013	1	-	1529	
35	1308-0304-0501	Прибор или аппарат Установка НР=72%	шт	4	1499,95	-	6000	-	52	4283	11106
					1487	-	5948	-	-	823	
37	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ урпавления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управление и сигнализации, количество подключамых концов до 2. Монтаж оборудования-извещатели НР=72%	шт	17	1815,57	344,72	30865	5860	660	19230	54103
					1432	139,08	24344	2364	-	4008	
39	1308-0206-2101	Рукав металический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72%	м	27	841,16	50,77	22711	1371	10488	7962	33127
					401,94	7,65	10852	207	-	2454	
41	1308-0206-0101	Коробка пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	800	248,79	2,31	199032	1848	13432	132371	357915
					229,69	0,12	183752	96	-	26512	
43	1121-0201-0201	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72%	м	880	91,58	1,08	80590	950	9425	50656	141746
					79,79	0,16	70215	141	-	10500	
44	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или стенам или готовых бороздах НР=72	м	525	232,84	2,69	122241	1412	7844	81379	219910
					215,21	0,08	112985	42	-	16290	
45	1121-0201-0103	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумамарное сечение до 6мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	22	126,96	1,53	2793	34	246	1811	4972
					114,26	0,04	2514	1	-	368	-
		Итог по разделу I					**2 423 026**				
		в том числе:									
		-зарплата рабочих -строителей, тенге					1 255 868				
		-затраты на эксплуатацию машин,тенге					12 242				
		-в.т.ч зарплата машинистов,тенге					2 898				
		-материалы изделия и конструкции. тенге					69 119				
		-оборудования, тенге									
		-накладные расходы,тенге					906 310				
		в т.ч зарплата,тенге					81 568				

		-сметная прибыль (8%),тенге					179 484				
		Раздел 2 Охранная сигнализация									
53	1121-0202-0101	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%**	м	650	232,84	2,69	151346	1749	9711	100756	272270
					215,21	0,08	139887	52	-	20168	
56	1310-0701-0601	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию . Монтаж оборудования НР=72%**	шт	38	816,61	4,69	31031	178	413	21956	57226
					801,05	1,43	30440	54	-	4239	
58	1121-0401-0401	**Указатели световые настенные. Установка НР=72%**	шт	9	853,89	21,51	7685	194	59	5407	14139
					825,83	8,69	7432	78	-	1047	
		Итог по разделу 2					**343 635**				
		в том числе:									
		-зарплата рабочих -строителей, тенге					177 759				
		-затраты на эксплуатацию машин,тенге					2 120				
		-в.т.ч зарплата машинистов,тенге					185				
		-материалы изделия и конструкции. тенге					10 183				
		-накладные расходы,тенге					128 119				
		в т.ч зарплата,тенге					11 531				
		-сметная прибыль (8%),тенге					25 454				
		Итого по смете					**2 766 661**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					**1 433 627**				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					**14 363**				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					**3 083**				
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					**79 302**				
		- накладные расходы, тенге					**1 034 428**				
		в т.ч зарплата, тенге					**93 099**				
		- сметная прибыль (8%),тенге					**204 939**				

Наименование стройки: **Реконструкция здания архива и гаража, расположенного по адресу г. Экибастуз, ул. Кунаева 11** **Форма 2**

Наименование объекта: **Общестроительные работы.Технологическое оборудование (2-1-8)**

составлена в текущих ценах с 14.07.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	581-000-2000	Стеллаж архивный 240*120*70 6 ярусов	шт	120	44643	-	5357160	-	-	-	5357160
	(пл)(об)				-	-	-	-	5357160	-	-
2	581-000-2000	Шкаф архивный металл разборный	шт	8	133929	-	1071432	-	-	-	1071432
	(пл)(об)				-	-	-	-	1071432	-	-
		Итого по смете					6 428 592				
		в том числе									
		- обрудование, тенге					6 428 592				

Наименование стройки: **Реконструкция здания архива и гаража, расположенного по адресу г. Экибастуз, ул. Кунаева 11**

Форма 2

Наименование объекта: **Общестроительные работы. Автоматическая установка пожаротущения (2-1-9)**

составлена в текущих ценах с 14.07.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=72%	шт	3	24459,88	1,92	73380	6	654	52358	135797
					24240	-	72720	-	-	10059	
2	580-400-0016	Блок индикации и управлении	шт	1	26861	-	26861	-	-	-	26861
	(пл)(об)	Поток -БКИ			-	-	-	-	26861	-	-
3	580-403-0067	Блок пожарного управления	шт	1	44643	-	44643	-	-	-	44643
	(пл)(об)	Поток -ЗН			-	-	-	-	44643	-	-
4	580-000-6000	Прибор приема контрольный	шт	1	49107	-	49107	-	-	-	49107
	(пл)(об)	С2000-4			-	-	-	-	49107	-	-
5	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основание . Монтаж оборудования НР=72%	шт	1	816,61	4,69	817	5	11	577	1506
					801,05	1,43	801	1	-	112	
6	248-304-0212	Оповещатель комбиниованный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт	1	1961	-	1961	-	1961	-	2118
					-	-	-	-	-	157	-
7	1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажамами для									

		кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колоне НР=72%	шт	3	6945,43 4158	43,73 -	20836 12474	131 -	8231 -	8981 2385	32202
8	248-306-0306	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 18	шт	3	19116 -	- -	57348 -	- -	57348 -	- 4588	61936 -
9	1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=72%	шт	1	24459,88 24240	1,92 -	24460 24240	2 -	218 -	17453 3353	45266
10	248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт	1	11667 -	- -	11667 -	- -	11667 -	- 933	12600 -
11	580-201-0026 (пл)(об)	Устройство коммутационное УК-ВК-02	шт	6	15046 -	- -	90276 -	- -	- 90276	- -	90276 -
12	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	шт	168	72 -	- -	12096 -	- -	12096 -	- 968	13064 -
13	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	шт	12	90 -	- -	1080 -	- -	1080 -	- 86	1166 -
14	1308-0304-0501	Прибор или аппарат Установка НР=72%	шт	3	1499,95 1487	- -	4500 4461	- -	39 -	3212 617	8329
15	280-02-4-03(пл) (об)	Аккумуляторная батерея 12В 7А/ч	шт	3	13791 -	- -	41373 -	- -	- 41373	- -	41373 -
16	247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-4	шт	2	7357 -	- -	14714 -	- -	14714 -	- 1177	15891 -
17	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или стенам или готовых бороздах НР=72 %	м	214	232,84 215,21	2,69 0,08	49828 46055	576 17	3197 -	33172 6640	89640
18	243-108-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо - и газовыделением, число жил 3, напрежение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок) -0,66	км	0,029	390844 -	- -	11334 -	- -	11334 -	- 907	12241 -
19	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,033	102447 -	- -	3381 -	- -	3381 -	- 270	3651 -

20	243-202-1403	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо - и газовыделением, число жил 10, ГОСТ 26411-85 марки КВВГнг-FRLS 10x1,5	км	0,017	884794 -	- -	15041 -	- -	15041 -	- 1203	16244 -
21	243-202-1103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо - и газовыделением, число жил 4, ГОСТ 26411-85 марки КВВГнг-FRLS 4x1,5	км	0,077	461288 -	- -	35519 -	- -	35519 -	- 2842	38361 -
22	243-202-1203	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо - и газовыделением, число жил 5, ГОСТ 26411-85 марки КВВГнг-FRLS 5x1,5	км	0,058	565852 -	- -	32819 -	- -	32819 -	- 2626	35445 -
		Итог по смете					777 717				
		в том числе:									
		-зарплата рабочих -строителей, тенге					160 751				
		-затраты на эксплуатацию машин,тенге					719				
		-в.т.ч зарплата машинистов,тенге					19				
		-материалы изделия и конструкции. тенге					209 311				
		-оборудования, тенге					252 260				
		-накладные расходы,тенге					115 753				
		в т.ч зарплата,тенге					10 418				
		-сметная прибыль (8%),тенге					38 924				

Наименование стройки: **Реконструкция здания архива и гаража, расположенного по адресу г. Экибастуз, ул. Кунаева 11** **Форма 2**

Наименование объекта: **Благоустройство территории (7-1-1)**

составлена в текущих ценах с 14.07.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Проезжая часть									
		1.1 Асфальт									
1	1127-0401-0101	**Слой оснований подстилающие и выравнивающие из песка Устройство НР=108 % к=0,130**	м3	-78,87	3465,68 152,78	1078,4 247,23	-273338 -12050	-85053 -19499	-176235 -	-34073 -24593	-332004 -
2	1127-0403-0201	**Основания из щебеня фракции 40-70 мм односойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов**									

		с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 *основания*	-788,7	897,77 36,27	210,58 63,67	-708071 -28606	-166084 -50217	-513381 -	-85128 -63456	-856656 -
3	1127-0403-0204	Основания из щебеня фракции 40-70 мм односойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменеия толщины слоя к нормам 1127-0403-0201,1127-0403-0202 1127-0403-0203 НР=72% ктрр1=5, ктрм1=5, кэкс1=5, кмат1=5	м2 *онования*	-788,7	239,97 -	50,21 15,74	-189264 -	-39601 -12414	-149664 -	-8938 -15856	-214059 -
4	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Устройство НР=108%	м2 *покрытия*	948	1918,38 24,1	197,28 26,03	1818624 22847	187021 24676	1608756 -	51325 149596	2019545 -
5	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключить на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=108 % ктрр1=4 ктрм1=4, кэкс1=4, кмат1=4	м2 *покрытия*	948	829,66 8,48	0,08 -	786518 8039	76 -	778403 -	8682 63616	858816 -
6	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 *покрытия*	948	2057,12 24,1	208,75 25,39	1950150 22847	197895 24070	1729408 -	50670 160066	2160885 -
7	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м *борт. камня*	-92	2195,67 820,85	32,62 13,04	-202002 -75518	-3001 -1200	-123482 -	-55237 -20579	-277818 -
8	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6666-91 к=0,043	м3	-3,45	16819 -	- -	-58026 -	- -	-58026 -	- -4642	-62668 -
		Итог по разделу 4 в том числе:					3 296 043				

	-зарплата рабочих -строителей, тенге					-21 786				
	-затраты на эксплуатацию машин,тенге					91 253				
	-в.т.ч зарплата машинистов,тенге					-34 583				
	-материалы изделия и конструкции. тенге					3 095 779				
	-оборудования, тенге					-				
	-накладные расходы,тенге					-72 699				
	в.т.ч зарплата,тенге					-6 543				
	-сметная прибыль (8%),тенге					244 151				
	Раздел 5. Озеленение									
24 1147-0112-0104	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см НР= 88 %**	м2	1746,2	433,44	17,04	756873	29755	-	645580	1514649
				416,4	3,72	727118	6496	-	112196	-
25 1147-0112-0105	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы.На каждый 5 см изменение толщины слоя: добавлять или исключать НР=88 %**	м2	1746,2	57,08	0,15	99673	262	-	87497	202161
				56,94	-	99429	-	-	14974	-
26 1147-0112-0106	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР=88 %**	м2	1746,2	330,45	179,61	577032	313635	155586	155172	790780
				61,74	39,24	107810	68521	-	58576	-
27 1147-0119-0101	**Газоны. Прополка НР=88%**	м2	1746,2	21,66	-	37823	-	-	33284	76795
				21,66	-	37823	-	-	5689	-
28 1147-0102-0320	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеров 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100% НР=72 %**	яма	15	5849,73	-	87746	-	10881	55343	154536
				5124,33	-	76865	-	-	11447	-
29 1147-0103-0104	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка НР=72 %**	шт	15	3787,29	1089,29	56809	16339	1785	31756	95651
				2579,03	361,38	38685	5421	-	7085	-
30 254-102-3204	**Тополь пирамидальный Н свыше 3 м до 3,5 м**	шт	11	1849	-	20339	-	20339	-	21966
				-	-	-	-	-	1627	-
31 254-102-0104	**Береза белая обыкновенная Н свыше 3 м до 3,5 м**	шт	3	2305	-	6915	-	6915	-	7468
				-	-	-	-	-	553	-
32 254-101-0305	**Ель сибирская Н от 3 до 3,5 м,**									

с комом земли размерами 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м	**шт**	**1**	**26670** -	**-** -	**26670** -	**-** -	**26670** -	**-** **2134**	**28804** -

Итог по разделу 5 **2 892 810**

в том числе:

-зарплата рабочих -строителей, тенге	1 087 730
-затраты на эксплуатацию машин,тенге	359 992
-в.т.ч зарплата машинистов,тенге	92 553
-материалы изделия и конструкции. тенге	247 303
-накладные расходы,тенге	1 008 632
в т.ч зарплата,тенге	90 777
-сметная прибыль (8%),тенге	214 281

Итого по смете **6 188 853**

в том числе

- зарплата рабочих -строителей, тенге	**1 065 944**
- затраты на эксплуатацию машин,тенге	**451 244**
- в.т.ч зарплата машинистов,тенге	**57 970**
- материалы,изделия и конструкции,тенге	**3 343 082**
-перевозка грузов.тенге	
- накладные расходы, тенге	**935 933**
в т.ч зарплата, тенге	**84 234**
- сметная прибыль (8%),тенге	**458 432**

Наименование стройки: Реконструкция здания архива и гаража, расположенного по адресу г. Экибастуз, ул. Кунаева 11

Форма 2

Наименование объекта: Общестроительные работы. ДОБАВЛЯЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ

составлена в текущих ценах с 14.07.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кровля									
1	**1109-0304-0101**	**Лестницы прямолинийные и криволинийные, пожарные с ограждением Монтаж** **НР=69%**	**т**	**0,2402**	**930732,49** **40055,40**	**26485,32** **9011,29**	**223562** **9621**	**6362** **2165**	**207579** -	**8132** **18536**	**250230** -

Итог по разделу 1 **250 230**

в том числе:

-зарплата рабочих -строителей, тенге	9 621
-затраты на эксплуатацию машин,тенге	6 362
-в.т.ч зарплата машинистов,тенге	2 165
-материалы изделия и конструкции. тенге	207 579

-накладные расходы,тенге 8 132
в т.ч зарплата,тенге 732
-сметная прибыль (8%),тенге 18 536

Наименование стройки: Реконструкция здания архива и гаража, расположенного по адресу г. Экибастуз, ул. Кунаева 11 Форма 2
Наименование объекта: **Общестроительные работы.**

составлена в текущих ценах с 14.07.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пол									
2	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щибеночные.**	м3	11	2726,95	1788,3	29996	19671	49	17695	51507
		Устройство НР=93%			934,15	795,6	10276	8752	-	3815	-
3	1111-0101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм.**	м2	39	814,12	30,69	31751	1197	16237	14015	49427
		Устройство НР =94 %			367,10	15,21	14317	593	-	3661	-
4	1111-0101-1104	**Вычитается позиция: Стяжки бетонные. Устройство**									
		Устройство пола коридора 1-го этажа. исключать на	м2	39	-227,07	-10,61	-8856	-414	-8098	-508	-10113
		каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме			-8,82	-5,03	-344	-196	-	-749	-
		1111-0101-1103 НР=94%									
5	1111-0101-1203	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2	290,71	978,73	12,35	284527	3590	168792	107022	422873
		НР=94%			385,76	5,88	112144	1709	-	31324	-
6	1111-0101-3301	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	м2	290,71	4257,84	40,94	1237797	11902	1035390	184261	1535823
		НР=94%			655,31	18,98	190505	5518	-	113765	-
7	1111-0101-3504	**Покрытия из плит древесностружечных.**	м2	1041,8758	1701,97	39,48	1773241	41133	1183373	534252	2492093
		Устройство НР=94%			526,68	18,83	548735	19619	-	184600	-

Итог по разделу 2 **4 541 611**
в том числе:
-зарплата рабочих -строителей, тенге 875 633
-затраты на эксплуатацию машин,тенге 77 080
-в.т.ч зарплата машинистов,тенге 35 994
-материалы изделия и конструкции. тенге 2 395 743
-накладные расходы,тенге 856 739
в т.ч зарплата,тенге 77 107
-сметная прибыль (8%),тенге 336 416

Наименование стройки: Реконструкция здания архива и гаража, расположенного по адресу г. Экибастуз, ул. Кунаева 11 Форма 2
Наименование объекта: **Общестроительные работы.**

составлена в текущих ценах с 14.07.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Прайс -лист СТПРАЙС -ЛИСТ	Тепловой узел Монтаж-установка , наладка, програмное обеспечение прибора учета тепловой энергии	комп	1	745701,05 -	- -	745701 -	- -	- -	- 59656	805357 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				805357				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				745701				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				745701				
		Сметная прибыль	Тенге				59656				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				805357				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				805357				

Наименование стройки: Реконструкция здания архива и гаража, расположенного по адресу г. Экибастуз, ул. Кунаева 11

Наименование объекта: Общестроительные работы. Электроосвещение

составлена в текущих ценах с 14.07.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72%	м	980	391,87 345,71	2,64 0,26	384033 338796	2587 255	42650 -	244116 50252	678401 -
10	243-105-0503	Кабели силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ3х2,5(ок) -0,66	км	0,15	341689 -	- -	51253 -	- -	51253 -	- 4100	55354 -
11	243-105-0501	Кабели силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ3х1,5(ок) -0,66	км	0,4	220596 -	- -	88238 -	- -	88238 -	- 7059	95297 -
12	243-105-0906	Кабели силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ5х16(ок) -0,66	км	0,03	2918147 -	- -	87544 -	- -	87544 -	- 7004	94548 -
13	243-105-0903	Кабели силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ5х4,0(ок) -0,66	км	0,15	808109 -	- -	121216 -	- -	121216 -	- 9697	130914 -
14	243-105-0501	Кабели силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ3х1,5(ок) -0,66	км	0,15	220596 -	- -	33089 -	- -	33089 -	- 2647	35736 -
15	243-105-0503	Кабели силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ3х2,5(ок) -0,66	км	0,1	341689 -	- -	34169 -	- -	34169 -	- 2734	36903 -
16	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт	28	239,81 205,82	0,22 0,1	6715 5763	6 3	946 -	4151 869	11735 -

17	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт	28	345 -	- -	9660 -	- -	9660 -	- 773	10433 -
18	1121-0202-0201	Штепсельные розетки для скрытой проводки Установка НР=72%	шт	63	239,81 205,82	0,22 0,11	15108 12967	14 7	2128 -	9341 1956	26405 -
19	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10А, до 16 А,IP20	шт	63	476 -	- -	29988 -	- -	29988 -	- 2399	32387 -
		Итог по разделу 4					1 208 112				

в том числе:

-зарплата рабочих -строителей, тенге	357 525
-затраты на эксплуатацию машин,тенге	2 607
-в.т.ч зарплата машинистов,тенге	265
-материалы изделия и конструкции. тенге	500 881
-накладные расходы,тенге	257 609
в т.ч зарплата,тенге	23 185
-сметная прибыль (8%),тенге	53 077

Наименование стройки: Реконструкция здания архива и гаража, расположенного по адресу г. Экибастуз, ул. Кунаева 11

Форма 2

Наименование объекта: Общестроительные работы.

составлена в текущих ценах с 14.07.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч.	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пандус, перила									
20	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91%	м3	1,4856	26690,54 3446,04	1370,65 326,17	39651 5119	2036 485	32496 -	5100 3580	48331 -
21	1111-0101-2502	Покрытия пандуса из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР=94%	м2	1,8	2318,41 1524,56	198,85 53,99	4173 2744	358 97	1071 -	2671 548	7392 -
22	261-101-0345	Брусчатки 50 мм	м2	1,8	2300 -	- -	4140 -	- -	4140 -	- 331	4471 -
23	1107-0519-0202	Перила из никелированных труб диаметром 32, для пандуса. Изготовление и установка НР=118%	м	15	12975,57 1460,76	4,47 -	194634 21911	67 -	172655 -	25855 17639	238128 -
24	1107-0519-0202	Перила из никелированных труб диаметром 32, для унитаза. Изготовление и установка НР=118%	м	4,5	12975,57 1460,76	4,47 -	58390 6573	20 -	51797 -	7757 5292	71438 -
25	1107-0519-0202	Перила из никелированных труб диаметром 32, для раковина. Изготовление и установка НР=118%	м	3	12975,57 1460,76	4,47 -	38927 4382	13 -	34531 -	5171 3528	47626 -
		Итог по разделу 5					417 386				

в том числе:	
-зарплата рабочих -строителей, тенге	40 731
-затраты на эксплуатацию машин,тенге	2 495
-в.т.ч зарплата машинистов,тенге	582
-материалы изделия и конструкции. тенге	296 689
-накладные расходы,тенге	46 554
в т.ч зарплата,тенге	4 190
-сметная прибыль (8%),тенге	30 917

Наименование стройки: Реконструкция здания архива и гаража, расположенного по адресу г. Экибастуз, ул. Кунаева 11

Наименование объекта: Общестроительные работы. Благоустройство

составлена в текущих ценах с 14.07.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1108-0101-0202	**Основание под отмостку щибеночные. Устройство НР=93%**	м3	37	2726,95 934,15	1788,3 795,6	100897 34564	66167 29437	167 -	59521 12833	173251 -
21	1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные.Установка при другие видах покрытий НР=108%**	м борт.камня	84	2195,67 820,85	32,62 13,05	184436 68951	2831 1096	112654 -	75651 20807	280895 -
22	125--5110-0101	**Камни бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	1,83	16819 -	- -	30779 -	- -	30779 -	- 2462	33241 -
23	1106-0101-0101	**Бетонная подготовка Устройство НР =91 %**	м3	29,609	23153,99 1354,05	1118,59 259,62	685566 40092	33120 7687	612354 -	43479 58324	787369 -
		Итог по разделу 6					**1 274 756**				
		в том числе:									
		-зарплата рабочих -строителей, тенге					143 607				
		-затраты на эксплуатацию машин,тенге					102 118				
		-в.т.ч зарплата машинистов,тенге					38 220				
		-материалы изделия и конструкции. тенге					755 953				
		-накладные расходы,тенге					178 651				
		в т.ч зарплата,тенге					16 079				
		-сметная прибыль (8%),тенге					94 426				
		Итог по смете					**8 497 452**				
		в том числе:									
		-зарплата рабочих -строителей, тенге					1 427 118				
		-затраты на эксплуатацию машин,тенге					190 662				
		-в.т.ч зарплата машинистов,тенге					77 225				
		-материалы изделия и конструкции. тенге					4 902 547				
		-накладные расходы,тенге					1 347 685				
		в т.ч зарплата,тенге					121 292				
		-сметная прибыль (8%),тенге					593 028				

Итого по смете	
в том числе	34 705 414
- зарплата рабочих -строителей, тенге	5 049 370
- затраты на эксплуатацию машин,тенге	668 330
- в.т.ч зарплата машинистов,тенге	129 158
- материалы,изделия и конструкции,тенге	16 276 687
- оборудование, тенге	6 555 263
- накладные расходы, тенге	4 135 856
в т.ч зарплата, тенге	372 227
- сметная прибыль (8%),тенге	1 455 716
Временные здания и сооружения - 1,5% К=0,8	337 802
Итого:	35 043 216
Непредвиденные работы и затраты 2%	569 759
Итого:	35 612 975
2022-100% (Иинф=1,050)	37 393 624
Понижающим коэф с тендер. суммы к=5%	35 523 942
НДС 12%	4 262 873
Итого:	39 786 814,57

Заместитель руководителя управления
_____ Сатабаев А.Т

Руководитель ОКС
_____ Музафар С.Е.

Главного специалиста ОКС
_____Алиев Р. З.

Руководитель технического отдела ПГС
_____ Омаров А. К.

И.О. главного специалиста технического отдела ПГС
_____ Жумаш А.С.

Технический надзор: ТОО "Бестау-С"
_____ Бокаев С.

Авторский надзор: ТОО "Проектный институт граждан проект"
_____ директор Иманалиев Д.

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"
_____ Даулетбаев С.Р.