Зказчик: КГУ "Аппарат Акима сельского округа Байтерек"
Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Строительство гравийной дороги №4 участка 32 квартала в сельском округе Байтерек Шиелийском районе Кызылординской области
Меморандум: №10 от 02.11.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Подготовительные работы**				
1	6101-0301-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья густые	га	0,19	51 169	9722
2	6101-0301-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м /40м/ на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники и мелколесья густые	га	0,19	35 526	6750
3	6101-0301-1704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Добавлять на каждые последующие 10 м к норме 6101-0301-1701	га	0,19	10 878	2067
4	6101-0301-2004 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники, мелколесья и корни густые	га	0,19	246 018	46743
	Раздел 2.	**Земляные работы**				
5	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м /50м/ бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	41	110	4510
6	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	41	349	14309
7	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	218	391	85238
8	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1 798,5	70	125895
9	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	187	249	46563
10	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	187	86	16082
11	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	187	199	37213
12	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	478	18	8604

	Раздел 3.	**Дорожная одежда по основной дороге**				
13	**7101-0402-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=1,4***	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, толщина 10 см /14см/**	**$м^2$**	**850**	**817**	**694450**
14	**6101-0102-0213** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1**	**$м^3$**	**51**	**391**	**19941**
15	**412-102-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**420,75**	**70**	**29452**
16	**6101-0107-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$**	**43**	**249**	**10707**
17	**6101-0107-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=5***	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$**	**43**	**86**	**3698**
18	**6101-0107-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**$м^3$**	**43**	**199**	**8557**
	Раздел 4.	**Укрепление обочин**				
19	**7101-0701-0111** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=0,8***	**Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см /8см/**	**$м^2$**	**100**	**426**	**42600**
20	**211-601-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**9,76**	**1 536**	**14991**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			**1228092**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%					**82282**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			**132627**
	Итого		Тенге			**1443002**
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			**65519**
	Непредвиденные работы и затраты-3%					**43290**
	Итого в сметных ценах		Тенге			**1551810**
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075		Тенге			**1668196**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			**200184**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			**1868380**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима сельского округа Байтерек"
_____Акбергенов Ж.А.

Технический надзор:
Сисенбеков Кабілет KZ32VJE00070431 от 05.11.2021 г; KZ59VJE00070430 от 05.11.2021 г; KZ86VJE00070429 от 05.11.2021 г;

Эксперт_____Сисенбеков К.

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда жолдары"
Директор _____Шоманов А.

Авторский надзор
ТОО "GeoProKZ"
Директор_____Жусупов Б.