Заказчик: КГУ "Аппарат Акима сельского округа Байтерек"
Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Строительство гравийной дороги №5 участка 32 квартала в сельском округе Байтерек Шиелийском районе Кызылординской области
Меморандум: №11 от 02.11.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Подготовительные работы**				
1	6101-0301-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья густые	га	0,18	51 169	9210
2	6101-0301-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м /40м/ на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники и мелколесья густые	га	0,18	35 526	6395
3	6101-0301-1704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Добавлять на каждые последующие 10 м к норме 6101-0301-1701	га	0,18	10 878	1958
4	6101-0301-2004 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники, мелколесья и корни густые	га	0,18	246 018	44283
	Раздел 2.	**Земляные работы**				
5	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м /50м/ бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	41	110	4510
6	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	41	349	14309
7	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	218	391	85238
8	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1 798,5	70	125895
9	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	187	249	46563
10	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	187	86	16082
11	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	187	199	37213
12	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	367	18	6606

	Раздел 3.	**Дорожная одежда по основной дороге**				
13	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=1,4*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, толщина 10 см /14см/	$м^2$	853	817	696901
14	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	51	391	19941
15	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	420,75	70	29452
16	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	43	249	10707
17	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	43	86	3698
18	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	43	199	8557
	Раздел 4.	**Укрепление обочин**				
19	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,8*	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см /8см/	$м^2$	100	426	42600
20	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	9,76	1 536	14991
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			1225109
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%					82082
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			132305
	Итого		Тенге			1439497
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			65360
	Непредвиденные работы и затраты-3%					43185
	Итого в сметных ценах		Тенге			1548041
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075		Тенге			1664144
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			199697
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			1863842

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима сельского округа Байтерек"
_____Акбергенов Ж.А.

Технический надзор:
Сисенбеков Кабылет KZ32VJE00070431 от 05.11.2021 г; KZ59VJE00070430 от 05.11.2021 г; KZ86VJE00070429 от 05.11.2021 г;

Эксперт_____Сисенбеков К.

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда жолдары"
Директор _____Шоманов А.

Авторский надзор
ТОО "GeoProKZ"
Директор_____Жусупов Б.