Заказчик: КГУ "Аппарат Акима сельского округа Иркуль"
Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Строительство гравийной дороги №2 участка 4 улицы в сельском округе Жахаев Шиелийском районе Кызылординской области
Меморандум: №14 от 02.11.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Земляные работы**				
1	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	41	110	4510
2	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м /30м/ бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	824	110	90640
3	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	824	174	143376
4	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	1 682	18	30276
	Раздел 2.	**Дорожная одежда по основной дороге**				
5	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=1.4*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, толщина 10 см /14см/	$м^2$	722	817	589874
	Раздел 3.	**Укрепление обочин**				
6	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0.8*	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см /8см/	$м^2$	132	426	56232
7	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	12,8832	1 536	19789
	Раздел 4.	**Обустройство**				
8	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	5	17 667	88335
9	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	5	10 026	50130
10	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	6 735	6735
11	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	2	7 484	14968
12	251-101-0133 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	шт.	2	8 534	17068

13	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,4	62 947	25179
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			1137112
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					76187
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			122802
	Итого		Тенге			1336101
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			60665
	Непредвиденные работы и затраты-3%					40083
	Итого в сметных ценах		Тенге			1436849
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075		Тенге			1544612
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			185353
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			1729966

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима сельского округа Иркуль"
Аким_____Ержан.О

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда жолдары"
Директор _____Шоманов А.

Технический надзор:
ТОО "Экспертнадзор"
Эксперт_____Сисенбеков К.
KZ32VJE00070431 от 05.11.2021 г; KZ59VJE00070430 от 05.11.2021 г; KZ86VJE00070429 от 05.11.2021 г;

Авторский надзор
ТОО "GeoProKZ"
Директор_____Жусупов Б.