Форма КС-3

Заказчик: ГУ"Управление строительства Атырауской области", БИН 050140003056, Атырауская область, г.Атырау, Айтеке би, 77.

Подрядчик: ТОО "Иман", БИН/ИИН 980140004226, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Шугыла, 24Б, 41.

Наименование объекта: Строительство медицинского пункта в с. Айдын Кызылкогинского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат **за Июнь месяц 2023 г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование		код	наименование	код
		№178	08.09.2022 г.							
Наименование и виды выполненных работ	аванс						ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
	ед.изм.	стоимость ед.работ	сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство медицинского пункта в с. Айдын Кызылкогинского района	тенге	163 524 684,23	31 214 400,00	17 666 545,68	13 547 854,32	0,00	32 051 914,17	104 048 000,00	45 159 514,40	31 611 660,08

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Руководитель
_____ **Кусайнов Н.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "СуҚұрылысПроект"
_____ **Абдикеримов О.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Нұрәлем- Құрылыс"
_____ **Салыкбаев К.А.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Иман"
Директор
_____ **Садыбеков Б.К.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области", БИН 050140003056, Атырауская область, г.Атырау, Айтеке би, 77.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман", БИН/ИИН 980140004226, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Шугыла, 24Б, 41.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство медицинского пункта в с. Айдын Кызылкогинского района**

Объект: **Здание медпункта**

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№178** от **08.09.2022 г.**

Акт выполненных работ №13

за Июнь 2023 (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 5: ПРОЕМЫ									
			ДВЕРИ									
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ									
1	93	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,0079	3818,41	68,92	7667	138	1031	4528	13170
						3236,14	31,83	6498	64		976	
2	94	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,0079	55181,00	--	110798	--	110798	--	119662
						--	--	--	--		8864	
3	95	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	1	2760,00	--	2760	--	2760	--	2981
						--	--	--	--		221	
			ДЕРЕВЯНЫЕ ДВЕРИ									
4	96	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	6,0858	3841,59	790,17	23379	4809	8401	10307	36381
						1670,95	210,85	10169	1283		2695	
5	97	223-201-0115 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м2	6,0858	16706,00	--	101669	--	101669	--	109803
						--	--	--	--		8134	
6	98	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	40,9446	2438,84	115,56	99857	4732	26077	64035	177003
						1686,38	51,33	69048	2102		13111	
7	99	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	28,0485	7373,00	--	206802	--	206802	--	223346
						--	--	--	--		16544	
8	100	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	12,8961	9366,00	--	120785	--	120785	--	130448
						--	--	--	--		9663	
9	101	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	27	4001,00	--	108027	--	108027	--	116669
						--	--	--	--		8642	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	102	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	54	527,00	--	28458	--	28458	--	30735
						--	--	--	--		2277	
11	103	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	26	2760,00	--	71760	--	71760	--	77501
						--	--	--	--		5741	
			Итого по разделу 5: ПРОЕМЫ	Тенге				881962	9679	786569	78870	1037700
								85715	3449	0	76868	
			Раздел 7: ПОЛЫ									
12	122	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	57,67	3646,13	58,61	210273	3381	185398	21551	250370
						372,70	24,84	21494	1433		18546	
13	123	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	58	384,40	1,24	22295	72	12050	9594	34440
						175,40	0,57	10173	33		2551	
			ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК									
14	132	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	199,12	4508,95	90,06	897823	17933	528455	339536	1336347
						1764,94	49,08	351435	9773		98989	
15	133	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	227	2436,72	16,78	553136	3809	459137	86159	690438
						397,31	6,47	90190	1469		51144	
			Итого по разделу 7: ПОЛЫ	Тенге				1683527	25195	1185041	456840	2311597
								473292	12708	0	171230	
			Раздел 8: РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			ПАНДУС И КРЫЛЬЦО									
16	134	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,04	2473,18	--	7518	--	--	5413	13966
						2473,18	--	7518	--		1035	
17	135	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,4	17361,25	5,95	41667	14	31108	9913	55706
						4393,86	--	10545	--		4126	
18	136	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,4	25066,16	548,62	60159	1316	47416	11130	76992
						4761,24	172,22	11427	413		5703	
19	137	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство площадки крыльца и пандуса монолитного из бетона В20. Устройство	м3	7,6	55848,39	1585,49	424448	12050	398115	15489	475132
						1879,36	360,28	14283	2738		35195	
20	138	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5589	389901,00	--	217916	--	217916	--	235349
						--	--	--	--		17433	
21	139	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5589	22527,39	2052,22	12591	1147	24	10846	25312
						20433,17	891,48	11420	498		1875	
22	140	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,324	103764,70	32668,82	33620	10585	5014	15231	52759
						55619,78	12508,04	18021	4053		3908	
23	141	241-101-0206 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	84,375	1602,00	--	135169	--	135169	--	145983
						--	--	--	--		10814	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	142	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0174	922354,35	1940,11	16049	34	14172	1691	19159
						105924,24	843,21	1843	15		1419	
25	143	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	25,8	4487,35	90,06	115774	2323	67915	43994	172549
						1764,94	49,08	45536	1266		12781	
26	144	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	8,8	8943,31	36,54	78701	322	34345	35378	123206
						5003,86	21,48	44034	189		9126	
			КОЗЫРЕК НАД ПАНДУСОМ									
27	145	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,74386	111246,00	31401,57	82751	23359	9757	40614	133234
						66726,61	12402,48	49635	9226		9869	
28	146	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,46036	458447,00	--	211051	--	211051	--	227935
						--	--	--	--		16884	
29	147	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,2835	472577,00	--	133976	--	133976	--	144694
						--	--	--	--		10718	
30	148	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	15,813	3365,27	2,60	53215	41	28647	22075	81313
						1551,10	--	24527	--		6023	
31	149	223-203-0705 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный	м2	3	78235,00	--	234705	--	234705	--	253481
						--	--	--	--		18776	
32	150	223-203-0702 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	м2	12,813	63006,00	--	807296	--	807296	--	871880
						--	--	--	--		64584	
33	151	1109-0606-0105 РСНБ РК 2022	Рекуператоры, экраны, коробки, загрузочные и разгрузочные камеры, вращающиеся печи и сушила из листовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0834	124467,28	17615,91	10381	1469	642	6056	17752
						99161,28	6081,35	8270	507		1315	
34	152	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0834	458447,00	--	38234	--	38234	--	41293
						--	--	--	--		3059	
35	153	222-528-0101 РСНБ РК 2022	Панели фасадные алюминиевые	м2	2,5	7629,00	--	19072	--	19072	--	20598
						--	--	--	--		1526	
			КРЫЛЬЦО									
36	154	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,65	2473,18	--	1608	--	--	1157	2987
						2473,18	--	1608	--		221	
37	155	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,65	1291,20	--	839	--	--	604	1559
						1291,20	--	839	--		115	
38	156	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,34	17361,25	5,95	5903	2	4407	1404	7892
						4393,86	--	1494	--		585	
39	157	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,5	25066,16	548,62	12533	274	9878	2319	16040

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 подстилающего слоя		4761,24	172,22	2381	86		1188	
40	158	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство площадки крыльца и пандуса монолитного из бетона В20. Устройство	м3	0,94	55848,39 1879,36	1585,49 360,28	52497 1767	1491 339	49239	1916 4353	58766
41	159	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09768	389901,00 --	-- --	38086 --	-- --	38086	-- 3047	41133
42	160	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09768	22527,39 20433,17	2052,22 891,48	2200 1996	200 87	4	1896 328	4423
43	161	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	5,6	4487,35 1764,94	90,06 49,08	25129 9884	504 275	14741	9549 2774	37452
			Итого по разделу 8: РАЗНЫЕ РАБОТЫ	Тенге				2873088 267028	55131 19692	2550928 0	236675 248780	3358543
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				5438577 826035	90005 35849	4522538 0	772385 496878	6707840
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				100 617,60				
			Итого:	Тенге								6 808 457,60
			Зимние удорожания 0,7%	Тенге				47 659,20				
			Итого:	Тенге								6 856 116,80
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				137 122,33				
			Итого:	Тенге								6 993 239,13
			Пониж.коэф 0,95	Тенге				349 661,98				
			Итого:	Тенге								6 643 577,15
			НДС 12%	Тенге				797 229,26				
			Итого с НДС	Тенге								7 440 806,41

ЗАКАЗЧИК

ГУ"Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя

_____ Зиноллаев А.Ф.

Руководитель отдела строительства

_____ Сакпаров Н.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "СуҚұрылысПроект"

_____ Абдикеримов О.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Нұрәлем- Құрылыс"

_____ Сатыбаев К.А.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Иман"

Директор

_____ Сапибеков Б.К.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области", БИН 050140003056, Атырауская область, г.Атырау, Айтеке би, 77.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман", БИН/ИИН 980140004226, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Шугыла, 24Б, 41.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с. Айдын Кызылкогинского района**

Объект : **Здание медпункта**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№178** от **08.09.2022 г.**

(наименование)

Акт выполненных работ №14

Составлен(а) в текких ценах на 2022 г.

за Июнь 2023 (месяц, год) на **2-1-2 Водопровод и канализация работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: СИСТЕМА К1									
			САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
9	32	1117-0301-0102 РСНБ РК 2022	Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект	7	8243,96	266,16	57708	1864	19040	37010	102296
						5257,70	137,36	36804	962		7577	
10	33	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	7	19691,00	--	137837	--	137837	--	148864
						--	--	--	--		11027	
11	34	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	7	14807,00	--	103649	--	103649	--	111941
						--	--	--	--		8292	
12	35	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	7	1783,00	--	12481	--	12481	--	13479
						--	--	--	--		998	
13	36	1117-0501-0104 РСНБ РК 2022	Умывальники. Установка	комплект	7	2223,84	73,33	15567	513	1997	13037	30893
						1865,29	35,20	13057	246		2288	
14	37	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	7	9912,00	--	69384	--	69384	--	74935
						--	--	--	--		5551	
15	38	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	7	5326,00	--	37282	--	37282	--	40265
						--	--	--	--		2983	
16	39	244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	7	6577,00	--	46039	--	46039	--	49722
						--	--	--	--		3683	
17	40	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	7	922,00	--	6454	--	6454	--	6970
						--	--	--	--		516	
18	41	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2	2534,97	314,28	5070	629	652	4018	9815
						1894,46	155,48	3789	311		727	
19	42	244-102-0801 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	2	12142,00	--	24284	--	24284	--	26227
						--	--	--	--		1943	
20	43	1117-0101-0108 РСНБ РК 2022	Биде. Установка	комплект	1	2400,33	49,45	2400	50	284	2047	4803
						2065,66	23,52	2066	24		356	
21	44	244-101-0801 РСНБ РК 2022	Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 640 мм, B 360 мм	комплект	1	24358,00	--	24358	--	24358	--	26307
						--	--	--	--		1949	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 3: СИСТЕМА К1	**Тенге**				542513	3056	483743	56112	646515
								55716	1543	0	47890	
			ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				542513	3056	483743	56112	646515
								55716	1543	0	47890	
			Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**				9 697,72				
			Итого:	**Тенге**								656 212,72
			Зимние удорожания 0,7%	**Тенге**				4 593,48				
			Итого:	**Тенге**								660 806,20
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				13 216,12				
			Итого:	**Тенге**								674 022,32
			Пониж.коэф 0,95	**Тенге**				33 701,14				
			Итого:	**Тенге**								640 321,18
			НДС 12%	**Тенге**				76 838,54				
			Итого с НДС	**Тенге**								717 159,72

ЗАКАЗЧИК

ГУ"Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя

Зиноллаев А.Ф.

Руководитель отдела строительства

Сакпаров Н.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "СуҚұрылысПроект"

Абдикеримов О.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Нұрәлем- Құрылыс"

Салакбаев К.А.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Цента

Директор

Садибеков Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области", БИН 050140003056, Атырауская область, г.Атырау, Айтеке би, 77.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман", БИН/ИИН 980140004226, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Шугыла, 24Б, 41.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с. Айдын Кызылкогинского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание медпункта**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№178** от **08.09.2022 г.**

Акт выполненных работ №15

за Июнь 2023 (месяц, год) на **2-1-3 Отопление и вентиляция**

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	1	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	192,6	1514,16	112,66	291626	21699	73299	203439	534671
						1020,92	56,92	196628	10963		39605	
2	2	С1245-103-0109 245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	214	3839,00	--	821546	--	821546	--	887270
						--	--	--	--		65724	
3	3	Е11-160501-0601 1116-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	100	1445,68	2,54	144568	254	1559	139918	307245
						1427,55	0,19	142755	19		22759	
4	4	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	40	1436,88	2,44	57475	97	468	55783	122319
						1422,76	0,28	56910	11		9061	
5	5	Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	51	1435,18	2,16	73194	110	601	71054	155788
						1421,23	0,42	72483	21		11540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	С1241-205-0111 241-205-0111 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 16х2,0	м	100	380,00	--	38000	--	38000	--	41040
						--	--	--	--		3040	
7	7	С1241-205-0113 241-205-0113 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 18х2,5	м	40	417,00	--	16680	--	16680	--	18014
						--	--	--	--		1334	
8	8	С1241-205-0114 241-205-0114 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 25х3,5	м	51	730,00	--	37230	--	37230	--	40208
						--	--	--	--		2978	
9	9	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	23	398,70	0,83	9170	19	224	8757	19361
						388,12	0,38	8927	9		1434	
10	10	С1245-510-0205 245-510-0205 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	23	5281,00	--	121463	--	121463	--	131180
						--	--	--	--		9717	
11	11	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	23	596,73	3,72	13725	85	191	13193	29071
						584,74	0,57	13449	13		2153	
12	12	С1245-510-0301 245-510-0301 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	23	2527,00	--	58121	--	58121	--	62771
						--	--	--	--		4650	
13	13	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны воздушные. Установка	шт.	23	386,85	--	8898	--	3209	5575	15631
						247,35	--	5689	--		1158	
14	14	С1241-601-0602 241-601-0602 РСНБ РК 2022	Муфта-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	116	867,00	--	100572	--	100572	--	108618
						--	--	--	--		8046	
15	15	С1241-601-0604 241-601-0604 РСНБ РК 2022	Муфта-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	20	1213,00	--	24260	--	24260	--	26201
						--	--	--	--		1941	
16	16	С1241-601-0605 241-601-0605 РСНБ РК 2022	Муфта-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 25 мм	шт.	60	1734,00	--	104040	--	104040	--	112363
						--	--	--	--		8323	
17	17	С1241-224-0303 241-224-0303 РСНБ РК 2022	Соединитель-пресс из полифенилсульфона PPSU двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 25х25 мм	шт.	2	1391,00	--	2782	--	2782	--	3005
						--	--	--	--		223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	С1241-120-0103 241-120-0103 РСНБ РК 2022	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 15xR1/2	шт.	14	1443,00	--	20202	--	20202	--	21818
						--	--	--	--		1616	
19	19	С1241-120-0201 241-120-0201 РСНБ РК 2022	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с внутренней резьбой размерами 15xRp1/2	шт.	16	1443,00	--	23088	--	23088	--	24935
						--	--	--	--		1847	
20	20	С1241-120-0209 241-120-0209 РСНБ РК 2022	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с внутренней резьбой размерами 28xRp3/4	шт.	4	2149,00	--	8596	--	8596	--	9284
						--	--	--	--		688	
21	21	С1241-120-0103 241-120-0103 РСНБ РК 2022	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 15xR1/2	шт.	26	1443,00	--	37518	--	37518	--	40519
						--	--	--	--		3001	
22	22	С1241-209-3201 241-209-3201 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 16x20x16 мм	шт.	9	1264,00	--	11376	--	11376	--	12286
						--	--	--	--		910	
23	23	С1241-209-3202 241-209-3202 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 20x16x16 мм	шт.	4	1264,00	--	5056	--	5056	--	5460
						--	--	--	--		404	
24	24	С1241-209-3203 241-209-3203 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 20x16x20 мм	шт.	6	1353,00	--	8118	--	8118	--	8767
						--	--	--	--		649	
25	25	С1241-209-3208 241-209-3208 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 25x16x20 мм	шт.	4	1532,00	--	6128	--	6128	--	6618
						--	--	--	--		490	
26	26	С1241-209-3209 241-209-3209 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 25x16x25 мм	шт.	18	1941,00	--	34938	--	34938	--	37733
						--	--	--	--		2795	
27	27	С1241-120-0103 241-120-0103 РСНБ РК 2022	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 15xR1/2	шт.	1	1443,00	--	1443	--	1443	--	1558
						--	--	--	--		115	
28	28	С1241-609-0401 241-609-0401 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс с латунным корпусом, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 16x1/2''	шт.	1	1572,00	--	1572	--	1572	--	1698
						--	--	--	--		126	
29	29	С1241-609-0601 241-609-0601 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16x2 мм	шт.	4	2299,00	--	9196	--	9196	--	9932
						--	--	--	--		736	
30	30	С1241-609-0603 241-609-0603 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26x3 мм	шт.	6	3462,00	--	20772	--	20772	--	22434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		1662	
31	31	Е11-160401-0301 1116-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	763,72	26,36	1527	53	15	1449	3214
						729,68	9,57	1459	19		238	
32	32	С1241-102-0113 241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	2	655,00	--	1310	--	1310	--	1415
						--	--	--	--		105	
33	33	Е11-180101-0101 1118-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка	котел	1	51519,81	1975,27	51520	1975	3991	45458	104736
						45554,29	831,12	45554	831		7758	
34	34	513-103-0101 513-103-0101 РСНБ РК 2022	Котел стальной водогрейный отопительный на жидком топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 25 до 29 кВт, отапливаемая площадь 150-250 м2	комплект	1	216078,00	--	216078	--		--	216078
						--	--	--	--	216078	--	
35	35	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	20726,87	879,72	20727	879	13691	6342	29235
						6157,35	314,38	6157	314		2166	
36	36	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухоотводчики. Установка	шт.	3	3370,22	423,38	10111	1270	248	8976	20614
						2864,41	188,64	8593	566		1527	
37	37	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	3	3744,00	--	11232	--	11232	--	12131
						--	--	--	--		899	
38	38	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2965,31	76,44	11861	306	1214	10209	23836
						2585,20	19,14	10341	77		1766	
39	39	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	1665,00	--	4995	--	4995	--	5395
						--	--	--	--		400	
40	40	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1051,00	--	1051	--	1051	--	1135
						--	--	--	--		84	
41	41	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	18141,66	179,64	18142	180	16572	1430	21138
						1389,96	69,71	1390	70		1566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2459907**	**26927**	**1646567**	**571583**	**3256725**
								570335	**12913**	**216078**	**225234**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**216078**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**216078**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1531285**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1531285**				
			Сметная прибыль	Тенге				**122503**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1653788**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**712544**				
		Материалы		Тенге				**115278**				
		Всего заработная плата		Тенге					**583248**			
			Накладные расходы	Тенге				**571583**				
			Сметная прибыль	Тенге				**102731**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1386858**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**327**
			Сметная заработная плата	Тенге					**583248**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3256724**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**327**
			Сметная заработная плата	Тенге					**583248**			
			РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ									
			В1									
42	**42**	**Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**14760,70 13229,22**	**559,70 177,70**	**14761 13229**	**560 178**	**972**	**13139 2232**	**30132**
43	**43**	**514-104-0202 514-104-0202 РСНБ РК 2022**	**Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100 Ш**	**шт.**	**1**	**35643,00 --**	**-- --**	**35643 --**	**-- --**	**35643**	**-- --**	**35643**
44	**44**	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,71**	**9543,46 2564,16**	**68,90 29,14**	**25863 6949**	**187 79**	**18727**	**6887 2620**	**35370**
45	**45**	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**/ПЕРЕХОД/Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,09**	**9543,46 2564,16**	**68,90 29,14**	**859 231**	**7 3**	**621**	**229 87**	**1175**
46	**46**	**Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	**решетка**	**4**	**3405,66 1848,36**	**54,60 19,14**	**13623 7393**	**219 77**	**6011**	**7321 1675**	**22619**
			В2									
47	**47**	**Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**14760,70 13229,22**	**559,70 177,70**	**14761 13229**	**560 178**	**972**	**13139 2232**	**30132**
48	**48**	**514-104-0204 514-104-0204 РСНБ РК 2022**	**Вентилятор общего назначения канальный круглый К 125 Ш**	**шт.**	**1**	**35817,00 --**	**-- --**	**35817 --**	**-- --**	**35817**	**-- --**	**35817**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	49	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,86	9543,46 2564,16	68,90 29,14	27294 7334	197 83	19763	7269 2765	37328
50	50	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/ПЕРЕХОД/Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,23	9543,46 2564,16	68,90 29,14	2195 590	16 7	1589	585 222	3002
51	51	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	5	3405,66 1848,36	54,60 19,14	17028 9242	273 96	7513	9151 2094	28273
52	52	С1246-303-0302 246-303-0302 РСНБ РК 2022	Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром до 315 мм *СП - 8%*	шт.	1	9444,00 --	-- --	9444 --	-- --	9444	-- 756	10200
53	53	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4328,74 644,34	53,13 19,14	4329 644	53 19	3632	650 398	5378
		В3										
54	54	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	14760,70 13229,22	559,70 177,70	14761 13229	560 178	972	13139 2232	30132
55	55	514-104-0202 514-104-0202 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100 Ш	шт.	1	35643,00 --	-- --	35643 --	-- --	35643	-- --	35643
56	56	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,68	9543,46 2564,16	68,90 29,14	16033 4308	116 49	11609	4270 1624	21927
57	57	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/ПЕРЕХОД/Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,08	9543,46 2564,16	68,90 29,14	763 205	5 2	553	203 77	1044
58	58	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	3	3405,66 1848,36	54,60 19,14	10217 5545	163 57	4509	5490 1257	16964
59	59	С1246-303-0302 246-303-0302 РСНБ РК 2022	Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром до 315 мм	шт.	1	9444,00 --	-- --	9444 --	-- --	9444	-- 756	10200
60	60	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4328,74 644,34	53,13 19,14	4329 644	53 19	3632	650 398	5378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**292807**	**2969**	**99963**	**82122**	**396357**
			Стоимость оборудования	Тенге				**82772**	**1025**	**107103**	**21425**	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**107103**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**107103**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**18888**				
			Сметная прибыль	Тенге				**18888**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1512**				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**20400**				
			Материалы	Тенге				**166816**				
			Всего заработная плата	Тенге				**81075**				
			Накладные расходы	Тенге					**83797**			
			Сметная прибыль	Тенге				**82122**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**19913**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**268851**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**53**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**83797**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**396354**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**53**
									83797			
			РАЗДЕЛ 3. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ									
61	61	**Е11-202601-1603 1120-2601-1603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене**	**1 сплит-система**	**5**	**8950,12**	**8,42**	**44751**	**42**	**799**	**43031**	**94805**
						8781,93	**--**	**43910**	**--**		**7023**	
62	62	**Прайс**	**Сплитсистема настенного типа типа LG P07EP**	**шт**	**3**	**133719,54**	**--**	**401159**	**--**		**--**	**401159**
						--	**--**	**--**	**--**	**401159**	**--**	
63	63	**Прайс**	**Сплитсистема настенного типа LG B12TS**	**шт**	**2**	**219658,21**	**--**	**439316**	**--**		**--**	**439316**
						--	**--**	**--**	**--**	**439316**	**--**	
64	64	**С1234-303-0103 234-303-0103 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм**	**м**	**13,2**	**121,00**	**--**	**1597**	**--**	**1597**	**--**	**1725**
						--	**--**	**--**	**--**		**128**	
65	65	**С1234-303-0101 234-303-0101 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 6 мм**	**м**	**13,2**	**113,00**	**--**	**1492**	**--**	**1492**	**--**	**1611**
						--	**--**	**--**	**--**		**119**	
66	66	**С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**12**	**44,00**	**--**	**528**	**--**	**528**	**--**	**570**
						--	**--**	**--**	**--**		**42**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**888843**	**42**	**4416**	**43031**	**939186**
			Стоимость оборудования	Тенге				**43910**	**--**	**840475**	**7312**	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**840475**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**840475**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3617**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3617**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**289**				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**3906**				
								44751				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Материалы		Тенге				799				
		Всего заработная плата		Тенге					43910			
			Накладные расходы	Тенге				43031				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7023				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				94805				
			Сметная заработная плата	Тенге								20
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					43910			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				939186				
			Сметная заработная плата	Тенге								20
									43910			
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**				3641557	29938	1750942	696736	4592264
								697017	13938	1163656	253971	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего	**Тенге**						1 163 656		
			Итого без стоимости оборудования, мебели и инвентаря, всего	**Тенге**								3 428 608
			Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**								
			Итого:	**Тенге**				51 429,12				
			Зимние удорожания 0,7%	**Тенге**								3 480 037,12
			Итого:	**Тенге**				24 360,25				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								3 504 397,37
			Итого:	**Тенге**				70 087,94				
			оборудования, мебели и инвентаря	**Тенге**								3 574 485,31
			Итого:	**Тенге**				1 163 656				
			Пониж.коэф 0,95	**Тенге**								4 738 141,31
			Итого:	**Тенге**				236 907,09				
			НДС 12%	**Тенге**								4 501 234,22
			Итого с НДС	**Тенге**				540 148,11				
												5 041 382,33

ЗАКАЗЧИК

ГУ"Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя

_____ **Зиноллаев А.Ф.**

Руководитель отдела строительства

_____ **Сакпаров Н.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "СуҚұрылысПроект"

_____ **Абдикеримов О.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Нұрәлем- Құрылыс"

_____ **Сальгибаев К.А.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Иман"

Директор

_____ **Садибеков Б.К.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области", БИН 050140003056, Атырауская область, г.Атырау, Айтеке би, 77.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман", БИН/ИИН 980140004226, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Шугыла, 24Б, 41.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с. Айдын Кызылкогинского района**

Объект : **Здание медпункта**

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№178** от **08.09.2022 г.**

Акт выполненных работ №16

за Июнь 2023 (месяц, год) на **2-1-8 Газоснабжение внутреннее**

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.									
1	1	Е11-160401-0105 1116-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	м трубопровода	1	12111,35	157,26	12111	158	9993	1963	15200
						1959,86	43,52	1960	44		1126	
2	2	Е11-160301-0304 1116-0301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	3162,01	33,07	12648	132	10365	2154	15987
						537,72	11,86	2151	47		1184	
3	3	Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	2401,96	33,07	14412	198	10988	3232	19055
						537,72	11,86	3226	71		1411	
4	4	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	3006,81	117,94	3007	118	304	2571	6024
						2585,20	38,27	2585	38		446	
5	5	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	2965,31	76,44	2965	76	304	2552	5959
						2585,20	19,14	2585	19		441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	С1242-209-6504 242-209-6504 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	14375,00	--	14375	--	14375	--	15525
						--	--	--	--		1150	
7	7	С1242-209-6502 242-209-6502 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	11224,00	--	11224	--	11224	--	12122
						--	--	--	--		898	
8	8	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,76	708,00	--	538	--	538	--	581
						--	--	--	--		43	
9	9	С1241-112-0110 241-112-0110 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	2	242,00	--	484	--	484	--	523
						--	--	--	--		39	
10	10	С1241-112-0108 241-112-0108 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	4	155,00	--	620	--	620	--	670
						--	--	--	--		50	
11	11	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	4362,52	66,00	1745	26	1287	431	2350
						1078,93	20,86	432	8		174	
12	12	Е11-160401-0102 1116-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	5397,56	80,33	2159	32	1616	511	2883
						1277,93	24,39	511	10		214	
13	13	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,8	1901,36	11,55	1521	10	169	1331	3080
						1677,20	3,38	1342	3		228	
14	14	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм/600х600. Установка	решетка	1	12229,54	54,60	12230	54	10328	1830	15185
						1848,36	19,14	1848	19		1125	
15	15	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	5875,53	465,23	5876	466	319	3979	10644
						5091,18	214,54	5091	215		788	
16	16	Прайс лист	Система автоматического контроля загазованности с сигнализатором САКЗ-МК-2-1 Dn32	к-т	1	28191,43	--	28191	--		--	28191
						--	--	--	--	28191	--	
			ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ГСВ									
17	17	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	11	794,08	--	8735	--	194	8370	18474
						776,45	--	8541	--		1368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,36	114,80 64,10	2,95 0,38	156 87	4 1	65	61 17	234
19	19	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,36	191,05 74,92	4,27 0,77	260 102	6 1	152	71 26	357
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				133257	1280	73325	29056	173044
			Стоимость оборудования	Тенге				30461	476	28191	10728	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				28191				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				28191				
			Материалы	Тенге				5876				
			Всего заработная плата	Тенге				319				
			Накладные расходы	Тенге					5306			
			Сметная прибыль	Тенге				3979				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				788				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10643				
			Сметная заработная плата	Тенге								3
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					5306			
			Материалы	Тенге				29178				
			Всего заработная плата	Тенге				387				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1536			
			Накладные расходы	Тенге				27241				
			Сметная прибыль	Тенге				1463				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2451				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				33092				
			Сметная заработная плата	Тенге								1
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					1536			
			Материалы	Тенге				70012				
			Всего заработная плата	Тенге				45378				
			Накладные расходы	Тенге					24095			
			Сметная прибыль	Тенге				23614				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7489				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				101115				
			Сметная заработная плата	Тенге								13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					24095			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				173041				
			Сметная заработная плата	Тенге								17
									30937			
			ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге				133257 30461	1280 476	73325 28191	29056 10728	173041
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего	Тенге						28 191		
			Итого без стоимости оборудования, мебели и инвентаря, всего	Тенге								144 850
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				2 172,75				
			Итого:	Тенге								147 022,75
			Зимние удорожания 0,7%	Тенге				1 029,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого:	**Тенге**								**148 051,90**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**2 961,03**				
			Итого:	**Тенге**								**151 012,93**
			оборудования, мебели и инвентаря	**Тенге**				**28 191**				
			Итого:	**Тенге**								**179 203,93**
			Пониж.коэф 0,95	**Тенге**				**8 960,22**				
			Итого:	**Тенге**								**170 243,71**
			НДС 12%	**Тенге**				**20 429,25**				
			Итого с НДС	**Тенге**								**190 672,96**

ЗАКАЗЧИК

ГУ"Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя

Зиноллаев А.Ф.

Руководитель отдела строительства

Сакпаров Н.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "СуҚұрылысПроект"

Абдикеримов О.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Нұрәлем- Құрылыс"

Сапыкбаев К.А.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Иман"

Директор

Садибеков Б.К.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области", БИН 050140003056, Атырауская область, г.Атырау, Айтеке би, 77.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман", БИН/ИИН 980140004226, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Шугыла, 24Б, 41.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с. Айдын Кызылкогинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружние сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№178** от **08.09.2022 г.**

Акт выполненных работ №17

за Июнь 2023 (месяц, год) на 6-1 Наружние сети водопровода и канализации

Составлен(а) в текщих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	804,216136	211,86	211,86	170381	170381	--	29427	215792
						--	50,82	--	40870		15985	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,872664	2967,81	--	73817	--	--	53149	137123
						2967,81	--	73817	--		10157	
3	3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	92,3700457	1291,20	--	119269	--	--	85873	221554
						1291,20	--	119269	--		16411	
4	4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	728,73264	54,21	54,21	39505	39504	--	8405	51743
						--	16,02	--	11674		3833	
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	728,73264	241,97	116,12	176333	84621	--	93401	291313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						125,85	52,16	91713	38011		21579	
6	6	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,9861143	100,52	100,52	803	803	--	153	1033
						--	26,63	--	213		76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				580108	295309	--	270408	918558
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				284799	90768	--	68041	
		Всего заработная плата		Тенге				580108				
			Накладные расходы	Тенге					375567			
			Сметная прибыль	Тенге				270408				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				68041				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				918557				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								274
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					375567			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				918557				
			Сметная заработная плата	Тенге								274
									375567			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ В1,В2										
		В1										
7	7	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,331	564947,55	254185,19	186998	84135	--	128705	340959
						310762,36	82000,83	102862	27142		25256	
8	8	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	212,1	568,00	--	120473	--	120473	--	130111
						--	--	--	--		9638	
9	9	С1241-201-0503 241-201-0503 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	122,21	206,00	--	25175	--	25175	--	27189
						--	--	--	--		2014	
		ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА										
10	10	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1755,04	43,09	3510	86	324	3109	7148
						1550,10	19,87	3100	40		529	
11	11	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	46063,00	--	92126	--	92126	--	99496
						--	--	--	--		7370	
12	12	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/патрубок/. Установка	т фасонных частей	0,0029	1905152,13	688081,52	5525	1995	1376	2773	8961
						742637,48	223105,85	2154	647		664	
13	13	Е11-220501-0409 1122-0501-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0016	1959268,77	1470641,68	3135	2353	--	1580	5092
						488627,09	508832,28	782	814		377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С1241-201-0621 241-201-0621 РСНБ РК 2022	/ГИЛЬЗА/Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	1,6	10580,00	--	16928	--	16928	--	18282
						--	--	--	--		1354	
15	15	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	10	806,53	18,66	8065	187	278	7524	16836
						759,97	--	7600	--		1247	
16	16	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10	1800,00	--	18000	--	18000	--	19440
						--	--	--	--		1440	
17	17	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002	1455447,13	688081,52	2911	1376	50	1912	5209
						742637,48	223105,85	1485	446		386	
18	18	С1241-113-0108 241-113-0108 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	2	1337,00	--	2674	--	2674	--	2888
						--	--	--	--		214	
19	19	С1241-116-0309 241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	2657,00	--	5314	--	5314	--	5739
						--	--	--	--		425	
20	20	С1241-116-0308 241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	2437,00	--	9748	--	9748	--	10528
						--	--	--	--		780	
21	21	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные/упор/. Устройство	м3	0,18	59922,08	1657,40	10786	299	9020	1400	13161
						8149,68	397,78	1467	72		975	
22	22	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,331	89391,03	--	29588	--	1236	28068	62269
						85654,80	--	28352	--		4613	
23	23	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,331	850603,48	767235,31	281550	253955	3706	65615	374939
						72171,00	145668,33	23889	48216		27773	
24	24	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0032	1138663,87	6641,68	3644	22	3330	353	4317
						91401,91	2046,82	292	7		320	
25	25	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ/. Устройство	м3	1,32	52090,71	1585,49	68760	2093	64186	2690	77166
						1879,36	360,28	2481	476		5716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	2056468,52	54494,77	6169	163	4822	1173	7929
						394534,80	357,70	1184	1		587	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-2шт									
27	27	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,37	36131,71	13209,78	121764	44517	25620	69796	206885
						15319,65	5600,58	51627	18874		15325	
28	28	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	37770,00	--	75540	--	75540	--	81583
						--	--	--	--		6043	
29	29	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	25068,00	--	50136	--	50136	--	54147
						--	--	--	--		4011	
30	30	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	36630,00	--	146520	--	146520	--	158242
						--	--	--	--		11722	
31	31	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	29499,00	--	58998	--	58998	--	63718
						--	--	--	--		4720	
32	32	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4468,00	--	8936	--	8936	--	9651
						--	--	--	--		715	
33	33	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	2	12795,00	--	25590	--	25590	--	27637
						--	--	--	--		2047	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1388563	391181	770106	314698	1839522
								227275	96735	--	136261	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1388563				
		Материалы		Тенге				113950				
		Всего заработная плата		Тенге					324010			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				656158				
			Накладные расходы	Тенге				314698				
			Сметная прибыль	Тенге				136261				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1839522				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
			Сметная заработная плата	Тенге					324010			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1839522				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
			Сметная заработная плата	Тенге					324010			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
34	34	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	117,319075	211,86	211,86	24855	24855	--	4293	31480
						--	50,82	--	5962		2332	
35	35	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,628425	2967,81	--	10768	--	--	7753	20003
						2967,81	--	10768	--		1482	
36	36	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,3952	1291,20	--	22461	--	--	16172	41723
						1291,20	--	22461	--		3091	
37	37	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	96,398124	54,21	54,21	5226	5225	--	1112	6845
						--	16,02	--	1544		507	
38	38	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	96,398124	241,97	116,12	23326	11194	--	12355	38536
						125,85	52,16	12132	5028		2854	
39	39	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,154176	100,52	100,52	719	720	--	137	925
						--	26,63	--	191		69	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				87355	41994	--	41822	139512
								45361	12725	--	10335	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				87355				
		Всего заработная плата		Тенге					58086			
			Накладные расходы	Тенге				41822				
			Сметная прибыль	Тенге				10335				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				139512				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
			Сметная заработная плата	Тенге					58086			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				139512				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
			Сметная заработная плата	Тенге					58086			
			РАЗДЕЛ 4. К1									
40	40	Е11-231401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	50	2516,47	25,71	125824	1285	118099	6901	143343
						128,80	10,62	6440	531		10618	
41	41	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,05	850603,48	767235,31	42530	38361	560	9912	56637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						72171,00	145668,33	3609	7283		4195	
42	42	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0072	1138663,87	6641,68	8198	48	7492	794	9711
						91401,91	2046,82	658	15		719	
			КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-3 шт									
43	43	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,275	61422,92	10233,91	262583	43750	143453	93028	384059
						17632,73	4347,92	75380	18587		28449	
44	44	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	37770,00	--	113310	--	113310	--	122375
						--	--	--	--		9065	
45	45	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	25068,00	--	25068	--	25068	--	27073
						--	--	--	--		2005	
46	46	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	36630,00	--	183150	--	183150	--	197802
						--	--	--	--		14652	
47	47	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	29499,00	--	88497	--	88497	--	95577
						--	--	--	--		7080	
48	48	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4468,00	--	13404	--	13404	--	14476
						--	--	--	--		1072	
49	49	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	3	12795,00	--	38385	--	38385	--	41456
						--	--	--	--		3071	
50	50	Е11-080201-1602 1108-0201-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка	м2 стенки	0,066	4347,73	87,09	287	6	179	97	415
						1546,78	37,93	102	3		31	
51	51	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ/. Устройство	м3	1,98	52090,71	1585,49	103140	3139	96280	4035	115749
						1879,36	360,28	3721	713		8574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1004376	86589	827877	114767	1208673
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				89910	27132	--	89531	
		Материалы		Тенге				1004376				
		Всего заработная плата		Тенге				366061				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					117042			
			Накладные расходы	Тенге				461814				
			Сметная прибыль	Тенге				114767				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				89531				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1208674				65
			Сметная заработная плата	Тенге					117042			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1208674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
			Сметная заработная плата	Тенге					117042			
			РАЗДЕЛ 5. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
52	52	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	49,567	281,71	281,71	13964	13964	--	2544	17828
						--	71,27	--	3533		1321	
53	53	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,533	2473,18	--	3791	--	--	2730	7042
						2473,18	--	3791	--		522	
54	54	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	30,85	708,98	706,39	21872	21792	10	4842	28851
						2,27	215,72	70	6655		2137	
55	55	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,33	54,21	54,21	668	669	--	142	875
						--	16,02	--	198		65	
56	56	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,33	241,97	116,12	2984	1432	--	1580	4929
						125,85	52,16	1552	643		365	
			ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФПл-1									
57	57	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,18	51000,33	1585,49	111181	3456	103628	4443	124874
						1879,36	360,28	4097	785		9250	
58	58	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	7,92	58512,51	2430,06	463419	19246	420594	25639	528183
						2977,13	580,27	23579	4596		39125	
59	59	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34344	389901,00	--	133908	--	133908	--	144621
						--	--	--	--		10713	
60	60	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10698	408502,00	--	43702	--	43702	--	47198
						--	--	--	--		3496	
61	61	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,025828	1137494,35	1940,11	29379	50	26593	2509	34439
						105924,24	843,21	2736	22		2551	
62	62	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,6	1201,97	28,12	11539	270	7286	3739	16501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						414,87	3,97	3983	38		1222	
			БЛОЧНАЯ КОТЕЛЬНАЯ									
63	63	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	2,65	44337,93	20591,25	117496	54567	10268	64570	196631
						19872,00	6903,73	52661	18295		14565	
64	64	ПЕРЕЧЕНЬ	Блок контейнер утепленный WS-TESCO 6100x2500x2500мм. В комплекте с освещением, отоплением, вентиляцией, запорной арматуры, трубной обвязки. Потребление блок контейнера N=7kW. Вес с оборудованием - 2650кг	компл.	1	5760267,86	--	5760268	--		--	5760268
						--	--	--	--	5760268	--	
65	65	Ц13-070401-0102 1307-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	56330,17	1636,83	56330	1637	1803	32552	95992
						52889,76	473,71	52890	474		7111	
66	66	ПЕРЕЧЕНЬ	Насосная установка Wilo TESCO SiBoost Smart 2 Helix VE 204 Q=1м3/ч H=20м N=2x0,55кВ в комплекте из 2-х насосов Helix VE 204 (1раб+1рез) шкафа управления, частотным регулированием, запорной арматуры, трубной обвязки, защиты по сухому ходу, датчика давления, напорного мембранного бака	компл.	1	3322289,38	--	3322289	--		--	3322289
						--	--	--	--	3322289	--	
67	67	Ц13-340108-0202 1334-0108-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облучатель бактерицидный потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т. Монтаж оборудования	шт.	2	19750,87	--	39502	--	68	24055	68641
						19717,06	--	39434	--		5085	
68	68	ПЕРЕЧЕНЬ	Установка обеззараживания воды УОВ-УФТ-1 Q=1м3/ч (1раб+1рез) с щитом управления	компл.	2	484314,29	--	968629	--		--	968629
						--	--	--	--	968629	--	
69	69	ПЕРЕЧЕНЬ	Емкость для питьевой воды V=5м3 прямоугольный. Для размещения в блок-контейнере	компл.	1	1083788,75	--	1083789	--		--	1083789
						--	--	--	--	1083789	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				12184710	117083	747860	169345	12451580
		Стоимость оборудования		Тенге				184793	35239	11134975	97528	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				11134975				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				11134975				
		Материалы		Тенге				95832				
		Всего заработная плата		Тенге				1872				
			Накладные расходы	Тенге					92798			
			Сметная прибыль	Тенге				56607				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12196				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				164635				
			Сметная заработная плата	Тенге								53
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					92798			
		Материалы		Тенге				953903				
		Всего заработная плата		Тенге				568378				
									127234			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				177610				
			Накладные расходы	Тенге				112738				
			Сметная прибыль	Тенге				85332				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1151973				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					127234			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12451583				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
			Сметная заработная плата	Тенге					220032			
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**				15245112	932156	2345843	911040	16557848
								832138	262599	11134975	401696	
		В том числе:										
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего		**Тенге**						11 134 975		
		Итого без стоимости оборудования, мебели и инвентаря, всего		**Тенге**								5 422 873
		Временные здания и сооружения 1,5%		**Тенге**				81 343,09				
		Итого:		**Тенге**								5 504 216,09
		Зимние удорожания 0,7%		**Тенге**				38 529,51				
		Итого:		**Тенге**								5 542 745,60
		Непредвиденные работы и затраты 2%		**Тенге**				110 854,91				
		Итого:		**Тенге**								5 653 600,51
		оборудования, мебели и инвентаря		**Тенге**				11 134 975				
		Итого:		**Тенге**								16 788 575,51
		Пониж.коэф 0,95		**Тенге**				839 428,81				
		Итого:		**Тенге**								15 949 146,70
		НДС 12%		**Тенге**				1 913 897,60				
		Итого с НДС		**Тенге**								17 863 044,30

ЗАКАЗЧИК

ГУ"Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя

Зиноллаев А.Ф.

Руководитель отдела строительства

Сакпаров Н.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "СуҚұрылысПроект"

Абдикеримов О.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Нұрәлем- Құрылыс"

Сәлыкбаев К.А.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Иман"

Директор

Сидибеков Б.К.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области", БИН 050140003056, Атырауская область, г.Атырау, Айтеке би, 77.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман", БИН/ИИН 980140004226, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Шугыла, 24Б, 41.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с. Айдын Кызылкогинского района**

Объект : **Наружные сети газоснабжения**

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№178** от **08.09.2022 г.**

Акт выполненных работ №18

за Июнь 2023 (месяц, год) на 6-3 Наружные сети газоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	169,459	261,50	261,50	44314	44313	--	8072	56577
						--	66,16	--	11211		4191	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,241	2967,81	--	15554	--	--	11199	28893
						2967,81	--	15554	--		2140	
3	3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/мягкий грунт	м3 грунта	13,44	1175,63	--	15801	--	--	11376	29352
						1175,63	--	15801	--		2174	
4	4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	156,582	54,21	54,21	8488	8488	--	1806	11118
						--	16,02	--	2508		824	
5	5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,398	1291,20	--	22464	--	--	16174	41729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	156,582	1291,20 119,44	-- 97,23	22464 18703	-- 15225	1253	3091 4335	24881
7	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	156,582	14,21 241,97	24,24 116,12	2225 37889	3796 18182	--	1843 20069	62595
8	8	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/лишний грунт	м3 грунта	0,52	125,85 261,08	52,16 248,46	19706 136	8167 129	1	4637 27	176
9	9	С3412-102-0211 412-102-0211 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	10,01	10,78 34,00	62,18 --	6 340	32 --		13 --	367
			ГАЗОПРОВОД			--	--	--	--		27	
10	10	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,173376	564947,55 310762,36	254185,19 82000,83	97948 53879	44070 14217	--	67415 13229	178592
11	11	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022 К=1,01 к об.	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	169,68	826,00 --	-- --	140156 --	-- --	140156	-- 11212	151368
			ФИТИНГИ -ОТВОДЫ									
12	12	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	2012,02 756,08	1255,94 376,92	6036 2268	3768 1131	--	3365 752	10153
13	13	ОО "АгТ РlАsТ"стр.	Отвод 90°полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 63 с ЗНэ	шт	3	5385,05 --	-- --	16155 --	-- --	16155	-- 1292	17447
			ВЫХОД ПЭ.ГАЗОПРОВОДА Д63х5,8 из земли с использованием отводов и муфт ЗН, перехода ПЭ/Сталь d63/DN57 ЗН 8353.05.СБ ГСН-3,ГСН4 (1шт)									
14	14	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1077096,79 732291,84	322478,51 139259,39	539 366	162 70	11	431 78	1048
15	15	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм/ПАТРУБОК	м	0,502	2067,00 --	-- --	1038 --	-- --	1038	-- 83	1121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00863	81758,52 77505,12	2724,24 718,29	706 669	23 6	14	466 94	1266
17	17	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями/ПЛАСТИНА	т	0,00863	814490,00 --	-- --	7029 --	-- --	7029	-- 562	7591
18	18	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00058	1607414,40 963312,48	564694,88 229951,47	932 559	327 133	46	685 129	1747
19	19	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм/ФУТЛЯР	м	0,58232	7458,00 --	-- --	4343 --	-- --	4343	-- 347	4690
20	20	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,58	2084,50 1782,52	12,41 3,78	1209 1034	7 2	168	1026 179	2413
21	21	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00058	2550048,68 115651,80	254098,25 77956,34	1479 67	147 45	1265	111 127	1717
22	22	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00055	564947,55 310762,36	254185,19 82000,83	311 171	140 45	--	214 42	567
23	23	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022 К=1,01 к об.	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,5555	826,00 --	-- --	459 --	-- --	459	-- 37	496
24	24	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	2012,02 756,08	1255,94 376,92	6036 2268	3768 1131	--	3365 752	10153
25	25	ОО "АгТ РlАsТ"стр.	Переход ПЭ/сталь, d63/57x3,5	шт.	1	15414,75 --	-- --	15415 --	-- --	15415	-- 1233	16648
26	26	ОО "АгТ РlАsТ"стр.	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63 с ЗНэ	шт.	1	1859,68 --	-- --	1860 --	-- --	1860	-- 149	2009
27	27	ОО "АгТ РlАsТ"стр.	Отвод 90°полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 63 с ЗНэ	шт	1	5385,05 --	-- --	5385 --	-- --	5385	-- 431	5816
28	28	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150мм(148/67) ГОСТ 15180-86	1000шт.	0,001	114793,00 --	-- --	115 --	-- --	115	-- 9	124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,6060723	511,00	--	821	--	821	--	887
						--	--	--	--		66	
30	30	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	5747,01	1585,49	287	79	114	102	420
						1879,36	360,28	94	18		31	
31	31	С1212-101-0613 212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,051	49210,00	--	2510	--	2510	--	2711
						--	--	--	--		201	
32	32	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее)/КРЫШКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ толщ.0,8мм	т конструкций	0,00314	411852,20	88935,41	1293	279	41	736	2192
						309854,16	29953,69	973	94		162	
33	33	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/(0,8мм)	т	0,003341	628340,00	--	2099	--	2099	--	2267
						--	--	--	--		168	
34	34	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5	114,80	2,95	57	1	24	22	86
						64,10	0,38	32	--		6	
35	35	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 к об.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,5	191,05	4,27	96	2	57	26	132
						74,92	0,77	37	--		10	
			УЗЕЛ вывода сигнального провода на поверхность -2шт(ГСН-9)									
36	36	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,12	14491,24	216,48	1739	26	1526	193	2087
						1556,56	69,55	187	8		155	
37	37	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,112	11076,32	1354,93	1241	152	368	711	2108
						6433,86	540,57	721	61		156	
38	38	С1212-101-1914 212-101-1914 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,11424	51424,00	--	5875	--	5875	--	6345
						--	--	--	--		470	
39	39	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0100714	143091,77	3344,06	1441	33	54	938	2570
						134414,21	630,28	1354	6		190	
40	40	С1222-526-0101 222-526-0101 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,009244	834541,00	--	7714	--	7714	--	8331
						--	--	--	--		617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	41	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0002204	425973,00 --	-- --	94 --	-- --	94 8	--	102
42	42	С1261-107-0204 261-107-0204 РСНБ РК 2022	Шайбы из стали жаростойкой марки ГОСТ 11371-78	кг	0,0017	167,00 --	-- --	1 --	-- --	1 --	-- --	1
43	43	С1261-107-0648 261-107-0648 РСНБ РК 2022	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	0,32	258,00 --	-- --	83 --	-- --	83 7	--	90
44	44	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005434	813201,00 --	-- --	442 --	-- --	442 35	--	477
45	45	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0006	1630331,71 819469,44	707885,33 252023,52	978 492	425 151	61	636 129	1744
46	46	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм/ПАТРУБОК	м	0,6024	11660,00 --	-- --	7024 --	-- --	7024 562	--	7586
47	47	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,001	564947,55 310762,36	254185,19 82000,83	565 311	254 82	--	389 76	1030
48	48	С1241-201-0605 241-201-0605 РСНБ РК 2022 К=1,01 к об.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм/ФУТЛЯР	м	1,01	139,00 --	-- --	140 --	-- --	140 11	--	151
49	49	Ц13-080201-1401 1308-0201-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	0,04	1011,72 487,60	282,08 118,90	40 20	12 5	8	17 5	62
50	50	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных,ТОЛЩ.100мм	м3	0,3943902	18763,00 4393,86	1407,70 574,08	7400 1733	555 226	5112	1842 739	9981
51	51	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство/ТОЛЩ.100мм	м2	3,9439012	7067,82 393,32	232,23 73,16	27875 1551	916 289	25408	1729 2368	31973
			Переход газопровода ПЭ100 SDR11 Д63х5,8 в футляре из трубы ПЭ100 SDR11 Д110х10, под проезжей частью автомобильных дорог I-III категории,открытым способом -L=4м/1шт 8353.16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,008	564947,55 310762,36	254185,19 82000,83	4520 2486	2033 656	--	3111 610	8241
53	53	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм/ФУТЛЯР	м	8,08	2639,00 --	-- --	21323 --	-- --	21323	-- 1706	23029
54	54	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	1901,36 1677,20	11,55 3,38	15211 13418	92 27	1701	13310 2282	30803
55	55	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0012	564947,55 310762,36	254185,19 82000,83	678 373	305 98	--	467 92	1236
56	56	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	1,212	243,00 --	-- --	295 --	-- --	295	-- 24	319
57	57	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	2012,02 756,08	1255,94 376,92	6036 2268	3768 1131	--	3365 752	10153
58	58	ОО "АгТ РlАsТ"стр.6	Патрубок-накладка:Седелка электросварная DN 110	шт.	1	7974,21 --	-- --	7974 --	-- --	7974	-- 638	8612
59	59	ОО "АгТ РlАsТ"стр.6	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 с ЗНэ	шт.	1	1411,61 --	-- --	1412 --	-- --	1412	-- 113	1525
60	60	ОО "АгТ РlАsТ"стр.6	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ/сталь d32/32х3	шт.	1	8149,07 --	-- --	8149 --	-- --	8149	-- 652	8801
61	61	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/КОЛПАК	шт.	1	379,00 --	-- --	379 --	-- --	379	-- 30	409
62	62	Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заделка швов герметиком "Вилатерм"	м шва	0,8	434,57 424,66	9,91 4,57	348 340	8 4	--	312 53	713
63	63	Прайс-листстр.6	Пенополиэтиленовый уплотнитель "ВИЛАТЕРМ" Д.15мм	м	0,8	40,98 --	-- --	33 --	-- --	33	-- 3	36
64	64	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,138	Концы футляра диаметром 800 мм/Д110. Заделка концов ФУТЛЯРА	футляр	1	2711,95 1977,97	728,45 13,71	2712 1978	729 14	5	1972 375	5058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	65	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	0,6127522	511,00	--	313	--	313	--	338
66	66	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,02	-- 14491,24 1556,56	-- 216,48 69,55	-- 290 31	-- 4 1	-- 255	25 32 26	348
			КОВЕР для для контрольной трубки 1шт (ГСН-8)									
67	67	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,014	11076,32 6433,86	1354,93 540,57	155 90	19 8	46	89 20	263
68	68	С1212-101-0613 212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,01428	49210,00 --	-- --	703 --	-- --	703	-- 56	759
69	69	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/КОВЕР	т конструкций	0,006713	143091,77 134414,21	3344,06 630,28	961 902	22 4	37	626 127	1713
70	70	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/КОВЕР	т	0,00667	449705,00 --	-- --	3000 --	-- --	3000	-- 240	3240
71	71	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	813201,00 --	-- --	35 --	-- --	35	-- 3	38
72	72	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5 ССЦ	м3 подстилающего слоя	0,1	58889,90 5378,44	7,49 --	5889 538	1 --	5350	506 512	6906
73	73	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2	114,80 64,10	2,95 0,38	23 13	1 --	9	9 3	34
74	74	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 к об.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,2	191,05 74,92	4,27 0,77	38 15	1 --	22	10 4	52
			КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА -(5)шт									
75	75	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство/Труба стальная d32мм L-1,0м	шт.	5	9088,80 5273,29	3216,33 1166,89	45444 26366	16081 5834	2997	31879 6186	83509
76	76	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм/КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА	м	5	926,00	--	4630	--	4630	--	5000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК -4шт (ГСН-10,11)			--	--	--	--		370	
77	77	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,18	13578,38	1657,40	2444	299	678	1400	4152
78	78	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,22032	8149,68 51323,00	397,78 --	1467 11307	72 --	 11307	308 --	12212
79	79	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	4	-- 2609,88	-- 1255,74	-- 10440	-- 5023	 1237	905 6845	18668
80	80	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Столбики сигнальные железобетонные	м3	0,216	1045,09 68826,00	539,47 --	4180 14866	2158 --	 14866	1383 --	16055
81	81	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Табличка-указателя.Установка	шт.	4	-- 1285,10	-- --	-- 5140	-- --	 550	1189 4958	10906
82	82	С1261-401-0327 261-401-0327 РСНБ РК 2022	Табличка-указатель	100 шт.	0,04	1147,61 152037,00	-- --	4590 6081	-- --	 6081	808 --	6568
			ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ КАБЕЛЯ			--	--	--	--		487	
83	83	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км ленты	0,168	35333,81 13002,07	22331,74 6393,45	5936 2184	3752 1074	--	1988 634	8558
84	84	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	168	17,00 --	-- --	2856 --	-- --	2856	-- 228	3084
85	85	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	168	454,54 214,54	187,76 71,04	76363 36043	31544 11935	8776	34544 8873	119780
86	86	С1243-105-0702 243-105-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,168	605088,00 --	-- --	101655 --	-- --	101655	-- 8132	109787
			УСТАНОВКА ШАРОВОГО КРАНА ПЭ КРАНА Д.63 НА ПОДЗЕМНОМ ГАЗОПРОВОДЕ (1шт) (ГСН-12,13)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	87	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	2,62	15415,47 1190,31	1494,96 607,31	40389 3119	3917 1591	33353	4380 3581	48351
88	88	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	5747,01 1879,36	1585,49 360,28	718 235	198 45	285	255 78	1051
89	89	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/ПОДУШКИ ПОД КОВЕР	м3	0,02	11076,32 6433,86	1354,93 540,57	222 129	27 11	66	127 28	377
90	90	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,0204	51323,00 --	-- --	1047 --	-- --	1047	-- 84	1131
91	91	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,135	20052,99 8849,21	10186,12 3942,74	2707 1195	1375 532	137	2038 380	5124
92	92	ССЦ РК 8.04-08-2022,Раз.212,п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,135	270,00 --	-- --	36 --	-- --	36	-- 3	39
93	93	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/Подушки опорные марки ОПТ-4, размерами 500х 500х140 мм	м3	0,035	68826,00 --	-- --	2409 --	-- --	2409	-- 193	2602
94	94	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13542,00 --	-- --	13542 --	-- --	13542	-- 1083	14625
95	95	С1244-202-0106 244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	29030,00 --	-- --	29030 --	-- --	29030	-- 2322	31352
96	96	ОО "АгТ РlAsT"стр.	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	кг	5,9	5008,93 --	-- --	29553 --	-- --	29553	-- 2364	31917
97	97	Е11-220801-0203 1122-0801-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	1	4018,05 1512,16	2505,89 751,46	4018 1512	2505 751	--	2241 501	6760
98	98	ОО "АгТ РlAsT"стр.	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт.	1	61291,07 --	-- --	61291 --	-- --	61291	-- 4903	66194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	99	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	2012,02	1255,94	4024	2512	--	2243	6769
						756,08	376,92	1512	754		501	
100	100	ОО "АгТ РlАsТ"стр.	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63 с ЗНэ	шт.	2	1859,68	--	3719	--	3719	--	4017
						--	--	--	--		298	
101	101	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка Телескопической приводной штанги	т фасонных частей	0,0038	1455447,13	688081,52	5531	2615	94	3633	9897
						742637,48	223105,85	2822	848		733	
102	102	С1242-108-0302 242-108-0302 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1	31707,00	--	31707	--	31707	--	34244
						--	--	--	--		2537	
			ИСПЫТАНИЕ ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
103	103	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,168	1291324,28	1076217,68	216942	180804	1871	63397	302766
						203967,72	210717,07	34267	35400		22427	
104	104	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	981,59	22,68	982	23	58	550	1654
						901,00	--	901	--		122	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1356161	399141	669161	341764	1833762
			Стоимость монтажных работ	Тенге				287516	106382	--	135836	
			Материалы	Тенге				83321				
			Всего заработная плата	Тенге				8844				
			Накладные расходы	Тенге					52162			
			Сметная прибыль	Тенге				37099				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9634				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				130054				
			Сметная заработная плата	Тенге								29
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					52162			
			Материалы	Тенге				1117493				
			Всего заработная плата	Тенге				84070				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					337728			
			Местные материалы	Тенге				425120				
			Транспортные расходы	Тенге				36				
			Накладные расходы	Тенге				340				
			Сметная прибыль	Тенге				301899				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				113553				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1532945				
			Сметная заработная плата	Тенге								205
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					337728			
			Материалы	Тенге				4401				
			Всего заработная плата	Тенге				144				
			Накладные расходы	Тенге					4008			
			Сметная прибыль	Тенге				2766				
								573				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7740				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					4008			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				150946				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				150946				
			Сметная прибыль	Тенге				12076				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				163022				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1833761				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
			Сметная заработная плата	Тенге					393898			
			РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (надземный)									
105	105	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0035	1077096,79 732291,84	322478,51 139259,39	3770 2563	1128 487	79	3020 543	7333
106	106	С1241-102-0121 241-102-0121 РСНБ РК 2022 К=1,004 к об.	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	3,514	1035,00 --	-- --	3637 --	-- --	3637	-- 291	3928
107	107	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,0015	957114,18 350775,68	589853,08 182954,45	1436 526	884 274	26	793 178	2407
108	108	С1241-112-0113 241-112-0113 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х2,5 мм	шт.	5	295,00 --	-- --	1475 --	-- --	1475	-- 118	1593
109	109	С1242-209-3204 242-209-3204 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	21030,00 --	-- --	42060 --	-- --	42060	-- 3365	45425
			ИСПЫТАНИЕ НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
110	110	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	21451,10 1907,71	19530,29 6019,36	21451 1908	19530 6019	13	7214 2293	30958
111	111	С1261-107-0511 261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	0,55	419,00 --	-- --	230 --	-- --	230	-- 18	248
			ОКРАСКА ГАЗОПРОВОДА									
112	112	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,42	114,80 64,10	2,95 0,38	48 27	1 --	20	19 5	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	113	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2 к об.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,42	191,05	4,27	80	1	48	22	110
						74,92	0,77	31	--		8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				74187	21544	47588	11068	92074
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5055	6780	--	6819	
		Материалы		Тенге				74187				
		Всего заработная плата		Тенге				183				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11835			
			Накладные расходы	Тенге				47402				
			Сметная прибыль	Тенге				11068				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6819				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				92074				
			Сметная заработная плата	Тенге								5
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					11835			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				92074				
			Сметная заработная плата	Тенге								5
									11835			
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге				1430348	420685	716745	352832	1925835
								292571	113162	0	142655	
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				28 887,52				
			Итого:	Тенге								1 954 722,52
			Зимние удорожания 0,7%	Тенге				13 683,05				
			Итого:	Тенге								1 968 405,57
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				39 368,11				
			Итого:	Тенге								2 007 773,68
			Пониж.коэф 0,95	Тенге				100 388,70				
			Итого:	Тенге								1 907 384,98
			НДС 12%	Тенге				228 886,20				
			Итого с НДС	Тенге								2 136 271,18

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Заместитель руководителя
_____ **Зиноллаев А.Ф.**

Руководитель отдела строительства
_____ **Сакпаров Н.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "СуҚұрылысПроект"
_____ **Абдикеримов О.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Нұрәлем- Құрылыс"
_____ **Салыкбаев К.А.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Иман"
Директор
_____ **Садибеков Б.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области", БИН 050140003056, Атырауская область, г.Атырау, Айтеке би, 77.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман", БИН/ИИН 980140004226, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Шугыла, 24Б, 41.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с. Айдын Кызылкогинского района**

Объект : **Здание медпункта**
(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№178** от **08.09.2022 г.**

Акт выполненных работ №19

за Июнь 2023 (месяц, год) на **2-1-7 Технологические решения**

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Комната среднего медицинского персонала									
1	1	Прайс лист	Стол письменный	шт.	1	214959,64	--	214960	--		--	214960
						--	--	--	--	214960	--	
2	2	Прайс лист	Стул для врача	шт.	1	121982,14	--	121982	--		--	121982
						--	--	--	--	121982	--	
3	3	Прайс лист	Стул медсестры	шт.	1	121982,14	--	121982	--		--	121982
						--	--	--	--	121982	--	
4	4	Прайс лист	Кушетка	шт.	1	183244,29	--	183244	--		--	183244
						--	--	--	--	183244	--	
5	5	Прайс лист	Шкаф архивный	шт.	1	119271,43	--	119271	--		--	119271
						--	--	--	--	119271	--	
6	6	Прайс лист	Ростомер	шт.	1	47437,50	--	47438	--		--	47438
						--	--	--	--	47438	--	
7	8	Прайс лист	Шкаф металл.	шт.	1	121982,14	--	121982	--		--	121982
						--	--	--	--	121982	--	
8	9	Ц13-340108-0201 1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	17935,87	--	17936	--	11	10934	31180
						17924,60	--	17925	--		2310	
9	10	Прайс лист	Облучатель ОБНП 2х30	шт.	1	37733,14	--	37733	--		--	37733
						--	--	--	--	37733	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Прививочный и процедурный кабинеты									
10	12	Прайс лист	Стол письменный	шт.	1	214959,64	--	214960	--		--	214960
						--	--	--	--	214960	--	
11	13	Прайс лист	Стул медсестры	шт.	2	121982,14	--	243964	--		--	243964
						--	--	--	--	243964	--	
12	14	Прайс лист	Кушетка	шт.	1	183244,29	--	183244	--		--	183244
						--	--	--	--	183244	--	
13	16	Прайс лист	Штатив капельницы	шт.	1	38763,21	--	38763	--		--	38763
						--	--	--	--	38763	--	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1667459	0	11	10934	1680703
								17925	0	1649523	2310	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего	Тенге						1 649 523		
			Итого без стоимости оборудования, мебели и инвентаря, всего	Тенге								31 180
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				467,70				
			Итого:	Тенге								31 647,70
			Зимние удорожания 0,7%	Тенге				221,53				
			Итого:	Тенге								31 869,23
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				637,38				
			Итого:	Тенге								32 506,61
			оборудования, мебели и инвентаря	Тенге				1 649 523				
			Итого:	Тенге								1 682 029,61
			Пониж.коэф 0,95	Тенге				84 101,50				
			Итого:	Тенге								1 597 928,11
			НДС 12%	Тенге				191 751,37				
			Итого с НДС	Тенге								1 789 679,48

ЗАКАЗЧИК

ГУ"Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя

_____ **Зиноллаев А.Ф.**

Руководитель отдела строительства

_____ **Сакпаров Н.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "СуҚұрылысПроект"

_____ **Абдикеримов О.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Нұрәлем- Құрылыс"

_____ **Салыкбаев К.А.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Иман"

Директор

_____ **Садибеков Б.К.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области", БИН 050140003056, Атырауская область, г.Атырау, Айтеке би, 77.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман", БИН/ИИН 980140004226, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Шугыла, 24Б, 41.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с. Айдын Кызылкогинского района**

Объект : **Благоустройство**

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№178** от **08.09.2022 г.**

Акт выполненных работ №20

за Июнь 2023 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ									
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ									
1	7	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	51,75	18180,68	1394,29	940850	72154	857726	31840	1050505
						211,97	357,71	10970	18511		77815	
2	8	Е11-270602-0704 1127-0602-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	345	3752,86	188,57	1294736	65057	1197315	57872	1460816
						93,81	61,51	32364	21221		108209	
3	12	Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	100	3251,26	43,82	325126	4382	206763	125055	486196
						1139,81	18,11	113981	1811		36015	
4	13	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	2,345807	74998,00	--	175930,64	--	175930,64	--	190004,94
						--	--	--	--		14074,30	
			МОЩЕНИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ									
5	14	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см/10СМ. Устройство**	м2 покрытия	159,5	1892,55	194,36	301862	31001	207569	79220	411568
						396,81	63,07	63292	10060		30487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	15	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	159,5	-254,10 -17,63	-12,37 -3,97	-40528 -2811	-1973 -633	-35744	-3720 -3540	-47788
7	16	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	159,5	3246,86 2421,74	246,62 99,56	517874 386267	39336 15880	92271	353889 69741	941504
8	17	С1255-102-0609 255-102-0609 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	162,69	5071,00 --	-- --	825001 --	-- --	825001	-- 66000	891001
9	18	Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	62	3251,26 1139,81	43,82 18,11	201578 70668	2717 1123	128193	77534 22329	301441
10	19	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,992	74998,00 --	-- --	74398 --	-- --	74398	-- 5952	80350
					ОТМОСТКА							
11	20	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,33	14278,67 211,97	1344,50 343,20	104663 1554	9856 2516	93253	4395 8725	117783
12	21	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,66	18180,68 211,97	1394,29 357,71	266529 3108	20440 5244	242981	9020 22044	297593
13	22	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,112882	456152,00 --	-- --	51491 --	-- --	51491	-- 4119	55610
14	23	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,112882	22527,39 20433,17	2052,22 891,48	2543 2307	232 101	4	2191 379	5112
15	24	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	10,995	62370,14 5378,44	7,49 --	685760 59136	82 --	626542	55588 59308	800656
					ГАЗОН							
16	25	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1457	401,02 387,27	13,75 3,78	584281 564247	20033 5507	--	501384 86853	1172518
17	26	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1457	373,91 85,73	218,36 54,45	544787 124909	318151 79334	101727	179734 57962	782482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6856881,64**	**581468,00**	**4845424,64**	**1474002,00**	**8997355,94**
								1429992,00	**160675,00**	**--**	**666472,30**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**6856881,64**	**581468,00**	**4845424,64**	**1474002,00**	**8997355,94**
								1429992,00	**160675,00**	**--**	**666472,30**	
			Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**				**134 960,34**				**9 132 316,28**
			Итого:	**Тенге**								
			Зимние удорожания 0,7%	**Тенге**				**63 926,21**				**9 196 242,49**
			Итого:	**Тенге**								
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**183 924,85**				**9 380 167,34**
			Итого:	**Тенге**								
			Пониж.коэф 0,95	**Тенге**				**469 008,39**				**8 911 158,95**
			Итого:	**Тенге**								
			НДС 12%	**Тенге**				**1 069 339,07**				**9 980 498,02**
			Итого с НДС	**Тенге**								

ЗАКАЗЧИК

ГУ"Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя

_____ **Зиноллаев А.Ф.**

Руководитель отдела строительства

_____ **Сакпаров Н.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "СуҚұрылысПроект"

_____ **Абдикеримов О.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Нұрәлем- Құрылыс"

_____ **Салыкбаев К.А.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "[illegible]"

Директор

_____ **Садибеков Б.К.**