Утвержден
приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 г. №53

«28» декабря 2023 г.

Заказчик АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ», БИН 950840000065, тел.:8(7242) 26-12-26, 120008, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Есенова, 1А

фамилия, имя, отчество (при его наличии), ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 25 декабря 2023 года, ТОО «СПМК», Бегимбаев Булат Касенович, 120009, г. Кызылорда, ул. Хон Бен До, 54А, БИН 010240002103, тел: 8(7242) 60-51-04.

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 27 декабря 2023 года, ТОО «Кызылорда-Технадзор», Аралбаев Минайдар Сырымович; KZ95VJE00026520 от 23.05.17 г., KZ68VJE00026521 от 23.05.17 г., KZ41VJE00026522 от 23.05.17 г., БИН 180640013345, тел: 8-777-711-30-12,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 27 декабря 2023 года, ТОО «МКЗ ПРОЕКТ», 23000530, 09 января 2023 год, Есенбаев Бекзат Абдуалиевич, приказ №017/23 от 28 ноября 2023 года, БИН 051140003306, тел.: 8-707-896-47-28,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Реконструкция выкидных линий», реконструкция, I (повышенный) уровень ответственности,

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Область Ұлытау, Улытауский район. Контрактная территория АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ», месторождение «Кумколь».,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___» _____ 20___ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «___» _____ 20__года №____

_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «01» августа 2023 года №27/04 Акимат Улытауского района области Ұлытау;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля области Ұлытау», талон №KZ19REA00365441 от 01.12.23 года;

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «МКЗ ПРОЕКТ», №МКЗ-KZ-23-8100-0212;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) 2023 год, №МКЗ-KZ-23-8100-0212, АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ», №213-П от 28 ноября 2023 г.;

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «01» декабря 2023 года;
окончание работ «25» декабря 2023 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,0 ;
фактически, месяц: 1,0 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая производительность	$м^3$/сут	1 638		1 638	
Общая протяженность	м	3 310		3 310	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Трубопровод – из труб, армированных стекловолокнистыми лентами, импрегнированными полиэтиленом (черным цветом)
- Диаметр труб – ID: 55,4 мм; OD: 72 мм,
- Толщина стенки труб – 8,3 мм
- Рабочее давление – 40 bar

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически примерно _____ % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____ ;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция выкидных линий»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик
Сарсенбаев Мухамеджан Адилханович
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация
ТОО «Кызылорда-Технадзор», Аралбаев Данияр Минайдарович
наименование организации имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)
Аралбаев Минайдар Сырымович; несущие и ограждающие конструкции, инженерные сети, технологическое оборудование
фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор
1) разработчик проекта
ТОО «МКЗ ПРОЕКТ», Туленов Ержан Жанахметович, директор
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата Место печати (при наличии)

2) организация

наименование организации имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Бегимбаев Булат Касенович
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
Реконструкция выкидных линий				
1	Протяженность трубопровода	м	**3310**	
	В том числе:			
1.1.	Выкидная линия от скв. №2266 с врезкой на выкидную линию скв. №3364 (ДНС-43)	м	260	
1.2.	Выкидная линия от скв. №2346 до ЗУ-33	м	340	
1.3.	Выкидная линия от скв. №2243 до ДНС-42	м	280	
1.4.	Выкидная линия от скв. №2414 до ДНС-40	м	732	
1.5.	Выкидная линия от скв. №2351 до ДНС-42	м	894	
1.6.	Выкидная линия от скв. №2291 до ДНС-43	м	600	
1.7.	Выкидная линия от скважины №1246 до ДНС-41	м	204	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки – качалки (тип _____, марка _____)	шт		
	- // - (тип _____, марка _____)	шт		
	- // - (тип _____, марка _____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1.1.	**Выкидная линия от скв. №2266 с врезкой на выкидную линию скв. №3364 (ДНС-43)**					
	Подземный участок трубопровода					
1	Труба армированная стекловолокнистыми лентами, импрегнированными полиэтиленом (черным цветом)			ID: 55,4 мм; OD: 72 мм	260 м	
2	Фитинг фланц. соединение DN 50 мм, 40 bar				2 шт	
3	Фитинг муфта DN 50 мм, 40 bar				1 шт	
	Надземный участок трубопровода					
1	Труба стальная бесшовная			89х10 мм	3 м	
2	Фланец стальной приварной встык			7-65-210, WN	1 шт	
1.2.	**Выкидная линия от скв. №2346 до ЗУ-33**					
	Подземный участок трубопровода					
1	Труба армированная стекловолокнистыми лентами, импрегнированными полиэтиленом (черным цветом)			ID: 55,4 мм; OD: 72 мм	340 м	
2	Фитинг фланц. соединение DN 50 мм, 40 bar				2 шт	
	Надземный участок трубопровода					
1	Труба стальная бесшовная			89х10 мм	10 м	
2	Отвод 90^0 (металл)			89х10 мм	1 шт	
3	Фланец стальной приварной встык			7-65-210, WN	1 шт	
1.3.	**Выкидная линия от скв. №2243 до ДНС-42**					
	Подземный участок трубопровода					
1	Труба армированная стекловолокнистыми лентами, импрегнированными полиэтиленом (черным цветом)			ID: 55,4 мм; OD: 72 мм	280 м	
2	Фитинг фланц. соединение DN 50 мм, 40 bar				2 шт	
	Надземный участок трубопровода					
1	Труба стальная бесшовная			89х10 мм	5 м	
2	Отвод 90^0 (металл)			89х10 мм	1 шт	
3	Фланец стальной приварной встык			7-65-210, WN	1 шт	
1.4.	**Выкидная линия от скв. №2414 до ДНС-40**					
	Подземный участок трубопровода					
1	Труба армированная стекловолокнистыми лентами, импрегнированными полиэтиленом (черным цветом)			ID: 55,4 мм; OD: 72 мм	732 м	
2	Фитинг фланц. соединение DN 50 мм, 40 bar				2 шт	
3	Фитинг муфта DN 50 мм,				1 шт	

	40 bar					
Надземный участок трубопровода						
1	Труба стальная бесшовная			89х10 мм	10 м	
2	Отвод 90^0 (металл)			89х10 мм	2 шт	
3	Фланец стальной приварной встык			7-65-210, WN	1 шт	
1.5.	**Выкидная линия от скв. №2351 до ДНС-42**					
Подземный участок трубопровода						
1	Труба армированная стекловолокнистыми лентами, импрегнированными полиэтиленом (черным цветом)			ID: 55,4 мм; OD: 72 мм	894 м	
2	Фитинг фланц. соединение DN 50 мм, 40 bar				2 шт	
3	Фитинг муфта DN 50 мм, 40 bar				1 шт	
Надземный участок трубопровода						
1	Труба стальная бесшовная			89х10 мм	13 м	
2	Отвод 90^0 (металл)			89х10 мм	2 шт	
3	Фланец стальной приварной встык			7-65-210, WN	1 шт	
1.6.	**Выкидная линия от скв. №2291 до ДНС-43**					
Подземный участок трубопровода						
1	Труба армированная стекловолокнистыми лентами, импрегнированными полиэтиленом (черным цветом)			ID: 55,4 мм; OD: 72 мм	600 м	
2	Фитинг фланц. соединение DN 50 мм, 40 bar				2 шт	
3	Фитинг муфта DN 50 мм, 40 bar				1 шт	
Надземный участок трубопровода						
1	Труба стальная бесшовная			89х10 мм	10 м	
2	Отвод 90^0 (металл)			89х10 мм	1 шт	
3	Фланец стальной приварной встык			7-65-210, WN	1 шт	
1.7.	**Выкидная линия от скважины №1246 до ДНС-41**					
Подземный участок трубопровода						
1	Труба армированная стекловолокнистыми лентами, импрегнированными полиэтиленом (черным цветом)			ID: 55,4 мм; OD: 72 мм	204 м	
2	Фитинг фланц. соединение DN 50 мм, 40 bar				2 шт	
Надземный участок трубопровода						
1	Труба стальная бесшовная			89х10 мм	5 м	
2	Отвод 90^0 (металл)			89х10 мм	1 шт	
3	Фланец стальной приварной встык			7-65-210, WN	1 шт	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик Сарсенбаев Мухамеджан Адилханович
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор Есенбаев Бекзат Абдуалиевич
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)