Утверждена и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Заказчик: КГУ "Управление строительств, архитетуры и градостроительства акимата СКО"

Подрядчик: ТОО "Мирас Group"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция административного здания со строительством пристроя и устройством входной группы, расположенного по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, д. 3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		154	19.07.2023						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								
	с начала строительст-ва по отчет-ный месяц включитель но с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	100 000 000,00	89 285 714,00							10 714 286	100 000 000

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: КГУ "Управление строительств, архитетуры и градостроительства акимата СКО"
Подрядчик: ТОО "Мирас Group"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция административного здания со строительством пристроя и устройством входной группы, расположенного по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, д. 3
Договор: №154 от 19.07.2023

Акт приемки выполненных работ №1
за июль 2023 год

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Отдел 1. Локальная смета 1-01-01-01				
		из них:				**20095694**
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			11713597
		машины и механизмы	*тенге*			*5794243*
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			7967681
		материалы, изделия и конструкции	*тенге*			*2405081*
		нормативная трудоемкость	тенге			414399
			чел.-ч	3868		
		Раздел 1. Общестроительные работы				
		из них:				**20095694**
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			11713597
		машины и механизмы	*тенге*			*5794243*
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			7967681
		материалы, изделия и конструкции	*тенге*			*2405081*
		нормативная трудоемкость	тенге			414399
			чел.-ч	3868		
1	**1206-0101-0902** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09***	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке**	**шт.**	**17**	**17192**	**292264**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			16865,00	286705
1.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	83,3221	8322,00	141474
1.2		машины и механизмы			3441,00	286711
					326,00	5542

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			99,00	1683
1.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,735641	7372,00	5423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,735641*	*2292,00*	*1686*
1.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,469429	87,00	128
2	**1206-0101-1001** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Полотна дверные. Снятие**	**$м^2$**	**30,6**	**1336**	**40882**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			1336,00	40882
2.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	12,1023	659,00	20165
5	**1211-0103-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Поверхности гладкие. Очистка стен пескоструйным аппаратом с земли и лесов**	**$м^2$**	**579**	**3378,00**	**40882**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			822,00	475938
3.1.1	009-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	115,6842	406,00	235074
3.2		машины и механизмы			4115,00	476040
		в том числе оплата труда машинистов			651,00	376929
3.2.1	342-102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	49,85769	201,00	116379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	*чел.-ч*	*0,9971538*	*340,00*	*16952*
3.2.2	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 $м^3$/мин	маш.-ч	49,85769	*46,00*	*2293*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*49,85769*	7221,00	360022
13	**1146-0401-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Колонны железобетонные. Разборка**	**$м^3$**	**1,92**	*2292,00*	*114274*
		из них:			**113506**	**217932**
4.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			63537,00	121991
4.1.1	006-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	28,643328	31433,00	60351
4.2		машины и механизмы			4259,00	121992
		в том числе оплата труда машинистов			47863,00	91897
4.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	12,106752	14452,00	27748
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,106752*	7372,00	89251
					2292,00	*27749*

1	2	3	4	5	6	7
4.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	24,213504	87,00	2107
4.2.3	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,246976	103,00	540
4.3		материалы, изделия и конструкции			2106,00	4044
4.3.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,4992	5698,00	2844
4.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	3,84	312,00	1198
14	**1146-0401-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Крыльца железобетонные главного входа с пандусом и лестницей. Разборка**	**$м^3$**	**91**	**113506**	**10329046**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			63537,00	5781867
5.1.1	006-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1357,5744	31433,00 4259,00	2860403 5781909
5.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			47863,00	4355533
5.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	573,8096	14452,00 7372,00	1315132 4230124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*573,8096*	*2292,00*	*1315172*
5.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1147,6192	87,00	99843
5.2.3	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	248,6848	103,00	25615
5.3		материалы, изделия и конструкции			2106,00	191646
5.3.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	23,66	5698,00	134815
5.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	182	312,00	56784
15	**1146-0401-0107** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка /карнизные бетонные плиты, козырек главного входа/**	**$м^3$**	**103,9**	**80488**	**8362703**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			48183,00	5006214
6.1.1	006-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1219,53664	23839,00 4105,00	2476872 5006198
6.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			30200,00	3137780
6.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	411,94272	9087,00 7372,00	944139 3036842
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*411,94272*	*2292,00*	*944173*
6.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	823,88544	87,00	71678
6.2.3	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	283,93792	103,00	29246

1	2	3	4	5	6	7
6.3		материалы, изделия и конструкции				
6.3.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	27,014	2105,00	218709
6.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	207,8	5698,00	153926
	Отдел 2.	**Локальная смета 2-01-02-02**			312,00	64834
		из них:				
		затраты на труд рабочих				**20322721**
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			
		машины и механизмы	*тенге*			9960421
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			*5002097*
		материалы, изделия и конструкции	*тенге*			544112
		нормативная трудоемкость	тенге			*140951*
			чел.-ч	2430		9818189
	Раздел 5.	**Стены**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих				**1389273**
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			
		машины и механизмы	*тенге*			700141
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			*348546*
		материалы, изделия и конструкции	*тенге*			54698
		нормативная трудоемкость	тенге			*10900*
			чел.-ч	174		634435
44	**1108-0401-0305** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12***	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**62,1**	**9050**	**562005**
7.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
7.1.1	002-0134	в том числе оплата труда рабочих			7766,00	482269
7.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	116,04006	3866,00	240079
		машины и механизмы			4156,00	482262
7.2.1	314-101-0104	в том числе оплата труда машинистов				
		Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,12984	793,00	49246
7.2.2	331-101-0101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*3,12984*	155,00	9626
		Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,069362	13208,00	41339
7.3		*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*1,069362*	*2292,00*	*7174*
7.3.1	212-401-0202	материалы, изделия и конструкции			7364,00	7875
7.3.2	217-603-0104	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	1,4283	*2292,00*	*2451*
		Вода техническая	$м^3$	0,1863	491,00	30490
45	**213-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**3,12984**	33,00	30497
					109373	6
						342320

1	2	3	4	5	6	7
46	**1108-0201-0701** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,7351**	**303800**	**223323**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			296384,00	217872
		в том числе оплата труда рабочих			147538,00	108455
9.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	53,4000163	4080,00	217872
9.2		машины и механизмы			7416,00	5452
		в том числе оплата труда машинистов			1733,00	1274
9.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2367022	13106,00	3102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2367022*	*2292,00*	*543*
9.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3190334	7364,00	2349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3190334*	*2292,00*	*731*
47	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,2453**	**405165**	**99387**
48	**261-102-0252** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,4898**	**331233**	**162238**
	Раздел 3.	**ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА**				**18933448**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9260280
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4653551*
		машины и механизмы	тенге			489414
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*130051*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9183754
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2256		
		ПОТОЛКИ				
158	**1115-0108-1401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**$м^2$**	**155,19906**	**14287**	**2217329**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			5518,00	856388
		в том числе оплата труда рабочих			2773,00	430367
12.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	193,9212255	4416,00	856356
12.2		машины и механизмы			501,00	77754
		в том числе оплата труда машинистов			158,00	24521
12.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	11,0016734	15,00	165
12.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,5628545	5342,00	8349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5628545*	*1918,00*	*2998*
12.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	9,418255	7364,00	69356

1	2	3	4	5	6	7
12.3		*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*9,418255*	*2292,00*	*21587*
12.3.1	232-401-0103	материалы, изделия и конструкции			8268,00	1283187
		Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	$м^2$	155,19906	8268,00	1283186
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
162	**1115-0107-0105** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**200**	**14579**	**2915800**
13.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
13.1.1	003-0133	в том числе оплата труда рабочих			7622,00	1524400
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	377,16	3830,00	766000
13.2		машины и механизмы			4042,00	1524481
		в том числе оплата труда машинистов				
13.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м			51,00	10200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,5565	16,00	3200
13.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	*чел.-ч*	*0,5565*	5342,00	2973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,371	*1918,00*	*1067*
13.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	*чел.-ч*	*0,371*	11468,00	4255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,371	*3274,00*	*1215*
13.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	*чел.-ч*	*0,371*	7364,00	2732
13.3		материалы, изделия и конструкции	маш.-ч	6,1745	*2292,00*	*850*
13.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая			31,00	191
13.3.2	217-603-0104	Вода техническая	кг	80	6906,00	1381200
13.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	$м^3$	3	279,00	22320
13.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	800	33,00	99
13.3.5	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм	кг	60	73,00	58400
13.3.6	218-103-0201	Ветошь	$м^2$	204	288,00	17280
163	**1115-0203-0601** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25***	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	кг	4	6268,00	1278672
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	**1000**	**1117,00**	**4468**
14.1		из них:			**3948**	**3948000**
		затраты на труд рабочих				
14.1.1	003-0134	в том числе оплата труда рабочих			2809,00	2809000
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	682,3	1412,00	1412000
14.2		машины и механизмы			4117,00	2809029
		в том числе оплата труда машинистов				
14.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м			51,00	51000
			маш.-ч	2,385	13,00	13000
					5342,00	12741

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,385*	*1918,00*	*4574*
14.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,59	11468,00	18234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,59*	*3274,00*	*5206*
14.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,59	7364,00	11709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,59*	*2292,00*	*3644*
14.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	49,025	177,00	8677
14.3		материалы, изделия и конструкции			1088,00	1088000
14.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	4	380,00	1520
14.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	117	288,00	33696
14.3.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	11198	94,00	1052612
		Полы				
		Тип 4				
171	**1111-0101-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**32,6**	**5555**	**181093**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			2818,00	91867
		в том числе оплата труда рабочих			1416,00	46162
15.1.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,53146	5558,00	91882
15.2		машины и механизмы			201,00	6553
		в том числе оплата труда машинистов			28,00	913
15.2.1	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	2,5917	33,00	86
15.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,4771975	1059,00	3682
15.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1684605	5342,00	900
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1684605*	*1918,00*	*323*
15.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2548505	7364,00	1877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2548505*	*2292,00*	*584*
15.3		материалы, изделия и конструкции			2536,00	82673
15.3.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	36,512	441,00	16102
15.3.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,112796	174612,00	19696
15.3.3	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,004564	364018,00	1661
15.3.4	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	30,97	1238,00	38341
15.3.5	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,075306	88825,00	6689
15.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,163	1117,00	182
172	**1111-0101-1101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**32,6**	**2083**	**67906**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			1439,00	46911

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			723,00	23570
16.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14,1484	3317,00	46930
16.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			93,00	3032
16.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5485765	32,00	1043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5485765*	5342,00	2931
16.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,9177865	*1918,00*	*1052*
16.3		материалы, изделия и конструкции			29,00	114
16.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,66504	551,00	17963
16.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,141	26918,00	17902
173	**1111-0101-1102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=2***	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**32,6**	**342**	**11149**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			36,00	1174
17.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,34882	18,00	587
17.2		машины и механизмы			3317,00	1157
		в том числе оплата труда машинистов			32,00	1044
17.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,181419	11,00	359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,181419*	5342,00	969
17.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,004248	*1918,00*	*348*
17.3		материалы, изделия и конструкции			29,00	58
17.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,33252	274,00	8931
174	**1111-0101-1508** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Покрытия цементные. Железнение**	**$м^2$ покрытия**	**32,6**	26918,00	8951
		из них:			**574**	**18712**
18.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			547,00	17832
18.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,97394	275,00	8965
18.2		машины и механизмы			4491,00	17847
		в том числе оплата труда машинистов			12,00	391
18.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,017278	3,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,017278*	5342,00	92
18.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,025917	*1918,00*	*33*
18.3		*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,025917*	10840,00	281
18.3.1	216-101-0101	материалы, изделия и конструкции			*2292,00*	*59*
18.3.2	217-603-0104	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,01956	15,00	489
		Вода техническая	$м^3$	0,0652	24399,00	477
					33,00	2

1	2	3	4	5	6	7
		Тип 5				
175	**1111-0101-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**290,32**	**5555**	**1612728**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			2818,00	818122
		в том числе оплата труда рабочих			1416,00	411093
19.1.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	147,221272	5558,00	818256
19.2		машины и механизмы			201,00	58354
		в том числе оплата труда машинистов			28,00	8129
19.2.1	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	23,08044	33,00	762
19.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	30,966257	1059,00	32793
19.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,5002286	5342,00	8014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5002286*	*1918,00*	*2877*
19.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,2695766	7364,00	16713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,2695766*	*2292,00*	*5202*
19.3		материалы, изделия и конструкции			2536,00	736252
19.3.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	325,1584	441,00	143395
19.3.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,0045072	174612,00	175399
19.3.3	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0406448	364018,00	14795
19.3.4	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	275,804	1238,00	341445
19.3.5	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,6706392	88825,00	59570
19.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	1,4516	1117,00	1621
176	**1111-0101-1101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**290,32**	**2083**	**604737**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			1439,00	417770
		в том числе оплата труда рабочих			723,00	209901
20.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	125,99888	3317,00	417938
20.2		машины и механизмы			93,00	27000
		в том числе оплата труда машинистов			32,00	9290
20.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,8853598	5342,00	26098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,8853598*	*1918,00*	*9370*
20.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	34,8899318	29,00	1012
20.3		материалы, изделия и конструкции			551,00	159967
20.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	5,922528	26918,00	159423
20.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	10,1612	33,00	335

1	2	3	4	5	6	7
177	**1111-0101-1102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=2***	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**290,32**	**342**	**99289**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			36,00	10452
21.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,106424	18,00	5226
21.2		машины и механизмы			3317,00	10304
		в том числе оплата труда машинистов			32,00	9291
21.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,6156308	11,00	3194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6156308*	5342,00	8631
21.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	17,8488736	*1918,00*	*3099*
21.3		материалы, изделия и конструкции			29,00	518
21.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,961264	274,00	79546
178	**1111-0101-2707** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**290,32**	26918,00	79711
		из них:			**6121**	**1777049**
22.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			4427,00	1285247
22.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	317,929432	2224,00	645672
22.2		машины и механизмы			4042,00	1285071
		в том числе оплата труда машинистов			447,00	129774
22.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,92337	136,00	39484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,92337*	5342,00	10275
22.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	11,0016764	*1918,00*	*3689*
22.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,0001524	91,00	1001
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0001524*	11468,00	11470
22.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	14,232938	*3274,00*	*3275*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*14,232938*	7364,00	104811
22.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3,3851312	*2292,00*	*32622*
22.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	9,5399152	153,00	518
22.3		материалы, изделия и конструкции			177,00	1689
22.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,5574144	1247,00	362028
22.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	2220,948	33,00	18
22.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	217,74	134,00	297607
22.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	29,032	228,00	49645
22.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	5,8064	288,00	8361
					1117,00	6486

1	2	3	4	5	6	7
179	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм**	$м^2$	**296,1264**	**3066**	**907924**
		Тип 6				
180	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**188,66**	**5555**	**1048006**
24.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
24.1.1	003-0151	в том числе оплата труда рабочих			2818,00	531644
24.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	95,669486	1416,00	267143
		машины и механизмы			5558,00	531731
24.2.1	343-501-0601	в том числе оплата труда машинистов				
24.2.2	321-201-0101	Термос 100 л			201,00	37920
24.2.3	314-504-0501	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	14,99847	28,00	5282
		Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	20,1229472	33,00	495
24.2.4	331-101-0101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	маш.-ч	0,9749006	1059,00	21310
		Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	*чел.-ч*	*0,9749006*	5342,00	5208
24.3		*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	маш.-ч	1,4748496	*1918,00*	*1870*
24.3.1	235-102-0101	материалы, изделия и конструкции	*чел.-ч*	*1,4748496*	7364,00	10861
24.3.2	216-201-0602	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86			*2292,00*	*3380*
24.3.3	217-501-0106	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	$м^2$	211,2992	2536,00	478442
24.3.4	236-104-0105	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,6527636	441,00	93183
		Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	т	0,0264124	174612,00	113980
24.3.5	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	кг	179,227	364018,00	9615
24.3.6	218-103-0201	Ветошь	т	0,4358046	1238,00	221883
181	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	кг	0,9433	88825,00	38710
			$м^2$ стяжки	**188,66**	1117,00	1054
25.1		из них:			**2083**	**392979**
		затраты на труд рабочих				
25.1.1	003-0122	в том числе оплата труда рабочих			1439,00	271482
25.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	81,87844	723,00	136401
		машины и механизмы			3317,00	271591
25.2.1	314-504-0501	в том числе оплата труда машинистов				
		Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м			93,00	17545
25.2.2	313-302-0202	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	маш.-ч	3,1746762	32,00	6037
25.3		Вибратор поверхностный	*чел.-ч*	*3,1746762*	5342,00	16959
25.3.1	212-401-0106	материалы, изделия и конструкции	маш.-ч	22,6726872	*1918,00*	*6089*
		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150			29,00	658
			$м^3$	3,848664	551,00	103952
					26918,00	103598

1	2	3	4	5	6	7
25.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	6,6031	33,00	218
182	**1111-0101-1102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 к=2***	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**188,66**	**342**	**64522**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			36,00	6792
		в том числе оплата труда рабочих			18,00	3396
26.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,018662	3317,00	6696
26.2		машины и механизмы			32,00	6037
		в том числе оплата труда машинистов			11,00	2075
26.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,0498929	5342,00	5609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0498929*	*1918,00*	*2014*
26.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	11,5988168	29,00	336
26.3		материалы, изделия и конструкции			274,00	51693
26.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,924332	26918,00	51799
183	**1111-0101-3601** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**188,66**	**1462**	**275821**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			1083,00	204319
		в том числе оплата труда рабочих			544,00	102631
27.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	55,428308	3687,00	204364
27.2		машины и механизмы			136,00	25658
		в том числе оплата труда машинистов			39,00	7358
27.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2499745	5342,00	1335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2499745*	*1918,00*	*479*
27.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,2498725	11468,00	14334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2498725*	*3274,00*	*4092*
27.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,2498725	7364,00	9204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2498725*	*2292,00*	*2865*
27.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	5,5994288	153,00	857
27.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	2,499745	31,00	77
27.3		материалы, изделия и конструкции			243,00	45844
27.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	21,6959	288,00	6248
27.3.2	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	36,7887	1015,00	37341
27.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	1,8866	1117,00	2107

1	2	3	4	5	6	7
184	**233-101-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм**	**$м^2$**	**196,2064**	**10746**	**2108434**
		Тип 7				
185	**1111-0101-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**85,46**	**5555**	**474730**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			2818,00	240826
29.1.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	43,336766	1416,00	121011
29.2		машины и механизмы			5558,00	240866
		в том числе оплата труда машинистов			201,00	17178
29.2.1	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	6,79407	28,00	2393
29.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	9,1153773	33,00	224
29.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4416146	1059,00	9653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4416146*	5342,00	2359
29.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6680836	*1918,00*	*847*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6680836*	7364,00	4920
29.3		материалы, изделия и конструкции			*2292,00*	*1531*
29.3.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	95,7152	2536,00	216726
29.3.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,2956916	441,00	42210
29.3.3	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0119644	174612,00	51631
29.3.4	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	81,187	364018,00	4355
29.3.5	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,1974126	1238,00	100510
29.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,4273	88825,00	17535
186	**1111-0101-1101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**85,46**	**1117,00**	**477**
		из них:			**2083**	**178013**
30.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			1439,00	122977
30.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	37,08964	723,00	61788
30.2		машины и механизмы			3317,00	123026
		в том числе оплата труда машинистов			93,00	7948
30.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,4380782	32,00	2735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4380782*	5342,00	7682
30.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	10,2703692	*1918,00*	*2758*
					29,00	298

1	2	3	4	5	6	7
30.3		материалы, изделия и конструкции				
30.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,743384	551,00	47088
30.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,9911	26918,00	46928
					33,00	99
187	**1111-0101-1102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=2*	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**85,46**	**342**	**29227**
31.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
31.1.1	003-0122	в том числе оплата труда рабочих			36,00	3077
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,914422	3317,00	3033
31.2		машины и механизмы				
31.2.1	314-504-0501	в том числе оплата труда машинистов			32,00	2735
		Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4755849	5342,00	2541
31.2.2	313-302-0202	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,4755849*	*1918,00*	*912*
31.3		Вибратор поверхностный	маш.-ч	5,2540808	29,00	152
31.3.1	212-401-0106	материалы, изделия и конструкции			274,00	23415
		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,871692	26918,00	23464
	Отдел 3.	**Локальная смета 2-01-03-06**				**31534347**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			152973
		оборудование	тенге			31381374
	Раздел 1.	**Видеодомофон**				**117482**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			117482
2	**ПРАЙСЛИСТ/20/**	**Hikvision DS-KIS605-P IP Домофон, комплект**	**шт**	**1**	**94714,29**	**94714**
3	**ПРАЙСЛИСТ/21/**	**Прокси карта Mifare RFID CARD "ТОНКАЯ"**	**шт**	**100**	**227,68**	**22768**
	Раздел 3.	**Видеоконференцсвязь**				**31416865**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			35491
		оборудование	тенге			31381374
21	**ПРАЙСЛИСТ/24/**	**Система видеоконференцсвязи CISCO ROOM CS-KITPLUS-K9**	**шт**	**3**	**10460457,91**	**31381374**
23	**ПРАЙСЛИСТ/26/**	**Кабель HDMI-HDMI Ship SH6031-10P, 10m m-m, OEM**	**шт**	**3**	**11830,18**	**35491**
	Отдел 4.	**Локальная смета 2-01-03-06**				**3904932**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3904932
	Раздел 1.	**Охранное видеонаблюдение**				**3904932**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3904932
2	**ПРАЙСЛИСТ/1/**	**Видеорегистратор Dahua DHI-NVR4232-4KS2/L**	**шт**	**2**	**100542,86**	**201086**
4	**248-404-0307** ***РСНБ РК 2022***	**Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб**	**шт.**	**4**	**168156**	**672624**
6	**ПРАЙСЛИСТ/2/**	**Монитор Dahua DHI-LM55-S400**	**шт**	**2**	**897964,29**	**1795929**
8	**ПРАЙСЛИСТ/3/**	**Коммутатор Dahua DH-PFS4226-24ET-240**	**шт**	**2**	**165021,43**	**330043**
9	**ПРАЙСЛИСТ/4/**	**Коммутатор Dahua DH-PFS3010-8ET-96**	**шт**	**1**	**46992,86**	**46993**
12	**ПРАЙСЛИСТ/6/**	**Коробка Dahua DH-PFA138**	**шт**	**5**	**18214,29**	**91071**
14	**ПРАЙСЛИСТ/8/**	**Монтажная коробка DH-PFA137 Dahua**	**шт**	**32**	**5464,29**	**174857**
16	**ПРАЙСЛИСТ/10/**	**Монтажная коробка DH-PFA130-E**	**шт**	**14**	**9107,14**	**127500**
17	**ПРАЙСЛИСТ/11/**	**Видеокамера IP Dahua DH-IPC-HFW5241E-Z5E**	**шт**	**1**	**273214,29**	**273214**
18	**ПРАЙСЛИСТ/12/**	**Монтажная коробка DH-PFA121 Dahua**	**шт**	**1**	**10928,57**	**10929**
20	**ПРАЙСЛИСТ/13/**	**Источник бесперебойного питания SVC RTU-2KL-LCD**	**шт**	**1**	**175767,86**	**175768**
21	**ПРАЙСЛИСТ/14/**	**Коннектор RJ-45, Cat.5e**	**шт**	**108**	**45,54**	**4918**

	ВСЕГО ПО АКТУ:				**75857694**
	из них:				
	затраты на труд рабочих	тенге			21674018
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10796340*
	машины и механизмы	тенге			8511793
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2546032*
	материалы, изделия и конструкции	тенге			14290493
	оборудование	тенге			31381374
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	6298		
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	тенге			2802008
	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	тенге			141835
	Итого по разделу	тенге			78801537
	Сметная прибыль 5%	тенге			2371008
	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге			1576031
	Итого по разделу	тенге			82748576
	Итого в ценах 2023г. К=1,079	тенге			89285714
	НДС 12%	тенге			10714286
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	тенге			**100000000**

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: ТЕХНАДЗОР: АВТОРСКИЙ НАДЗОР: