Утверждена и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Заказчик: КГУ "Управление строительств, архитетуры и градостроительства акимата СКО"

Подрядчик: ТОО "Мирас Group"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция административного здания со строительством пристроя и устройством входной группы, расположенного по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, д. 3

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		154	19.07.2023						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								
	с начала строительст-ва по отчет-ный месяц включитель но с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	175 000 000,00	66 964 286,00							8 035 714	75 000 000

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: КГУ "Управление строительств, архитетуры и градостроительства акимата СКО"
Подрядчик: ТОО "Мирас Group"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция административного здания со строительством пристроя и устройством входной группы,
Договор: №154 от 19.07.2023

Акт приемки выполненных работ № 2 за август 2023 год.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Отдел 1.	**Локальная смета 1-01-01-01**				**2445322**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2294170
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1144850*
		машины и механизмы	тенге			151510
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*48357*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	587		
	Раздел 1.	**Общестроительные работы**				**2445322**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2294170
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1144850*
		машины и механизмы	тенге			151510
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*48357*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	587		
1	**1206-0101-0902** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09***	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке**	**шт.**	**16**	**17192**	**275072**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			16865,00	269840
		в том числе оплата труда рабочих			8322,00	133152
1.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	78,4208	3441,00	269846
1.2		машины и механизмы			326,00	5216
		в том числе оплата труда машинистов			99,00	1584
1.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,692368	7372,00	5104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,692368*	*2292,00*	*1587*
1.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,382992	87,00	120
2	**1206-0101-1001** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09***	**Полотна дверные. Снятие**	**$м^2$**	**28,8**	**1336**	**38477**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			1336,00	38477
		в том числе оплата труда рабочих			659,00	18979
2.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11,3904	3378,00	38477
3	**1115-0108-1401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж**	**$м^2$**	**320**	**4816**	**1541120**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			4414,00	1412480
		в том числе оплата труда рабочих			2218,00	709760
3.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	319,872	4416,00	1412555
3.2		машины и механизмы			402,00	128640
		в том числе оплата труда машинистов			127,00	40640
3.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	18,1472	15,00	272
3.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,57792	5342,00	13771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,57792*	*1918,00*	*4944*
3.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	15,53536	7364,00	114402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*15,53536*	*2292,00*	*35607*
4	**1213-0103-0105** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**28**	**2840**	**79520**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			2685,00	75180
		в том числе оплата труда рабочих			1325,00	37100
4.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	22,6772	3315,00	75175
4.2		машины и механизмы			155,00	4340
		в том числе оплата труда машинистов			48,00	1344
4.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,10682	5342,00	571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,10682*	*1918,00*	*205*
4.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,500528	7372,00	3690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,500528*	*2292,00*	*1147*
4.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,001056	87,00	87
6	**1207-0101-0207** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**135,86**	**3043**	**413422**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			2960,00	402146
		в том числе оплата труда рабочих			1461,00	198491
5.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	103,470976	3886,00	402088
5.2		машины и механизмы			84,00	11412
		в том числе оплата труда машинистов			30,00	4076
5.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,1324586	5342,00	11392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,1324586*	*1918,00*	*4090*

1	2	3	4	5	6	7
7	**1207-0101-0205** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**237,74**	**411**	**97711**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			404,00	96047
		в том числе оплата труда рабочих			199,00	47310
6.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	29,527308	3252,00	96023
6.2		машины и механизмы			8,00	1902
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	713
6.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3368776	5342,00	1800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3368776*	*1918,00*	*646*
	Отдел 2.	**Локальная смета 2-01-02-02**				**11012036**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6593177
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3310245*
		машины и механизмы	тенге			353198
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*113331*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4065655
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1625		
	Раздел 5.	**Стены**				**448315**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			225933
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*112475*
		машины и механизмы	тенге			17651
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3517*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			204731
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	55		
44	**1108-0401-0305** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**20,04**	**9050**	**181362**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			7766,00	155631
		в том числе оплата труда рабочих			3866,00	77475
7.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	37,446744	4156,00	155629
7.2		машины и механизмы			793,00	15892
		в том числе оплата труда машинистов			155,00	3106
7.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,010016	13208,00	13340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,010016*	*2292,00*	*2315*
7.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3450888	7364,00	2541

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3450888*	*2292,00*	*791*
7.3		материалы, изделия и конструкции			491,00	9839
7.3.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,46092	21352,00	9842
7.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,06012	33,00	2
45	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**1,010016**	**109373**	**110468**
46	**1108-0201-0701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,2372**	**303800**	**72061**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			296384,00	70302
		в том числе оплата труда рабочих			147538,00	34996
9.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,230967	4080,00	70302
9.2		машины и механизмы			7416,00	1759
		в том числе оплата труда машинистов			1733,00	411
9.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0763784	13106,00	1001
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0763784*	*2292,00*	*175*
9.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1029448	7364,00	758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1029448*	*2292,00*	*236*
47	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0792**	**405165**	**32089**
48	**261-102-0252** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,158**	**331233**	**52335**
		Раздел 7. Усиление дверного проема				**487559**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			270832
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*134201*
		машины и механизмы	тенге			42299
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12592*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			174422
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	73		
139	**1146-0302-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	**$м^3$**	**1,4364**	**71116**	**102151**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			49649,00	71316
		в том числе оплата труда рабочих			24563,00	35282
12.1.1	006-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	17,0529408	4182,00	71315
12.2		машины и механизмы			21467,00	30835
		в том числе оплата труда машинистов			6520,00	9365

1	2	3	4	5	6	7
12.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	4,0862707	7372,00	30124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,0862707*	*2292,00*	*9366*
12.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	8,1725414	87,00	711
140	**1219-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	**отверстие**	**6**	**234**	**1404**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			233,00	1398
		в том числе оплата труда рабочих			115,00	690
13.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,3588	3886,00	1394
13.2		машины и механизмы			1,00	6
13.2.1	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,323076	22,00	7
141	**1219-0101-0202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 к=2***	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	**отверстие**	**6**	**450**	**2700**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			447,00	2682
		в том числе оплата труда рабочих			221,00	1326
14.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,6906	3886,00	2684
14.2		машины и механизмы			2,00	12
14.2.1	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,6213	22,00	14
142	**1146-0101-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Проемы кирпичные. Усиление стальными балками**	**т**	**0,18704**	**736527**	**137760**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			677602,00	126739
		в том числе оплата труда рабочих			335202,00	62696
15.1.1	006-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	32,0532692	3954,00	126739
15.2		машины и механизмы			48295,00	9033
		в том числе оплата труда машинистов			13381,00	2503
15.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,3085225	248,00	573
15.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1089321	11468,00	1249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1089321*	*3274,00*	*357*
15.2.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,7646195	7372,00	5637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7646195*	*2292,00*	*1753*
15.2.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,0626678	87,00	266
15.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1717775	7364,00	1265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1717775*	*2292,00*	*394*
15.2.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4189696	103,00	43
15.3		материалы, изделия и конструкции			10630,00	1988
15.3.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,0635936	21352,00	1358

1	2	3	4	5	6	7
15.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,355376	312,00	111
15.3.3	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0336672	166,00	6
15.3.4	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018704	274757,00	514
143	**214-203-0203** *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П**	**т**	**0,08654**	**707265**	**61207**
144	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,082**	**485835**	**39838**
145	**214-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,0087**	**454515**	**3954**
146	**1113-0301-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**$м^2$**	**4,43**	**282**	**1249**
		из них:			193,00	855
19.1		затраты на труд рабочих			97,00	430
		в том числе оплата труда рабочих			5355,00	854
19.1.1	003-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,15948	6,00	26
19.2		машины и механизмы			1,00	4
		в том числе оплата труда машинистов			39,00	0
19.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000587	10840,00	6
19.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000587	2292,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000587*		
19.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000587	7364,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000587*	*2292,00*	*1*
19.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0657412	198,00	13
19.3		материалы, изделия и конструкции			83,00	368
19.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000713	380806,00	27
19.3.2	261-201-0305	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003145	1093471,00	344
147	**1113-0301-1406** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**$м^2$**	**4,43**	**382**	**1692**
		из них:			218,00	966
20.1		затраты на труд рабочих			109,00	483
		в том числе оплата труда рабочих			4193,00	964
20.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,229917	8,00	35
20.2		машины и механизмы			1,00	4
		в том числе оплата труда машинистов			39,00	0
20.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001174	10840,00	13
20.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,001174	2292,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001174*		
20.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001174	7364,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001174*	*2292,00*	*3*
20.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0763068	198,00	15
20.3		материалы, изделия и конструкции			156,00	691

1	2	3	4	5	6	7
20.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000124	612933,00	76
20.3.2	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0007974	768895,00	613
148	**217-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 8.8**	**т**	**0,01023**	**1341810**	**13727**
149	**1110-0102-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**0,62**	**124644**	**77279**
		из них:			107864,00	66876
22.1		затраты на труд рабочих			53700,00	33294
		в том числе оплата труда рабочих				
22.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,9676	3722,00	66875
22.2		машины и механизмы			3794,00	2352
		в том числе оплата труда машинистов			1155,00	716
22.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,19964	15,00	3
22.2.2	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,28644	169,00	48
22.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,31248	7364,00	2301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,31248*	*2292,00*	*716*
22.3		материалы, изделия и конструкции			12986,00	8051
22.3.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	0,899	268,00	241
22.3.2	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0015996	106532,00	170
22.3.3	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,65	1010,00	4697
22.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,86	836,00	1555
22.3.5	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,001922	722519,00	1389
150	**215-202-0202** *РСНБ РК 2022*	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0,26**	**139715**	**36326**
151	**261-401-0210** *РСНБ РК 2022*	**Шпалы непропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип I, длина 1500 мм**	**шт.**	**4**	**2068**	**8272**
	Раздел 9.	**ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА**				**10076162**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6096412
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3063569*
		машины и механизмы	тенге			293248
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*97222*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3686502
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1497		
		ПОТОЛКИ				
158	**1115-0108-1401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**$м^2$**	**239,3**	**14287**	**3418879**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
25.1		затраты на труд рабочих			5518,00	1320457
		в том числе оплата труда рабочих			2773,00	663579
25.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	299,00535	4416,00	1320408
25.2		машины и механизмы			501,00	119889
		в том числе оплата труда машинистов			158,00	37809
25.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	16,9633788	15,00	254
25.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,409751	5342,00	12873
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,409751*	*1918,00*	*4622*
25.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	14,5219205	7364,00	106939
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*14,5219205*	*2292,00*	*33284*
25.3		материалы, изделия и конструкции			8268,00	1978533
25.3.1	232-401-0103	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	$м^2$	239,3	8268,00	1978532
159	**1115-0206-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**198**	**3556**	**704088**
		из них:			2926,00	579348
26.1		затраты на труд рабочих			1471,00	291258
		в том числе оплата труда рабочих			4342,00	579449
26.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	133,452	20,00	3960
26.2		машины и механизмы			5,00	990
		в том числе оплата труда машинистов			5342,00	981
26.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,183645	1918,00	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,183645*		
26.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,131175	11468,00	1504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,131175*	*3274,00*	*429*
26.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,131175	7364,00	966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,131175*	*2292,00*	*301*
26.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	3,594195	177,00	636
26.3		материалы, изделия и конструкции			610,00	120780
26.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4,95	398,00	1970
26.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	816,354	137,00	111841
26.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,2574	380,00	98
26.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	23,166	288,00	6672
160	**1115-0405-0113** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**88**	**1327**	**116776**
		из них:			1208,00	106304
27.1		затраты на труд рабочих			607,00	53416
		в том числе оплата труда рабочих			4491,00	106311
27.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	23,672	3,00	264
27.2		машины и механизмы			1,00	88
		в том числе оплата труда машинистов				

1	2	3	4	5	6	7
27.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01166	5342,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01166*	*1918,00*	*22*
27.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02332	7364,00	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02332*	*2292,00*	*53*
27.3		материалы, изделия и конструкции			116,00	10208
27.3.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	22	323,00	7106
27.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,56	288,00	3041
27.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0792	1117,00	88
161	**1115-0405-0114** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**88**	**714**	**62832**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			664,00	58432
		в том числе оплата труда рабочих			333,00	29304
28.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,9976	4491,00	58372
28.2		машины и механизмы			1,00	88
		в том числе оплата труда машинистов				
28.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002332	5342,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002332*	*1918,00*	*4*
28.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01166	7364,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01166*	*2292,00*	*27*
28.3		материалы, изделия и конструкции			49,00	4312
28.3.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	13,2	323,00	4264
28.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0528	1117,00	59
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
163	**1115-0203-0601** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25***	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**1200**	**3948**	**4737600**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			2809,00	3370800
		в том числе оплата труда рабочих			1412,00	1694400
29.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	818,76	4117,00	3370835
29.2		машины и механизмы			51,00	61200
		в том числе оплата труда машинистов			13,00	15600
29.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,862	5342,00	15289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,862*	*1918,00*	*5489*
29.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,908	11468,00	21881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,908*	*3274,00*	*6247*
29.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,908	7364,00	14051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,908*	*2292,00*	*4373*

1	2	3	4	5	6	7
29.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	58,83	177,00	10413
29.3		материалы, изделия и конструкции			1088,00	1305600
29.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	4,8	380,00	1824
29.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	140,4	288,00	40435
29.3.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	13437,6	94,00	1263134
		Полы				
		Тип 3				
169	**1111-0101-2101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 5 мм. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**114,31**	**5154**	**589154**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			2956,00	337900
		в том числе оплата труда рабочих			1485,00	169750
30.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	83,606334	4042,00	337937
30.2		машины и механизмы			658,00	75216
		в том числе оплата труда машинистов			287,00	32807
30.2.1	313-403-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	6,05843	71,00	430
30.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5452587	5342,00	2913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5452587*	*1918,00*	*1046*
30.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,7875959	7364,00	5800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7875959*	*2292,00*	*1805*
30.2.4	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	15,6307494	4226,00	66056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*15,6307494*	*1918,00*	*29980*
30.3		материалы, изделия и конструкции			1540,00	176038
30.3.1	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	0,8444651	3798,00	3207
30.3.2	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,2129024	24399,00	5195
30.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,6215606	33,00	21
30.3.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	62,8705	692,00	43506
30.3.5	217-701-0107	Карборунд	кг	1,0002125	344,00	344
30.3.6	217-701-0111	Аммоний сернокислый	т	0,0028578	670132,00	1915
30.3.7	218-103-0201	Ветошь	кг	0,7144375	1117,00	798
30.3.8	236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	110,023375	1100,00	121026
		Тип 2				
167	**1111-0101-2707** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**73**	**6121**	**446833**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			4427,00	323171
		в том числе оплата труда рабочих			2224,00	162352
31.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	79,9423	4042,00	323127
31.2		машины и механизмы			447,00	32631

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			136,00	9928
31.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,483625	5342,00	2584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,483625*	*1918,00*	*928*
31.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	2,766335	91,00	252
31.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,251485	11468,00	2884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,251485*	*3274,00*	*823*
31.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,578825	7364,00	26354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,578825*	*2292,00*	*8203*
31.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,85118	153,00	130
31.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2,39878	177,00	425
31.3		материалы, изделия и конструкции			1247,00	91031
31.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,14016	33,00	5
31.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	558,45	134,00	74832
31.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	54,75	228,00	12483
31.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7,3	288,00	2102
31.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	1,46	1117,00	1631
	Отдел 3.	**Акт выполненных работ №1 (редактирование цен на оборудование)**				**-3232308**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-3232308
	Раздел 1.	**Охранное видеонаблюдение**				**-3232308**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-3232308
2	**ПРАЙСЛИСТ/1/**	**Видеорегистратор Dahua DHI-NVR4232-4KS2/L**	**шт**	**2**	**-100542,86**	**-201086**
6	**ПРАЙСЛИСТ/2/**	**Монитор Dahua DHI-LM55-S400**	**шт**	**2**	**-897964,29**	**-1795929**
8	**ПРАЙСЛИСТ/3/**	**Коммутатор Dahua DH-PFS4226-24ET-240**	**шт**	**2**	**-165021,43**	**-330043**
9	**ПРАЙСЛИСТ/4/**	**Коммутатор Dahua DH-PFS3010-8ET-96**	**шт**	**1**	**-46992,86**	**-46993**
12	**ПРАЙСЛИСТ/6/**	**Коробка Dahua DH-PFA138**	**шт**	**5**	**-18214,29**	**-91071**
14	**ПРАЙСЛИСТ/8/**	**Монтажная коробка DH-PFA137 Dahua**	**шт**	**32**	**-5464,29**	**-174857**
16	**ПРАЙСЛИСТ/10/**	**Монтажная коробка DH-PFA130-E**	**шт**	**14**	**-9107,14**	**-127500**
17	**ПРАЙСЛИСТ/11/**	**Видеокамера IP Dahua DH-IPC-HFW5241E-Z5E**	**шт**	**1**	**-273214,29**	**-273214**
18	**ПРАЙСЛИСТ/12/**	**Монтажная коробка DH-PFA121 Dahua**	**шт**	**1**	**-10928,57**	**-10929**
20	**ПРАЙСЛИСТ/13/**	**Источник бесперебойного питания SVC RTU-2KL-LCD**	**шт**	**1**	**-175767,86**	**-175768**
21	**ПРАЙСЛИСТ/14/**	**Коннектор RJ-45, Cat.5e**	**шт**	**108**	**-45,54**	**-4918**
	Отдел 4.	**Локальная смета 2-01-03-06**				**3112713**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3112713
	Раздел 1.	**Охранное видеонаблюдение**				**3112713**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3112713

1	2	3	4	5	6	7
2	**ПРАЙСЛИСТ/1/**	**Видеорегистратор Dahua DHI-NVR4232-4KS2/L**	**шт**	**2**	**96822,77**	**193646**
6	**ПРАЙСЛИСТ/2/**	**Монитор Dahua DHI-LM55-S400**	**шт**	**2**	**864739,61**	**1729479**
8	**ПРАЙСЛИСТ/3/**	**Коммутатор Dahua DH-PFS4226-24ET-240**	**шт**	**2**	**158915,64**	**317831**
9	**ПРАЙСЛИСТ/4/**	**Коммутатор Dahua DH-PFS3010-8ET-96**	**шт**	**1**	**45254,12**	**45254**
12	**ПРАЙСЛИСТ/6/**	**Коробка Dahua DH-PFA138**	**шт**	**5**	**17540,36**	**87702**
14	**ПРАЙСЛИСТ/8/**	**Монтажная коробка DH-PFA137 Dahua**	**шт**	**32**	**5262,11**	**168388**
16	**ПРАЙСЛИСТ/10/**	**Монтажная коробка DH-PFA130-E**	**шт**	**14**	**8770,18**	**122783**
17	**ПРАЙСЛИСТ/11/**	**Видеокамера IP Dahua DH-IPC-HFW5241E-Z5E**	**шт**	**1**	**263105,36**	**263105**
18	**ПРАЙСЛИСТ/12/**	**Монтажная коробка DH-PFA121 Dahua**	**шт**	**1**	**10524,21**	**10524**
20	**ПРАЙСЛИСТ/13/**	**Источник бесперебойного питания SVC RTU-2KL-LCD**	**шт**	**1**	**169264,45**	**169264**
21	**ПРАЙСЛИСТ/14/**	**Коннектор RJ-45, Cat.5e**	**шт**	**108**	**43,86**	**4737**
	Отдел 5.	**По протоколу замены №1**				**41062854**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4501217
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2246650*
		машины и механизмы	тенге			388998
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*122436*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			36172649
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1189		
	Раздел 1.	**Полы**				**9332927**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2076179
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1036389*
		машины и механизмы	тенге			307858
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*91532*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6948900
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	600		
54	**1106-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**9,807**	**36667**	**359593**
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			5606,00	54978
		в том числе оплата труда рабочих			2791,00	27371
54.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,0524116	3224,00	54977
54.2		машины и механизмы			3336,00	32716
		в том числе оплата труда машинистов			582,00	5708
54.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,471364	13106,00	32390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,471364*	*2292,00*	*5664*
54.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6,590304	29,00	191

1	2	3	4	5	6	7
54.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0178487	7364,00	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0178487*	*2292,00*	*41*
54.3		материалы, изделия и конструкции			27725,00	271899
54.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,019614	33,00	1
54.3.2	212-101-1708	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	10,00314	25443,00	254510
54.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	2,45175	7094,00	17393
55	**1106-0301-0410** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,2141066**	**65972**	**80097**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			60958,00	74010
		в том числе оплата труда рабочих			30345,00	36842
55.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,1397239	4080,00	74010
55.2		машины и механизмы			4837,00	5873
		в том числе оплата труда машинистов			1439,00	1747
55.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2719599	11468,00	3119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2719599*	*3274,00*	*890*
55.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3739448	7364,00	2754
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3739448*	*2292,00*	*857*
55.3		материалы, изделия и конструкции			177,00	214
55.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,3399499	631,00	215
56	**261-102-0252** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,2141066**	**331233**	**402152**
57	**1146-0401-0801** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Основания бетонные под полы. Разборка**	**$м^3$**	**9,9**	**55830**	**552717**
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			36730,00	363627
		в том числе оплата труда рабочих			18171,00	179893
57.1.1	006-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	85,3776	4259,00	363623
57.2		машины и механизмы			19101,00	189100
		в том числе оплата труда машинистов			5802,00	57440
57.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	25,05888	7372,00	184734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*25,05888*	*2292,00*	*57435*
57.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	50,11776	87,00	4360
58	**1207-0101-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**$м^2$**	**269**	**272**	**73168**
		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			272,00	73168

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			134,00	36046
58.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	22,4884	3252,00	73132
59	**1207-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**269**	**1241**	**333829**
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			1191,00	320379
		в том числе оплата труда рабочих			588,00	158172
59.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	98,5078	3252,00	320347
59.2		машины и механизмы			50,00	13450
		в том числе оплата труда машинистов			18,00	4842
59.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,521606	5342,00	13470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,521606*	*1918,00*	*4836*
60	**1111-0101-1203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**$м^2$ пола**	**243,59**	**2515**	**612629**
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			1498,00	364898
		в том числе оплата труда рабочих			753,00	183423
60.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	95,609075	3817,00	364940
60.2		машины и механизмы			38,00	9256
		в том числе оплата труда машинистов			12,00	2923
60.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,0328216	18,00	19
60.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5809622	5342,00	3104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5809622*	*1918,00*	*1114*
60.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8391676	7364,00	6180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8391676*	*2292,00*	*1923*
60.3		материалы, изделия и конструкции			979,00	238475
60.3.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	51,1539	268,00	13709
60.3.2	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	1,997438	112488,00	224688
61	**1111-0101-3302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**243,59**	**8876**	**2162105**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			2796,00	681078
		в том числе оплата труда рабочих			1405,00	342244
61.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	178,454034	3817,00	681159
61.2		машины и механизмы			164,00	39948
		в том числе оплата труда машинистов			53,00	12910
61.2.1	313-403-0301	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	8,7144323	54,00	471
61.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	2,9048108	18,00	52
61.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,4529513	5342,00	13104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,4529513*	*1918,00*	*4705*
61.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,5503243	7364,00	26145

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,5503243*	*2292,00*	*8137*
61.3		материалы, изделия и конструкции			5916,00	1441079
61.3.1	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	$м^3$	9,037189	153571,00	1387850
61.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	63,82058	836,00	53354
62	**1111-0101-1101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**93,17**	**2083**	**194073**
		из них:				
62.1		затраты на труд рабочих			1439,00	134072
		в том числе оплата труда рабочих			723,00	67362
62.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	40,43578	3317,00	134125
62.2		машины и механизмы			93,00	8664
		в том числе оплата труда машинистов			32,00	2981
62.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,5678182	5342,00	8375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5678182*	*1918,00*	*3007*
62.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	11,1969377	29,00	325
62.3		материалы, изделия и конструкции			551,00	51337
62.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,900668	26918,00	51162
62.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	3,26095	33,00	108
63	**1111-0101-1102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 к=6***	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**93,17**	**1025**	**95499**
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			107,00	9969
		в том числе оплата труда рабочих			54,00	5031
63.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,000074	3317,00	9951
63.2		машины и механизмы			95,00	8851
		в том числе оплата труда машинистов			32,00	2981
63.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,5554732	5342,00	8309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5554732*	*1918,00*	*2983*
63.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	17,1842748	29,00	498
63.3		материалы, изделия и конструкции			823,00	76679
63.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,851002	26918,00	76743
64	**233-201-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33**	**$м^2$**	**601,22**	**7430**	**4467065**
	Раздел 2.	**Проемы**				**25393215**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			25393215
65	**Прайс-лист**	**Блок дверной внутреений модель 16 NA 2000x600**	**шт**	**3**	**174480**	**523440**
66	**Прайс-лист**	**Блок дверной внутреений модель 16 NA 2000x800**	**шт**	**21**	**174480**	**3664080**
67	**Прайс-лист**	**Блок дверной внутреений модель 16 NA 2000x900**	**шт**	**64**	**191927,14**	**12283337**
68	**Прайс-лист**	**Блок дверной внутреений модель 16 NA 2000x1000**	**шт**	**1**	**209375,36**	**209375**

1	2	3	4	5	6	7
69	**Прайс-лист**	**Короб дверной 40х85х2440**	**шт**	**89**	**29711,79**	**2644349**
70	**Прайс-лист**	**Наличники10х80х2440**	**шт**	**223**	**7230**	**1612290**
71	**Прайс-лист**	**Замок под фиксатор AGB**	**шт**	**89**	**9981,43**	**888347**
72	**Прайс-лист**	**Ответка Minimal**	**шт**	**89**	**2223,21**	**197866**
73	**Прайс-лист**	**Петли Eclipse**	**шт**	**178**	**11622,86**	**2068869**
74	**Прайс-лист**	**Ручка Armadilo**	**шт**	**89**	**13585,71**	**1209128**
75	**Прайс-лист**	**Фиксатор Armadilo**	**шт**	**12**	**7677,86**	**92134**
	Раздел 3.	**Стены**				**6336712**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2425038
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1210261*
		машины и механизмы	тенге			81140
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*30904*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3830534
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	589		
76	**1115-0203-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**181,6**	**4073**	**739657**
		из них:				
76.1		затраты на труд рабочих			3322,00	603275
		в том числе оплата труда рабочих			1669,00	303090
76.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	143,89984	4193,00	603372
76.2		машины и механизмы			314,00	57022
		в том числе оплата труда машинистов			135,00	24516
76.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	11,30914	4338,00	49059
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*11,30914*	*1918,00*	*21691*
76.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,491844	5342,00	7969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,491844*	*1918,00*	*2861*
76.3		материалы, изделия и конструкции			437,00	79360
76.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,74216	28781,00	78922
76.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,010896	22831,00	249
76.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,12712	836,00	106
77	**1110-0404-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 31***	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**$м^2$ стен**	**295,5**	**6144**	**1815552**
		из них:				
77.1		затраты на труд рабочих			4303,00	1271537
		в том числе оплата труда рабочих			2143,00	633257
77.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	300,49395	4232,00	1271690
77.2		машины и механизмы			46,00	13594

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			13,00	3842
77.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	8,64633	26,00	225
77.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,70329	11468,00	8065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,70329*	*3274,00*	*2303*
77.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,70329	7364,00	5179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,70329*	*2292,00*	*1612*
77.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	1,32384	99,00	131
77.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,92303	22,00	108
77.3		материалы, изделия и конструкции			1795,00	530421
77.3.1	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	352,1769	49,00	17257
77.3.2	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	107,4438	93,00	9992
77.3.3	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	310,275	779,00	241704
77.3.4	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	136,78695	109,00	14910
77.3.5	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0591	380,00	22
77.3.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,773	288,00	511
77.3.7	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	6,1464	1533,00	9422
77.3.8	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,2505	1150,00	3738
77.3.9	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	229,7217	166,00	38134
77.3.10	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	620,7273	251,00	155803
77.3.11	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	1,182	1694,00	2002
77.3.12	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	99,4653	56,00	5570
77.3.13	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	266,8365	74,00	19746
77.3.14	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	313,37775	17,00	5327
77.3.15	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,4775	4108,00	6070
78	**1108-0401-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона (газоблок) при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**21,65**	**8271**	**179067**
		из них:			4049,00	87661
78.1		затраты на труд рабочих			2016,00	43646
		в том числе оплата труда рабочих			4156,00	87656
78.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	21,09143	237,00	5132
78.2		машины и механизмы			47,00	1018
		в том числе оплата труда машинистов			13208,00	4204
78.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,318255		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,318255*	*2292,00*	*729*
78.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,12124	7364,00	893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,12124*	*2292,00*	*278*
78.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,415247	22,00	9
78.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,554673	31,00	17

1	2	3	4	5	6	7
78.3		материалы, изделия и конструкции			3985,00	86274
78.3.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,015155	22713,00	344
78.3.2	235-101-0204	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250	$м^2$	0,93095	86,00	80
78.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,012124	33,00	0
78.3.4	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	54,125	48,00	2598
78.3.5	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	2,2083	32887,00	72624
78.3.6	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0058455	534007,00	3122
78.3.7	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12	т	0,00433	372841,00	1614
78.3.8	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,100023	1150,00	115
78.3.9	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,53715	3762,00	5783
79	**1110-0404-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 31***	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем плитой OSB**	**$м^2$ стен**	**90**	**7190**	**647100**
		из них:				
79.1		затраты на труд рабочих			4303,00	387270
		в том числе оплата труда рабочих			2143,00	192870
79.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	91,521	4232,00	387317
79.2		машины и механизмы			46,00	4140
		в том числе оплата труда машинистов			13,00	1170
79.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,6334	26,00	68
79.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2142	11468,00	2456
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2142*	*3274,00*	*701*
79.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2142	7364,00	1577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2142*	*2292,00*	*491*
79.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,4032	99,00	40
79.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,4994	22,00	33
79.3		материалы, изделия и конструкции			2841,00	255690
79.3.1	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	107,262	49,00	5256
79.3.2	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	32,724	93,00	3043
79.3.3	215-304-0109	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	$м^2$	94,5	1943,00	183614
79.3.4	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	1,872	1533,00	2870
79.3.5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,99	1150,00	1139
79.3.6	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	69,966	166,00	11614
79.3.7	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	189,054	251,00	47453
79.3.8	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,36	1694,00	610
80	**1110-0402-0601** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 31***	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**$м^2$ перегородок**	**13,75**	**8800**	**121000**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
80.1		затраты на труд рабочих			5476,00	75295
		в том числе оплата труда рабочих			2726,00	37483
80.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,791125	4232,00	75292
80.2		машины и механизмы			91,00	1252
		в том числе оплата труда машинистов			26,00	358
80.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,5929	26,00	15
80.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,06545	11468,00	751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06545*	*3274,00*	*214*
80.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,06545	7364,00	482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06545*	*2292,00*	*150*
80.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,102025	99,00	10
80.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1078	22,00	2
80.3		материалы, изделия и конструкции			3233,00	44453
80.3.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	28,875	779,00	22494
80.3.2	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	12,5235	109,00	1365
80.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0055	380,00	2
80.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,165	288,00	48
80.3.5	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,6006	1533,00	921
80.3.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,09625	1150,00	111
80.3.7	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	17,260375	336,00	5799
80.3.8	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	28,193	380,00	10713
80.3.9	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	19,311875	56,00	1081
80.3.10	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	15,598	74,00	1154
80.3.11	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	27,647125	17,00	470
80.3.12	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,06875	4108,00	282
81	**234-101-0206** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**$м^3$**	**1,41625**	**60560**	**85768**
82	**232-201-0316** ***СпрСЦ 05.2023***	**Керамогранитная плитка полированная размерами 60х120 см коллекции**	**$м^2$**	**160,2944**	**17147**	**2748568**
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**54400617**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13388564
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6701745*
		машины и механизмы	тенге			893706
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*284124*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			40118709
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3401		
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3 %	тенге			3427239

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	тенге			173484
		Итого по разделу	тенге			**58001339**
		Сметная прибыль 5%	тенге			2900067
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			1160027
		Итого по разделу	тенге			**62061433**
		Итого в ценах 2023 г. К=1,079	тенге			**66964286**
		НДС 12%	тенге			8035714
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	тенге			**75000000**

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: ТЕХНАДЗОР: АВТОРСКИЙ НАДЗОР: