Утверждена и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Заказчик: КГУ "Управление строительств, архитетуры и градостроительства акимата СКО"

Подрядчик: ТОО "Мирас Group"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция административного здания со строительством пристроя и устройством входной группы, расположенного по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, д. 3

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Декабрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		154	19.07.2023						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 066 693 811,68	104 190 903,29							12 502 908,39	116 693 811,68

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО"
Подрядчик: ТОО "Мирас Group"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция административного здания со строительством пристроя и устройством входной группы, расположенного по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, д.3"
Договор: № 154 от 19.07.2023

Акт выполненных работ № 9

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Отдел 1. Локальная смета 1-01-01-01				**843636**
		из них:				
		перевозки	тенге			843636
		Вывоз мусора				
35	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**1094,21**	**231**	**252763**
36	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**16413,15**	**36**	**590873**
		Отдел 2. Локальная смета 2-01--02-02				**3392613**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1786813
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*904497*
		машины и механизмы	тенге			214546
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*48520*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1391254
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	473		
		Раздел 5. Стены				**940171**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			296117
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*147420*
		машины и механизмы	тенге			126989
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22211*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			517065
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	85		
40	1108-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**15,73**	**29331**	**461377**

1	2	3	4	5	6	7
41	213-301-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600**	**$м^3$**	**14,476**	**33075**	**478794**
	Раздел 6.	**Кровля**				**215142**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			181470
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*89562*
		машины и механизмы	тенге			771
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*257*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			32901
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	47		
		Пристрой				
114	1208-0101-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Подшивка экрана из листовой стали. Устройство**	**$м^2$**	**85,68**	**2511**	**215142**
	Раздел 9.	**ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА**				**1351569**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			622976
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*312955*
		машины и механизмы	тенге			18080
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5957*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			710513
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	163		
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
164	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**319,0303**	**889**	**283618**
		Полы				
		Тип 3				
170	1111-0101-3607 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках клеем**	**$м^2$ покрытия**	**208,34**	**5126**	**1067951**
	Раздел 10.	**Проемы**				**500644**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			432896
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*215495*
		машины и механизмы	тенге			32136
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6496*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			35612
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	108		
		Двери				

1	2	3	4	5	6	7
209	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м^2**	**12**	**8653**	**103836**
216	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**20,6**	**1229**	**25317**
		ВИТРАЖИ				
224	1110-0502-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	**Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол**	**м^2 перегородок (за вычетом проемов)**	**100,5932**	**3693**	**371491**
	Раздел 12.	**Крыльцо №1**				**196819**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			81387
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*44510*
		машины и механизмы	тенге			20269
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8794*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			95163
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	23		
		Ограждение ОГ-1				
258	1107-0519-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	**м**	**2,9**	**25550**	**74095**
259	1146-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	**отверстие**	**12**	**2825**	**33900**
260	1146-0301-0117 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=10*	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм /до 10 мм/**	**отверстие**	**-12**	**308**	**-3696**
		Ограждение ОГ-2				
261	1107-0519-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	**м**	**2**	**25550**	**51100**
262	1146-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	**отверстие**	**9**	**2825**	**25425**
263	1146-0301-0117 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=10*	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм /до 10 мм/**	**отверстие**	**-9**	**308**	**-2772**

1	2	3	4	5	6	7
264	1107-0515-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство деформационных вертикальных швов**	**м шва**	**5,28**	**3266**	**17244**
265	215-204-0102 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0,008448**	**161672**	**1366**
266	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**0,008448**	**18602**	**157**
	Раздел 14.	**Прочее**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих				**188268**
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			
		машины и механизмы	*тенге*			171967
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			*94555*
		нормативная трудоемкость	*тенге*			16301
			чел.-ч	47		*4805*
282	1303-0502-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования**	**подъемник**	**1**	**188268**	**188268**
	Отдел 3.	**Локальная смета 2-01-03-04**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих				**809318**
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			
		машины и механизмы	*тенге*			416276
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			*206025*
		материалы, изделия и конструкции	*тенге*			6506
		нормативная трудоемкость	тенге			*306*
			чел.-ч	91		386536
	Раздел 1.	**В1-Хозяйственно-питьевой водопровод**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих				**42981**
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			
		машины и механизмы	*тенге*			34977
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			*17032*
		материалы, изделия и конструкции	*тенге*			537
		нормативная трудоемкость	тенге			*159*
			чел.-ч	9		7467
8	244-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50**	**шт.**	**3**	**1223**	**3669**
9	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГМ-50**	**шт.**	**3**	**1211**	**3633**
10	1116-1401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише**	**шт.**	**3**	**11893**	**35679**
	Раздел 2.	**Т3-Горячее водоснабжение**				**567101**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			188872
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*95293*
		машины и механизмы	тенге			4860
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*122*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			373369
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	41		
35	**1117-0201-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Смесители. Установка**	**шт.**	**21**	**4062**	**85302**
36	**244-104-0409** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**13**	**9414**	**122382**
37	**244-104-0505** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	**шт.**	**8**	**9944**	**79552**
38	**241-221-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм**	**шт.**	**10**	**8**	**80**
39	**241-221-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**20**	**8**	**160**
40	**241-209-0801** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 20x20x20 мм**	**шт.**	**132**	**494**	**65208**
41	**241-208-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 20x20 мм**	**шт.**	**132**	**262**	**34584**
42	**1116-0501-0212** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**13,2**	**2009**	**26519**
47	**1308-0305-1201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26***	**Электрополотенце. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**5342**	**10684**
48	**245-401-0201** ***СпрСЦ 05.2023***	**Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450x600 мм**	**шт.**	**2**	**31625**	**63250**
54	**1116-1101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26***	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**60**	**370**	**22200**
55	**1313-1001-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Трубопроводы, диаметр внутренний до 100 мм. Промывка водой**	**м**	**60**	**953**	**57180**
	Раздел 4.	**К1Н-Бытовая канализация напорная**				**199236**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			192427
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*93700*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			1109
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5700
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	41		
85	**1116-0501-0204** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**24,6322**	**7880**	**194102**
86	**241-201-0903** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х1,6 мм**	**м**	**24,3322**	**211**	**5134**
	Отдел 4.	**Локальная смета 2-01-03-05**				**39577**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			23120
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11254*
		машины и механизмы	тенге			20
		материалы, изделия и конструкции	тенге			16437
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
	Раздел 3.	**Установочные материалы**				**39577**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			23120
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11254*
		машины и механизмы	тенге			20
		материалы, изделия и конструкции	тенге			16437
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
31	**1121-0202-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**20**	**1160**	**23200**
33	**247-214-0115** ***РСНБ РК 2022***	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**7**	**422**	**2954**
34	**247-212-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**11**	**383**	**4213**
35	**247-212-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**2**	**430**	**860**
37	**248-306-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Разветвительная коробка типа У-195**	**шт.**	**12**	**281**	**3372**
38	**247-202-0401** ***РСНБ РК 2022 прим***	**Коробка Л48 УХЛ4**	**шт.**	**19**	**262**	**4978**
	Отдел 5.	**Локальная смета 2-01-03-07**				**1811683**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1783857
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*969608*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			1425
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*288*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			26401
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	420		
1	1310-0701-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Устройства промежуточные на количество лучей 5. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**12139**	**12139**
3	1310-0701-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**77204**	**231612**
5	1310-0701-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**24649**	**24649**
7	1308-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**10665**	**21330**
9	1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**146**	**9185**	**1341010**
12	1121-0401-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Указатели световые настенные. Установка**	**шт.**	**18**	**3113**	**56034**
14	1308-0103-3201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10**	**11277**	**112770**
16	1310-0701-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Устройства промежуточные на количество лучей 5. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**12139**	**12139**
	Отдел 6.	**Локальная смета 2-01-03-06**				**7167377**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			967259
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*531849*
		машины и механизмы	тенге			17248
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3824*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5761903
		оборудование	тенге			420969
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	209		
	Раздел 1.	**Охранное видеонаблюдение**				**7167377**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			967259
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*531849*
		машины и механизмы	тенге			17248

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3824*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5761903
		оборудование	тенге			420969
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	209		
1	1310-0410-0114 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	**устройство**	**2**	**33633**	**67266**
3	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**3957**	**15828**
5	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**2**	**5086**	**10172**
7	1310-0302-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**31997**	**95991**
10	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	**камера**	**52**	**14252**	**741104**
11	ПРАЙСЛИСТ/5/	**IP камера 2Мп уличная купольная DH-IPC-HDBW5241EP-ZE**	**шт**	**5**	**175403,57**	**877018**
13	ПРАЙСЛИСТ/7/	**Dahua IPC-HDBW5241R-ASE**	**шт**	**32**	**114012,32**	**3648394**
15	ПРАЙСЛИСТ/9/	**Цилиндрическая видеокамера Dahua DH-IPC-HFW5241TP-SE-0280B**	**шт**	**14**	**87701,79**	**1227825**
19	1310-0701-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**24649**	**24649**
26	1310-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**38161**	**38161**
31	ПРАЙСЛИСТ/19/	**Рабочая станция INTEL PENTIUM DUAL-CORE G-4560, SSD 120GB, HDD 1TB, видекарта GeForce GT710, DDR-4 DIMM, блок питания ATX 400W, корпус Delux DLC-DW701, монитор 23.8", клавиатура, мышь, ОС Windows 10, мат.плата Gigabyte GA-H310M**	**шт**	**1**	**420968,57**	**420969**
	Отдел 7.	**Локальная смета 2-01-03-08**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			**298342**
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			269498
		машины и механизмы	тенге			*146357*
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			6906
		материалы, изделия и конструкции	тенге			*1480*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	66		21938
1	1310-0202-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**72168**	**72168**

1	2	3	4	5	6	7
4	1310-0411-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	21	8660	181860
6	1308-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	10665	10665
7	ПРАЙСЛИСТ	Аккумуляторная батарея 12В 7Ач	шт	1	5919,64	5920
8	1121-0502-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	17159	17159
9	247-201-0133 *РСНБ РК 2022 прим*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-4 IP41 /бокс/	шт.	1	1238	1238
10	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7876	7876
11	247-204-0635 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	1456	1456
	Отдел 8.	**Локальная смета 2-01-03-06**				**1339946**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1138926
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*633935*
		машины и механизмы	тенге			106828
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*26803*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			94192
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	354		
	Раздел 1.	**Видеодомофон**				**81443**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			60628
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*33041*
		машины и механизмы	тенге			32
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20784
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	14		
1	1310-1001-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	1	20355	20355
4	1310-1001-0605 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Монтаж и расключение электромагнитного замка	шт.	1	10194	10194

1	2	3	4	5	6	7
5	248-401-0302 *СпрСЦ 05.2023*	**Замок электромагнитный VIZIT-ML240-40 /Volta LEM280/**	**шт.**	**1**	**20608**	**20608**
6	1310-0701-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**24649**	**24649**
8	1109-0403-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Доводчики дверные. Установка**	**шт.**	**1**	**5637**	**5637**
	Раздел 2.	**Система контроля и управления доступом**				
		из них:				**385243**
		затраты на труд рабочих	тенге			285542
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*156993*
		машины и механизмы	тенге			63350
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16028*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			36350
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	78		
17	1310-1001-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Турникет роторный полуростовый. Монтаж /существующий/**	**турникет**	**1**	**17720**	**17720**
18	1310-1001-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Металлодетекторы стационарные арочного типа. Монтаж /существующий/**	**металлодетектор**	**1**	**8730**	**8730**
19	1337-0102-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Оборудование массой 1 т. Монтаж в помещении /существующий/**	**шт.**	**1**	**358793**	**358793**
	Раздел 3.	**Видеоконференцсвязь**				
		из них:				**599640**
		затраты на труд рабочих	тенге			599640
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*337726*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	209		
20	1310-0905-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим*	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка системы видеоконференцсвязи**	**шт.**	**3**	**199880**	**599640**
	Раздел 4.	**Электронная очередь**				
		из них:				**273620**
		затраты на труд рабочих	тенге			193116
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*106175*
		машины и механизмы	тенге			43446
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10773*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			37058
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	53		

1	2	3	4	5	6	7
28	1337-0102-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж в помещении**	**шт.**	**1**	**241623**	**241623**
35	1310-0302-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**31997**	**31997**
	Отдел 9.	**Локальная смета 5-01-01-09**				**6381079**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			184069
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*101202*
		машины и механизмы	тенге			40342
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10120*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			35517
		оборудование	тенге			6121151
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	50		
1	521-402-0301001 *СпрСЦ 05.2023*	**Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух /Диван 1290х760х770 мм, ИМП-00469/**	**шт.**	**1**	**125277**	**125277**
3	522-101-1224048 *СпрСЦ 05.2023*	**Кресло, модель "Ленайс". Высота от пола до сидения: 500 мм, высота спинки: 800 мм, ширина: 470 мм, глубина: 450 мм, материал каркаса: пластик, материал сиденья: сетка, гобелен**	**шт.**	**8**	**43129**	**345032**
2	522-101-1217029 *СпрСЦ 05.2023*	**Стол письменный 1300х650х750 мм КУЛ-0037**	**шт.**	**21**	**31250**	**656250**
17	522-101-1229001 *СпрСЦ 05.2023*	**Шкаф для одежды КУЛ-ЩО-2**	**шт.**	**48**	**104054**	**4994592**
20	1310-1001-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Металлодетекторы стационарные арочного типа. Монтаж**	**металлодетектор**	**1**	**8730**	**8730**
22	1337-0102-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж в помещении**	**шт.**	**1**	**241623**	**241623**
24	1310-1001-0506 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Турникет-калитка электромеханическая. Монтаж**	**турникет**	**1**	**9575**	**9575**
	Отдел 10.	**Локальная смета 7-01-01-11**				**1086910**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			454028
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*218354*
		машины и механизмы	тенге			76406
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16623*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			556477
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	126		
	Раздел 2.	**Покрытие из брусчатки (тип III)**				**684107**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			433941
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*218316*
		машины и механизмы	тенге			75704
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16441*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			174463
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	116		
8	1101-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**13,95**	**377**	**5259**
9	1127-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**93**	**2600**	**241800**
10	1127-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2*	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 до толщины 10 см**	**$м^2$ покрытия**	**-95**	**274**	**-26030**
11	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**5,58**	**6336**	**35355**
12	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 31*	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	**$м^2$**	**93**	**3534**	**328662**
13	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**16**	**4881**	**78096**
14	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	**$м^3$**	**0,256**	**81896**	**20965**
	Раздел 6.	**Мафы**				**385792**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			20012
		машины и механизмы	тенге			700
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*182*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			365080
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	10		
24	8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2022*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**2**	**53323**	**106646**
25	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2022*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**2**	**139573**	**279146**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 7.	**Решетка для очистки обуви**				**17011**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			75
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*38*
		машины и механизмы	тенге			2
		материалы, изделия и конструкции	тенге			16934
26	**222-509-0801** ***РСНБ РК 2022***	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	**т**	**0,016**	**1054349**	**16870**
27	**1113-0301-1406** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**0,39915**	**352**	**141**
	Отдел 11.	**Корректировка ошибочно взятого объема работ**				**-14667647**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-6637781
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3657309*
		машины и механизмы	тенге			-533124
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-166752*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-7496742
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-1669		
	Раздел 11.	**Фасад**				**-3882000**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-3294000
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1640083*
		машины и механизмы	тенге			-228000
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-70500*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-360000
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-870		
226	**1108-0701-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**$м^2$ вертикальной проекции**	**-1500**	**2588**	**-3882000**
	Раздел 1.	**Локальная смета 2-01-03-06.** **Видеодомофон(корректировка ошибочно взятой цены.Акт 8)**				**-245**
		из них:				
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*20080*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-245
15	**1121-0201-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**-49**	**441**	**-21609**

1	2	3	4	5	6	7
15	1121-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	49	436	21364
	Раздел 1.	Локальная смета 2-01-03-06. Охранное видеонаблюдение(АКТ 8) ошибочная цена				-117990
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-117990
27	ПРАЙСЛИСТ/15/	Шкаф коммуникационный настенный SHIP 5609 01 100 (19 9U, 570x600x500 мм)	шт	1	-89250	-89250
28	ПРАЙСЛИСТ/16/	Вентиляторная панель для шкафов SE серии SHIP 701024002	шт	1	-12923,95	-12924
29	ПРАЙСЛИСТ/17/	Кабельный организатор для серверного шкафа SHIP 701402120	шт	1	-2880,59	-2881
30	ПРАЙСЛИСТ/18/	Сетевой фильтр SHIP 700508102 1,8 м. 220 в.	шт	1	-12934,88	-12935
	Раздел 1.	Охранное видеонаблюдение				113624
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			113624
27	ПРАЙСЛИСТ/15/	Шкаф коммуникационный настенный SHIP 5609 01 100 (19 9U, 570x600x500 мм)	шт	1	85947,75	85948
28	ПРАЙСЛИСТ/16/	Вентиляторная панель для шкафов SE серии SHIP 701024002	шт	1	12445,76	12446
29	ПРАЙСЛИСТ/17/	Кабельный организатор для серверного шкафа SHIP 701402120	шт	1	2774,01	2774
30	ПРАЙСЛИСТ/18/	Сетевой фильтр SHIP 700508102 1,8 м. 220 в.	шт	1	12456,28	12456
	Раздел 1.	Локальная смета 2-01-03-05. Силовое оборудование (ошибочно отнятая позиция с ВП акт5)				30161
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			30161
8	247-201-0804 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	30161	30161
	Раздел 4.	Локальная смета 2-01--02-02. Парапет, экран. (неправильно взятая цена акт №6)				-296210
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-276692
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*137752*
		машины и механизмы	тенге			-8953
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-2726*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-10565
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-75		
38	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	-2,95	100410	-296210
	Раздел 4.	Парапет, экран				339952
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			318199
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*158415*
		машины и механизмы	тенге			11192
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3407*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10561
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	86		
38	**1110-0102-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**2,95**	**115238**	**339952**
	Раздел 9.	**ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(ошибочно взятый объем)**				**-10854939**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-3385288
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1700979*
		машины и механизмы	тенге			-307363
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-96933*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-7162288
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-810		
		ПОТОЛКИ				
158	**1115-0108-1401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06***	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**$м^2$**	**-613,49916**	**14287**	**-8765062**
		Корректировка акта № 5.раздел кровля.				
14	**224-102-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм**	**$м^2$**	**1080,04**	**-1935**	**-2089877**
	Отдел 12.	**По протоколу замены № 4 фасад**				**-1231594**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-407589
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4818877*
		машины и механизмы	тенге			80158
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*35757*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-904163
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-124		
	Раздел 1.	**Ошибочно принятые объемы по акту № 6**				**-1916994**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-1006470
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*505643*
		машины и механизмы	тенге			-6360
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-1590*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-904164
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-254		

1	2	3	4	5	6	7
3	**1115-0108-1901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 400 мм. Устройство**	**м**	**-530**	**2484**	**-1316520**
4	**224-104-0304** *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм**	**м²**	**219,632**	**-2734**	**-600474**
	Раздел 2.	**Корректировка расценки по акту 7**				**685400**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			598881
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4313234*
		машины и механизмы	тенге			86518
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*37347*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	130		
1	**1115-0108-0311** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Стены. Облицовка полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м² до 4**	**м² поверхности облицовки**	**39,944016**	**127455**	**5091065**
1	**1115-0108-0311** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Стены. Облицовка полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м² до 4**	**м² поверхности облицовки**	**-39,944016**	**110296**	**-4405665**
	Отдел 13.	**По протоколу замены № 4 стены**				**107779**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			101655
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*728137*
		машины и механизмы	тенге			5882
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2348*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			242
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	26		
	Раздел 1.	**Акт№ 7**				**107779**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			101655
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*728137*
		машины и механизмы	тенге			5882
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2348*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			242
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	26		
14	**1115-0203-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**-78**	**3577**	**-279006**

1	2	3	4	5	6	7
15	1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 31*	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м^2 стен**	**-121**	**5573**	**-674333**
14	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**78**	**4073**	**317694**
15	1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 31*	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м^2 стен**	**121**	**6144**	**743424**
	Отдел 14.	**По протоколу замены № 4 Оконные поемы(корректировка расценки)**				**21888**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			20501
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*146850*
		машины и механизмы	тенге			1387
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*440*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-2
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
	Раздел 1.	**Акт № 5**				**21888**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			20501
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*146850*
		машины и механизмы	тенге			1387
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*440*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-2
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
	Раздел 5.	**Оконные проемы**				**21888**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			20501
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*146850*
		машины и механизмы	тенге			1387
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*440*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-2
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
16	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо**	**м^3 изоляции**	**1,31622**	**57111**	**75171**
18	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м**	**м**	**88,602**	**5427**	**480843**

1	2	3	4	5	6	7
16	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо**	**$м^3$ изоляции**	**-1,31622**	**49435**	**-65067**
18	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м**	**м**	**-88,602**	**5294**	**-469059**
	Отдел 15.	**Акт № 7**				**-826558**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-64228
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*31978*
		машины и механизмы	тенге			-8075
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-2618*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-754255
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-17		
	Раздел 7.	**Окна**				**-826558**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-64228
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*31978*
		машины и механизмы	тенге			-8075
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-2618*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-754255
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-17		
20	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**$м^2$**	**-4,6081**	**7712**	**-35538**
21	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**$м^2$**	**-8,49**	**8874**	**-75340**
22	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**$м^2$**	**4,6081**	**-49824**	**-229594**
23	223-102-0309 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками**	**$м^2$**	**8,49**	**-57254**	**-486086**
	Отдел 16.	**Протокол замены № 6**				**86251453**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11339467
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5702226*
		машины и механизмы	тенге			335589
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*104385*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			36457585
		оборудование	тенге			38118814
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2704		
	Раздел 1.	**Откосы**				**1916994**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1006470
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*505643*
		машины и механизмы	тенге			6360
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1590*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			904164
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	254		
1	**1115-0108-1901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 400 мм. Устройство**	**м**	**530**	**2484**	**1316520**
2	**224-104-0304** *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм**	**$м^2$**	**219,632**	**2734**	**600474**
	Раздел 2.	**Окна (из протокола замены № 4)**				**826558**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			64228
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*31978*
		машины и механизмы	тенге			8075
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2618*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			754255
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	17		
3	**6108-0102-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**$м^2$**	**4,6081**	**7712**	**35538**
4	**6108-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**$м^2$**	**8,49**	**8874**	**75340**
5	**223-102-0207** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**$м^2$**	**4,6081**	**49824**	**229594**
6	**223-102-0309** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками**	**$м^2$**	**8,49**	**57254**	**486086**
	Раздел 3.	**Пожарная сигнализация**				**35961**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			34330

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*16708*
		машины и механизмы	тенге			245
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1386
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8		
7	**1121-0201-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**81,544**	**441**	**35961**
	Раздел 4.	**Общестроительные работы**				**44814083**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10234439
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5147897*
		машины и механизмы	тенге			320909
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*100177*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			34258737
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2425		
8	**6112-0501-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство подвесного потолка ячеистых, со сборкой панелей**	**$м^2$**	**7,8**	**27855**	**217269**
9	**6112-0501-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство подвесного потолка ячеистых, со сборкой панелей**	**$м^2$**	**58,51**	**27855**	**1629796**
10	**232-401-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Растровый потолок ячейка 100**	**$м^2$**	**58,51**	**9467**	**553914**
11	**6115-0103-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06***	**Установка раковины**	**комплект**	**13**	**5140**	**66820**
12	**ПРАЙСЛИСТ**	**Раковина**	**шт**	**3**	**210656,25**	**631969**
13	**ПРАЙСЛИСТ**	**Раковина тумба**	**шт**	**1**	**286148,57**	**286149**
14	**ПРАЙСЛИСТ**	**Раковина тумба**	**шт**	**1**	**45295,39**	**45295**
15	**1111-0101-1203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**$м^2$ пола**	**52,24**	**2515**	**131384**
16	**1106-0301-0407** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Уголок крепежный. Установка/прим.**	**т**	**0,048**	**1083835**	**52024**
17	**243-907-6137** ***СпрСЦ 05.2023***	**Уголок крепежный (прим)**	**шт.**	**180**	**237**	**42660**
18	**1111-0101-3302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**52,24**	**8876**	**463682**

1	2	3	4	5	6	7
19	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	85,44	6121	522978
20	232-201-0316 *СпрСЦ 05.2023*	Керамогранитная плитка полированная размерами 60х120 см коллекции	$м^2$	85,44	17147	1465040
21	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка смесителя	шт.	4	3538	14152
22	244-104-0516 *СпрСЦ 05.2023*	Смеситель для раковины	шт.	4	42942	171768
23	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка лейки душевой	шт.	1	3538	3538
24	ПРАЙСЛИСТ	Лейка душевая "тропик"	шт	1	159066,96	159067
25	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	1,2	1815	2178
26	244-104-0507 *РСНБ РК 2022*	Гигиенический душ на гибком шланге./прим./	шт.	4	11953	47812
27	6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом с креплением на клее	м откоса	416,5	2842	1183693
28	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	1	5626	5626
29	261-302-0120 *РСНБ РК 2022*	Решетки радиаторные. /прим/	$м^2$	69,12	4767	329495
30	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой (OSB)	$м^2$	190,53	4756	906161
31	215-304-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	$м^2$	190,53	1443	274935
32	6118-0505-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	20	24252	485040
33	ПРАЙСЛИСТ	Кондиционер	шт	20	326732,14	6534643
34	1111-0101-3407 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	$м^2$ покрытия	66,8	5139	343285
35	233-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	66,8	7430	496324

1	2	3	4	5	6	7
36	1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 31*	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен	98	6144	602112
37	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	88,602	5294	469059
38	223-501-0110 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 600 мм	м	88,602	3194	282995
39	1110-0405-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы оконных проемов. Облицовка ПВХ панелью.	м откоса	174,662	1794	313344
40	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм/откос/	1000 $м^2$	0,08274	3715098	307387
41	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	174,662	360	62878
42	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Наличник оконный из жесткого поливинилхлорида	м	178,15524	679	120967
43	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного	м	240	487	116880
44	233-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Плинтус	м	242,4	1277	309545
45	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство плинтуса из плиток /сапожок/	м	112	1133	126896
46	232-201-0330 *СпрСЦ 05.2023*	Плинтус из плиток/сапожек/.прим.	$м^2$	11,312	8243	93245
47	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перегородка, двери из стекла. Монтаж	$м^2$	65,06	21558	1402563
48	Прайс-лист	Стеклянная перегородка	$м^2$	63,8	57277	3654273
49	Прайс-лист	Дверь стеклянная	шт	1	202058,04	202058
50	Прайс-лист	Стеклянная перегородка в душ	шт	1	98879,46	98879
51	1311-0401-0604 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Экран проекционный. Монтаж оборудования	шт.	1	759175	759175
52	Прайс-лист	Экран	шт	1	3661119,64	3661120
53	1115-0108-1503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 27*	Стены глухие. Облицовка декор.панелями	$м^2$ стен	32,95	3233	106527
54	Прайс-лист	Панели декоративные	$м^2$	32,95	47290,18	1558211

1	2	3	4	5	6	7
55	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Подшивка потолка пластиковыми панелями	$м^2$	71,6	6119	438120
56	232-105-0301 *СпрСЦ 05.2023*	Панель декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ)	$м^2$	71,6	1446	103534
57	1115-0108-1503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 27*	Стены глухие. Облицовка ЛДСП	$м^2$ стен	507,54	2810	1426187
58	Прайс-лист	Панели ЛДСП	$м^2$	507,54	12467,41	6327709
59	1115-0108-1601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки. Облицовка ЛДСП	$м^2$	73,4976	18312	1345888
60	Прайс-лист	Панели ЛДСП	$м^2$	73,4976	12467,41	916325
61	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка/Порталы/	изделие	65	4120	267800
62	Прайс-лист	Портал	изделие	65	40411,61	2626755
63	1111-0101-3607 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках клеем	$м^2$ покрытия	9,16	5126	46954
	Раздел 5. Кровля					
		из них:				**270115**
		материалы, изделия и конструкции	тенге			270115
64	214-204-0710 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	94,248	2866	270115
	Раздел 6. Технологичекие решения					
		из них:				**38118814**
		оборудование	тенге			38118814
65	522-101-1224022 *СпрСЦ 05.2023*	Кресло Б Герцог кзам АОД подл.дерз Президент,крест.дерево	шт.	4	143496	573984
66	522-101-1224031 *СпрСЦ 05.2023*	Кресло Гермес гобелен,кзам подл.818/1 (кзам),крест.пл.d680 м/п, ДДС	шт.	35	56580	1980300
67	522-101-1224046 *СпрСЦ 05.2023*	Кресло Консул №2 кзам АОД подл.дер.Президент, крест.дерево	шт.	21	110804	2326884
68	522-101-1224038 *СпрСЦ 05.2023*	Кресло Эрлинг кзам АОД подл.пл.818/1 (кзам),крест.пл.d680 м/п, кол JL	шт.	20	48348	966960
69	522-101-1224041 *СпрСЦ 05.2023*	Кресло Зевс кзам АОД подл.818/1 (кзам),черные полозья,	шт.	10	58634	586340

1	2	3	4	5	6	7
70	522-101-1224019 *СпрСЦ 05.2023*	Кресло мод HC-2623 черн. (ВИ)	шт.	4	55808	223232
71	522-101-1221004 *СпрСЦ 05.2023*	Стул мод DC-503 бежев. дымчатый (ВИ)	шт.	6	45714	274284
72	522-101-1221003 *СпрСЦ 05.2023*	Стул мод 572 серый (ВИ)	шт.	13	47057	611741
73	522-101-1224019 *СпрСЦ 05.2023*	Кресло Плутон кзам АОД подл.пл.818/1 (кзам),черные полозья, ДДС	шт.	8	55808	446464
74	522-101-1221003 *СпрСЦ 05.2023*	Стул Нино цв.каркас с дерев. накл. мод Н-01 + парта с подл. (Кожзам АОД/ГОБ.Stock)	шт.	100	47057	4705700
75	522-101-1217032 *СпрСЦ 05.2023*	Стол журнальный Кринге	шт.	1	22321	22321
76	521-402-0301021 *СпрСЦ 05.2023*	Диван Сапфир "3" (гоб.stock/ декор.кзам (Премиум))	шт.	1	222040	222040
77	521-402-0301021 *СпрСЦ 05.2023*	Диван Рун "3" раскладной (гоб.stock (Премиум))	шт.	2	222040	444080
78	521-402-0301015 *СпрСЦ 05.2023*	Диван Рун "2" раскладной (гоб.stock (Премиум))	шт.	1	168612	168612
79	522-101-1224024 *СпрСЦ 05.2023*	Кресло Браво "1" (кзам PU/гоб.stock (Премиум))	шт.	2	75679	151358
80	522-101-1224045 *СпрСЦ 05.2023*	Кресло Палермо "1" (кзам PU/гоб.stock (Премиум))	шт.	6	104786	628716
81	522-101-1224044 *СпрСЦ 05.2023*	Кресло Парма №2 (гобелен/наружн.ч.спинки декор.кзам)	шт.	1	73067	73067
82	521-103-0303003 *СпрСЦ 05.2023*	Стул из пластика размерами 590x590x840 мм	шт.	50	26673	1333650
83	521-101-0611001 *СпрСЦ 05.2023*	Шкаф гардеробный	шт.	4	111607	446428
84	522-101-1201003 *СпрСЦ 05.2023*	Стол 1400x900x750	шт.	4	45129	180516
85	522-101-1208002 *СпрСЦ 05.2023*	Стол1900x500x750	шт.	1	46082	46082
86	Новый ресурс	Ресепшен 1500x600x1100		1	111776,79	111777
87	522-101-1212006 *СпрСЦ 05.2023*	Стол 1400x900x750 с 2 стеклянными перегородками	шт.	3	114683	344049
88	522-101-1207001 *СпрСЦ 05.2023*	Стол секретаря угловой 2300x1500x750 мм	комплект	4	141721	566884
89	Новый ресурс	Шкаф в приемную 2700x450x2400		4	245049,11	980196
90	Новый ресурс	Шкаф вкабинет 3000x450x2810		4	249348,21	997393
91	522-101-1205005 *СпрСЦ 05.2023*	Стол руководителя 2000x800x750 мм с тумбой	шт.	4	214783	859132

1	2	3	4	5	6	7
92	522-101-1237001 *СпрСЦ 05.2023*	Тумба /кабинет руководителя/500х400х1100	шт.	2	25319	50638
93	523-301-0504001 *СпрСЦ 05.2023*	Тумба /кабинет заместителя/500х400х600	шт.	6	25114	150684
94	522-101-1207002 *СпрСЦ 05.2023*	Стол для зала заседаний 1400х600х750	шт.	21	147455	3096555
95	522-101-1207003 *СпрСЦ 05.2023*	Стол для зала заседаний 2500х600х750	шт.	6	272011	1632066
96	522-101-1212011 *СпрСЦ 05.2023*	Столв зал заседаний 2730х600х750	шт.	1	309657	309657
97	Новый ресурс	Овальный стол 8000х2000х750		1	352526,79	352527
98	522-101-1229005 *СпрСЦ 05.2023*	Шкаф для электрощитовых 600х200х2700	шт.	3	44643	133929
99	522-101-1229004 *СпрСЦ 05.2023*	Шкаф для гидрантов	шт.	3	53571	160713
100	Новый ресурс	Шкаф книжный 400х450х2300		48	63209	3034032
101	522-101-1237001 *СпрСЦ 05.2023*	Тумба 1000х450х750	шт.	25	25319	632975
102	522-101-1205005 *СпрСЦ 05.2023*	Стол руководителя с приставкой 2100х700х750/прим./	шт.	25	214783	5369575
103	Новый ресурс	тумба 800х450х750		25	25114	627850
104	522-101-1201003 *СпрСЦ 05.2023*	Стол 1600х600х750	шт.	46	45129	2075934
105	521-101-0301001 *СпрСЦ 05.2023*	Полка навесная	шт.	23	9543	219489
	Раздел 7.	**Благоустройство**				**268928**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			268928
106	255-102-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 45 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	94,86	2835	268928
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**92825802**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11375871
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*18808458*
		машины и механизмы	тенге			352044
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*81524*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			35593320
		перевозки	тенге			843636
		оборудование	тенге			44660934
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2721		

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3 %	тенге			3034387
		Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	тенге			153598
		Итого по разделу	тенге			96013786
		Сметная прибыль 5%	тенге			2567643
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			1920276
		Итого по разделу	тенге			100501705
		Итого с понижающим коэффициентом. К=1,03670782	тенге			104190903,29
		НДС 12%	тенге			12502908
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	тенге			**116 693 811,68**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: