Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити",ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫРЫМСКИЙ РАЙОН, ЖЫМПИТЫНСКИЙ С.О., С.ЖЫМПИТЫ, улица Маметовой, дом 22**	**140240006727**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с огрниченной ответсвенностью "БАТЫС ҚҰРЫЛЫС ҚЫЗМЕТ",ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРАЛЬСК Г.А., ДЕРКУЛЬСКАЯ П.А., П.ДЕРКУЛ, УЛИЦА 6, 8**	**170340024883**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №2 от 02.05.2023 года

Номер документа	Дата составления
8	**30.05.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство освещения улицы Тайманова в селе Тайпак Аюжаикского района ЗКО			Услуга	1	3 137 055,50	3 137 055,50	336 113,09
				Итого	1	x	3 137 055,50	336 113,09

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / ОСПАНОВ А.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.05.2023

М.П.

форма №3-КС

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Жайык Сити"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Строительство освещения улицы Тайманова в селе Тайпак Акжаикского района ЗКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за май 2023г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
			№ 2	02.05.23г.	спецификация			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС тенге	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС тенге	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего за июнь	**3 137 055,50**	**2 800 942,41**	**2 800 942,41**						**336 113,09**	**3 137 055,50**

" ГЕНПОДРЯДЧИК "

Директор **Молдагалиев М. К.**

" СУБПОДРЯДЧИК "

Директор **Оспанов А.К.**

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Подрядчик: ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет"

Объект: Строительство освещения улицы Тайманова в селе Тайпак Акжаикского района ЗКО
Договор №2 от 02.05.2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА МАЙ 2023ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	СТ СЦИ РК 8.3-04-2017 Табл.16010204-	**Разбивка трассы для строительства: 1кат.сложности**	км		1,651	14068,00	--	23226	--	--	--	23226
						--	--	--	--		--	
		Оборудование										
2	Т13-080304-0304РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.		1	5880,78	1908,61	5881	1909	123	3292	9906
		НР - 72%; СП - 8%				3849,12	722,75	3849	723		734	
3	СТ247-201-0804 РСНБ 2022	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП-036 УХЛЗ IP31**	шт		1	33867,00	--	33867	--	33867	--	36576
		СП - 8%				--	--	--	--		2709	
4	Т13-080305-1002РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.		1	1823,08	111,45	1823	111	38	1238	3306
		НР - 72%; СП - 8%				1674,37	45,00	1674	45		245	
5	СТ247-301-0206 РСНБ 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-011, 3Х230/400В, 5(60)А, ЖКИ, класс точности 1**	шт		1	16858,00	--	16858	--	16858	--	18207
		СП - 8%				--	--	--	--		1349	
6	Т13-080303-0401РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	шт.		1	14881,13	166,03	14881	166	10866	2804	19100
		НР - 72%; СП - 8%				3849,12	45,00	3849	45		1415	
7	СТ247-203-0201 РСНБ 2022	**Ящик силовой с рубильникм и предохранителями типа ЯРП 11М-311-100А, IP32**	шт		1	24454,00	--	24454	--	24454	--	26410
		СП - 8%				--	--	--	--		1956	
		Наружное освещение										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Т11-330301-0401РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля *НР - 80%; СП - 8%*	опора	6	36251,03 21378,60	12926,77 5078,85	217506 128272	77561 30473	11673	126996 27560	372062
9	СТ247-306-0106РСНБ РК 2022	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СТКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000мм, ГОСТ 21118-2012 *СП - 8%*	шт	6	104563,00 --	-- --	627378 --	-- --	627378	-- 50190	677568
10	СТ247-306-0307 РСНБ 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой вылета 2500мм, угол наклона оси крепления светильника к норизонтали 15град, толщиной 3,2мм *СП - 8%*	шт	12	15514,00 --	-- --	186168 --	-- --	186168	-- 14893	201061
11	СТ222-509-1002 РСНБ РК	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобдаданием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 21118-2012/закладной фундамент ЗФ-20/4/К230/ *СП - 8%*	т	0,006	814490,00 --	-- --	4887 --	-- --	4887	-- 391	5278
12	Т11-060101-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,44	43419,54 1801,20	1688,99 345,33	62524 2594	2432 497	57498	2813 5227	70564
13	Т13-080305-0409РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Светильник. Установка на кронштейнах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	6404,87 2886,84	1190,84 896,82	38429 17321	7145 5381	13963	16345 4382	59157
14	Т13-080305-0409РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Светильник. Установка на кронштейнах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	6404,87 2886,84	1190,84 896,82	38429 17321	7145 5381	13963	16345 4382	59157
15	СТ247-103-0305 РСНБ 2022	Светильник уличный светодиодный типа GEMERA 100S, мощность 100Вт IP67 *СП - 8%*	шт	6	43158,00 --	-- --	258948 --	-- --	258948	-- 20716	279664
16	СТ247-103-0803 РСНБ 2022	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEK 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-60W, мощность 60Вт IP67 *СП - 8%*	шт	6	19923,00 --	-- --	119538 --	-- --	119538	-- 9563	129101
17	Т13-080206-3001РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	4356,59 3749,21	607,38 245,27	26140 22495	3644 1472	--	17256 3472	46867
18	СТ247-202-0102 РСНБ 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80ммх40мм, IP44 *СП - 8%*	шт	6	668,00 --	-- --	4008 --	-- --	4008	-- 321	4329
				Кабельная линия 0,4кВ							
19	Т11-010101-0431РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,636	248,95 --	248,95 93,57	905 --	905 340	--	245 92	1242
20	Т11-010205-0501РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,817	1126,76 1126,76	-- --	4301 4301	-- --	--	3097 592	7989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Т13-080201-0901РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	0,215	428,91 185,33	186,28 64,08	92 40	40 14	12	39 10	141
22	СТ243-113-0808	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012 СП - 8%	км	0,14	2166598,00 --	-- --	303324 --	-- --	303324	-- 24266	327590
23	СТ243-113-0805	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012 СП - 8%	км	0,075	952755,00 --	-- --	71457 --	-- --	71457	-- 5717	77173
24	Т11-221401-0201РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Трубы диаметром 63 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) НР - 72%; СП - 8%	м продавливания	6,6	12121,13 3552,74	8554,52 5016,75	79999 23448	56460 33111	91	40722 9658	130379
25	Т13-100904-0301РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку НР - 72%; СП - 8%	м канала	6,6	209,87 147,27	62,60 39,29	1385 972	413 259	--	887 182	2453
26	СТ241-201-0610 РСНБ 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	6,732	568,00 --	-- --	3824 --	-- --	3824	-- 306	4130
27	Т13-100904-0101 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	0,1651	27324,98 3704,78	23620,20 6073,91	4511 612	3900 1003	--	1162 454	6128
28	СТ241-101-0501 РСНБ 2022	Лента сигнальная предостерегающих о подземных коммуникациях "Электра" размерами 100х0,15м СП - 8%	м	165,1	40,00 --	-- --	6604 --	-- --	6604	-- 528	7132
				Заземление опор освещения							
29	Т13-080208-0104РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	3731,80 1255,72	215,83 63,01	22391 7534	1295 378	13562	5697 2247	30335
30	Т13-080208-0202РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	34	981,62 251,14	31,89 9,90	33375 8539	1084 337	23752	6390 3181	42947
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								2679177
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				242821				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					164210			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					79458			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1806856		
		- Накладные расходы	Тенге							245328	
		- Сметная прибыль	Тенге							196738	

Итого:	2679177,00
Временные здания и сооружения 1,04%	27863,44
Итого с временными зданиями и сооружениями:	2707040,44
Зимнее удорожание 1,44%	38981,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:					2746021,82				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					54920,44				
		Итого:					2800942,41				
		НДС 12%					336113,09				
		Итого к оплате:					3137055,50				

Директор ТОО "Жайык Сити" Молдагалиев Мереке Конысбаевич

Директор ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет" Оспанов Айболат Қанатұлы