Заказчик: ТОО "Компания «ЕвроАзия Строй"

Подрядчик: ТОО "Промдорстрой-2003"

Наименование объекта: Строительство сетей водоснабжения к производственно-хозяйственной базе в г. Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон Онтустик

Акт приемки выполненных работ
за май 2021 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ										
		Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	297,984	19,48	18,32	5806	5460	1793	0,01	3
		м3		1,16	5,04	346	1502	97	0,03	7
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)	9,216	183,90	--	1695	--	1915	1,85	17
		м3		183,90	--	1695	--	113	--	--
3	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	76,8	85,53	--	6568	--	7422	0,89	68
		м3		85,53	--	6568	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	202,595439	4,54	4,54	919	919	289	--	--
		м3		--	1,47	--	298	97	0,01	2
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	202,595439	15,08	3,16	3056	640	2343	0,11	22
		м3		11,92	--	2415	--	97	--	--
		Трубопроводы								
6	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,238	41217,19	17986,72	9810	4281	8639	194,00	46
		км		23152,50	4769,41	5510	1135	130	26,38	6
7	С130804-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110x10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	240,38	474,60	--	114084	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,018	35841,58	14228,21	645	256	593	179,00	3
		км		21577,50	3747,40	388	67	130	20,64	--
9	С130804-1002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	18,18	165,90	--	3016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	288,02	12,40	576	25	434	1,40	3
		шт		162,23	4,73	324	9	130	0,03	--
11	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	4536,00	--	9072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	169,46	4,87	169	5	133	0,88	1
		шт		100,80	1,58	101	2	130	0,01	--
13	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	2450,00	--	2450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	5	109,50	15,00	548	75	573	0,60	3
		фланец		88,20	--	441	--	130	--	--
15	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	5	268,80	--	1344	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	51,84	6,95	104	14	115	0,32	1
		фланец		44,10	--	88	--	130	--	--
17	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	141,40	--	283	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,238	5801,43	--	1381	--	1740	51,50	12
		км		5622,75	--	1338	--	130	--	--
19	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,018	5667,99	--	102	--	132	51,50	1
		км		5622,75	--	101	--	130	--	--
20	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	641,71	126,18	642	126	422	2,01	2

		врезка		277,20	47,25	277	47	130	0,33	--
		Колодец диам.1500мм-2 ШТ								
21	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,86	13990,46	1315,91	67994	6395	8730	8,86	43
		м3		1004,85	376,90	4884	1832	130	2,06	10
22	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	0,18	3329,20	--	599	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые(ПН15,1ПП15-1)	1,3	22470,00	--	29211	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,3	-175,00	--	-228	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,3	-93,80	--	-122	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КО6	2	627,48	--	1255	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15-9	1,78	5719,00	--	10180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15-9а	1,78	5719,00	--	10180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С12021-267	Стремянки С2	0,03416	93590,00	--	3197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0115-172-4	Окраска стремянок	0,99064	103,88	0,05	103	--	79	0,65	1
		м2		75,60	0,01	75	--	105	--	--
31	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	5642,00	--	11284	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1,9224	1194,12	51,63	2296	99	59	0,14	--
		м3		14,97	8,17	29	16	133	0,04	--

33	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,602	3535,36	46,21	5664	74	260	1,35	2
		м3		137,03	17,45	220	28	105	0,12	--
				Колодец с установкой повышения давления						
34	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,35	3535,36	46,21	4773	62	219	1,35	2
		м3		137,03	17,45	185	24	105	0,12	--
35	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	10,7	6192,55	668,49	66260	7153	11057	6,51	70
		м3		752,85	231,31	8055	2475	105	1,34	14
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,23075	65,80	--	805	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,23075	186,20	--	2277	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3175	47390,00	--	15046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2914	47740,00	--	13911	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,704	1390,60	395,10	2370	673	1273	3,33	6
		м3		396,90	136,84	676	233	140	0,75	1
41	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,704	22470,00	--	38289	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,704	-175,00	--	-298	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,704	-93,80	--	-160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0684	93590,00	--	6402	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0123-24-1	Установка люков	2	202,43	24,79	405	50	405	1,31	3
		шт		146,48	9,45	293	19	130	0,07	--
46	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	9380,00	--	18760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы Опора под задвижку	0,1	4190,07	317,65	419	32	36	1,51	--
		м3		159,71	118,92	16	12	130	0,83	--
48	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,144	1974,08	1299,28	284	187	199	4,93	1
		м3		569,05	418,58	82	60	140	2,37	--
49	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ7-3	0,58	3403,75	--	1974	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	2	627,48	--	1255	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0118-13-5	Установка повышения давления с насосами	1	5941,11	509,83	5941	510	5166	31,93	32
		1насос		3844,73	191,43	3845	191	128	1,33	1
52	СПрайс лист	Стоимость установка повышения давления "GRUNDFOC CP20-6	1	306437,42	--	306437	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,002	41217,19	17986,72	82	36	73	194,00	--
		км		23152,50	4769,41	46	10	130	26,38	--
54	С130804-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2,02	474,60	--	959	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,002	49107,43	7472,48	98	15	96	270,00	1
		км		34177,50	2822,40	68	6	130	19,69	--
56	С130806-81	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,0 мм	2,008	352,80	--	708	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	288,02	12,40	576	25	434	1,40	3

		шт		162,23	4,73	324	9	130	0,03	--
58	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	4536,00	--	9072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	СПрайс лист	Клапан 19ч21бр д 100	1	2226,30	--	2226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	109,50	15,00	438	60	459	0,60	2
		фланец		88,20	--	353	--	130	--	--
61	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	268,80	--	1075	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0122-34-1	Установка адаптера	1	210,40	157,95	210	158	117	0,41	--
		шт		48,67	41,29	49	41	130	0,23	--
63	СПрайс лист	Адаптер д 100мм	1	1158,43	--	1158	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,7	103,88	0,05	73	--	56	0,65	--
		м2		75,60	0,01	53	--	105	--	--
65	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	630,13	3,95	630	4	59	0,38	--
		шт		44,65	1,65	45	2	128	0,01	--
66	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм Вентиляционная труба	0,0015	268607,79	1213,74	403	2	84	361,00	1
		км		42676,20	455,17	64	1	130	3,17	--
67	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,8	140,00	--	112	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0004	108204,38	46206,86	43	18	35	376,00	--
		км		49140,00	17455,72	20	7	130	121,79	--
69	С130806-95	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм 180х5	0,4	930,30	--	372	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**807269**	**27354**			**349**
			Тенге			**38975**	**8026**			**45**
		Накладные расходы -	Тенге			**55438**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**51762**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**914470**				
		итого в базовых ценах				914 470				
		итого в текущих ценах к=2,0877419				1 909 177				
		налоги, сборы, платежи 2%				38 184				
		итого				1 947 361				
		итого с пониж коэф	0,7794431			1 517 857				
		НДС 12%				182 143				
		всего к оплате				**1 700 000**				

Заказчик:
ТОО "Компания "ЕвроАзия Строй"

Директор _____ Хабибуллин М.А.

Технический надзор:

_____ Умаров К.А.

Подрядчик:
ТОО "Промдорстрой-2003"

Директор _____ Айтмағанбет Ж.Е.