Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Утверждени приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Подрядчик: ТОО" Іргетас-Құрылыс-ІІ"

Наименование строительства: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр. "МРО" вс. Узунагаш (100га) Жамбыльского района, Алматинской области. (Объекты водоснабжения).

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2019 год

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			№ 12	19.04.2019 г						
Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала года (тенге)	В отчетном месяце (тенге)	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге						В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах 2001 г.	Доп.затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр. "МРО" вс. Узунагаш (100га) Жамбыльского района, Алматинской области. (Объекты водоснабжения).	20 000 000	20 000 000							2 142 857	20 000 000

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Руководитель Акегулов М.Н.

Подрядчик:

ТОО" Іргетас-Құрылыс-ІІ"

Директор Сарсенов А.П.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик :ТОО" Іргетас-Құрылыс-ІІ"

Наименование стройки: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр. "МРО" вс. Узунагаш (100га) Жамбыльского района, Алматинской области. (Объекты водоснабжения).

Договор подряда: №12 от 19.04.2019 год

Акт выполненных работ №1 за май 219 год

Локальная ресурсная смета № 2-1-1

Поселковая водопроводная сеть. Наружные сети водоснабжение

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	6	7	8	9
1	**11-010104-0105**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (РС)**	м3 грунта	**5500**	**20,42**	**112310**	**59,1** / **22664**
2	**11-010101-0411**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	**6600**	**182,92**	**1207272**	**59,1** / **194550**

25	21-050204-0801	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=2,000;**	т	**0,05904**	**239895,55**	**14163**	–
26	11-290502-0108	**Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью 50 м3/ч. Процессы обслуживающие**	смена	**555**	**1375,98**	**763669**	**62,7**
							174779
27	11-230601-0104	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж. Грунты мокрыеК=96,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м3 конструкций колодца	**69,12**	**17245,54**	**1192012**	**62,1**
							586713
28	11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-песком**	м3 грунта	**1088**	**662,17**	**720441**	**59,1**
							425778
29	21-010501-0103	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	**1088**	**2925,25**	**3182672**	–

Итого прямые затраты по разделу 1	**12 933 506**
Накладные расходы I уровня, тенге	2 810 535
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	15 744 041
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	667 547
Итого, тенге	16 411 588
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 312 927
Итого по разделу на подряд, тенге	**17 724 515**

Итого прямые затраты по смете	**12 933 506**
Накладные расходы I уровня, тенге	2 810 535
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	15 744 041

		Итого по смете на подряд, тенге				17 724 515	
		Всего:				17 724 515	
		в том числе: ОБОРУДОВАНИЕ					
		Временные здания и сооружения		1,30%		230 419	
		Итого				17 954 934	
		Производство работ в зимнее время года		2,07%		371 667	
		Итого				18 326 601	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г. (к= 1,06)		1,06		19 426 197	
		НДС 12%		12%		2 331 144	
		Итого с НДС				21 757 341	
		Итого с тендерной скидкой				20 000 000	

Сметная прибыль (8 %), тенге 1 312 927
Итого, тенге 16 441 588
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге 697 547

Стороны (Подрядчик):

ТОО "Ирегас-Курылыс-II"

Директор _____ Сарсенова А.П.

ТОО "УКС" эксперт технического надзора

_____ Нурепова К.Б.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Руководитель _____ Акелулов М.Н.