Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Утверждени приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Подрядчик: ТОО" Іргетас-Құрылыс-II"

Наименование строительства: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр. "МРО" вс. Узунагаш (100га) Жамбыльского района, Алматинской области. (Объекты водоснабжения).

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019 год

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			№ 12	19.04.2019 г						
Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала года (тенге)	В отчетном месяце (тенге)	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге						В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах 2001 г.	Доп.затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр. "МРО" вс. Узунагаш (100га) Жамбыльского района, Алматинской области. (Объекты водоснабжения).	44 075 000	44 075 000							4 722 321	44 075 000

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Руководитель _____ Актуганов М.Н.

Подрядчик:

ТОО"Іргетас-Құрылыс-II"

Директор _____ Сарсенов А.П.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик :ТОО" Іргетас-Құрылыс-ІІ"
Наименование стройки: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр. "МРО" вс. Узунагаш (100га) Жамбыльского района, Алматинской области. (Объекты водоснабжения).

Договор подряда: №12 от 19.04.2019 год

Акт выполненных работ №2 за июль 2019 год

Локальная ресурсная смета № 2-1-1

Поселковая водопроводная сеть. Наружные сети водоснабжение

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	6	7	8	9
1	11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (РС)**	м3 грунта	**1500**	**20,42**	**30630**	**59,1** / **6181**
2	11-010101-0411	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	**1200**	**182,92**	**219504**	**59,1** / **35373**
3	11-010102-0405	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	**500**	**234,55**	**117275**	**59,1**

						31748
4 41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,750;	т	1100	126,77	139447	–
5 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	500	16,22	8110	59,1
						2126
6 11-010101-0411	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3-мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	150	201,22	30183	59,1
						4864
7 11-010101-0411	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3- из под воды т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	12050	228,66	2755353	59,1
						444000
8 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1000	1520,96	1520960	59,1
						898887
9 11-010101-0411	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3- из под воды траншея водоотлива т.ч. п.3.56: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м3 грунта	650	256,09	166459	59,1
						26823

10	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	750	662,17	496628	59,1
							293505
11	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство-мягкий грунт	м3 основания	350	940,88	329308	62,1
							184958
12	11-010101-0411	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3-обратная засыпка	м3 грунта	5500	182,92	1006060	59,1
							162125
13	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5500	129,78	713790	59,1
							328440
14	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	31116,7	19,75	614555	59,1
							138312
15	11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	31116,7	75,65	2353978	59,1
							472264
16	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (РС)-колодцы	м3 грунта	547,7468	20,42	11185	59,1

						2257
17	11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	692,382	121,7	84263	59,1
							14499
18	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	604,6	127,29	76960	59,1
							15616
19	41-010101-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 кмК=1,750;	т	933,05	397,94	371298	–
20	11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-из под воды т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	1282,87	152,12	195150	59,1
							33580
21	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2523	19,75	49829	59,1
							11215
22	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2523	129,78	327435	59,1
							150664

	Итого прямые затраты по разделу 1				**11 618 359**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				3 257 437	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				14 875 796	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				630 734	
	Итого, тенге				15 506 530	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 240 522	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**16 747 052**	

Раздел 2 Трубопроводы

30 11-220501-0106	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка**	км трубопровода	**0,628764**	**387715,32**	**243781**	**62,1**
						117294
31 23-010501-1317	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;**	м	**636,3**	**3825,92**	**2434433**	**–**
32 11-220701-0106	**Трубопроводы диаметром 180 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	**0,628764**	**79300,58**	**49861**	**62,1**
						20201
33 11-220501-0105	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	км трубопровода	**0,288**	**320425,39**	**92283**	**62,1**
						45664
34 23-010501-1316	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;**	м	**290,88**	**3020,9**	**878719**	**–**
35 11-220701-0105	**Трубопроводы диаметром 160 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	**0,288**	**67536,88**	**19451**	**62,1**

						9253
36 11-220501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	**3,146**	**243707,22**	**766703**	**62,1**
						390353
37 23-010501-1313	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;**	м	**3177,46**	**1451,13**	**4610908**	**–**
38 11-220701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	**8,146**	**49989,32**	**407213**	**62,1**
						218093
	Итого прямые затраты по разделу 2				**9 503 352**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				800 858	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				10 304 209	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				436 898	
	Итого, тенге				10 741 108	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				859 289	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**11 600 396**	
Раздел 3 Арматура трубопроводная						
66 11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	**8**	**949**	**7592**	**62,1**
						3849
67 23-040101-0301	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	**8**	**6733,29**	**53866**	**–**
68 11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	**48**	**1586**	**76128**	**62,1**

						37135
69	23-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	48	15065,39	723139	–
70	11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	14	2299,93	32199	62,1
							15534
71	23-040101-0305	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	14	30929,89	433018	–
72	11-220901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	2	9587	19174	62,1
							7704
73	23-040101-0307	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	92652,22	185304	–
74	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	747	1675,5	1251599	60,4
							595548
75	23-040502-0801	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	727	2143,94	1558644	–
76	23-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	756,56	15131	–

77	11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	**4**	**1694,44**	**6778**	**60,4**
							3212
80	**23-040501-0206**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**4**	**4925,94**	**19704**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 3				**4 382 276**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				662 982	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 045 258	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				213 919	
		Итого, тенге				5 259 177	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				420 734	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**5 679 911**	

Раздел 4 Колодцы диам. 1500мм-226шт

118	11-221301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухихК=263,000;**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	**36,92**	**16493,95**	**608957**	**62,1**
							232917
119	**21-040301-0110**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6К=2,000;**	шт.	**2**	**9693,38**	**19387**	**–**
120	**21-040301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9К=263,000;**	шт.	**26**	**16837,33**	**437771**	**–**
121	**21-040301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90К=263,000;**	шт.	**26**	**16837,33**	**437771**	**–**

122	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6К=263,000;	шт.	26	1627,81	42323	–
123	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3К=2,000;	шт.	2	2775,17	5550	–
124	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15К=263,000;	шт.	16	19105,11	305682	–
125	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1К=263,000;	шт.	26	15869,5	412607	–
127	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	26	10023,18	260603	–
128	21-060209-0201	Соединительные элементы	т	1,000	329987,27	329987	–
129	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,000	299983,92	299984	–
130	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один разК=29,000;	м2	145,56	130,59	19009	54,2
							1870
131	11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76К=29,000;	м2	145,56	68,19	9926	54,2
							1513
132	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	500	752,24	376120	50,8
							50804
133	11-060101-0101	Отмостка бетонная. УстройствоК=263,000;	м3	38,989	15263,31	595098	48,5

Итого прямые затраты по разделу 4	**4 160 773**
Накладные расходы I уровня, тенге	309 895
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 470 668
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	189 556
Итого, тенге	4 660 224
Сметная прибыль (8 %), тенге	372 818
Итого по разделу на подряд, тенге	**5 033 042**

Итого прямые затраты по смете	**29 664 759**
Накладные расходы I уровня, тенге	5 031 171
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	34 695 931
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 471 107
Итого, тенге	36 167 038
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 893 363
Итого по смете на подряд, тенге	**39 060 401**

		Всего:			**39 060 401**	
		в том числе: ОБОРУДОВАНИЕ				
		Временные здания и сооружения		**1,30%**	**507 785**	
		Итого			**39 568 187**	
		Производство работ в зимнее время года		**2,07%**	**819 061**	
		Итого			**40 387 248**	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г. (к= 1,06)		**1,06**	**42 810 483**	
		НДС 12%		**12%**	**5 137 258**	
		Итого с НДС			**47 947 741**	
		Итого с тендерной скидкой			**44 075 000**	

Сдал (Подрядчик): **Принял (Заказчик)**

ТОО" Іргетас-Құрылыс-II"

Директор_____Сарсенов А.П.

ТОО "УКС" эксперт технического надзора

_____Нурелов К.Б.

ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Руководитель_____Акегулов М.Н.