Утверждени приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО" Іргетас-Құрылыс-II"

Наименование строительства: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр. "МРО" вс. Узунагаш (100га) Жамбыльского района, Алматинской области. (Объекты водоснабжения).

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019 год

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			№ 12	19.04.2019 г						
Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала года (тенге)	В отчетном месяце (тенге)	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге						В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах 2001 г.	Доп.затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр. "МРО" вс. Узунагаш (100га) Жамбыльского района, Алматинской области. (Объекты водоснабжения).	94 075 000	30 000 000							3 214 286	30 000 000

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Руководитель_____ Акогулов М.Н.

Подрядчик:

ТОО"Іргетас-Құрылыс-II"

Директор_____ Сарсенов А.П.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик :ТОО" Іргетас-Құрылыс-ІІ"
Наименование стройки: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр. "МРО" вс. Узунагаш (100га)
Жамбыльского района, Алматинской области. (Объекты водоснабжения).

Договор подряда: №12 от 19.04.2019 год

Акт выполненных работ №3 за июль 2019 год

Локальная ресурсная смета № 2-1-1

Поселковая водопроводная сеть. Наружные сети водоснабжение

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	6	7	8	9
	Раздел 2 Трубопроводы						
30	**11-220501-0106**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка**	км трубопровода	**0,460636**	**387715,32**	**178596**	**62,1** / **85930**
31	**23-010501-1317**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;**	м	**463,994**	**3825,92**	**1775204**	**–**
32	**11-220701-0106**	**Трубопроводы диаметром 180 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	**0,460636**	**79300,58**	**36529**	**62,1** / **14799**

33	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,295	320425,39	94525	62,1
							46774
34	23-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	297,95	3020,9	900077	–
35	11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 160 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,295	67536,88	19923	62,1
							9478
36	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	5	243707,22	1218536	62,1
							620395
37	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	5050	1451,13	7328207	–
39	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,433	214914,55	93058	62,1
							48709
40	23-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	437,33	483,74	211554	–
41	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,433	44840,65	19416	62,1

						11593
42	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,037	203305,53	210828	62,1
						111823
44	23-010501-1306	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	1047,01	196,66	205905	–
45	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,037	44838,98	46498	62,1
						27764
49	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1	310460	31046	62,1
						17057
50	23-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	5,02	459,61	2307	–
51	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	95,38	829,47	79115	–
52	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,731	359807,11	263019	62,1
						137678

53	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	733,924	2015,93	1479539	–
54	11-220301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	446000	7136	62,1
							3653
55	23-010201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	16,064	2669,16	42877	–
56	11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,078	559487,18	43640	62,1
							20440
57	23-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	78,312	3525,9	276120	–
58	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1	44830	4483	62,1
							2677
59	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,731	49989,06	36542	62,1
							19571
60	11-220701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,016	62750	1004	62,1

						514
61 11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,078	67538,46	5268	62,1
						2506
62 11-220601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1	791350	79135	62,1
						11668
63 11-220601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,731	1316436,39	962315	62,1
						86176
64 11-220601-0304	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	1590062,5	25441	62,1
						2098
65 11-220601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,078	1962166,67	153049	62,1
						12711

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Утверждени приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Подрядчик: ТОО" Іргетас-Құрылыс-II"

Наименование строительства: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр. "МРО" вс. Узунагаш (100га) Жамбыльского района, Алматинской области. (Объекты водоснабжения).

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019 год

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			№ 12	19.04.2019 г						
Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала года (тенге)	В отчетном месяце (тенге)	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге						В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах 2001 г.	Доп.затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр. "МРО" вс. Узунагаш (100га) Жамбыльского района, Алматинской области. (Объекты водоснабжения).	94 075 000	30 000 000							3 214 286	30 000 000

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Руководитель_____ Акогулов М.Н

Подрядчик:

ТОО"Іргетас-Құрылыс-II"

Директор_____ Сарсенов А.П

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик :ТОО" Іргетас-Құрылыс-ІІ"
Наименование стройки: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр. "МРО" вс. Узунагаш (100га)
Жамбыльского района, Алматинской области. (Объекты водоснабжения).

Договор подряда: №12 от 19.04.2019 год

Акт выполненных работ №3 за июль 2019 год

Локальная ресурсная смета № 2-1-1

Поселковая водопроводная сеть. Наружные сети водоснабжение

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	6	7	8	9
	Раздел 2 Трубопроводы						
30	11-220501-0106	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка**	км трубопровода	**0,460636**	**387715,32**	**178596**	**62,1** / **85930**
31	23-010501-1317	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;**	м	**463,994**	**3825,92**	**1775204**	**–**
32	11-220701-0106	**Трубопроводы диаметром 180 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	**0,460636**	**79300,58**	**36529**	**62,1** / **14799**

33	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,295	320425,39	94525	62,1
							46774
34	23-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	297,95	3020,9	900077	–
35	11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 160 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,295	67536,88	19923	62,1
							9478
36	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	5	243707,22	1218536	62,1
							620395
37	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	5050	1451,13	7328207	–
39	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,433	214914,55	93058	62,1
							48709
40	23-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	437,33	483,74	211554	–
41	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,433	44840,65	19416	62,1

						11593
42	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,037	203305,53	210828	62,1
						111823
44	23-010501-1306	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	1047,01	196,66	205905	–
45	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,037	44838,98	46498	62,1
						27764
49	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1	310460	31046	62,1
						17057
50	23-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	5,02	459,61	2307	–
51	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	95,38	829,47	79115	–
52	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,731	359807,11	263019	62,1
						137678

53	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	733,924	2015,93	1479539	–
54	11-220301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	446000	7136	62,1
							3653
55	23-010201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	16,064	2669,16	42877	–
56	11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,078	559487,18	43640	62,1
							20440
57	23-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	78,312	3525,9	276120	–
58	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1	44830	4483	62,1
							2677
59	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,731	49989,06	36542	62,1
							19571
60	11-220701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,016	62750	1004	62,1

						514
61 11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,078	67538,46	5268	62,1
						2506
62 11-220601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1	791350	79135	62,1
						11668
63 11-220601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,731	1316436,39	962315	62,1
						86176
64 11-220601-0304	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	1590062,5	25441	62,1
						2098
65 11-220601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,078	1962166,67	153049	62,1
						12711

129	21-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	**0,500**	**299983,92**	**149992**	**–**
130	11-130301-0401	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один разК=29,000;**	м2	**50**	**130,59**	**6530**	**54,2**
							642
131	11-130301-1418	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76К=29,000;**	м2	**50**	**68,19**	**3410**	**54,2**
							520
132	11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**345,145**	**752,24**	**259632**	**50,8**
							35069
133	11-060101-0101	**Отмостка бетонная. УстройствоК=263,000;**	м3	**43,7971**	**15263,31**	**668489**	**48,5**
							25602

Итого прямые затраты по разделу 4	**6 153 689**
Накладные расходы I уровня, тенге	337 466
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 491 156
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	275 225
Итого, тенге	6 766 381
Сметная прибыль (8 %), тенге	541 310
Итого по разделу на подряд, тенге	**7 307 691**

Итого прямые затраты по смете	**21 984 581**
Накладные расходы I уровня, тенге	1 631 481
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	23 616 062
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 001 321

Итого, тенге	24 617 383
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 969 391

		Итого по смете на подряд, тенге			**26 586 773**	
		Всего:			**26 586 773**	
		в том числе: ОБОРУДОВАНИЕ				
		Временные здания и сооружения		**1,30%**	**345 628**	
		Итого			**26 932 401**	
		Производство работ в зимнее время года		**2,07%**	**557 501**	
		Итого			**27 489 902**	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г. (к= 1,06)		**1,06**	**29 139 296**	
		НДС 12%		**12%**	**3 496 716**	
		Итого с НДС			**32 636 012**	
		Итого с тендерной скидкой			**30 000 000**	

Сдал (Подрядчик):

ТОО" Іргетас-Курылыс-II"

Директор_____Сарсенов А.П.

ТОО "УКС" эксперт технического надзора

_____Нурелов К.Б.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Руководитель_____Акегулов М.Н.