Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Утверждени приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Подрядчик: ТОО" Іргетас-Құрылыс-П"

Наименование строительства: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр. "МРО" вс. Узунагаш (100га) Жамбыльского района, Алматинской области. (Объекты водоснабжения).

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 год

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			№ 12	19.04.2019 г						
Наименование пусковых комплексов объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге								В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	С начала года (тенге)	В отчетном месяце (тенге)	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах 2001 г.	Доп.затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр. "МРО" вс. Узунагаш (100га) Жамбыльского района, Алматинской области. (Объекты водоснабжения).	115 660 812,60	14 779 000,00							1 583 464,29	14 779 000,00

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Руководитель_____ Акегулов М.Н.

Подрядчик:

ТОО" Іргетас-Құрылыс-П"

Директор_____ Сарсенов А.П.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик :ТОО" Іргетас-Құрылыс-ІІ"

Наименование стройки: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр. "МРО" вс. Узунагаш (100га) Жамбыльского района, Алматинской области. (Объекты водоснабжения).

Договор подряда: №12 от 19.04.2019 год

Акт выполненных работ №6 за август 2019 год

Локальная ресурсная смета № 2-1-1

Поселковая водопроводная сеть. Наружные сети водоснабжение

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	6	7	8	9
1	**11-010104-0105**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (РС)**	м3 грунта	**1746,023**	**20,42**	**35654**	**59,1** / **7195**
2	**11-010101-0411**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	**1469,995**	**182,92**	**268891**	**59,1** / **43331**
3	**11-010102-0405**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	**706,4**	**234,55**	**165686**	**59,1**

						44854
4 41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,750;	т	1248,7	126,77	158298	–
5 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	756,4	16,22	12269	59,1
						3216
6 11-010101-0411	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3-мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	207,7468	201,22	41803	59,1
						6737
7 11-010101-0411	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3- из под воды т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	10579,573	228,66	2419125	59,1
						389820
8 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	835	1520,96	1270002	59,1
						750571
9 11-010101-0411	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3- из под воды траншея водоотлива т.ч. п.3.56: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м3 грунта	438	256,09	112167	59,1
						18075

10 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1242,3	662,17	822614	59,1
						486162
11 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство-мягкий грунт	м3 основания	314,1	940,88	295530	62,1
						165986
12 11-010101-0411	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3-обратная засыпка	м3 грунта	1888	182,92	345353	59,1
						55653
13 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1888	129,78	245025	59,1
						112744
14 11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	20000	19,75	395000	59,1
						88899
15 11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	20000	75,65	1513000	59,1
						303543
16 11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (РС)-колодцы	м3 грунта	400	20,42	8168	59,1

						1648
17	11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	600	121,7	73020
						59,1
						12565
18	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	500	127,29	63645
						59,1
						12915
19	41-010101-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 кмК=1,750;	т	1000	397,94	397940
						–
20	11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-из под воды т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	2000	152,12	304240
						59,1
						52352
21	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3000	19,75	59250
						59,1
						13335
22	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	304,91	129,78	39571
						59,1
						18208

Директор _____ Сарсенов А.П.

ТОО "УКС" эксперт технического надзора

_____ Нурелов К.Б.

Руководитель _____ Акегулов М.Н.