Утверждени приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО" Іргетас-Құрылыс-II"

Наименование строительства: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр. "МРО" вс. Узунагаш (100га) Жамбыльского района, Алматинской области. (Объекты водоснабжения).

Справка № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 год

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			№ 12	19.04.2019 г						
Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала года (тенге)	В отчетном месяце (тенге)	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге						В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах 2001 г.	Доп.затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр. "МРО" вс. Узунагаш (100га) Жамбыльского района, Алматинской области. (Объекты водоснабжения).	137 754 000,00	22 093 187,40							2 367 127,22	22 093 187,40

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Руководитель_____ Ажепулов М.Н.

Подрядчик:

ТОО" Іргетас-Құрылыс-II"

Директор_____ Сарсенов А.П.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона

Приложение 2 к ГНОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик :ТОО" Іргетас-Құрылыс-ІІ"

Наименование стройки: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр. "МРО" вс. Узунагаш (100га) Жамбыльского района, Алматинской области. (Объекты водоснабжения).

Договор подряда: №12 от 19.04.2019 год

Акт выполненных работ №7 за август 2019 год

Локальная ресурсная смета № 2-1-1

Поселковая водопроводная сеть. Наружные сети водоснабжение

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	6	7	8	9
	Раздел 3 Арматура трубопроводная						
81	**11-220801-0105**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (п. 30-56, 71-73)**	т фасонных частей	**1,13738915**	**985702,07**	**1121127**	**62,1 / 312671**
99	**11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	**427**	**910,94**	**388973**	**62,1 / 148131**

101	23-020302-8005	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 42, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	74	565,19	41824	–
102	23-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	613,15	6132	–
103	23-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	800,86	22424	–
104	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	276	911,47	251566	–
105	23-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	1913,95	51677	–
106	23-020302-8014	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	2278,21	22782	–
107	23-020302-8020	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	17788,45	35577	–
108	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	101	910,93	92004	62,1
							35037
110	23-020302-2405	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	731,5	4389	–
111	23-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	1462,42	20474	–
112	23-020302-2414	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	5832,85	69994	–
113	23-020304-2206	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x38, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим)	шт.	1	2677,58	2678	–

114	23-020304-2211	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим)**	шт.	7	3055,11	21386	–
115	23-020304-2223	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим)**	шт.	54	10197,5	550665	–
116	23-020304-2225	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим)**	шт.	1	13567,32	13567	–
117	23-020304-2229	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 180x159, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим)**	шт.	6	14794,57	88767	–

Итого прямые затраты по разделу 3	**2 806 006**
Накладные расходы I уровня, тенге	495 839
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 301 845
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	139 998
Итого, тенге	3 441 844
Сметная прибыль (8 %), тенге	275 347
Итого по разделу на подряд, тенге	**3 717 191**

Раздел 4 Колодцы диам. 1500мм-263шт

120	21-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9К=263,000;**	шт.	150	16837,33	2525600	–
121	21-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90К=263,000;**	шт.	150	16837,33	2525600	–
122	21-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6К=263,000;**	шт.	150	1627,81	244172	–

124	21-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15К=263,000;**	шт.	**160**	**19105,11**	**3056818**	–
125	21-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1К=263,000;**	шт.	**150**	**15869,5**	**2380425**	–
126	23-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	**14**	**16047,27**	**224662**	–
127	23-030101-0303	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	**136**	**10023,18**	**1363152**	–
129	21-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	**2,371**	**299983,92**	**711317**	–
130	11-130301-0401	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один разК=29,000;**	м2	**150**	**130,59**	**19589**	**54,2**
							1927
131	11-130301-1418	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76К=29,000;**	м2	**150**	**68,19**	**10229**	**54,2**
							1559
132	11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**192,3**	**752,24**	**144656**	**50,8**
							19539

Итого прямые затраты по разделу 4	**13 206 217**
Накладные расходы I уровня, тенге	23 025
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13 229 242
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	560 920
Итого, тенге	13 790 162
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 103 213
Итого по разделу на подряд, тенге	**14 893 375**

Итого прямые затраты по смете	**16 012 223**
Накладные расходы I уровня, тенге	518 865
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	16 531 087
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	700 918
Итого, тенге	17 232 006
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 378 560

		Итого по смете на подряд, тенге				**18 610 566**	
		Всего:				**18 610 566**	
		в том числе: ОБОРУДОВАНИЕ					
		Временные здания и сооружения			**1,30%**	**241 937**	
		Итого				**18 852 503**	
		Производство работ в зимнее время года			**2,07%**	**390 247**	
		Итого				**19 242 750**	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г. (к= 1,06)			**1,06**	**20 397 315**	
		НДС 12%			**12%**	**2 447 678**	
		Итого с НДС				**22 844 993**	
		Итого с тендерной скидкой				**20 999 802**	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"

Директор_____Сарсенов А.П.

ТОО "УКС" эксперт технического надзора

_____Нурелов К.Б.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Руководитель_____Акегулов М.Н.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона

Приложение 2 к ГНОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик :ТОО" Іргетас-Құрылыс-ІІ"

Наименование стройки: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр. "МРО" вс. Узунагаш (100га) Жамбыльского района, Алматинской области. (Объекты водоснабжения).

Договор подряда: №12 от 19.04.2019 год

Акт выполненных работ №8 за август 2019 год

Локальная ресурсная смета № 9-1-1

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	6	7	8	9
1	**41-010105-1009**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км**	т	**2671,08761**	**333,18**	**889953**	
		Итого прямые затраты по смете				**889 953**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				889 953	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				889 953	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				37 734	
		Итого, тенге				927 687	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				74 215	