Утверждени приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО" Іргетас-Құрылыс-II"

Наименование строительства: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр. "МРО" вс. Узунагаш (100га) Жамбыльского района, Алматинской области. (Объекты водоснабжения).

Справка № 8

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		№ 12	19.04.2019 г						

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге								В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	С начала года (тенге)	В отчетном месяце (тенге)	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах 2001 г.	Доп.затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр. "МРО" вс. Узунагаш (100га) Жамбыльского района, Алматинской области. (Объекты водоснабжения).	159 201 472,55	21 226 472,55							2 274 264,92	21 226 472,55

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Руководитель _____ Акекулов М.Н.

Подрядчик:

ТОО"Іргетас-Құрылыс-II"

_____ Сарсенов А.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик :ТОО" Іргетас-Құрылыс-II"

Наименование стройки: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр. "МРО" вс. Узунагаш (100га) Жамбыльского района, Алматинской области. (Объекты водоснабжения).

Договор подряда: №12 от 19.04.2019 год

Акт выполненных работ №10 за ноябрь 2019 год

Локальная ресурсная смета № 2-1-1

Поселковая водопроводная сеть. Наружные сети водоснабжение

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	6	7	8	9
	Раздел 4 Колодцы диам. 1500мм-263шт						
118	11-221301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухихК=263,000;**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	**240,30898**	**16493,95**	**3963644**	62,1 / **1516037**
128	21-060209-0201	**Соединительные элементы**	т	**6,045**	**329987,27**	**1994767**	–

132	11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**1100,615**	**752,24**	**827927**	**50,8**
							111831
133	11-060101-0101	**Отмостка бетонная. УстройствоК=263,000;**	м3	**41,487**	**15263,31**	**633234**	**48,5**
							24251
		Итого прямые затраты по разделу 4				**7 419 571**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 652 119	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 071 691	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				384 640	
		Итого, тенге				9 456 330	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				756 506	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**10 212 837**	
		Раздел 5 Колодцы диам. 2000 мм-1шт					
134	11-221301-0102	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	**1,9314**	**32041,52**	**61885**	**62,1**
							18287
135	11-080201-0109	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	**0,02**	**18650**	**373**	**50,8**
							53
136	21-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	**1**	**1627,81**	**1628**	**–**
137	21-040302-0113	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	шт.	**1**	**28962,81**	**28963**	**–**

138	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	27259,17	27259	–
139	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	10023,18	10023	–
140	11-221301-0201	Колодцы водопроводные кирпичные круглые с конической верхней частью. Устройство в грунтах сухих	м3 конструкций колодца	1	19663	19663	62,1
							4318
141	21-060209-0201	Соединительные элементы	т	0,03607	329987,27	11903	–
142	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	299983,92	5124	–
143	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один разК=29,000;	м2	1,54135	131,05	202	54,2
							20
144	11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76К=29,000;	м2	1,54135	68,12	105	54,2
							16
145	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,56	752,23	9448	50,8
							1276
146	11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,55	15261,82	8394	48,5
							322

	Итого прямые затраты по разделу 5				**184 970**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				24 292	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				209 262	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				8 873	
	Итого, тенге				218 135	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				17 451	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**235 585**	
	Раздел 6 Разные работы					
147	11-220501-0102					
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка-футлярК=98,000;	км трубопровода	**0,0196**	**214948,98**	**4213**	**62,1**
						2205
148	23-010501-1310					
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	**19,6**	**483,74**	**9481**	–
149	11-220501-0103					
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. УкладкаК=37,000;	км трубопровода	**0,0074**	**243648,65**	**1803**	**62,1**
						918
150	23-010501-1311					
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	**2**	**683,13**	**1366**	–
151	23-010501-1312					
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	**5,4**	**981,19**	**5298**	–
152	11-220501-0105					
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. УкладкаК=280,000;	км трубопровода	**0,056**	**320446,43**	**17945**	**62,1**
						8880

153	23-010501-1315	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	56	2332,1	130598	–
154	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. УкладкаК=30,000;	км трубопровода	0,006	387666,67	2326	62,1
							1120
155	23-010501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	4719,54	28317	–
156	11-220501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. УкладкаК=10,000;	км трубопровода	0,002	416000	832	62,1
							392
157	23-010501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,6	5990,2	9584	–
158	11-220501-0111	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. УкладкаК=2,000;	км трубопровода	0,0004	822500	329	62,1
							152
159	23-010501-1325	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,0004	23733,29	9	–
160	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр,ПЭ прим.	м трубы, уложенной в футляре	91	1063,74	96800	62,1
							45170
161	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	12	2174,47	26094	62,1

						11754
162 23-030103-0904	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	12	55618,97	667428	–
163 11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка (пожарных подставок)	задвижка или клапан	56	2229,13	124831	62,1
						65325
164 23-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	53	76894,06	4075385	–
165 23-020803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88 (прим)	шт.	3	92203,9	276612	–
166 11-340201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	58	502,05	29119	62,1
						18083
167 24-040207-5101	Указатель пож. гидранта, прим.	шт.	58	4177,94	242321	–
168 11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	69,8	130,59	9115	54,2
						897
169 11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	69,8	68,18	4759	54,2
						726
170 11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	9504	19008	62,1
						5596

Итого прямые затраты по смете	**1 569 057**
Накладные расходы I уровня, тенге	92 803
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 661 860
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	70 463
Итого, тенге	1 732 323
Сметная прибыль (8 %), тенге	138 586
Итого по смете на подряд, тенге	1 870 909

Итого прямые затраты по смете	**14 957 933**
Накладные расходы I уровня, тенге	1 930 462
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	16 888 395
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	645 605
Итого, тенге	17 534 000
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 402 720

		Итого по смете на подряд, тенге			**19 012 820**	
		Всего:			**19 012 820**	
		в том числе: ОБОРУДОВАНИЕ				
		Временные здания и сооружения		**1,30%**	**247 167**	
		Итого			**19 259 987**	
		Производство работ в зимнее время года		**2,07%**	**398 682**	
		Итого			**19 658 668**	
		Итого			**19 658 668**	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г. (к= 1,06)		**1,06**	**20 838 189**	
		НДС 12%		**12%**	**2 500 583**	
		Итого с НДС			**23 338 771**	
		Итого с тендерной скидкой			**19 342 600,55**	

Сдал (Подрядчик):

Принял (Заказчик)

ТОО" Іргетас-Құрылыс-II"

Директор_____Сарсенов А.П.

ТОО "УКС" эксперт технического надзора

_____Нурелов К.Б.

ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Руководитель_____Акегулов М.Н.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик :ТОО" Іргетас-Құрылыс-ІІ"

Наименование стройки: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр. "МРО" вс. Узунагаш (100га) Жамбыльского района, Алматинской области. (Объекты водоснабжения).

Договор подряда: №12 от 19.04.2019 год

Акт выполненных работ №11 за ноябрь 2019 год

Локальная ресурсная смета № 9-1-1

Транспорт

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	6	7	8	9
1	**41-010105-1009**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км**	т	991,37232	**333,18**	**330305**	–
2	**41-010205-1014**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 14 км**	т	**3184,96882**	**377,73**	**1203058**	
		Итого прямые затраты по смете				**1 533 364**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 533 364	