Заказчик: ТОО "Компания «ЕвроАзия Строй"
Подрядчик: ТОО "Промдорстрой-2003"
Наименование объекта: Строительство наружных сетей водопровода к административному зданию в г. Шымкент, Абайский район, пересечение ул. Момышулы-Байдибек би
Договор: №04 от 15.02.2019 г.

Акт приемки выполненных работ
за август 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водоснабжение								
1	**Е0101-13-5**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**936,50784**	**33,67**	**32,10**	**31533**	**30063**	**12623**	**0,01**	**10**
		м3		**1,57**	**12,33**	**1470**	**11543**	**97**	**0,05**	**47**
2	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**28,96416**	**262,72**	**--**	**7609**	**--**	**8599**	**1,85**	**54**
		м3		**262,72**	**--**	**7609**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0101-166-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы - мягким грунтом**	**236,123772**	**122,18**	**--**	**28850**	**--**	**32600**	**0,89**	**209**
		м3		**122,18**	**--**	**28850**	**--**	**113**	**--**	**--**
4	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**718,859772**	**6,48**	**6,48**	**4658**	**4658**	**1467**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**1512**	**97**	**0,01**	**6**
5	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**718,859772**	**21,55**	**4,52**	**15489**	**3246**	**11875**	**0,11**	**78**
		м3		**17,03**	**--**	**12242**	**--**	**97**	**--**	**--**

6	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м (разравнивание лишнего грунта на месте)	5,2442278	12,34	12,34	65	65	18	--	--
		м3		--	3,50	--	18	97	0,01	--
7	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,675	51202,26	20326,01	34562	13720	31747	179,00	121
		км		30825,00	5353,43	20807	3614	130	20,64	14
8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,3307	58881,69	25695,31	19472	8497	17148	194,00	64
		км		33075,00	6813,45	10938	2253	130	26,38	9
9	С130804-1002 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	681,75	273,00	--	186118	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С130804-1005 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	334,007	802,00	--	267874	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100мм	1	688,90	55,80	689	56	576	4,00	4
		шт		626,00	13,50	626	14	90	0,08	--
12	С130902-53 Изм. и доп. вып. 25	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	1	5431,00	--	5431	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0112-793-2	Вентили, задвижки стальные фланцевые на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода 32-50 мм	1	902,40	68,10	902	68	760	5,00	5
		шт		826,00	18,00	826	18	90	0,10	--
14	С130901-5 Изм. и доп. вып. 24	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,Dy 50 мм	1	2077,00	--	2077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,675	8097,13	--	5466	--	7049	51,50	35
		км		8032,50	--	5422	--	130	--	--
16	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,3307	8287,75	--	2741	--	3453	51,50	17

		км		8032,50	--	2656	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**613534**	**60373**			**596**
			Тенге			**91447**	**18972**			**75**
		Накладные расходы -	Тенге			**127913**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**44487**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**785934**				
		Итого в текущих ценах, к =2,5574				2 009 948				
		итого с пониж коэф. 0,986095				1 982 000				
		Всего к оплате				**1 982 000**				

Заказчик:
ТОО "Компания "ЕвроАзия Строй"

Директор _____ Хабибуллин М.А.

Подрядчик:
ТОО "Промдорстрой-2003"

Директор _____ Айтмаганбет Ж.Е.

Технический надзор (ТОО Аманат курылыс):

_____ Сакенов К.А.