Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 года №420

Заказчик: *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области*
с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2023г.

код		код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
			58	19.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области.	**370068173,62**	**223030139,98**							**26763616,80**	**249793756,78**
Аванс 30%										**74938127,03**
Итого к оплате										**174855629,75**

Подрядчик:
ТОО «АиФ», БИН 971140001857
Директор _____ *Мастега С.В.*

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт технического надзора _____ *Ерденов К.Б.*
№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837
Руководитель _____ *Толеухан Н.*

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития
РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области*

Акт выполненных работ №1 за сентябрь 2023г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	*код подрядчика*	*договор*		*источник финнансирования*		*организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*наимен.*	*код*	*наимен.*	*код*
		58	19.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ и затрат в тенге*									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	*в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС*	*из графы 1*							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	*из них*		*стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах*	*дополнительные затраты*		*Налог на добавленную стоимость*	*Всего к оплате*
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*на приобретение материалов*	*другие дополни-тельные расходы*		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области.	***370068173,62***	***223030139,98***							***26763616,80***	***249793756,78***
Аванс 30%										***74938127,03***
Итого к оплате										***174855629,75***

Подрядчик:
ТОО «АиФ», БИН 971140001857
Директор _____ *Мастега С.В.*

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт технического надзора _____ *Ерденов К.Б.*
№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837
Руководитель _____ *Толеухан Н.*

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

ПОДРЯДЧИК ТОО "АиФ"

РЕЕСТР

выполненных и принятых заказчиком объемов работ за сентябрь 2023г

по объекту: "Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области"

Сумма по договору заключенному заказчиком с подрядчиком, ВСЕГО	Выполнено и принято работ с нарастающим с начала строительства	Выполнено и принято работ с нарастающим с начала года	Подлежит оплате с учетом НДС	Остаток финансирования
902608748,41	792815496,1	370068173,62	249793756,78	109793252,31

№ сметы	№ акта	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в т.ч. НДС
01-01-02	3	Демонтажные работы	4068265,18
02-02-01	4	Наружные сети водоснабжения	827260,67
02-02-02	5	Водопроводная сеть	104497865,77
02-02-03	7	Водопроводная сеть	28533689,16
02-03	2	Внутриплощадочные сети КВС	7699201,37
02-04-01	1	Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 7,2 м3/час. Общестроительные работы	3749585,91
02-04-02	1	Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 7,2 м3/час. ТХ	9899574,79
02-04-03	1	Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 7,2 м3/час. Отопление и вентиляция	332958,74
02-05-01	2	Насосная станция второго подъема производительностью 56,89 м3/ч. ТХ	23036832,87
02-05-02	1	Насосная станция второго подъема производительностью 56,89 м3/ч. Внутренний водопровод и канализация	1316591,98
02-05-04	3	Насосная станция второго подъема производительностью 56,89 м3/ч. Общестроительные работы	10301961,87
02-05-10-	1	Обводная линия НС-2	1649696,98

доп			
02-07-01	1	Резервуары емкостью 400 и 500 м3. Технологическая часть	522385,88
02-07-02	1	Резервуары емкостью 400 и 500 м3. Отопление и вентиляция	1046855,69
02-07-03	1	Резервуары емкостью 400 и 500 м3. Общестроительные работы	287690,47
03-01-02	1	Аппаратная. ПС	531380,58
03-02-01	3	КПП. Общестроительные работы	341864,53
03-02-02	1	КПП. Пожарная сигнализация	233563,90
04-01	3	Наружные сети электроснабжения	8560872,21
07-01-02	2	Благоустройство. Водозабор	42355658,23
		Итого:	249793756,78

Директор ТОО «АиФ» Мастега С.В.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

Подрядчик ТОО "АиФ"

Стройка Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области

Договор подряда (контракт) №58 от 19-05-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2023	01.09.2023	30.09.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №3
за сентябрь месяц 2023г.
на Подготовительные работы. Демонтажные работы. Лок. см. № 01-01-02

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Насосная станция второго подъема												
1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	83,2		303,66	1,78	25265	148	--	18084	46817
		НР - 72%; СП - 8%				301,88	--	25116	--		3468	
4	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	м2 кровли	70,6		325,09	18,82	22951	1329	--	15889	41947
		НР - 72%; СП - 8%				306,27	6,30	21623	445		3107	
21	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	4,94814		117,00	--	579	--		--	625
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
22	411-101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	74,2221		106,00	--	7868	--		--	8497
		СП - 8%				--	--	--	--		629	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					56663	1477	--	33973	97886
								46739	445	--	7250	
РАЗДЕЛ 2. Площадка КВС, водозабор												
32	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Установка(демонтаж)**	м оград	72,5		2017,55	698,00	146272	50605	--	136247	305120
		НР - 118%; СП - 8%				1319,54	273,05	95667	19796		22602	
33	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка(демонтаж)**	м трубопровода	570		1909,40	155,92	1088360	88873	--	1001368	2256906
		НР - 98%; СП - 8%				1753,49	39,15	999488	22316		167178	
34	1146-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции покрытий. Демонтаж стоек**	т демонтированных конструкций	10		15075,92	2940,72	150759	29407	--	110319	281964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			12135,20	998,02	121352	9980		20886	
35	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка(демонтаж)**	**насос**	**1**	11760,17	295,65	11760	296	--	11327	24934
		НР - 98%; СП - 8%-			11464,52	93,98	11465	94		1847	
36	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**23,2779**	117,00	--	2724	--		--	2942
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
37	411-103-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**36,306**	56,00	--	2033	--		--	2196
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1401908	169181	--	1259261	2874062
							1227972	52186	--	212894	
		РАЗДЕЛ 3. Дополнительная смета на демонтажные работы 01-01-02-доп.									
		Насосная станция второго подъема									
1	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**7,36**	26761,06	5116,48	196961	37657	--	127437	350350
		НР - 72%; СП - 8%			21644,58	2403,84	159304	17692		25952	
		Резервуары									
2	1215-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм. Разборка(асбестоцементная д-200)**	**м трубопровода с фасонными частями**	**6**	1385,49	11,81	8313	71	--	5960	15415
		НР - 72%; СП - 8%			1373,68	6,02	8242	36		1142	
3	1215-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Воздухосборники. Демонтаж(зонт Д-200)**	**шт.**	**2**	616,20	--	1232	--	--	887	2289
		НР - 72%; СП - 8%			616,20	--	1232	--		170	
4	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**0,1084**	117,00	--	13	--		--	14
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
5	411-101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**1,626**	106,00	--	172	--		--	186
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				206691	37728	--	134284	368254
							168778	17728	--	27279	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								3340203
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1443489				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					208386			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					70359			
		- Перевозка грузов	Тенге				13389				
		- Накладные расходы	Тенге							1427518	
		- Сметная прибыль	Тенге							247423	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								3340203
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								1427518
		Сметная прибыль	**Тенге**								247423
		Итого с временными	**Тенге**						2,3%	77493	3417696
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						3,3%	112784	3530480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с командировочными	**Тенге**							40216	**3570695**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**3641305**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514	**Тенге**								**3823557,5**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**3632379,62**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**435885,55**	**4068265,18**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837 Толеухан Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857 Семикоз С.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Стройэксперт" технического надзора Ерденов К.Б. № KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт

(подпись)

Представитель авторского надзора: ТОО "ПИП "Костанайводпроект" Марущенко Н.П. приказ №45 от 25.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №58 от 19-05-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2023	01.09.2023	30.09.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №4
за сентябрь месяц 2023г.
на Наружные сети водоснабжения. Лок. см. № 02-02-01

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Колодцы (Ду.2000 мм-8 шт.,Ду.1500 мм-32 шт., Ду.1000 мм-8 шт.)										
78	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции(крышка деревянная)	0,98		184372,32	1201,39	180685	1178	152782	24528	221630
		НР - 90%; СП - 8%				27270,00	539,64	26725	529		16417	
		Отмостка										
83	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	4,536		8258,39	1834,04	37460	8319	24703	7641	48709
		НР - 93%; СП - 8%				978,35	832,90	4438	3778		3608	
84	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	13,608		26158,74	1152,89	355968	15688	320991	20919	407038
		НР - 91%; СП - 8%				1417,50	271,77	19289	3698		30151	
87	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,027		25387,46	1626,56	685	44	71	449	1225
		НР - 76%; СП - 8%				21119,60	764,49	570	21		91	
88	234-101-0303 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м3**	м3	0,02916		19395,00	--	566	--	566	--	611
		СП - 8%				--	--	--	--		45	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									679213
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					51022				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						25229			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						8026			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							499113		
		- Накладные расходы	Тенге								53537	
		- Сметная прибыль	Тенге								50312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**679213**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**53537**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**50312**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,3%**	**15758**	**694971**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**22934**	**717905**
		Итого с командировочными	**Тенге**							**8178**	**726082**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**740441**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514	**Тенге**								**777500,6**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**738625,60**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**88635,07**	**827260,67**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Толеухан Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Семикоз С.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Стройэксперт"

Эксперт технического надзора Ерденов К.Б.

№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

Марущенко Н.П.

приказ №45 от 25.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

Подрядчик ТОО "АиФ"

Стройка Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области

Договор подряда (контракт) №58 от 19-05-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2023	01.09.2023	30.09.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №5
за сентябрь месяц 2023г.
на Водопроводная сеть. Лок. см. № 02-02-02

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. /СНЯТИЕ ППС/	м3 грунта	2486		44,71	44,71	111149	111149	--	31556	154122
		НР - 72%, СП - 80%				--	17,63	--	43828		11416	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /СНЯТИЕ ППС/	м3 грунта	2486		41,40	41,40	102920	102920	--	29229	142721
		НР - 72%, СП - 80%				--	16,33	--	40596		10572	
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. 6 /ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС/	м3 грунта	2486		44,71	44,71	111149	111149	--	31556	154122
		НР - 72%, СП - 80%				--	17,63	--	43828		11416	
4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС/	м3 грунта	2486		41,40	41,40	102920	102920	--	29229	142721
		НР - 72%, СП - 80%				--	16,33	--	40596		10572	
6	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	803,5		1716,19	--	1378960	--	--	992851	2561556
		НР - 72%, СП - 80%				1716,19	--	1378960	--		189745	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	481,25		886,77	--	426758	--	--	307266	792746
		НР - 72%, СП - 80%				886,77	--	426758	--		58722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	153,75	886,77	--	136341	--	--	98165	253267
		НР - 72%; СП - 8%			886,77	--	136341	--		18761	
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	12246,25	31,40	31,40	384532	384533	--	109158	533185
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,38	--	151609		39495	
10	1101-0106-3401 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с)	м2 спланированной поверхности за проход	1928,75	1,33	1,33	2565	2565	--	292	3085
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,21	--	405		229	
11	1122-1501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2	м короба	164	11842,89	1324,58	1942234	217231	1453321	346161	2471467
		НР - 29%; СП - 8%			1656,60	475,46	271682	77975		183072	
		Пересечение существующего тротуара из асфальтированного покрытия									
				Разборка							
12	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	3,98	3163,70	1316,10	12592	5238	--	10483	24921
		НР - 100%; СП - 8%			1847,60	591,26	7353	2353		1846	
13	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	6,64	388,37	265,52	2579	1763	--	1327	4218
		НР - 100%; СП - 8%			122,85	62,20	816	413		312	
14	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	23,364	117,00	--	2734	--		--	2953
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
15	412-101-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	23,364	142,00	--	3318	--		--	3583
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
		Пересечение существующей автодороги из асфальтированного покрытия									
				Разборка							
20	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	10,08	3163,70	1316,10	31890	13266	--	26550	63116
		НР - 100%; СП - 8%			1847,60	591,26	18624	5960		4675	
21	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	30,24	388,37	265,52	11744	8029	--	6044	19211
		НР - 100%; СП - 8%			122,85	62,20	3715	1881		1423	
22	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	125,664	117,00	--	14703	--		--	15879
		СП - 8%			--	--	--	--		1176	
23	412-101-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	60,324	142,00	--	8566	--		--	9251
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
29	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	9730,29	4445,82	19461	8891	3728	9763	31561
		НР - 99%; СП - 8%			3421,02	1509,57	6842	3019		2338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3	5362,35	2463,10	16087	7390	2059	9030	27127
		НР - 99%, СП - 80%			2212,60	827,93	6638	2484		2009	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4823202	1077044	1459108	2038660	7410812
							2257729	414947	--	548948	
		РАЗДЕЛ 2. Трубопровод									
31	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	11,865	3719,20	180,18	44128	2137	28061	14407	63217
		НР - 99%, СП - 80%			1174,02	52,46	13930	622		4683	
32	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,262	-471533,21	-129233,49	-123542	-33859	-1449	-97687	-238927
		НР - 99%, СП - 80%			-336772,00	-39844,09	-88234	-10439		-17698	
33	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,7755	325272,18	77428,10	252249	60046	755	207744	496792
		НР - 99%, СП - 80%			246871,00	23718,58	191448	18394		36799	
34	241-201-0910 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	107,06	-1054,00	--	-112841	--	-112841	--	-121868
		СП - 80%			--	--	--	--		-9027	
35	241-201-0905 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм	м	354,005	245,00	--	86731	--	86731	--	93669
		СП - 80%			--	--	--	--		6938	
36	241-201-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	65,65	151,00	--	9913	--	9913	--	10706
		СП - 80%			--	--	--	--		793	
37	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	363,6	134,00	--	48722	--	48722	--	52620
		СП - 80%			--	--	--	--		3898	
38	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	40	2248,52	95,28	89941	3811	11706	75461	178634
		НР - 99%, СП - 80%			1860,60	44,97	74424	1799		13232	
39	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	57	1355,87	31,76	77285	1810	8812	66842	155657
		НР - 99%, СП - 80%			1169,52	14,99	66663	854		11530	
40	242-101-1004 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	40	72008,00	--	2880320	--	2880320	--	3110746
		СП - 80%			--	--	--	--		230426	
41	242-101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	57	39417,00	--	2246769	--	2246769	--	2426511
		СП - 80%			--	--	--	--		179742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	101	2412,44	112,61	243656	11374	27690	201984	481291
		НР - 98%; СП - 87%			2025,66	14,99	204592	1514		35651	
43	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7	2444,20	144,37	17109	1011	1918	14102	33708
		НР - 98%; СП - 87%			2025,66	29,98	14180	210		2497	
44	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	101	1457,00	--	147157	--	147157	--	158930
		СП - 87%			--	--	--	--		11773	
45	242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	7	2131,00	--	14917	--	14917	--	16110
		СП - 87%			--	--	--	--		1193	
46	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	238	2590,00	--	616420	--	616420	--	665734
		СП - 87%			--	--	--	--		49314	
47	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	164	1406,00	--	230584	--	230584	--	249031
		СП - 87%			--	--	--	--		18447	
48	241-116-0205 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	15	1063,00	--	15945	--	15945	--	17221
		СП - 87%			--	--	--	--		1276	
49	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	137	1438,64	92,40	197094	12659	10127	172565	399231
		НР - 99%; СП - 87%			1272,32	--	174308	--		29573	
50	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	102	636,14	41,58	64886	4241	2154	57906	132615
		НР - 99%; СП - 87%			573,44	--	58491	--		9823	
51	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	178	1524,26	953,77	271318	169771	--	150650	455726
		НР - 99%; СП - 87%			570,49	284,41	101547	50625		33758	
52	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	101	1347,00	--	136047	--	136047	--	146931
		СП - 87%			--	--	--	--		10884	
53	241-214-0302 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	71	622,00	--	44162	--	44162	--	47695
		СП - 87%			--	--	--	--		3533	
54	241-214-0203 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	6	692,00	--	4152	--	4152	--	4484
		СП - 87%			--	--	--	--		332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	45	1524,26	953,77	68592	42919	--	38086	115212
					570,49	284,41	25672	12798		8534	
56	241-215-0304 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	24	7061,00	--	169464	--	169464	--	183021
					--	--	--	--		13557	
57	241-215-0301 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63 мм	шт.	21	7061,00	--	148281	--	148281	--	160143
					--	--	--	--		11862	
		Пожарный гидрант - 31 шт									
58	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	30	2974,35	200,48	89230	6014	14693	70446	172450
					2284,10	87,81	68523	2634		12774	
59	244-404-0109 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	30	49682,00	--	1490460	--	1490460	--	1609697
					--	--	--	--		119237	
60	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	31	739,32	--	22919	--	--	17418	43564
					739,32	--	22919	--		3227	
61	251-101-0401 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа /указатель пожарного гидранта/	м2	31	25284,00	--	783804	--	783804	--	846508
					--	--	--	--		62704	
62	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм /гильзы/	т	0,6352	1451851,78	532535,10	922216	338266	228010	458243	1490896
					560358,40	168343,93	355940	106932		110437	
63	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.219	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью гильза диам.219мм	футляр	68	5452,27	707,88	370754	48136	287361	36009	439304
					518,48	16,41	35257	1116		32541	
64	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.159	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью гильза диам.159мм	футляр	75	3855,36	513,94	289152	38546	230109	21177	335156
					273,30	11,92	20497	894		24826	
65	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.133	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью гильза диам.133мм	футляр	5	3187,55	429,90	15938	2150	12832	996	18289
					191,23	9,97	956	50		1355	
66	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.127	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью гильза диам.127мм	футляр	39	3035,50	410,50	118385	16009	95576	7100	135523
					174,36	9,52	6800	371		10039	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11992317	725041	9919362	1513449	14586227
							1347913	188374	--	1080463	

РАЗДЕЛ 3. Колодцы (Ду.2000 мм-23 шт.,Ду.1500 мм-81 шт., Ду.1000 мм-20 шт.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	47,525	26240,10	10002,90	1247061	475388	222596	742371	2148586
		НР - 99%, СП - 85%			11553,44	4224,98	549077	200792		159155	
68	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	14	16806,00	--	235284	--	235284	--	254107
		СП - 8%			--	--	--	--		18823	
69	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	10	22258,00	--	222580	--	222580	--	240386
		СП - 8%			--	--	--	--		17806	
70	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	37881,00	--	75762	--	75762	--	81823
		СП - 8%			--	--	--	--		6061	
71	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	42	16134,00	--	677628	--	677628	--	731838
		СП - 8%			--	--	--	--		54210	
72	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	35808,00	--	143232	--	143232	--	154691
		СП - 8%			--	--	--	--		11459	
73	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	24973,00	--	49946	--	49946	--	53942
		СП - 8%			--	--	--	--		3996	
74	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	7	17943,00	--	125601	--	125601	--	135649
		СП - 8%			--	--	--	--		10048	
75	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	13	24357,00	--	316641	--	316641	--	341972
		СП - 8%			--	--	--	--		25331	
76	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9(КС 15-9а)	шт.	10	24357,00	--	243570	--	243570	--	263056
		СП - 8%			--	--	--	--		19486	
77	225-101-0612 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2(3ПП15-1)	шт.	7	24957,00	--	174699	--	174699	--	188675
		СП - 8%			--	--	--	--		13976	
78	225-101-0616 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2(2ПП20-1)	шт.	1	36023,00	--	36023	--	36023	--	38905
		СП - 8%			--	--	--	--		2882	
79	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	26874,00	--	80622	--	80622	--	87072
		СП - 8%			--	--	--	--		6450	
80	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	35435,00	--	35435	--	35435	--	38270
		СП - 8%			--	--	--	--		2835	
81	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	26	13284,00	--	345384	--	345384	--	373015
		СП - 8%			--	--	--	--		27631	
82	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	14	8882,00	--	124348	--	124348	--	134296
		СП - 8%			--	--	--	--		9948	
83	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	26	12528,00	--	325728	--	325728	--	351786
		СП - 8%			--	--	--	--		26058	
84	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	65	4138,00	--	268970	--	268970	--	290488
		СП - 8%			--	--	--	--		21518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3древесины в конструкции(крышка деревянная)	2,17	184372,32	1201,39	400088	2607	338305	54312	490752
		НР - 99%; СП - 85%			27270,00	539,64	59176	1171		36352	
86	244-201-0304 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	59	8689,00	--	512651	--	512651	--	553663
		СП - 85%			--	--	--	--		41012	
87	244-201-0303 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	19	11573,00	--	219887	--	219887	--	237478
		СП - 85%			--	--	--	--		17591	
88	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	3,82944	887579,00	--	3398931	--	3398931	--	3670845
		СП - 85%			--	--	--	--		271914	
89	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	396,03	913,17	20,53	361643	8130	229591	116352	516235
		НР - 95%; СП - 85%			312,91	3,00	123922	1188		38240	
90	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	336	595,00	--	199920	--	199920	--	215914
		СП - 85%			--	--	--	--		15994	
				Отмостка							
91	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	11,718	8258,39	1834,04	96772	21491	63817	19739	125831
		НР - 95%; СП - 85%			978,35	832,90	11464	9760		9321	
92	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	35,154	26158,74	1152,89	919584	40529	829224	54040	1051514
		НР - 95%; СП - 85%			1417,50	271,77	49831	9554		77890	
93	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм /тройники, переходы/	т	0,8227044	1451851,78	532535,10	1194445	438119	295317	593512	1930993
		НР - 99%; СП - 85%			560358,40	168343,93	461009	138497		143037	
94	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм /заглушки/	т	0,0013	1451851,78	532535,10	1887	692	467	938	3051
		НР - 99%; СП - 85%			560358,40	168343,93	728	219		226	
95	1122-0601-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01424	136904,08	35183,85	1950	501	498	1136	3333
		НР - 99%; СП - 85%			66795,30	13792,48	951	196		247	
96	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1524,26	953,77	12194	7630	--	6771	20482
		НР - 99%; СП - 85%			570,49	284,41	4564	2275		1517	
97	241-208-0901 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	719,00	--	2157	--	2157	--	2330
		СП - 85%			--	--	--	--		173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	241-208-1506 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	5	2224,00	--	11120	--	11120	--	12010
					--	--	--	--		890	
99	1122-1401-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	93	22979,65	8383,12	2137107	779630	1229406	265070	2594351
		НР - 99%; СП - 8%			1377,11	1501,89	128071	139676		192174	
100	241-201-0620 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	39,78	8019,00	--	318996	--	318996	--	344516
		СП - 8%			--	--	--	--		25520	
101	241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	55,08	12461,00	--	686352	--	686352	--	741260
		СП - 8%			--	--	--	--		54908	
102	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	93	1427,85	8,53	132790	793	14337	116718	269469
		НР - 99%; СП - 8%			1265,16	2,55	117660	237		19961	
103	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.250	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью гильза диам.250мм	футляр	3	6307,83	808,08	18923	2424	14472	2062	22664
		НР - 99%; СП - 8%			675,66	18,74	2027	56		1679	
104	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.315	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью гильза диам.315мм	футляр	3	8169,21	1018,18	24508	3055	18235	3256	29985
		НР - 99%; СП - 8%			1072,67	23,61	3218	71		2221	
105	1122-1401-1104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	40	33114,13	11235,38	1324565	449415	803178	150875	1593475
		НР - 99%; СП - 8%			1799,30	2010,68	71972	80427		118035	
106	241-201-0624 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	40,8	20469,00	--	835135	--	835135	--	901946
		СП - 8%			--	--	--	--		66811	
107	1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	40	2139,34	15,92	85574	637	24977	59586	156773
		НР - 99%; СП - 8%			1499,00	5,70	59960	228		11613	
108	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.400	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью гильза диам.400мм	футляр	3	10741,15	1292,92	32223	3879	23155	5226	40445
		НР - 99%; СП - 8%			1729,68	29,98	5189	90		2996	
123	1122-1401-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	9	22979,65	8383,12	206817	75448	118975	25652	251066
		НР - 99%; СП - 8%			1377,11	1501,89	12394	13517		18597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	241-201-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	9,18	6452,00	--	59229	--	59229	--	63967
		СН - 8%			--	--	--	--		4738	
125	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9	1427,85	8,53	12851	77	1388	11295	26078
		НР - 99%, СП - 80%			1265,16	2,55	11386	23		1932	
126	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.630	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью гильза диам.630мм	футляр	2	5616,23	727,27	11232	1455	8682	1117	13337
		НР - 99%, СП - 80%			547,28	16,86	1095	34		988	
127	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,309	620728,03	204815,69	191805	63288	4528	142340	360877
		НР - 99%, СП - 80%			401258,00	64042,34	123989	19789		26732	
128	241-201-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	м	312,09	2705,00	--	844203	--	844203	--	911739
		СН - 8%			--	--	--	--		67536	
129	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	14	3290,25	222,32	46064	3112	5718	38316	91130
		НР - 99%, СП - 80%			2659,54	104,93	37234	1469		6750	
130	242-101-1006 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	14	119752,00	--	1676528	--	1676528	--	1810650
		СН - 8%			--	--	--	--		134122	
131	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	31	1855,30	149,57	57514	4637	2880	49957	116069
		НР - 99%, СП - 80%			1612,80	14,99	49997	465		8598	
132	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	57	4392,00	--	250344	--	250344	--	270372
		СН - 8%			--	--	--	--		20028	
133	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	26	1524,26	953,77	39631	24798	--	22005	66567
		НР - 99%, СП - 80%			570,49	284,41	14833	7395		4931	
134	241-214-0309 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	26	2704,00	--	70304	--	70304	--	75928
		СН - 8%			--	--	--	--		5624	
135	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1524,26	953,77	3049	1908	--	1693	5121
		НР - 99%, СП - 80%			570,49	284,41	1141	569		379	
136	241-215-0307 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	2	7061,00	--	14122	--	14122	--	15252
		СН - 8%			--	--	--	--		1130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм /тройник, крест, переход, гильза/	т	0,4232	1451851,78	532535,10	614424	225369	151911	305303	993305
		НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	237144	71243		73578	
138	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	30	2933,96	248,90	88019	7467	3675	76553	177738
		НР - 99%; СП - 8%			2562,56	14,99	76877	450		13166	
139	241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	30	6195,00	--	185850	--	185850	--	200718
		СП - 8%			--	--	--	--		14868	
		Прокладка труб - метод ГНБ									
143	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	991,5	7108,49	3573,27	7048068	3542897	2735539	1520986	9254578
		НР - 99%; СП - 8%			776,23	773,29	769632	766717		685524	
144	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	580,75	1590,00	--	923392	--	923392	--	997263
		СП - 8%			--	--	--	--		73871	
145	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	420,665	340,00	--	143026	--	143026	--	154468
		СП - 8%			--	--	--	--		11442	
		Короб металлический									
146	1122-1501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода . Площадь сечения коробов до 0,25 м2 /для кабеля связи/	м короба	48	4248,04	1324,58	203906	63580	60809	101315	329639
		НР - 99%; СП - 8%			1656,60	475,46	79517	22822		24418	
147	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,6816	470303,00	--	320559	--	320559	--	346204
		СП - 8%			--	--	--	--		25645	
148	1113-0301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	м2	18,43	103,21	2,72	1902	51	897	662	2769
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,30	954	6		205	
149	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,43	164,68	3,85	3035	71	1882	754	4092
		НР - 69%; СП - 8%			58,70	0,60	1082	11		303	
150	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	6	1994,70	967,13	11968	5803	1434	7747	21292
		НР - 105%; СП - 8%			788,48	406,98	4731	2442		1577	
151	261-404-0471 РСНБ РК 2015 прим.	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	5314,00	--	31884	--	31884	--	34435
		СП - 8%			--	--	--	--		2551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				30717642	6254881	21391936	4497659	38032526
							3070825	1491389	--	2817228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				РАЗДЕЛ 4. Демонтаж							
152	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,06	337790,42	71462,42	20267	4288	--	17481	40768
		НР - 99%, СП - 80%			266328,00	27959,68	15980	1678		3020	
153	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,63	117,00	--	74	--		--	80
		СП - 80%			--	--	--	--		6	
154	411-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	9,45	106,00	--	1002	--		--	1082
		СП - 80%			--	--	--	--		80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				21343	4288	--	17481	41930
							15980	1678	--	3106	
		РАЗДЕЛ 5. Дополнительная смета на Наружные сети водоснабжения №02-02-02-доп.									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	40000	171,66	165,18	6866400	6607200	--	989856	8484756
		НР - 70%, СП - 80%			6,48	27,89	259200	1115600		628500	
		Прокладка труб - метод ГНБ									
2	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	318	7108,49	3573,27	2260500	1136300	877359	487820	2968185
		НР - 99%, СП - 80%			776,23	773,29	246841	245906		219866	
3	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	311,87	1590,00	--	495873	--	495873	--	535543
		СП - 80%			--	--	--	--		39670	
4	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	26,105	340,00	--	8876	--	8876	--	9586
		СП - 80%			--	--	--	--		710	
5	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,117	471533,21	129233,49	55169	15121	646	43623	106696
		НР - 99%, СП - 80%			336772,00	39844,09	39402	4662		7903	
6	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	118,17	1590,00	--	187890	--	187890	--	202921
		СП - 80%			--	--	--	--		15031	
7	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	325272,18	77428,10	6505	1548	20	5358	12812
		НР - 99%, СП - 80%			246871,00	23718,58	4937	474		949	
8	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	20,2	134,00	--	2707	--	2707	--	2924
		СП - 80%			--	--	--	--		217	
9	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	620728,03	204815,69	9932	3277	235	7370	18687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			401258,00	64042,34	6420	1025		1384	
10	241-201-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	м	16,16	2705,00	--	43713	--	43713	--	47210
		СП - 8%			--	--	--	--		3497	
11	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,016	115316,43	--	1845	--	604	1229	3319
		НР - 99%; СП - 8%			77559,00	--	1241	--		246	
12	1122-1401-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	156	22979,65	8383,12	3584825	1307767	2062229	444633	4351814
		НР - 99%; СП - 8%			1377,11	1501,89	214829	234295		322357	
3	241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	159,12	12461,00	--	1982794	--	1982794	--	2141418
		СП - 8%			--	--	--	--		158624	
14	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	156	1427,85	8,53	222745	1331	24049	195785	452013
		НР - 99%; СП - 8%			1265,16	2,55	197365	398		33482	
15	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.315	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью гильза диам.315мм	футляр	4	8169,21	1018,18	32677	4072	24314	4341	39980
		НР - 99%; СП - 8%			1072,67	23,61	4291	94		2961	
16	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	374	7108,49	3573,27	2658575	1336403	1031862	573725	3490884
		НР - 99%; СП - 8%			776,23	773,29	290310	289210		258584	
17	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	381,48	1590,00	--	606553	--	606553	--	655077
		СП - 8%			--	--	--	--		48524	
18	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,117	668624,00	230453,66	78229	26963	2677	56533	145543
		НР - 99%; СП - 8%			415288,00	72784,09	48589	8516		10781	
19	241-201-0621 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	118,17	10004,00	--	1182173	--	1182173	--	1276747
		СП - 8%			--	--	--	--		94574	
20	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.280	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью гильза диам.280мм	футляр	10	7155,57	905,05	71556	9051	54030	8598	86567
		НР - 99%; СП - 8%			847,54	20,99	8475	210		6412	
21	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,028	1049424,43	376937,43	29384	10554	1388	20575	53956
		НР - 99%; СП - 8%			622932,00	119315,89	17442	3341		3997	
22	241-201-0624 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	28,28	20469,00	--	578863	--	578863	--	625172
		СП - 8%			--	--	--	--		46309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.400	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью гильза диам.400мм	футляр	1	10741,15	1292,92	10741	1293	7718	1742	13482
					1729,68	29,98	1730	30		999	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**20978525**	**10460880**	**9176573**	**2841188**	**25725292**
							1341072	**1903761**	–	**1905577**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**85796788**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8033519**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**18522134**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4000149**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**41946982**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**30397**				
		- Накладные расходы	Тенге							**10908437**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6355322**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**85796788**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**10908437**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**6355322**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,3%**	**1990485**	**87787273**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**2896980**	**90684254**
		Итого с командировочными	**Тенге**							**1032987**	**91717241**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**93530926**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514	**Тенге**								**98212279,9**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**93301665,87**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**11196199,90**	**104497865,77**

Заказчик

ГУ "Отдёл архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Толеухан Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001852

Семикоз С.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Стройэксперт"

Эксперт технического надзора Ерденов К.Б.

№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

Марущенко Н.П.

приказ №45 от 25.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

Подрядчик ТОО "АиФ"

Стройка Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области

Договор подряда (контракт) №58 от 19-05-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2023	01.09.2023	30.09.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №7
за сентябрь месяц 2023г.
на Водопроводная сеть. Лок. см. № 02-02-03

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Переход через дорогу открытым способом										
		Устройство ж/б колодцев под асфальтированной дорогой										
		Восстановление										
16	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1062		31,40	31,40	33347	33347	--	9466	46238
		ПР - 72%, СП - 8%				--	12,38	--	13148		3425	
17	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1062		2150,00	--	2283300	--	2283300	--	2465964
		СП - 8%				--	--	--	--		182664	
18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1062		175,67	80,74	186562	85746	--	102676	312377
		ПР - 72%, СП - 8%				94,93	39,35	100816	41790		23139	
		Асфальтированная дорога при пересечении с канализацией										
		Разборка										
28	412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2000		41,00	--	82000	--		--	88560
		СП - 8%				--	--	--	--		6560	
		Восстановление										
29	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1597		31,40	31,40	50146	50146	--	14235	69531
		ПР - 72%, СП - 8%				--	12,38	--	19771		5150	
30	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1597		2150,00	--	3433550	--	3433550	--	3708234
		СП - 8%				--	--	--	--		274684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1597	175,67	80,74	280545	128942	--	154401	469741
		НР - 72%; СП - 8%			94,93	39,35	151603	62842		34796	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6349450	298181	5716850	280778	7160645
							252419	137551	--	530418	
		РАЗДЕЛ 2. Трубопровод									
69	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,528	325272,18	77428,10	171744	40882	514	141443	338241
		НР - 99%; СП - 8%			246871,00	23718,58	130348	12523		25055	
72	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	520,97	134,00	--	69810	--	69810	--	75395
		СП - 8%			--	--	--	--		5585	
		Прокладка методом ГНБ									
81	1122-1401-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп(д-50)	м	300	7441,11	4450,24	2232333	1335072	674046	432488	2878007
		НР - 99%; СП - 8%			744,05	712,14	223215	213642		213186	
82	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	306	134,00	--	41004	--	41004	--	44284
		СП - 8%			--	--	--	--		3280	
		Пожарный гидрант - 39 шт									
86	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	39	739,32	--	28833	--	--	21913	54806
		НР - 76%; СП - 8%			739,32	--	28833	--		4060	
87	251-101-0401 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа /указатель пожарного гидранта/	м2	39	25284,00	--	986076	--	986076	--	1064962
		СП - 8%			--	--	--	--		78886	
106	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	226	1427,85	8,53	322694	1927	34841	283637	654838
		НР - 99%; СП - 8%			1265,16	2,55	285926	576		48507	
107	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.325	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью гильза диам.325мм	футляр	20	8463,68	1050,50	169274	21010	125427	23091	207754
		НР - 99%; СП - 8%			1141,86	24,36	22837	487		15389	
110	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	187	1427,85	8,53	267008	1595	28828	234691	541835
		НР - 99%; СП - 8%			1265,16	2,55	236585	477		40136	
111	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.273	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью гильза диам.273мм	футляр	21	6956,02	882,42	146077	18531	110626	17176	176313
		НР - 99%; СП - 8%			805,69	20,46	16920	430		13060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	160	1427,85	8,53	228456	1365	24665	200805	463602
		НР - 99%; СП - 85%			1265,16	2,55	202426	408		34341	
115	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.244	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью гильза диам.244мм	футляр	18	6140,61	788,68	110531	14196	84750	11795	132112
		НР - 99%; СП - 85%			643,61	18,29	11585	329		9786	
		Корректировка Акта №4 за ноябрь 2022г.									
116	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм /гильзы/	т	1,98323	-1451851,78	-532535,10	-2879356	-1056140	-711896	-1430732	-4654896
		НР - 99%; СП - 85%			-560358,40	-168343,93	-1111320	-333865		-344807	
117	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	0,89	-902,77	-3,35	-803	-3	-766	-24	-893
		НР - 69%; СП - 85%			-38,54	-0,60	-34	-1		-66	
118	1113-0301-1803 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	0,89	-109,19	-2,72	-97	-2	-69	-18	-124
		НР - 69%; СП - 85%			-29,35	-0,30	-26	--		-9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1893584	378433	1467856	-63735	1976236
							47295	-104994	--	146389	
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы (Ду.2000 мм-5 шт.,Ду.1500 мм-212 шт., Ду.1000 мм-6 шт.)									
144	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	64	1994,70	967,13	127661	61897	15301	82630	227114
		НР - 106%; СП - 85%			788,48	406,98	50463	26047		16823	
145	261-404-0471 РСНБ РК 2015 прим.	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98	шт.	64	5314,00	--	340096	--	340096	--	367304
		СП - 85%			--	--	--	--		27208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				467757	61897	355397	82630	594418
							50463	26047	--	44031	
		РАЗДЕЛ 4. Дополнительная смета на Наружные сети водоснабжения №02-02-03-доп.									
1	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,226	720002,64	258078,30	162721	58326	7369	114384	299274
		НР - 99%; СП - 85%			429318,00	81920,26	97026	18514		22168	
2	241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	228,26	12461,00	--	2844348	--	2844348	--	3071896
		СП - 85%			--	--	--	--		227548	
3	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,187	720002,64	258078,30	134640	48261	6097	94646	247628
		НР - 99%; СП - 85%			429318,00	81920,26	80282	15319		18343	
4	241-201-0621 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	188,87	10004,00	--	1889455	--	1889455	--	2040611
		СП - 85%			--	--	--	--		151156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,16	668624,00	230453,66	106980	36872	3662	77311	199034
		НР - 99%; СП - 85%			415288,00	72784,09	66446	11645		14743	
6	241-201-0620 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	161,6	8019,00	--	1295870	--	1295870	--	1399540
		СП - 85%			--	--	--	--		103670	
7	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка гильз	шт.	744	1524,26	953,77	1134049	709605	--	629685	1904833
		НР - 99%; СП - 85%			570,49	284,41	424445	211601		141099	
8	241-201-0917 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х9,6 мм	м	4,6	5329,00	--	24513	--	24513	--	26474
		СП - 85%			--	--	--	--		1961	
9	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.250	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью гильза диам.250мм	футляр	23	6307,83	808,08	145080	18586	110954	15811	173763
		НР - 99%; СП - 85%			675,66	18,74	15540	431		12871	
10	241-201-0418 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х18,2 мм	м	77,8	7607,00	--	591825	--	591825	--	639171
		СП - 85%			--	--	--	--		47346	
11	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.200	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью гильза диам.200мм	футляр	389	4938,15	646,46	1920940	251473	1501256	172301	2260701
		НР - 99%; СП - 85%			432,42	14,99	168211	5831		167459	
12	241-201-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	7,6	2211,00	--	16804	--	16804	--	18148
		СП - 85%			--	--	--	--		1344	
13	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.160	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью гильза диам.160мм	футляр	38	3881,34	517,17	147491	19653	117322	10862	171022
		НР - 99%; СП - 85%			276,75	11,99	10516	456		12668	
14	241-201-0912 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х5,4 мм	м	2,8	1657,00	--	4640	--	4640	--	5011
		СП - 85%			--	--	--	--		371	
15	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.140	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью гильза диам.140мм	футляр	14	3365,90	452,52	47123	6335	37822	3082	54222
		НР - 99%; СП - 85%			211,89	10,49	2966	147		4016	
16	241-201-0912 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х5,4 мм	м	56	1657,00	--	92792	--	92792	--	100215
		СП - 85%			--	--	--	--		7423	
17	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.140	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью гильза диам.140мм	футляр	280	3365,90	452,52	942451	126705	756418	61643	1084421
		НР - 99%; СП - 85%			211,89	10,49	59328	2937		80327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**11501722**	**1275816**	**9301147**	**1179725**	**13695964**
							924760	**266881**	--	**1014513**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**23427262**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1274937**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2014327**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**325485**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**16841246**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**82000**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1479398**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1735351**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**23427262**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**1479398**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**1735351**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,3%**	**543512**	**23970774**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**791036**	**24761810**
		Итого с командировочными	**Тенге**							**282063**	**25043873**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**25539109**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514	**Тенге**								**26817377,0**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**25476508,18**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**3057180,98**	**28533689,16**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Толеухан Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Семикоз С.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Стройэксперт"

Эксперт технического надзора Ерденов К.Б. № KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

Марущенко Н.П.

приказ №45 от 25.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №58 от 19-05-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2023	01.09.2023	30.09.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №2
за сентябрь месяц 2023г.
на Внутриплощадочные сети КВС. Лок. см. № 02-03

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод										
		Земляные работы										
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. /СНЯТИЕ ППС/**	м3 грунта	320		44,71	44,71	14307	14308	--	4062	19838
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,63	--	5642		1470	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /СНЯТИЕ ППС/**	м3 грунта	320		41,40	41,40	13248	13248	--	3762	18371
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,33	--	5226		1361	
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. 6 /ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС/**	м3 грунта	320		44,71	44,71	14307	14308	--	4062	19838
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,63	--	5642		1470	
4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС/**	м3 грунта	320		41,40	41,40	13248	13248	--	3762	18371
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,33	--	5226		1361	
5	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3**	м3 грунта	1735		171,66	165,18	297830	286587	--	42935	368026
		НР - 72%; СП - 8%				6,48	27,89	11243	48389		27261	
6	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	39		1716,19	--	66931	--	--	48191	124331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1716,19	--	66931	--		9210	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	88	886,77	--	78036	--	--	56186	144959
		НР - 72%; СП - 8%			886,77	--	78036	--		10738	
8	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1616	31,40	31,40	50742	50742	--	14404	70358
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,38	--	20006		5212	
9	1101-0106-3401 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с)	м2 спланированной поверхности за проход	340	1,33	1,33	452	452	--	51	544
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,21	--	71		40	
		Трубопровод									
10	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0565	325272,18	77428,10	18378	4375	55	15135	36194
		НР - 99%; СП - 8%			246871,00	23718,58	13948	1340		2681	
11	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	57,065	134,00	--	7647	--	7647	--	8259
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
12	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,134	1273968,89	552789,47	170712	74074	13807	107228	300175
		НР - 99%; СП - 8%			618144,00	190148,43	82831	25480		22235	
13	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,053	1428193,04	583674,92	75694	30935	6334	48751	134400
		НР - 99%; СП - 8%			725004,00	204112,95	38425	10818		9956	
14	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	145,5	8188,00	--	1191354	--	1191354	--	1286662
		СП - 8%			--	--	--	--		95308	
15	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	57,134	10450,00	--	597050	--	597050	--	644814
		СП - 8%			--	--	--	--		47764	
16	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3290,25	222,32	9871	667	1225	8210	19528
		НР - 99%; СП - 8%			2659,54	104,93	7979	315		1446	
17	242-101-1006 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3	119752,00	--	359256	--	359256	--	387996
		СП - 8%			--	--	--	--		28740	
18	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	10	4392,00	--	43920	--	43920	--	47434
		СП - 8%			--	--	--	--		3514	
19	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	2590,00	--	10360	--	10360	--	11189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
		Колодцы									
		(Ду.1500 мм-5 шт.)									
20	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,92	26240,10	10002,90	181581	69220	32411	108095	312850
		НР - 99%; СП - 8%			11553,44	4224,98	79950	29237		23174	
21	225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	4	22258,00	--	89032	--	89032	--	96155
		СП - 8%			--	--	--	--		7123	
22	225-101-0108 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	4	17943,00	--	71772	--	71772	--	77514
		СП - 8%			--	--	--	--		5742	
23	225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	24357,00	--	48714	--	48714	--	52611
		СП - 8%			--	--	--	--		3897	
24	225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	4	24357,00	--	97428	--	97428	--	105222
		СП - 8%			--	--	--	--		7794	
25	225-101-0612 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2(3ПП15-1)**	шт.	4	24957,00	--	99828	--	99828	--	107814
		СП - 8%			--	--	--	--		7986	
26	225-101-0605 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	4	13284,00	--	53136	--	53136	--	57387
		СП - 8%			--	--	--	--		4251	
27	225-101-0105 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	4	12528,00	--	50112	--	50112	--	54121
		СП - 8%			--	--	--	--		4009	
28	225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	5	4138,00	--	20690	--	20690	--	22345
		СП - 8%			--	--	--	--		1655	
29	261-107-0626 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	8	595,00	--	4760	--	4760	--	5141
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	53,128	913,17	20,53	48515	1090	30801	15609	69254
		НР - 93%; СП - 8%			312,91	3,00	16624	159		5130	
31	244-201-0304 РСНБ РК 2015	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С**	комплект	4	8689,00	--	34756	--	34756	--	37536
		СП - 8%			--	--	--	--		2780	
32	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,08906	887579,00	--	79048	--	79048	--	85372
		СП - 8%			--	--	--	--		6324	
35	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм /отвод/**	т	0,08	1451851,78	532535,10	116148	42603	28716	57713	187770
		НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	44829	13468		13909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм /клапан-захлопка/	т	0,00726	1451851,78	532535,10	10540	3866	2606	5237	17040
		НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	4068	1222		1262	
37	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм /тройник/	т	0,013	1451851,78	532535,10	18874	6922	4667	9378	30513
		НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	7285	2188		2260	
38	1122-0601-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00323	136904,08	35183,85	442	114	112	258	756
		НР - 99%; СП - 8%			66795,30	13792,48	216	45		56	
39	1122-0601-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1475	211334,48	39635,34	31172	5846	14073	13427	48167
		НР - 99%; СП - 8%			76293,00	15655,70	11253	2309		3568	
40	1122-0601-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0705	255357,51	46375,90	18003	3270	8454	7484	27526
		НР - 99%; СП - 8%			89060,40	18163,65	6279	1281		2039	
41	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м труб опровода	76,06	739,24	79,40	56227	6039	25200	21157	83575
		НР - 76%; СП - 8%			328,53	37,48	24988	2851		6191	
42	234-303-0703 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 40 мм диаметром 28 мм	м	59,04	7537,00	--	444984	--	444984	--	480583
		СП - 8%			--	--	--	--		35599	
43	234-303-0719 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 40 мм диаметром 160 мм	м	11,87	24149,00	--	286649	--	286649	--	309581
		СП - 8%			--	--	--	--		22932	
44	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0565	66997,35	--	3785	--	133	3615	7992
		НР - 99%; СП - 8%			64632,50	--	3652	--		592	
45	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0129	74051,82	--	955	--	121	825	1923
		НР - 99%; СП - 8%			64632,50	--	834	--		142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4900494	641914	3759211	599537	5940035
							499371	180915	--	440004	
		РАЗДЕЛ 2. Наружная канализация									
97	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	88,74	472,39	2,24	41920	199	36658	3521	49076
		НР - 69%; СП - 8%			57,05	0,45	5063	40		3635	
		Вент. шахта									
98	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,15	30968,04	1152,89	4645	173	4259	231	5266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1417,50	271,77	213	41		390	
99	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00472	1428193,04	583674,92	6741	2755	564	4342	11969
		НР - 99%; СП - 8%			725004,00	204112,95	3422	963		887	
100	241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	4,72	12790,00	--	60369	--	60369	--	65199
		СП - 8%			--	--	--	--		4830	
101	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05024	457179,00	--	22969	--	22969	--	24806
		СП - 8%			--	--	--	--		1837	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				136644	3127	124819	8094	156316
							8698	1044	--	11579	
		РАЗДЕЛ 3. Дополнительная смета на Внутриплощадочные сети КВС №02-03-доп									
		Наружная канализация									
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	223	171,66	165,18	38280	36835	--	5518	47302
		НР - 72%; СП - 8%			6,48	27,89	1445	6219		3504	
2	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	162,5	31,40	31,40	5102	5103	--	1448	7075
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,38	--	2012		524	
3	1123-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	7,9	913,53	15,05	7217	119	6629	513	8348
		НР - 99%; СП - 8%			59,40	6,15	469	49		618	
4	1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	5	2021,70	19,57	10108	98	9524	521	11479
		НР - 99%; СП - 8%			97,15	8,01	486	40		850	
5	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	5	1836,00	--	9180	--	9180	--	9914
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
6	241-204-0101 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	7,9	791,00	--	6249	--	6249	--	6749
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
7	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01078	346394,00	--	3734	--	3734	--	4033
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	99,8	913,17	20,53	91134	2048	57858	29321	130091
		НР - 93%; СП - 8%			312,91	3,00	31228	299		9636	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				171004	44203	93174	37321	224991
							33628	8619	--	16665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**6321342**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				541697				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					689244			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					190578			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3977206		
		- Накладные расходы	Тенге							644952	
		- Сметная прибыль	Тенге							468248	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**6321342**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**644952**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**468248**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,3%**	**146655**	**6467997**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**213444**	**6681441**
		Итого с командировочными	**Тенге**							**76109**	**6757550**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**6891178**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514	**Тенге**								**7236091,5**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**6874286,94**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**824914,43**	**7699201,37**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Толеухан Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Семикоз С.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Стройэксперт"

технического надзора Ерденов К.Б.

№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

Марущенко Н.П.

приказ №45 от 25.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №58 от 19-05-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2023	01.09.2023	30.09.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за сентябрь месяц 2023г.
на Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 7,2 м3/час. Общестроительные работы. Лок. см. № 02-04-01

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	271,6		171,66	165,18	46623	44863	--	6721	57612
						6,48	27,89	1760	7575		4268	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5		1866,48	--	9332	--	--	6719	17335
						1866,48	--	9332	--		1284	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,4		2239,78	--	7615	--	--	5483	14146
						2239,78	--	7615	--		1048	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,4		973,94	--	8181	--	--	5890	15197
						973,94	--	8181	--		1126	
5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	271,6		44,71	44,71	12143	12143	--	3448	16838
						--	17,63	--	4788		1247	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	271,6		175,67	80,74	47712	21929	--	26259	79888
						94,93	39,35	25783	10687		5918	
7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	14,16925		8258,39	1834,04	117015	25987	77166	23868	152153
						978,35	832,90	13862	11802		11271	
8	1106-1301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Днища насосных станций, толщиной более 400 мм. Строительство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	11,15		27604,82	890,97	307794	9935	262059	35878	371166
						3210,74	325,26	35800	3627		27494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1106-1301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство круглых стен подземной части насосных станций	м3	2,5	54445,72	4977,25	136114	12443	73287	50015	201019
		НР - 91%; СП - 8%			20153,76	1830,86	50384	4577		14890	
10	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	8,83125	806,46	32,89	7122	291	3401	3357	11317
		НР - 94%; СП - 8%			388,40	15,94	3430	141		838	
11	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,575	22320,88	10002,90	169081	75772	5792	118326	310400
		НР - 99%; СП - 8%			11553,44	4224,98	87517	32004		22993	
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,3	913,17	20,53	45019	1012	28581	14484	64263
		НР - 93%; СП - 8%			312,91	3,00	15426	148		4760	
13	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	12528,00	--	62640	--	62640	--	67651
		СП - 8%			--	--	--	--		5011	
15	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	4138,00	--	20690	--	20690	--	22345
		СП - 8%			--	--	--	--		1655	
17	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	13284,00	--	66420	--	66420	--	71734
		СП - 8%			--	--	--	--		5314	
		Крышка деревянная (1шт.)									
18	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка щитов над подпольными каналами Устройство деревянной крышки	м2	3,395	3676,80	138,33	12483	470	11220	899	14452
		НР - 90%; СП - 8%			233,47	60,59	793	206		1070	
19	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0,085	13476,00	--	1145	--	1145	--	1237
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
20	1110-0116-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам /крышка люка/с 2-х сторон	м2	6,79	687,04	3,28	4665	22	3700	857	5964
		НР - 90%; СП - 8%			138,81	1,48	943	10		442	
21	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	18935,00	--	94675	--	94675	--	102249
		СП - 8%			--	--	--	--		7574	
22	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	46,66825	1075,85	182,00	50208	8494	39942	4762	59368
		НР - 108%; СП - 8%			37,98	56,50	1772	2637		4398	
23	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	м2	46,66825	1969,69	149,82	91922	6991	81630	5904	105652
		НР - 108%; СП - 8%			70,73	46,40	3301	2165		7826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1318599**	**220352**	**832348**	**312870**	**1761986**
							265899	**80367**	**--**	**130519**	
		РАЗДЕЛ 2. Дополнительная смета на Общестроительные работы 02-04-01-доп.									
1	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**8,43875**	**8258,39**	**1834,04**	**69690**	**15477**	**45957**	**14215**	**90617**
		НР - 93%; СП - 8%			**978,35**	**832,90**	**8256**	**7029**		**6712**	
2	**1106-1301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Днища насосных станций, толщиной более 400 мм. Строительство**	**м3**	**6,35**	**27604,82**	**890,97**	**175291**	**5657**	**149246**	**20433**	**211382**
		НР - 91%; СП - 8%			**3210,74**	**325,26**	**20388**	**2065**		**15658**	
3	**1106-1301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство круглых стен подземной части насосных станций**	**м3**	**0,65**	**54445,72**	**4977,25**	**35390**	**3235**	**19055**	**13004**	**52265**
		НР - 91%; СП - 8%			**20153,76**	**1830,86**	**13100**	**1190**		**3871**	
4	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**6,86875**	**806,46**	**32,89**	**5539**	**225**	**2646**	**2611**	**8802**
		НР - 94%; СП - 8%			**388,40**	**15,94**	**2668**	**109**		**652**	
5	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,125**	**22320,88**	**10002,90**	**69753**	**31259**	**2390**	**48814**	**128053**
		НР - 99%; СП - 8%			**11553,44**	**4224,98**	**36104**	**13203**		**9485**	
6	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**70,2**	**913,17**	**20,53**	**64105**	**1442**	**40697**	**20625**	**91508**
		НР - 93%; СП - 8%			**312,91**	**3,00**	**21966**	**211**		**6778**	
7	**225-101-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	**шт.**	**20**	**24973,00**	**--**	**499460**	**--**	**499460**	**--**	**539417**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39957**	
8	**225-101-0616 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2**	**шт.**	**5**	**36023,00**	**--**	**180115**	**--**	**180115**	**--**	**194524**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14409**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1099343**	**57295**	**939566**	**119702**	**1316568**
							102482	**23807**	**--**	**97522**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3078555**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**368381**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**277647**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**104174**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1771912**		
		- Накладные расходы	Тенге							**432572**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**228041**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3078555**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**432572**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**228041**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,3%**	**71422**	**3149977**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**103949**	**3253927**
		Итого с командировочными	**Тенге**							**37066**	**3290992**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**3356071**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514	**Тенге**								**3524046,9**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**3347844,56**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**401741,35**	**3749585,91**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Толеухан Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ",
БИН 971140001857
Семикоз С.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт технического надзора Ерденов К.Б.
№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"
Марущенко Н.П.
приказ №45 от 25.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №58 от 19-05-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2023	01.09.2023	30.09.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за сентябрь месяц 2023г.
на Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 7,2 м3/час. ТХ. Лок. см. № 02-04-02

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.										
1	1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5**		**122355,43**	**42979,79**	**611777**	**214899**	**40028**	**267526**	**949647**
		НР - 61%; СП - 8%				**71370,00**	**16343,46**	**356850**	**81717**		**70344**	
2	511-101-0110 РСНБ РК 2015	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 100,0 м3/ч, напор 25,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин**	**шт.(TWI 4.09-07-DM-C1)**	**6**		**378543,00**	**--**	**2271258**	**--**		**--**	**2271258**
						--	**--**	**--**	**--**	**2271258**	**--**	
3	511-101-0103 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	**шт.**	**1**		**72988,00**	**--**	**72988**	**--**		**--**	**72988**
						--	**--**	**--**	**--**	**72988**	**--**	
4	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**5**		**2550,36**	**--**	**12752**	**--**	**10988**	**1729**	**15639**
		НР - 98%; СП - 8%				**352,82**	**--**	**1764**	**--**		**1158**	
5	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**5**		**7168,53**	**508,16**	**35843**	**2541**	**7222**	**20459**	**60807**
		НР - 75%; СП - 8%				**5216,00**	**239,84**	**26080**	**1199**		**4504**	
6	245-706-0204 РСНБ РК 2015	**Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32**	**шт.**	**5**		**135221,00**	**--**	**676105**	**--**	**676105**	**--**	**730193**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**54088**	
7	241-507-0304 РСНБ РК 2015	**Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 32 мм**	**10 шт.**	**1**		**1821,00**	**--**	**1821**	**--**	**1821**	**--**	**1967**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**146**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	241-511-0106 РСНБ РК 2015	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 32 мм	10 шт.	0,5	1293,00	--	646	--	646	--	698
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
9	1312-0101-0307 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2,5	2767,33	1277,08	6918	3192	110	2794	10489
		НР - 61%; СП - 8%			1446,53	385,77	3616	964		777	
10	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	2184,00	--	5460	--	5460	--	5897
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
11	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	5	2484,47	63,52	12422	318	942	11199	25510
		НР - 99%; СП - 8%			2232,36	29,98	11162	150		1890	
12	242-402-0201 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50	шт.	5	226651,00	--	1133255	--	1133255	--	1223915
		СП - 8%			--	--	--	--		90660	
13	1312-1101-0607 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	19552,35	8224,08	293285	123361	837	131249	458496
		НР - 61%; СП - 8%			11272,48	3071,62	169087	46074		33963	
14	242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	15	35021,00	--	525315	--	525315	--	567340
		СП - 8%			--	--	--	--		42025	
15	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	30	1701,00	--	51030	--	51030	--	55112
		СП - 8%			--	--	--	--		4082	
18	1312-1101-0604 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	7721,26	129,36	38606	647	1983	21945	65395
		НР - 61%; СП - 8%			7195,20	--	35976	--		4844	
19	242-201-0201 РСНБ РК 2015	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15(11ч18бк)	шт.	5	1861,00	--	9305	--	9305	--	10049
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
20	244-401-0101 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009 /ГМ-50/	шт.	5	880,00	--	4400	--	4400	--	4752
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
21	244-401-0101 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009 /ГР-50/	шт.	5	880,00	--	4400	--	4400	--	4752
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
22	261-301-0325 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	50	733,00	--	36650	--	36650	--	39582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2932	
23	261-301-0254 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /тройники,отводы, переходы/**	т	0,0104	340239,00	--	3538	--	3538	--	3821
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
24	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	5	933,16	62,37	4666	312	232	4080	9446
		НР - 99%; СП - 8%			824,32	--	4122	--		700	
25	241-116-0208 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	шт.	5	1811,00	--	9055	--	9055	--	9779
		СП - 8%			--	--	--	--		724	
26	241-214-0105 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм**	шт.	5	800,00	--	4000	--	4000	--	4320
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
27	1312-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	15	2767,33	1277,08	41510	19157	655	16766	62938
		НР - 61%; СП - 8%			1446,53	385,77	21698	5787		4662	
28	241-102-0139 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	15	2184,00	--	32760	--	32760	--	35381
		СП - 8%			--	--	--	--		2621	
29	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0175	66997,35	--	1172	--	41	1120	2475
		НР - 99%; СП - 8%			64632,50	--	1131	--		183	
				Герметизированный оголовок							
30	1312-0101-0810 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 245х150 мм. Монтаж со сварными соединениями /Оголовок герметизированный ОГВ 375.000.00-00 (серия 7.901-7 выпуск 1)**	соединение	5	28420,64	637,20	142103	3186	4007	82295	242350
		НР - 61%; СП - 8%			26982,00	--	134910	--		17952	
31	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Оголовок герметизированный ОГВ 375.000.00-01 (серия 7.901-7 выпуск 1)**	т	0,176	818975,00	--	144140	--	144140	--	155671
		СП - 8%			--	--	--	--		11531	
32	1312-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	100	2767,33	1277,08	276733	127708	4372	111770	419584
		НР - 61%; СП - 8%			1446,53	385,77	144653	38577		31080	
33	241-111-0206 РСНБ РК 2015 прим.	**Трубы стальные бесшовные насосно-компрессионные ГОСТ 633-80 с высаженными наружу концами В из стали группы прочности Д, DN 73, толщина стенки 5,5 мм /DN.60/**	м	100	4654,00	--	465400	--	465400	--	502632
		СП - 8%			--	--	--	--		37232	
34	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,1	69944,73	--	6994	--	531	6399	14464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			64632,50	--	6463	--		1071	
35	261-301-0254 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /Муфта 73-Д/**	т	0,0085	340239,00	--	2892	--	2892	--	3123
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
36	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз**	м2	0,3	902,77	3,35	271	1	258	8	301
		НР - 69%; СП - 8%			38,54	0,60	12	--		22	
37	1113-0301-1803 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116 /за два раза/**	м2	0,3	218,38	5,43	66	1	47	12	84
		НР - 69%; СП - 8%			58,70	0,60	18	--		6	
38	1122-0601-0201 · РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,009	745712,49	29508,45	6711	266	4333	2092	9507
		НР - 99%; СП - 8%			234684,00	104,93	2112	1		704	
39	261-107-0747 РСНБ РК 2015	**Резина прессованная**	кг	0,2304	1143,00	--	263	--	263	--	284
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
40	261-301-0254 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /гильза/**	т	0,0153	340239,00	--	5206	--	5206	--	5622
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
41	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.159	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /гильза диам.159/**	футляр	5	3855,36	513,94	19277	2570	15341	1412	22344
		НР - 99%; СП - 8%			273,30	11,92	1366	60		1655	
42	261-301-0254 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /гильза/**	т	0,01	340239,00	--	3402	--	3402	--	3674
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6974395	498159	3210970	682855	8082286
							921020	174529	2344246	425036	
		РАЗДЕЛ 2. Дополнительная смета на ТХ 02-04-02-доп									
1	1312-1101-0207 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5	17809,42	7442,75	89047	37214	1991	39053	138348
		НР - 61%; СП - 8%			9968,35	2836,00	49842	14180		10248	
2	242-304-0301 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50**	шт.	5	18731,00	--	93655	--	93655	--	101147
		СП - 8%			--	--	--	--		7492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				182702	37214	95646	39053	239495
							49842	14180	--	17740	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								8321781
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				970862				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					535373			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					188709			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3306619		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2344246		
		- Накладные расходы	Тенге							721908	
		- Сметная прибыль	Тенге							442776	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**8321781**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**721908**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**442776**
		Оборудование	**Тенге**								**2344246**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,3%**	**138679**	**8460460**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**201835**	**8662295**
		Итого с командировочными	**Тенге**							**71969**	**8734264**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**8860625**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514	**Тенге**								**9304111,6**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**8838906,06**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**1060668,73**	**9899574,79**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Толеухан Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Семикоз С.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Стройэксперт"

Эксперт технического надзора Ерденов К.Б.

№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

Марущенко Н.П.

приказ №45 от 25.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №58 от 19-05-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2023	01.09.2023	30.09.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за сентябрь месяц 2023г.

на Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 7,2 м3/час. Отопление и вентиляция. Лок. см. № 02-04-03

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	дефлектор	5		3761,51	75,62	18808	378	970	17188	38876
		НР - 98%; СП - 8%				3492,04	15,74	17460	79		2880	
2	246-301-0610 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм**	шт.	5		13063,00	--	65315	--	65315	--	70540
		СП - 8%				--	--	--	--		5225	
3	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до250 мм. Установка**	заслонка	5		1935,81	50,64	9679	254	1896	7456	18506
		НР - 98%; СП - 8%				1505,89	15,74	7529	79		1371	
4	246-302-0301 РСНБ РК 2015	**Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм**	шт.	5		4912,00	--	24560	--	24560	--	26525
		СП - 8%				--	--	--	--		1965	
5	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,5		6766,50	59,34	23683	208	16095	7315	33477
		НР - 98%; СП - 8%				2108,57	23,97	7380	84		2480	
6	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,01		3305493,08	--	33055	--	30899	1639	37469
		НР - 76%; СП - 8%				215600,00	--	2156	--		2775	
7	214-402-0102 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82**	м2	0,25		1187,00	--	297	--	297	--	321
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
8	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,6		6766,50	59,34	4060	35	2760	1254	5739
		НР - 98%; СП - 8%				2108,57	23,97	1265	14		425	
9	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	м2	4,5		96,24	2,72	433	12	195	157	637
		НР - 69%; СП - 8%				50,21	0,30	226	1		47	
10	1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой**	м2	4,5		3354,85	96,48	15097	434	10076	3297	19865
		НР - 69%; СП - 8%				1019,28	42,53	4587	191		1471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,5	3348,73 1490,84	96,48 42,53	15069 6709	434 191	7926	4761 1586	21417
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								273372
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				47312				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1755			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					639			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						160987		
		- Накладные расходы	Тенге							43067	
		- Сметная прибыль	Тенге							20249	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								273372
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								43067
		Сметная прибыль	**Тенге**								20249
		Итого с временными	**Тенге**						2,3%	6342	279714
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						3,3%	9231	288945
		Итого с командировочными	**Тенге**							3291	292236
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								298015
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514	**Тенге**								312931,1
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								297284,59
		Итого с НДС	**Тенге**						12%	35674,15	332958,74

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Толеухан Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Семикоз С.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Стройэксперт"

технического надзора Ерденов К.Б.

№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

Марущенко Н.П.

приказ №45 от 25.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №58 от 19-05-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2023	01.09.2023	30.09.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №2
за сентябрь месяц 2023г.
на Насосная станция второго подъема производительностью 56,89 м3/ч. ТХ. Лок. см. № 02-05-01

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Подача исходной воды от водозабора												
1	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	1		4662,25	349,36	4662	349	401	3058	8337
		НР - 75%; СП - 8%				3912,00	164,89	3912	165		618	
2	244-301-0507 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50**	**шт.**	1		54579,00	--	54579	--	54579	--	58945
		СП - 8%				--	--	--	--		4366	
3	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	1		2550,36	--	2550	--	2197	346	3127
		НР - 98%; СП - 8%				352,82	--	353	--		232	
4	1312-1101-0111 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	1		15489,97	5872,70	15490	5873	788	6755	24025
		НР - 61%; СП - 8%				8829,11	2244,80	8829	2245		1780	
5	242-101-1206 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125**	**шт.**	1		82485,00	--	82485	--	82485	--	89084
		СП - 8%				--	--	--	--		6599	
6	1312-1101-0307 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	1		23035,87	10150,78	23036	10151	788	9753	35412
		НР - 61%; СП - 8%				12096,93	3891,97	12097	3892		2623	
7	519-101-1706 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125**	**шт.**	1		1089177,00	--	1089177	--		--	1089177
						--	--	--	--	1089177	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7324,26	1946,98	7324	1947	145	3645	11846
		НР - 61%; СП - 8%			5231,51	743,27	5232	743		878	
9	242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	35021,00	--	35021	--	35021	--	37823
		СП - 8%			--	--	--	--		2802	
10	1312-1101-0904 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7721,26	129,36	7721	129	397	4389	13079
		НР - 61%; СП - 8%			7195,20	--	7195	--		969	
11	ТПРАЙС	Комбинированный воздушный клапан DMAX д-50	шт	1	181647,43	--	181647	--	181647	--	196179
		СП - 8%			--	--	--	--		14532	
12	1312-1101-0905 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7948,62	140,91	7949	141	613	4389	13325
		НР - 61%; СП - 8%			7195,20	--	7195	--		987	
13	242-202-0304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	5884,00	--	5884	--	5884	--	6355
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
14	1312-0901-0202 РСНБ РК 2015	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	шт	1	1602,17	99,59	1602	99	4	915	2718
		НР - 61%; СП - 8%			1499,00	0,21	1499	--		201	
15	241-225-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с наружной резьбой DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	750,00	--	750	--	750	--	810
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
16	241-214-0109 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	1	1663,00	--	1663	--	1663	--	1796
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
17	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /отводы,переходы,тройники,патрубки/	т фасонных частей	0,0323	1451851,78	532535,10	46895	17201	11594	23302	75812
		НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	18100	5438		5616	
18	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1626,17	268,04	1626	269	19	1390	3257
		НР - 98%; СП - 8%			1337,53	80,50	1338	81		241	
19	242-404-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	25176,00	--	25176	--	25176	--	27190
		СП - 8%			--	--	--	--		2014	
20	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	636,14	41,58	3817	249	127	3406	7801
		НР - 99%; СП - 8%			573,44	--	3441	--		578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	241-116-0207 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**6**	**1406,00**	--	**8436**	--	**8436**	--	**9111**
		СП - 8%			--	--	--	--		**675**	
22	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка**	**фланец**	**6**	**1438,64**	**92,40**	**8632**	**554**	**444**	**7558**	**17485**
		НР - 99%; СП - 8%			**1272,32**	--	**7634**	--		**1295**	
23	241-116-0211 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм**	**шт.**	**6**	**3615,00**	--	**21690**	--	**21690**	--	**23425**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1735**	
24	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	**фланец**	**2**	**1855,30**	**149,57**	**3711**	**299**	**186**	**3223**	**7489**
		НР - 99%; СП - 8%			**1612,80**	**14,99**	**3226**	**30**		**555**	
25	241-116-0212 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	**шт.**	**1**	**4392,00**	--	**4392**	--	**4392**	--	**4743**
		СП - 8%			--	--	--	--		**351**	
26	1312-0101-0311 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 133 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**2**	**4125,44**	**1887,42**	**8251**	**3775**	**39**	**3382**	**12564**
		НР - 61%; СП - 8%			**2218,52**	**553,89**	**4437**	**1108**		**931**	
27	241-201-0911 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х4,8 мм**	**м**	**2,02**	**1344,00**	--	**2715**	--	**2715**	--	**2932**
		СП - 8%			--	--	--	--		**217**	
28	1312-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**2**	**2502,80**	**1177,40**	**5006**	**2355**	**49**	**2015**	**7582**
		НР - 61%; СП - 8%			**1301,13**	**350,32**	**2602**	**701**		**562**	
29	241-101-0404 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	**м**	**1**	**1684,00**	--	**1684**	--	**1684**	--	**1819**
		СП - 8%			--	--	--	--		**135**	
30	1312-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**1,15**	**2767,33**	**1277,08**	**3182**	**1469**	**49**	**1285**	**4825**
		НР - 61%; СП - 8%			**1446,53**	**385,77**	**1664**	**444**		**357**	
31	241-101-0406 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм**	**м**	**1,15**	**2528,00**	--	**2907**	--	**2907**	--	**3140**
		СП - 8%			--	--	--	--		**233**	
32	1312-0101-0311 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 133 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**13**	**4125,44**	**1887,42**	**53631**	**24537**	**253**	**21985**	**81665**
		НР - 61%; СП - 8%			**2218,52**	**553,89**	**28841**	**7201**		**6049**	
33	241-102-0206 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х2,5 мм**	**м**	**10**	**3751,00**	--	**37510**	--	**37510**	--	**40511**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3001**	
34	241-102-0218 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами** 159х4,0 мм	**м**	**3**	**7469,00**	--	**22407**	--	**22407**	--	**24200**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1793	
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/**	м2	4,18	164,68	3,85	688	17	426	171	928
		НР - 69%; СП - 8%			58,70	0,60	245	3		69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1783896	69414	507465	100967	1948517
							117840	22051	1089177	63658	
		РАЗДЕЛ 2. Хозяйственно-питьевые насосы и насосы пожаротушения									
38	1306-0301-0601 РСНБ РК 2015	**Декарбонизатор, масса 4,12 т, с баком. Монтаж оборудования**	т	0,3	151188,56	43715,37	45357	13114	9126	16453	66755
		НР - 61%; СП - 8%			77058,00	12850,47	23117	3855		4945	
39	ен.предл.	**Утановка ультрафиолетового обеззараживания воды**	компл.	3	3342666,72	--	10028000	--		--	10028000
					--	--	--	--	10028000	--	
40	1312-1101-0210 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	27332,24	11850,87	27332	11851	1435	11327	41752
		НР - 61%; СП - 8%			14045,63	4523,88	14046	4524		3093	
41	242-101-1205 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	57393,00	--	57393	--	57393	--	61984
		СП - 8%			--	--	--	--		4591	
44	1312-1101-0212 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5	36995,33	15759,21	184977	78796	12493	75533	281351
		НР - 61%; СП - 8%			18737,50	6027,54	93688	30138		20841	
45	242-101-1207 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	5	96054,00	--	480270	--	480270	--	518692
		СП - 8%			--	--	--	--		38422	
46	1312-1101-0113 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	21695,01	8252,94	43390	16506	3679	18012	66314
		НР - 61%; СП - 8%			11602,26	3161,56	23205	6323		4912	
47	242-101-1208 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	135692,00	--	271384	--	271384	--	293095
		СП - 8%			--	--	--	--		21711	
48	1312-1305-0403 РСНБ РК 2015	**Клапан чугунный переключающий с пневмоприводом, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	16727,54	2737,19	33455	5474	999	17815	55371
		НР - 61%; СП - 8%			13491,00	1111,23	26982	2222		4102	
49	242-304-0707 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 150**	шт.	2	46141,00	--	92282	--	92282	--	99665
		СП - 8%			--	--	--	--		7383	
50	1312-1101-0906 РСНБ РК 2015	**Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	8980,61	161,70	17961	323	1449	9875	30063
		НР - 61%; СП - 8%			8094,60	--	16189	--		2227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	242-202-0305 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**2**	**7620,00**	**--**	**15240**	**--**	**15240**	**--**	**16459**
		СП - 8%			--	--	--	--		1219	
52	1312-1101-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**10540,59**	**161,70**	**31622**	**485**	**108**	**18928**	**54594**
		НР - 61%; СП - 8%			10343,10	--	31029	--		4044	
53	242-202-0306 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	**3**	**8322,00**	**--**	**24966**	**--**	**24966**	**--**	**26963**
		СП - 8%			--	--	--	--		1997	
54	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /отводы,переходы,тройники,патрубки/**	**т фасонных частей**	**0,18806**	**1451851,78**	**532535,10**	**273035**	**100149**	**67505**	**135669**	**441401**
		НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	105381	31659		32696	
55	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**6**	**636,14**	**41,58**	**3817**	**249**	**127**	**3406**	**7801**
		НР - 99%; СП - 8%			573,44	--	3441	--		578	
56	261-301-1375 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6**	**1791,00**	**--**	**10746**	**--**	**10746**	**--**	**11606**
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
57	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**2**	**1219,61**	**83,16**	**2439**	**166**	**123**	**2129**	**4933**
		НР - 99%; СП - 8%			1075,20	--	2150	--		365	
58	261-301-1378 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2**	**2991,00**	**--**	**5982**	**--**	**5982**	**--**	**6461**
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
59	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка**	**фланец**	**16**	**1438,64**	**92,40**	**23018**	**1478**	**1183**	**20154**	**46625**
		НР - 99%; СП - 8%			1272,32	--	20357	--		3454	
60	241-116-0211 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм**	**шт.**	**16**	**3615,00**	**--**	**57840**	**--**	**57840**	**--**	**62467**
		СП - 8%			--	--	--	--		4627	
61	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	**фланец**	**15**	**1855,30**	**149,57**	**27830**	**2244**	**1394**	**24173**	**56163**
		НР - 99%; СП - 8%			1612,80	14,99	24192	225		4160	
62	241-116-0212 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	**шт.**	**15**	**4392,00**	**--**	**65880**	**--**	**65880**	**--**	**71150**
		СП - 8%			--	--	--	--		5270	
63	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	**фланец**	**6**	**2933,96**	**248,90**	**17604**	**1493**	**736**	**15311**	**35548**
		НР - 99%; СП - 8%			2562,56	14,99	15375	90		2633	
64	241-116-0213 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	**шт.**	**6**	**6195,00**	**--**	**37170**	**--**	**37170**	**--**	**40144**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2974	
65	1312-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	12	2767,33	1277,08	33208	15325	525	13412	50350
		НР - 61%; СП - 8%			1446,53	385,77	17358	4629		3730	
66	241-102-0139 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	12	2184,00	--	26208	--	26208	--	28305
		СП - 8%			--	--	--	--		2097	
67	1312-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	12	3407,20	1580,12	40886	18962	159	16761	62258
		НР - 61%; СП - 8%			1813,79	475,91	21765	5711		4612	
68	241-102-0177 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	12	4928,00	--	59136	--	59136	--	63867
		СП - 8%			--	--	--	--		4731	
69	1312-0101-0312 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	24	4442,00	1963,48	106608	47123	844	44251	162927
		НР - 61%; СП - 8%			2443,37	579,21	58641	13901		12069	
70	241-102-0219 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	24	8188,00	--	196512	--	196512	--	212233
		СП - 8%			--	--	--	--		15721	
71	1312-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	6	4870,68	2014,52	29224	12087	318	12432	44988
		НР - 61%; СП - 8%			2803,13	593,50	16819	3561		3332	
72	241-102-0227 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм**	м	6	11428,00	--	68568	--	68568	--	74053
		СП - 8%			--	--	--	--		5485	
73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/**	м2	22,31	164,68	3,85	3674	86	2278	913	4954
		НР - 69%; СП - 8%			58,70	0,60	1310	13		367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				12443014	325911	1574058	456554	13129292
							515045	106851	10028000	229727	
		РАЗДЕЛ 3. Водомерные узлы									
74	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	2	7168,53	508,16	14337	1017	2888	8184	24322
		НР - 75%; СП - 8%			5216,00	239,84	10432	480		1802	
75	244-301-0603 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды турбинный DN 65, Q 20 м3/ч**	шт.	2	273946,00	--	547892	--	547892	--	591723
		СП - 8%			--	--	--	--		43831	
76	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	2550,36	--	5101	--	4395	692	6256
		НР - 98%; СП - 8%			352,82	--	706	--		463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1312-1101-0212 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	36995,33	15759,21	147981	63037	9994	60427	225080
		НР - 61%; СП - 8%			18737,50	6027,54	74950	24110		16673	
78	242-101-1207 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	96054,00	--	384216	--	384216	--	414953
		СП - 8%			--	--	--	--		30737	
79	1312-1101-0308 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	23126,15	10214,30	46252	20429	1629	19543	71059
		НР - 61%; СП - 8%			12096,93	3921,95	24194	7844		5264	
81	1312-1101-0906 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	8980,61	161,70	17961	323	1449	9875	30063
		НР - 61%; СП - 8%			8094,60	--	16189	--		2227	
82	242-202-0305 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	7620,00	--	15240	--	15240	--	16459
		СП - 8%			--	--	--	--		1219	
83	1312-0901-0202 РСНБ РК 2015	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	шт	2	1602,17	99,59	3204	199	7	1829	5436
		НР - 61%; СП - 8%			1499,00	0,21	2998	--		403	
84	241-225-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с наружной резьбой DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	750,00	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
85	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	2	2014,96	360,80	4030	722	45	3427	8053
		НР - 98%; СП - 8%			1631,49	116,91	3263	234		597	
86	242-404-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	2	32232,00	--	64464	--	64464	--	69621
		СП - 8%			--	--	--	--		5157	
87	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /отводы,переходы,тройники,патрубки/	т фасонных частей	0,1002	1451851,78	532535,10	145476	53360	35968	72286	235183
		НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	56148	16868		17421	
88	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	8	933,16	62,37	7465	499	371	6529	15113
		НР - 99%; СП - 8%			824,32	--	6595	--		1120	
89	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	8	1811,00	--	14488	--	14488	--	15647
		СП - 8%			--	--	--	--		1159	
90	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	12	1855,30	149,57	22264	1795	1115	19338	44930
		НР - 99%; СП - 8%			1612,80	14,99	19354	180		3328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	12	4392,00	--	52704	--	52704	--	56920
		СП - 8%			--	--	--	--		4216	
92	1312-0101-0306 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 45 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,04	2705,07	1274,78	108	51	1	43	164
		НР - 61%; СП - 8%			1397,07	385,42	56	15		12	
93	241-101-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	0,4	1870,00	--	748	--	748	--	808
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
94	1312-0101-0308 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2	3207,26	1505,40	6415	3011	16	2617	9755
		НР - 61%; СП - 8%			1693,87	451,48	3388	903		723	
95	241-101-0408 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	2	3758,00	--	7516	--	7516	--	8117
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
96	1312-0101-0312 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4	4442,00	1963,48	17768	7854	141	7375	27155
		НР - 61%; СП - 8%			2443,37	579,21	9773	2317		2011	
97	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	4	8188,00	--	32752	--	32752	--	35372
		СП - 8%			--	--	--	--		2620	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1559882	152297	1179539	212165	1913809
							228046	52951	--	141764	
		РАЗДЕЛ 4. Насосная станция второго подъема производительностью 56,89 м3/ч. Дополнительная смета на ТХ 02-05-01-доп.									
		Хозяйственно-питьевые насосы и насосы пожаротушения									
1	1312-1101-0210 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	27332,24	11850,87	109329	47404	5742	45310	167010
		НР - 61%; СП - 8%			14045,63	4523,88	56183	18096		12371	
2	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	57393,00	--	229572	--	229572	--	247938
		СП - 8%			--	--	--	--		18366	
		Водомерные узлы									
3	519-101-1707 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	1322805,00	--	2645610	--		--	2645610
					--	--	--	--	2645610	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2984511	47404	235314	45310	3060558
							56183	18096	2645610	30737	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								20052185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				917114				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					595026			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					199949			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3496387		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						13762787		
		- Накладные расходы	Тенге							814996	
		- Сметная прибыль	Тенге							465886	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**20052185**
		В том числе :	**Тенге**								
		Наклядные расходы	**Тенге**								**814996**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**465886**
		Оборудование	**Тенге**								**13762787**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,3%**	**145914**	**20198099**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**212365**	**20410464**
		Итого с командировочными	**Тенге**							**75724**	**20486188**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**20619142**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514	**Тенге**								**21651158,7**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**20568600,78**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**2468232,09**	**23036832,87**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Толеухан Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Семикоз С.Ю

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Стройэксперт"

Эксперт технического надзора Ерденов К.Б.

№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

Марущенко Н.П.

приказ №45 от 25.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №58 от 19-05-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2023	01.09.2023	30.09.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за сентябрь месяц 2023г.

на Насосная станция второго подъема производительностью 56,89 м3/ч. Внутренний водопровод и канализация. Лок. см. № 02-05-02

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод										
1	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1		645,62	31,76	646	32	19	598	1344
		НР - 98%; СП - 8%				595,32	14,99	595	15		99	
2	244-301-0406 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	шт.	1		3195,00	--	3195	--	3195	--	3451
		СП - 8%				--	--	--	--		256	
3	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1		2412,44	112,61	2412	113	273	2000	4765
		НР - 98%; СП - 8%				2025,66	14,99	2026	15		353	
4	242-202-0701 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1		6207,00	--	6207	--	6207	--	6704
		СП - 8%				--	--	--	--		497	
5	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка манометров с трехходовым краном**	комплект	1		2550,36	--	2550	--	2197	346	3127
		НР - 98%; СП - 8%				352,82	--	353	--		232	
6	1312-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе**	шт	1		1602,17	99,59	1602	99	4	915	2718
		НР - 61%; СП - 8%				1499,00	0,21	1499	--		201	
7	241-225-0203 РСНБ РК 2015 прим.	**Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с наружной резьбой DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1		750,00	--	750	--	750	--	810
		СП - 8%				--	--	--	--		60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2412,44	112,61	2412	113	273	2000	4765
		НР - 98%; СП - 8%			2025,66	14,99	2026	15		353	
9	ТПРАЙС	Редуктор	шт	1	25136,62	--	25137	--	25137	--	27148
		СП - 8%			--	--	--	--		2011	
10	242-202-0701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005(редуктор давления "после себя")	шт.	1	6207,00	--	6207	--	6207	--	6704
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
11	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	325272,18	77428,10	651	154	3	536	1282
		НР - 99%; СП - 8%			246871,00	23718,58	494	47		95	
12	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	2,02	134,00	--	271	--	271	--	293
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
13	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1227,70	23,11	8594	162	4896	3529	13093
		НР - 98%; СП - 8%			505,16	9,29	3536	65		970	
14	248-305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8	шт.	2	7851,00	--	15702	--	15702	--	16958
		СП - 8%			--	--	--	--		1256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				76336	673	65134	9924	93162
							10529	157	--	6902	
		РАЗДЕЛ 2. Канализация									
15	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	23565,24	492,75	47130	985	7930	37758	91679
		НР - 98%; СП - 8%			19107,53	156,63	38215	313		6791	
16	511-304-0101 РСНБ РК 2015	Насос погружной канализационный без режущего механизма Q 15,0 м3/ч, Н 7,8 м вод. ст.(wilo rexa mini3)	шт.	2	124815,00	--	249630	--		--	249630
					--	--	--	--	249630	--	
17	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	1	1636,92	62,03	1637	62	361	1219	3085
		НР - 98%; СП - 8%			1214,19	29,77	1214	30		228	
18	244-101-0104 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	1	10803,00	--	10803	--	10803	--	11667
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
19	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	785,00	--	785	--	785	--	848
		СП - 8%			--	--	--	--		63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	1082,14 1049,30	0,17 --	1082 1049	-- --	33	1028 169	2279
21	244-104-0403 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	1	10780,00 --	-- --	10780 --	-- --	10780	-- 862	11642
22	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	2550,36 352,82	-- --	5101 706	-- --	4395	692 463	6256
23	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	2444,20 2025,66	144,37 29,98	4888 4051	289 60	548	4029 713	9630
24	242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	2	35021,00 --	-- --	70042 --	-- --	70042	-- 5603	75645
25	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	2444,20 2025,66	144,37 29,98	2444 2026	144 30	274	2015 357	4815
26	242-304-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	8955,00 --	-- --	8955 --	-- --	8955	-- 716	9671
27	1312-0901-0202 РСНБ РК 2015	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе *НР - 61%; СП - 8%*	шт	1	1602,17 1499,00	99,59 0,21	1602 1499	99 --	4	915 201	2718
28	241-225-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с наружной резьбой DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	750,00 --	-- --	750 --	-- --	750	-- 60	810
29	1116-0801-0104 РСНБ РК 2015	Установка воронок сливных диам. 150 мм *НР - 98%; СП - 8%*	1воронка	1	2119,18 1807,44	31,76 14,99	2119 1807	32 15	280	1786 312	4217
30	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями /Воронка 150x150x200(h)/ *СП - 8%*	т	0,0314	685096,00 --	-- --	21512 --	-- --	21512	-- 1721	23233
		Колодцы (Ду.2000 мм-1 шт.)									
31	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,6	26240,10 11553,44	10002,90 4224,98	68224 30039	26008 10985	12177	40614 8707	117545
32	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 *СП - 8%*	шт.	1	37881,00 --	-- --	37881 --	-- --	37881	-- 3030	40911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	35808,00	--	35808	--	35808	--	38673
		СП - 8%			--	--	--	--		2865	
34	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	24973,00	--	49946	--	49946	--	53942
		СП - 8%			--	--	--	--		3996	
35	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1(2ПП20.1)	шт.	1	35435,00	--	35435	--	35435	--	38270
		СП - 8%			--	--	--	--		2835	
36	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13284,00	--	13284	--	13284	--	14347
		СП - 8%			--	--	--	--		1063	
37	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	4138,00	--	12414	--	12414	--	13407
		СП - 8%			--	--	--	--		993	
38	244-201-0304 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	1	8689,00	--	8689	--	8689	--	9384
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
39	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	887579,00	--	15160	--	15160	--	16373
		СП - 8%			--	--	--	--		1213	
40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,36	913,17	20,53	14939	336	9484	4807	21325
		НР - 93%; СП - 8%			312,91	3,00	5119	49		1580	
				Отмостка							
41	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,0945	8258,39	1834,04	780	174	514	159	1014
		НР - 93%; СП - 8%			978,35	832,90	92	79		75	
42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2835	26158,74	1152,89	7416	327	6687	436	8480
		НР - 91%; СП - 8%			1417,50	271,77	402	77		628	
43	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0042	1451851,78	532535,10	6098	2237	1507	3030	9858
		НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	2354	707		730	
44	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0227	338210,43	3334,80	7677	76	6402	1223	9612
		НР - 99%; СП - 8%			52835,50	1573,95	1199	36		712	
45	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	636,14	41,58	2545	166	85	2271	5201
		НР - 99%; СП - 8%			573,44	--	2294	--		385	
46	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1406,00	--	5624	--	5624	--	6074
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
47	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1219,61	83,16	2439	166	123	2129	4933
		НР - 99%; СП - 8%			1075,20	--	2150	--		365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2590,00	--	5180	--	5180	--	5594
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
49	1116-0601-0304 РСНБ РК 2015	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 100 мм /Клапан-захлопка/	1шт	1	7947,05	230,23	7947	230	3522	4170	13087
		НР - 98%; СП - 8%			4195,38	59,96	4195	60		969	
50	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций /Клапан-захлопка/	т	0,00146	845594,00	--	1235	--	1235	--	1334
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
51	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11	2383,98	37,48	26224	412	19678	6178	34994
		НР - 98%; СП - 8%			557,63	15,44	6134	170		2592	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				804205	31743	418287	114459	972183
							104545	12611	249630	53519	
		РАЗДЕЛ 3. Дополнительная смета на Внутренний водопровод и канализация 02-05-02-доп									
1	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	912,86	1,48	6390	11	14	6241	13642
		НР - 98%; СП - 8%			909,29	0,51	6365	4		1010	
2	241-203-0301 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	6,986	544,00	--	3800	--	3800	--	4104
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
3	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1	880,35	3,59	880	3	5	856	1875
		НР - 98%; СП - 8%			871,92	1,18	872	1		139	
4	241-203-0306 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	0,998	1125,00	--	1123	--	1123	--	1213
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
5	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	880,35	3,59	4402	18	24	4278	9375
		НР - 98%; СП - 8%			871,92	1,18	4360	6		694	
6	241-203-0306 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	4,99	1125,00	--	5614	--	5614	--	6063
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22209	32	10580	11375	36272
							11597	11	--	2686	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1101615
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				126671				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32448			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12779			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						494004		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						249630		
		- Накладные расходы	Тенге							135758	
		- Сметная прибыль	Тенге							63107	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1101615**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**135758**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**63107**
		Оборудование	**Тенге**								**249630**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,3%**	**19766**	**1121381**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**28768**	**1150149**
		Итого с командировочными	**Тенге**							**10258**	**1160407**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**1178417**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514	**Тенге**								**1237398,5**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**1175528,55**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**141063,43**	**1316591,98**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Толеухан Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Семикоз С.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Стройэксперт"

Эксперт технического надзора Ерденов К.Б. № KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

Марущенко Н.П.

приказ №45 от 25.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №58 от 19-05-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2023	01.09.2023	30.09.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №3
за сентябрь месяц 2023г.

на Насосная станция второго подъема производительностью 56,89 м3/ч. Общестроительные работы. Лок. см. № 02-05-04

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дополнительная смета на Общестроительные работы 02-05-04-доп.										
		Проемы										
		Окна										
1	1205-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов**	м2 проемов	1		6337,78	215,02	6338	215	4042	1575	8546
		НР - 72%; СП - 8%				2080,91	107,03	2081	107		633	
2	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	м3	0,1596		51510,73	20,80	8221	3	5530	2258	11317
		НР - 84%; СП - 8%				16839,13	--	2688	--		838	
3	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	1,05		3224,57	199,35	3386	209	1654	1458	5231
		НР - 90%; СП - 8%				1450,18	92,67	1523	97		388	
4	223-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	1,05		15387,00	--	16156	--	16156	--	17449
		СП - 8%				--	--	--	--		1293	
		Двери										
5	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	1,89		2560,00	218,24	4838	413	2199	2173	7572
		НР - 90%; СП - 8%				1177,60	99,95	2226	189		561	
6	223-203-0601 РСНБ РК 2015	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный**	м2	1,89		52549,00	--	99318	--	99318	--	107263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7945	
		Кровля									
7	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-парапет**	м3 кладки	8,8	38966,01	3027,11	342901	26638	252633	65751	441345
		НР - 93%; СП - 8%			7230,69	803,46	63630	7070		32692	
8	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	0,7425	185082,22	1559,88	137424	1158	116706	18039	167900
		НР - 90%; СП - 8%			26343,20	651,08	19560	483		12437	
9	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка стоек**	м3 древесины в конструкции	0,09	184372,32	1201,39	16594	109	14031	2253	20354
		НР - 90%; СП - 8%			27270,00	539,64	2454	49		1508	
10	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка контррейка**	м3 древесины в конструкции	0,08	184372,32	1201,39	14750	96	12472	2002	18092
		НР - 90%; СП - 8%			27270,00	539,64	2182	43		1340	
11	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	8,4	6215,95	28,80	52214	242	36897	13670	71154
		НР - 90%; СП - 8%			1794,65	13,49	15075	113		5271	
12	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,019759	992772,21	8180,03	19616	162	18091	1644	22961
		НР - 118%; СП - 8%			68960,50	1543,97	1363	31		1701	
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,851	96,84	2,72	179	5	81	65	263
		НР - 69%; СП - 8%			50,21	0,30	93	1		20	
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	1,851	164,68	3,85	305	7	189	76	411
		НР - 69%; СП - 8%			58,70	0,60	109	1		30	
15	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	1,1275	8956,84	64,41	10099	72	8901	1042	12033
		НР - 90%; СП - 8%			998,40	28,70	1126	32		891	
16	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	65	103,72	13,22	6742	860	--	5619	13350
		НР - 92%; СП - 8%			90,50	3,47	5882	226		989	
17	261-105-0706 РСНБ РК 2015	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м2**	м2	71,5	232,00	--	16588	--	16588	--	17915
		СП - 8%			--	--	--	--		1327	
18	217-105-0201 РСНБ РК 2015	**Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм**	шт.	260	21,00	--	5460	--	5460	--	5897
		СП - 8%			--	--	--	--		437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	65	1896,28	13,91	123258	904	108462	10324	144268
		НР - 72%; СП - 8%			213,73	6,86	13892	446		10687	
20	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	65	40,83	2,99	2654	194	2	2290	5340
		НР - 90%; СП - 8%			37,82	1,33	2458	86		396	
21	236-106-0102 РСНБ РК 2015	Состав сухой для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 щелочной для чердачных конструкций, строительных систем всех типов зданий, скрытых полостей из свежей древесины, обработка при Т не ниже -7°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности	кг	39	672,00	--	26208	--	26208	--	28305
		СП - 8%			--	--	--	--		2097	
22	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	54	794,00	26,98	42876	1457	29266	11412	58631
		НР - 92%; СП - 8%			225,06	4,65	12153	251		4343	
23	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	53,69	1005,42	54,96	53981	2951	19094	30060	90764
		НР - 92%; СП - 8%			594,83	13,73	31936	737		6723	
24	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	8,295105	31143,00	--	258334	--	258334	--	279001
		СП - 8%			--	--	--	--		20667	
25	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	65	863,76	22,86	56144	1485	4856	46353	110697
		НР - 92%; СП - 8%			766,20	8,93	49803	580		8200	
26	224-102-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	74,75	5251,00	--	392512	--	392512	--	423913
		СП - 8%			--	--	--	--		31401	
27	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	18	689,84	16,45	12417	296	2137	9234	23383
		НР - 92%; СП - 8%			554,64	2,96	9984	53		1732	
28	224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	5,4	4525,00	--	24435	--	24435	--	26390
		СП - 8%			--	--	--	--		1955	
		Наружные стены									
29	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	205	3901,94	19,44	799898	3985	462632	267194	1152459
		НР - 80%; СП - 8%			1625,76	3,47	333281	711		85367	
30	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	205	654,84	3,54	134242	726	71668	49669	198624
		НР - 80%; СП - 8%			301,70	1,16	61848	238		14713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	20,5	31143,00	--	638432	--	638432	--	689507
		СП - 8%			--	--	--	--		51075	
32	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	205	2558,14	969,29	524419	198705	60173	225368	809770
		НР - 69%; СП - 8%			1295,32	297,95	265541	61080		59983	
33	214-204-1011 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	235,75	5885,00	--	1387389	--	1387389	--	1498380
		СП - 8%			--	--	--	--		110991	
34	1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	33,3	3596,71	11,28	119770	376	64402	44042	176917
		НР - 80%; СП - 8%			1651,40	1,82	54992	61		13105	
35	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	32	1903,09	6,19	60899	198	44323	13136	79957
		НР - 80%; СП - 8%			511,82	1,29	16378	41		5923	
		Балкон									
		Стены									
36	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,18625	184372,32	1201,39	34339	224	29036	4662	42121
		НР - 90%; СП - 8%			27270,00	539,64	5079	101		3120	
37	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм. OSB t=9мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	32	4190,52	15,67	134097	501	102175	28491	175595
		НР - 90%; СП - 8%			981,91	7,35	31421	235		13007	
		Кровля									
38	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,095	185082,22	1559,88	17583	148	14932	2308	21482
		НР - 90%; СП - 8%			26343,20	651,08	2503	62		1591	
39	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1,2	6215,95	28,80	7459	34	5271	1953	10165
		НР - 90%; СП - 8%			1794,65	13,49	2154	16		753	
40	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	8	1896,28	13,91	15170	111	13349	1271	17756
		НР - 72%; СП - 8%			213,73	6,86	1710	55		1315	
41	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	8	40,83	2,99	327	24	--	282	658
		НР - 90%; СП - 8%			37,82	1,33	303	11		49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	236-106-0102 РСНБ РК 2015	Состав сухой для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 щелочной для чердачных конструкций, строительных систем всех типов зданий, скрытых полостей из свежей древесины, обработка при Т не ниже -7°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности	кг	4,8	672,00	--	3226	--	3226	--	3484
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
43	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	8	863,76	22,86	6910	182	598	5705	13624
		НР - 92%; СП - 8%			766,20	8,93	6130	71		1009	
44	224-102-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	9,2	5251,00	--	48309	--	48309	--	52174
		СП - 8%			--	--	--	--		3865	
45	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	12	689,84	16,45	8278	198	1424	6156	15589
		НР - 92%; СП - 8%			554,64	2,96	6656	36		1155	
46	224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	1,2	4525,00	--	5430	--	5430	--	5864
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
		Проемы									
47	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	2,112	535,17	22,89	1130	49	--	797	2081
		НР - 72%; СП - 8%			512,28	11,67	1082	25		154	
48	1206-0101-0103 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в рубленых бревенчатых и брусчатых стенах. Демонтаж	шт.	2	837,81	--	1676	--	--	1206	3113
		НР - 72%; СП - 8%			837,81	--	1676	--		231	
49	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,112	3224,57	199,35	6810	421	3326	2933	10522
		НР - 90%; СП - 8%			1450,18	92,67	3063	196		779	
50	223-102-0301 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	2,112	16282,00	--	34388	--	34388	--	37139
		СП - 8%			--	--	--	--		2751	
		Лестница и площадка									
51	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	42	426,70	--	17921	--	--	12366	32710
		НР - 69%; СП - 8%			426,70	--	17921	--		2423	
52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42	96,84	2,72	4067	115	1843	1464	5973
		НР - 69%; СП - 8%			50,21	0,30	2109	13		442	
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	42	164,68	3,85	6917	161	4291	1719	9326
		НР - 69%; СП - 8%			58,70	0,60	2465	25		691	
		Полы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	5,94	997,47	12,74	5925	76	3449	2291	8873
		НР - 94%; СП - 8%			404,11	6,16	2400	37		657	
55	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	5,94	6772,87	55,37	40231	329	35422	4357	48155
		НР - 94%; СП - 8%			754,26	26,03	4480	155		3567	
56	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	6,3558	355,26	2,54	2258	17	1631	581	3066
		НР - 94%; СП - 8%			96,01	1,20	610	8		227	
57	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5,94	439,79	1,52	2612	9	914	1354	4284
		НР - 80%; СП - 8%			284,27	0,73	1689	4		317	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5824060	244065	4514287	906603	7269113
							1065709	73776	--	538454	
		РАЗДЕЛ 2. Полы									
		Керамическая плитка									
25	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	43,05	1195,64	32,95	51472	1418	28531	20877	78136
		НР - 94%; СП - 8%			499,95	15,94	21523	686		5788	
26	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 к=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	86,1	175,92	5,59	15147	481	14245	609	17017
		НР - 94%; СП - 8%			4,89	2,64	421	227		1260	
27	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	43,05	1754,10	88,42	75514	3807	38988	31312	115372
		НР - 94%; СП - 8%			760,03	13,74	32719	592		8546	
28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	43,05	806,46	32,89	34718	1416	16581	16362	55167
		НР - 94%; СП - 8%			388,40	15,94	16721	686		4086	
29	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к-2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	43,05	212,87	11,17	9164	481	8270	602	10547
		НР - 94%; СП - 8%			9,60	5,27	413	227		781	
30	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	43,05	2058,78	22,91	88630	986	10792	72593	174121
		НР - 94%; СП - 8%			1785,18	8,71	76852	375		12898	
31	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	43,911	2276,00	--	99941	--	99941	--	107936
		СП - 8%			--	--	--	--		7995	
32	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	46,0635	1562,41	1,91	71970	88	55836	15122	94059
		НР - 94%; СП - 8%			348,34	0,90	16046	41		6967	
33	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	2,93	1314,51	107,28	3852	315	2383	1196	5452
		НР - 94%; СП - 8%			393,85	40,55	1154	119		404	
		Деревянные									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	42,36	6772,87	55,37	286899	2346	252603	31070	343406
		НР - 94%; СП - 8%			754,26	26,03	31950	1103		25437	
35	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	45,3252	355,26	2,54	16102	115	11635	4142	21863
		НР - 94%; СП - 8%			96,01	1,20	4352	54		1620	
36	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	42,36	439,79	1,52	18630	64	6524	9658	30551
		НР - 80%; СП - 8%			284,27	0,73	12042	31		2263	
		Приямок									
37	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	0,3	61760,20	7375,43	18528	2213	10957	5657	26120
		НР - 91%; СП - 8%			17859,60	2862,08	5358	859		1935	
38	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0137	917901,40	10087,26	12575	138	11667	764	14406
		НР - 93%; СП - 8%			56216,70	3732,51	770	51		1067	
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,3425	82,35	1,93	28	1	17	7	38
		НР - 69%; СП - 8%			29,35	0,30	10	--		3	
40	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,7	31839,39	1412,93	22288	989	18772	2517	26789
		НР - 91%; СП - 8%			3609,60	341,43	2527	239		1984	
41	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,19	8956,84	64,41	1702	12	1500	176	2028
		НР - 90%; СП - 8%			998,40	28,70	190	5		150	
42	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	19,32	426,70	--	8244	--	--	5688	15047
		НР - 69%; СП - 8%			426,70	--	8244	--		1115	
43	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	19,32	118,19	2,72	2283	53	1227	696	3217
		НР - 69%; СП - 8%			51,92	0,30	1003	6		238	
44	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,32	164,68	3,85	3182	75	1973	791	4290
		НР - 69%; СП - 8%			58,70	0,60	1134	12		318	
45	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	19,32	1898,46	27,76	36678	537	30759	3719	43629
		НР - 69%; СП - 8%			278,55	0,45	5382	9		3232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				877547	15535	623201	223558	1189191
							238811	5322	--	88087	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**8458309**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1304520				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					259600			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					79098			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5137495		
		- Накладные расходы	Тенге							1130161	
		- Сметная прибыль	Тенге							626541	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**8458309**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**1130161**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**626541**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,3%**	**196233**	**8654542**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**285600**	**8940142**
		Итого с командировочными	**Тенге**							**101837**	**9041979**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**9220782**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514	**Тенге**								**9682295,0**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**9198180,24**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**1103781,63**	**10301961,87**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Толеухан Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Семикоз С.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Стройэксперт"

Эксперт технического надзора Ерденов К.Б.

№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

Марушенко Н.П.

приказ №45 от 25.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №58 от 19-05-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2023	01.09.2023	30.09.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за сентябрь месяц 2023г.

на Насосная станция второго подъема производительностью 56,89 м3/ч. Дополнительная смета на обводная линия НС-2. Лок. см. № 02-05-10-доп.

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1201-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Грунт. Разработка внутри здания в котлованах. Глубина свыше 3 м, площадь до 10 м2 - очистка колодца глубиной 4 м от земли** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2		11023,76	6,35	22048	13	6248	11371	36092
						7893,27	3,00	15787	6		2673	
2	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,484		4340,52	1073,54	2101	520	1146	610	2928
						897,78	458,15	435	222		217	
3	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1		3542,27	1874,89	3542	1875	--	2837	6889
						1667,38	736,75	1667	737		510	
4	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 К=0.4	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка. Демонтаж** *НР - 98%; СП - 8%*	насос	2		7840,11	197,10	15680	394	--	15103	33246
						7643,01	62,65	15286	125		2463	
5	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	насос	2		23565,24	492,75	47130	985	7930	37758	91679
						19107,53	156,63	38215	313		6791	
6	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 К=0.4	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка. Демонтаж** *НР - 98%; СП - 8%*	насос	2		7840,11	197,10	15680	394	--	15103	33246
						7643,01	62,65	15286	125		2463	
		ЭСН РК 8.05-01-2015 Таблица Б.1 п.2 Коэффициенты к нормам: затрат труда основных рабочих К=1,35, времени эксплуатации машин К=1,35, (включая затраты труда рабочих машинистов)										
7	1116-1001-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети** *НР - 98%; СП - 8%*	врезка	2		19408,90	524,66	38818	1050	10813	26552	70599
						13477,51	69,39	26955	139		5230	
8	1116-1001-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 150 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	врезка	1		27259,05	873,49	27259	874	9447	16715	47492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			16937,95	118,54	16938	119		3518	
9	1116-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	врезка	1	18169,85	524,66	18170	524	4168	13276	33962
		НР - 98%; СП - 8%			13477,51	69,39	13478	69		2516	
10	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в коллоде**	м трубопровода	15	5760,13	103,41	86402	1551	62418	22524	117640
		НР - 98%; СП - 8%			1495,53	36,69	22433	550		8714	
11	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка в коллоде**	м трубопровода	5	4772,72	103,41	23864	517	15869	7508	33882
		НР - 98%; СП - 8%			1495,53	36,69	7478	183		2510	
12	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015.	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка заглушки**	фланец	1	3917,98	336,02	3918	336	123	3445	7952
		НР - 99%; СП - 8%			3459,46	20,24	3459	20		589	
13	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка заглушки**	фланец	1	2472,13	201,92	2472	202	93	2176	5019
		НР - 99%; СП - 8%			2177,28	20,24	2177	20		372	
14	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка заглушки**	фланец	1	1243,50	84,20	1244	84	47	1102	2533
		НР - 99%; СП - 8%			1112,83	--	1113	--		188	
15	241-117-0207 РСНБ РК 2015	**Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 200 мм**	шт.	1	9620,00	--	9620	--	9620	--	10390
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
16	241-117-0206 РСНБ РК 2015	**Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 150 мм**	шт.	1	5858,00	--	5858	--	5858	--	6327
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
17	241-117-0203 РСНБ РК 2015	**Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 80 мм**	шт.	1	2050,00	--	2050	--	2050	--	2214
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
18	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по опорам**	м трубопровода	5	5345,59	76,60	26728	383	20806	5561	34873
		НР - 98%; СП - 8%			1107,80	27,18	5539	136		2583	
19	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка по опорам**	м трубопровода	3	4358,18	76,60	13075	230	9522	3337	17725
		НР - 98%; СП - 8%			1107,80	27,18	3323	82		1313	
20	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	7	4381,53	324,99	30671	2275	3316	25033	60161
		НР - 98%; СП - 8%			3582,80	66,39	25080	465		4456	
21	242-304-0303 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 100**	шт.	1	42501,00	--	42501	--	42501	--	45901
		СП - 8%			--	--	--	--		3400	
22	242-101-1205 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	4	57393,00	--	229572	--	229572	--	247938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		18366	
23	242-101-1204 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**шт.**	**2**	**47835,00**	--	**95670**	--	**95670**	--	**103324**
		СП - 8%			--	--	--	--		7654	
24	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3**	**м3 грунта**	**66,445**	**171,66**	**165,18**	**11406**	**10975**	--	**1644**	**14094**
		НР - 72%; СП - 8%			**6,48**	**27,89**	**431**	**1853**		**1044**	
25	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,055**	**1716,19**	--	**3527**	--	--	**2539**	**6552**
		НР - 72%; СП - 8%			**1716,19**	--	**3527**	--		**485**	
26	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**6,85**	**886,77**	--	**6074**	--	--	**4374**	**11283**
		НР - 72%; СП - 8%			**886,77**	--	**6074**	--		**836**	
27	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**61,65**	**31,40**	**31,40**	**1936**	**1936**	--	**550**	**2684**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**12,38**	--	**763**		**199**	
28	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,06**	**471533,21**	**129233,49**	**28292**	**7754**	**332**	**22371**	**54716**
		НР - 99%; СП - 8%			**336772,00**	**39844,09**	**20206**	**2391**		**4053**	
29	241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**60,6**	**1590,00**	--	**96354**	--	**96354**	--	**104062**
		СП - 8%			--	--	--	--		**7708**	
30	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**28**	**104,05**	**1,48**	**2913**	**41**	**211**	**2608**	**5963**
		НР - 98%; СП - 8%			**95,04**	--	**2661**	--		**442**	
31	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене ЩУН-1**	**шт.**	**1**	**17363,32**	**1058,77**	**17363**	**1059**	**13190**	**2504**	**21457**
		НР - 72%; СП - 8%			**3114,00**	**364,10**	**3114**	**364**		**1589**	
32	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**30**	**355,33**	**160,42**	**10660**	**4813**	**1350**	**4358**	**16219**
		НР - 72%; СП - 8%			**149,90**	**51,85**	**4497**	**1556**		**1201**	
33	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	**м кабеля**	**5**	**1208,72**	**857,20**	**6044**	**4286**	**709**	**1789**	**8459**
		НР - 72%; СП - 8%			**209,86**	**287,05**	**1049**	**1435**		**627**	
34	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**30**	**518,98**	**36,70**	**15569**	**1101**	**1836**	**9355**	**26918**
		НР - 72%; СП - 8%			**421,08**	**12,02**	**12632**	**361**		**1994**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	243-110-0520 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х10+1х6 (ок)-0,66**	км	0,035	234896,00	--	8221	--	8221	--	8879
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
36	241-207-0106 РСНБ РК 2015	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	м	30	649,00	--	19470	--	19470	--	21028
		СП - 8%			--	--	--	--		1558	
37	214-209-0209 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм**	кг	0,19134	665,00	--	127	--	127	--	137
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								1354465
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				268840				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					44172			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12034			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						679016		
		- Накладные расходы	Тенге							262103	
		- Сметная прибыль	Тенге							100333	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								1354465
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								262103
		Сметная прибыль	**Тенге**								100333
		Итого с временными	**Тенге**						2,3%	31424	1385889
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						3,3%	45734	1431623
		Итого с командировочными	**Тенге**							16308	1447931
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								1476563
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514	**Тенге**								1550467,1
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								1472943,73
		Итого с НДС	**Тенге**						12%	176753,25	1649696,98

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Толеухан Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ"
БИН 971140001857
Семикоз С.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт технического надзора Ерденов Е.Б.
№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"
Марущенко Н.П.
приказ №45 от 25.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №58 от 19-05-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2023	01.09.2023	30.09.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за сентябрь месяц 2023г.
на Резервуары емкостью 400 и 500 м3. Технологическая часть том 12.3. Лок. см. № 02-07-01

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Подводящий трубопровод												
1	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		3,1	3467,99	1629,33	10751	5051	77	4301	16256
		НР - 61%; СП - 8%				1813,79	460,50	5623	1428		1204	
2	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м		3,1	7469,00	--	23154	--	23154	--	25006
		СП - 8%				--	--	--	--		1852	
3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,00845	1451851,78	532535,10	12268	4500	3033	6096	19833
		НР - 99%; СП - 8%				560358,40	168343,93	4735	1423		1469	
4	1312-1001-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубы, диаметр наружный 133-159 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода		3,1	2801,44	1872,06	8684	5803	--	3230	12867
		НР - 61%; СП - 8%				929,38	778,83	2881	2414		953	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					54857	15354	26264	13627	73962
								13239	5265	--	5478	
РАЗДЕЛ 2. Переливной трубопровод												
5	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		2,3	3467,99	1629,33	7976	3747	57	3191	12060
		НР - 61%; СП - 8%				1813,79	460,50	4172	1059		893	
6	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м		3,1	7469,00	--	23154	--	23154	--	25006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1852	
7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,01395	1451851,78	532535,10	20253	7428	5008	10064	32742
		НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	7817	2348		2425	
8	1312-1001-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубы, диаметр наружный 133-159 мм. Протравка и промывка различными реактивами**	м трубопровода	2,3	2801,44	1872,06	6443	4305	--	2397	9547
		НР - 61%; СП - 8%			929,38	778,83	2138	1791		707	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				57826	15480	28219	15652	79355
							14127	5198	--	5877	
		РАЗДЕЛ 3. Отводящий трубопровод									
9	1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	11,5	4137,77	1716,32	47584	19738	609	19959	72946
		НР - 61%; СП - 8%			2368,42	476,76	27237	5483		5403	
10	241-102-0227 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм**	м	11,5	11428,00	--	131422	--	131422	--	141936
		СП - 8%			--	--	--	--		10514	
11	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0031	1451851,78	532535,10	4501	1651	1113	2236	7276
		НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	1737	522		539	
12	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	т	0,01	66245,44	2971,26	662	29	48	407	1155
		НР - 69%; СП - 8%			58483,00	541,85	585	5		86	
13	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01	419679,00	--	4197	--	4197	--	4533
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
14	1312-1001-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубы, диаметр наружный 133-159 мм. Протравка и промывка различными реактивами**	м трубопровода	11,5	2801,44	1872,06	32217	21529	--	11983	47736
		НР - 61%; СП - 8%			929,38	778,83	10688	8957		3536	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				220583	42947	137389	34585	275582
							40247	14967	--	20414	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								428899
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				67613				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					73781			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25430			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						191872		
		- Накладные расходы	Тенге							63864	
		- Сметная прибыль	Тенге							31769	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								428899
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								63864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	**Тенге**								**31769**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,3%**	**9950**	**438849**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**14482**	**453331**
		Итого с командировочными	**Тенге**							**5164**	**458495**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**467562**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514	**Тенге**								**490964,2**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**466415,96**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**55969,92**	**522385,88**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Толеухан Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Семикоз С.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Стройэксперт"

Эксперт технического надзора Ерденов К.Б.

№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

Марущенко Н.П.

приказ №45 от 25.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №58 от 19-05-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2023	01.09.2023	30.09.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за сентябрь месяц 2023г.
на Резервуары емкостью 400 и 500 м3. Отопление и вентиляция том 12.2. Лок. см. № 02-07-02

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.										
1	1120-0701-0107 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами**	зонт	2		7086,30	77,19	14173	154	11451	2547	18058
		НР - 98%; СП - 8%				1283,81	15,74	2568	31		1338	
2	1120-2001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтры ячейковые. Установка**	м2 поверхности в свету	1		9764,64	199,36	9765	199	3254	6247	17293
		НР - 98%; СП - 8%				6311,84	62,96	6312	63		1281	
3	242-404-0904 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый из нержавеющей стали муфтовый (В-В), Т до +175°С, PN 40 DN 20(кассета фильтра с парельным фильтром FGR 200)**	шт.	2		49611,00	--	99222	--	99222	--	107160
		СП - 8%				--	--	--	--		7938	
4	1312-1101-0114 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2		28221,59	11517,08	56443	23034	4988	22733	85510
		НР - 61%; СП - 8%				14210,52	4423,17	28421	8846		6334	
5	242-301-1208 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 80**	шт.	2		11367,00	--	22734	--	22734	--	24553
		СП - 8%				--	--	--	--		1819	
6	1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	10		4137,77	1716,32	41378	17164	530	17356	63432
		НР - 61%; СП - 8%				2368,42	476,76	23684	4768		4699	
7	1312-0101-0219 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	2,4		6431,43	2328,05	15435	5588	421	6707	23914
		НР - 61%; СП - 8%				3927,38	654,00	9426	1570		1771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1312-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1	2220,67	1072,97	2221	1072	13	884	3353
		НР - 61%; СП - 8%			1136,24	312,48	1136	312		248	
9	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	10	10450,00	--	104500	--	104500	--	112860
		СП - 8%			--	--	--	--		8360	
10	241-102-0260 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	2,4	64480,00	--	154752	--	154752	--	167132
		СП - 8%			--	--	--	--		12380	
11	241-102-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	1	588,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм /отвод 90 д-200, хомут/	т	0,0142	1451851,78	532535,10	20616	7562	5097	10244	33329
		НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	7957	2390		2469	
13	241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	8	6195,00	--	49560	--	49560	--	53525
		СП - 8%			--	--	--	--		3965	
14	214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	2	2701,00	--	5402	--	5402	--	5834
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
15	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0994	66245,44	2971,26	6585	295	477	4048	11484
		НР - 69%; СП - 8%			58483,00	541,85	5813	54		851	
16	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,064	464522,00	--	29729	--	29729	--	32107
		СП - 8%			--	--	--	--		2378	
17	214-203-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,0354	424406,00	--	15024	--	15024	--	16226
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	
18	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м труб опровода	6	739,24	79,40	4435	477	1987	1669	6592
		НР - 76%; СП - 8%			328,53	37,48	1971	225		488	
19	234-303-0607 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 35 мм	м	6	2482,00	--	14892	--	14892	--	16083
		СП - 8%			--	--	--	--		1191	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				667454	55545	524621	72435	799080
							87288	18259	--	59191	

РАЗДЕЛ 2. Дополнительная смета на Отопление и вентиляция том 12.2. №02-07-02-доп

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм /отвод 90 д-200, хомут/** *НР - 99%; СП - 8%*	т	0,0218	1451851,78 560358,40	532535,10 168343,93	31650 12216	11609 3670	7825	15727 3790	51167
2	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01614	66245,44 58483,00	2971,26 541,85	1069 944	48 9	77	657 138	1864
3	214-203-0101 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У** *СП - 8%*	т	0,01614	424406,00 --	-- --	6850 --	-- --	6850	-- 548	7398
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				39569 13160	11657 3679	14752 --	16384 4476	60429
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								859509
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				100448				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67202			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21938			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						539371		
		- Накладные расходы	Тенге							88819	
		- Сметная прибыль	Тенге							63667	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								859509
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								88819
		Сметная прибыль	**Тенге**								63667
		Итого с временными	**Тенге**						2,3%	19941	879450
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						3,3%	29022	908471
		Итого с командировочными	**Тенге**							10348	918820
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								936989
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514	**Тенге**								983886,9
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								934692,58
		Итого с НДС	**Тенге**						12%	112163,11	1046855,69

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Толеухан Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Семикоз С.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт

ТОО "KZ Стройэксперт"

технического надзора Ерденов К.Б.

№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

Марущенко Н.П.

приказ №45 от 25.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №58 от 19-05-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2023	01.09.2023	30.09.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за сентябрь месяц 2023г.
на Резервуары емкостью 400 и 500 м3. Общестроительные работы. Лок. см. № 02-07-03

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных покрытийтолщиной 20 мм**	м2	23,94		863,97	99,01	20683	2370	11287	7454	30388
		НР - 94%; СП - 8%				293,48	37,74	7026	903		2251	
2	1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 м м изменения толщины к норме 11-110101-1503**	м2 покр ытия	23,94		467,98	19,29	11203	461	9687	1207	13402
		НР - 94%; СП - 8%				44,08	9,54	1055	228		993	
3	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	м2	25,65		690,06	112,68	17700	2890	8265	6707	26360
		НР - 92%; СП - 8%				255,15	29,08	6545	746		1953	
4	261-105-0188 РСНБ РК 2015	**Гидроизол**	м2	117,99		280,00	--	33037	--	33037	--	35680
		СП - 8%				--	--	--	--		2643	
5	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	м2	25,65		690,06	112,68	17700	2890	8265	6707	26360
		НР - 92%; СП - 8%				255,15	29,08	6545	746		1953	
6	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	м3	0,904		7252,27	1081,08	6556	978	2467	3307	10652
		НР - 94%; СП - 8%				3441,49	449,70	3111	407		789	
7	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	м2	4,52		1223,57	107,28	5531	485	3266	1846	7967
		НР - 94%; СП - 8%				393,85	40,55	1780	183		590	
8	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 к=20	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных п окрытий**	м2	4,52		2508,98	96,43	11341	436	9879	1167	13509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			227,00	47,69	1026	216		1001	
9	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности**	м2	4,52	461,07	0,95	2084	4	122	1784	4177
		НР - 91%; СП - 8%			433,21	0,45	1958	2		309	
				Приямок							
10	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм**	м3	0,264	49590,70	5791,03	13092	1529	6775	4892	19422
		НР - 91%; СП - 8%			18135,48	2225,87	4788	588		1439	
11	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	0,25	806,46	32,89	202	8	97	95	321
		НР - 94%; СП - 8%			388,40	15,94	97	4		24	
12	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	0,25	106,44	5,59	27	2	24	2	31
		НР - 94%; СП - 8%			4,80	2,64	1	1		2	
13	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Установка закладныхдеталей весом до 20 кг/МН-5/**	1т	0,01748	81379,96	1455,96	1423	25	--	1281	2921
		НР - 91%; СП - 8%			79924,00	636,09	1397	11		216	
14	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Установка металлических решетокприямков/решетка Р1/**	т	0,024	917901,40	10087,26	22030	243	20438	1338	25237
		НР - 93%; СП - 8%			56216,70	3732,51	1349	90		1869	
15	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощьюкрана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,024	185239,23	43594,32	4446	1047	125	2505	7507
		НР - 69%; СП - 8%			136409,00	14860,66	3274	357		556	
16	214-201-0202 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколег ированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,0148	475717,00	--	7041	--	7041	--	7604
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
17	214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОС Т 535-2005**	т	0,0092	469545,00	--	4320	--	4320	--	4666
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								236205
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				39952				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13368			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4482			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						125094		
		- Накладные расходы	Тенге							40292	
		- Сметная прибыль	Тенге							17497	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								236205
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								40292
		Сметная прибыль	**Тенге**								17497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными	**Тенге**						**2,3%**	**5480**	**241685**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**7976**	**249661**
		Итого с командировочными	**Тенге**							**2844**	**252504**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**257498**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514	**Тенге**								**270385,8**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**256866,49**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**30823,98**	**287690,47**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Толеухан Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Семикоз С.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Стройэксперт"

технического надзора Ерденов К.Б.

№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

Марущенко Н.П.

приказ №45 от 25.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №58 от 19-05-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2023	01.09.2023	30.09.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за сентябрь месяц 2023г.
на Аппаратная. ПС. Лок. см. № 03-01-02

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование										
1	1310-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей** *НР - 61%; СП - 8%*	шт	3		25596,69 25376,00	2,72 --	76790 76128	8 --	654	46438 9858	133086
2	248-303-0103 РСНБ РК 2015	**Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П** *СП - 8%*	шт.	3		18492,00 --	-- --	55476 --	-- --	55476	-- 4438	59914
3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении** *НР - 61%; СП - 8%*	шт	6		3069,89 2998,00	2,72 --	18419 17988	16 --	415	10973 2351	31743
4	248-302-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М** *СП - 8%*	шт.	6		2326,00 --	-- --	13956 --	-- --	13956	-- 1116	15072
5	1308-0303-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3		5614,13 3114,00	30,71 --	16842 9342	92 --	7408	6726 1885	25454
6	248-302-0501 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10** *СП - 8%*	шт.	3		1052,00 --	-- --	3156 --	-- --	3156	-- 252	3408
7	247-202-0201 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56** *СП - 8%*	шт.	9		732,00 --	-- --	6588 --	-- --	6588	-- 527	7115
8	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	3		1517,82	157,80	4553	473	250	2846	7991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1276,74	40,78	3830	122		592	
9	248-304-0107 РСНБ РК 2015	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"**	**шт.**	**3**	927,00	--	2781	--	2781	--	3003
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
10	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	**шт.**	**6**	2958,62	--	17752	--	1216	10087	30066
		НР - 61%; СП - 8%			2756,00	--	16536	--		2227	
11	248-304-0307 РСНБ РК 2015	**Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М**	**шт.**	**3**	918,00	--	2754	--	2754	--	2974
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
12	248-304-0213 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**3**	1530,00	--	4590	--	4590	--	4957
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
13	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	3312,48	--	9937	--	943	6476	17726
		НР - 72%; СП - 8%			2998,00	--	8994	--		1313	
14	СТ123-080306-0207	**Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч**	**шт.**	**3**	5500,00	--	16500	--	16500	--	17820
		СП - 8%			--	--	--	--		1320	
		Провода и кабели									
15	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**48**	949,15	28,93	45559	1389	13504	22394	73389
		НР - 72%; СП - 8%			638,88	9,10	30666	437		5436	
16	243-305-0112 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80(КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75)**	**км**	**0,00612**	113815,00	--	697	--	697	--	753
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
17	243-305-0111 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80(КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75)**	**км**	**0,00918**	80369,00	--	738	--	738	--	797
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
18	243-305-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50(КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5)**	**км**	**0,03366**	27972,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								436284
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				163484				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1978			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					559			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						132568		
		- Накладные расходы	Тенге							105940	
		- Сметная прибыль	Тенге							32314	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								436284
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								105940
		Сметная прибыль	**Тенге**								32314
		Итого с временными	**Тенге**						2,3%	10122	446406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**14731**	**461137**
		Итого с командировочными	**Тенге**							**5253**	**466390**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**475613**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514	**Тенге**								**499417,8**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**474446,95**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**56933,63**	**531380,58**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Толеухан Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Семикоз С.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Стройэксперт"

технического надзора Ерденов К.Б.

№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

Марущенко Н.П.

приказ №45 от 25.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №58 от 19-05-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2023	01.09.2023	30.09.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №3
за сентябрь месяц 2023г.
на КПП. Общестроительные работы. Лок. см. № 03-02-01

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Отмостка										
15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	5,67		8258,39	1834,04	46825	10399	30879	9551	60886
		НР - 93%; СП - 8%				978,35	832,90	5547	4723		4510	
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	5,67		26648,34	1152,89	151096	6537	136522	8716	172597
		НР - 91%; СП - 8%				1417,50	271,77	8037	1541		12785	
		Дополнительная смета на Общестроительные работы. №03-02-01-доп.										
1	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	14,39		2807,74	6,96	40403	100	36781	3302	47202
		НР - 93%; СП - 8%				244,74	2,03	3522	29		3496	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									280684
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					17106				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						17036			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						6293			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							204182		
		- Накладные расходы	Тенге								21569	
		- Сметная прибыль	Тенге								20791	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									280684
		В том числе :	**Тенге**									
		Накладные расходы	**Тенге**									21569
		Сметная прибыль	**Тенге**									20791
		Итого с временными	**Тенге**							2,3%	6512	287196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**9477**	**296673**
		Итого с командировочными	**Тенге**							**3379**	**300053**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**305986**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514	**Тенге**								**321301,3**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**305236,19**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**36628,34**	**341864,53**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина" БИН 060140005837

Толеухан Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Семикоз С.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Стройэксперт"

Эксперт технического надзора Ерденов К.Б.

№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

Марущенко Н.П.

приказ №45 от 25.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №58 от 19-05-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2023	01.09.2023	30.09.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за сентябрь месяц 2023г.
на КПП. Пожарная сигнализация. Лок. см. № 03-02-02

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование										
1	1310-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей** *НР - 61%; СП - 8%*	шт	1		25596,69	2,72	25597	3	218	15479	44362
						25376,00	--	25376	--		3286	
2	248-303-0104 РСНБ РК 2015	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П** *СП - 8%*	шт.	1		19472,00	--	19472	--	19472	--	21030
						--	--	--	--		1558	
3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении** *НР - 61%; СП - 8%*	шт	2		3069,89	2,72	6140	5	139	3658	10581
						2998,00	--	5996	--		784	
4	248-302-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М** *СП - 8%*	шт.	2		2326,00	--	4652	--	4652	--	5024
						--	--	--	--		372	
5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2		1539,39	1,02	3079	2	79	1829	5300
						1499,00	--	2998	--		393	
6	248-302-0102 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3** *СП - 8%*	шт.	2		320,00	--	640	--	640	--	691
						--	--	--	--		51	
7	1308-0303-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1		5614,13	30,71	5614	31	2469	2242	8485
						3114,00	--	3114	--		628	
8	248-302-0501 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10** *СП - 8%*	шт.	1		1052,00	--	1052	--	1052	--	1136
						--	--	--	--		84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	247-202-0201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	5	732,00	--	3660	--	3660	--	3953
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
10	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	3	1517,82	157,80	4553	473	250	2846	7991
		НР - 72%; СП - 8%			1276,74	40,78	3830	122		592	
11	248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	3	927,00	--	2781	--	2781	--	3003
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
12	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	2	2958,62	--	5917	--	405	3362	10022
		НР - 61%; СП - 8%			2756,00	--	5512	--		742	
13	248-304-0307 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	1	918,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
14	248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1530,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
15	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	3312,48	--	3312	--	314	2159	5908
		НР - 72%; СП - 8%			2998,00	--	2998	--		438	
16	СТ123-080306-0207	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	1	5500,00	--	5500	--	5500	--	5940
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
		Провода и кабели									
17	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	21	949,15	28,93	19932	607	5909	9797	32108
		НР - 72%; СП - 8%			638,88	9,10	13416	191		2378	
18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	355,33	160,42	7107	3208	901	2905	10813
		НР - 72%; СП - 8%			149,90	51,85	2998	1037		801	
19	243-305-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80(КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75)	км	0,00306	113815,00	--	348	--	348	--	376
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
20	243-305-0111 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80(КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75)	км	0,0153	80369,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
21	243-305-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50(КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5)	км	0,02346	27972,00	--	656	--	656	--	708
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
22	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования(10х7)	м	20	259,60	2,37	5192	48	335	3464	9349
		НР - 72%; СП - 8%			240,44	0,13	4809	3		692	
23	243-907-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	20	47,00	--	940	--	940	--	1015
		СП - 8%			--	--	--	--		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**191765**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				71047				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4377			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1353			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						54396		
		- Накладные расходы	Тенге							47741	
		- Сметная прибыль	Тенге							14202	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**191765**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**47741**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**14202**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,3%**	**4449**	**196214**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**6475**	**202689**
		Итого с командировочными	**Тенге**							**2309**	**204998**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**209052**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514	**Тенге**								**219515,0**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**208539,20**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**25024,70**	**233563,90**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Толеухан Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Семикоз С.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Стройэксперт"

Эксперт технического надзора Ерденов К.Б.

№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

Марущенко Н.П.

приказ №45 от 25.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №58 от 19-05-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2023	01.09.2023	30.09.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №3
за сентябрь месяц 2023г.
на Наружные сети электроснабжения. Лок. см. № 04-01

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительная смета на Наружные сети электроснабжения 04-01- доп										
12	КП №1065 24.11.22 ТОО Ай Сервис Транс	**Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПН 160-10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА**	шт.	1		8750000,00	--	8750000	--		--	8750000
						--	--	--	--	8750000	--	
13	1308-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 400 КВ•А. Монтаж оборудования**	шт.	1		62828,67	28941,57	62829	28942	909	31924	102333
		НР - 72%; СП - 8%				32978,00	11360,68	32978	11361		7580	
		Корректировка Акта №2 за ноябрь 2022г.										
99	515-102-0412 РСНБ РК 2015	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1		-1199140,00	--	-1199140	--		--	-1199140
						--	--	--	--	-1199140	--	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									7653193
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					32978				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						28942			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						11361			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							909		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							7550860		
		- Накладные расходы	Тенге								31924	
		- Сметная прибыль	Тенге								7580	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									7653193
		В том числе :	**Тенге**									
		Накладные расходы	**Тенге**									31924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	**Тенге**								**7580**
		Оборудование	**Тенге**								**7550860**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,3%**	**2374**	**7655567**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**3455**	**7659022**
		Итого с командировочными	**Тенге**							**1232**	**7660255**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**7662418**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514	**Тенге**								**8045932,5**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**7643635,90**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**917236,31**	**8560872,21**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Толеухан Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Семикоз С.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Стройэксперт"

технического надзора Ерденов К.Б.

№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

Марущенко Н.П.

приказ №45 от 25.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с. Майское района Беимбета Майлина Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №58 от 19-05-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2023	01.09.2023	30.09.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №2
за сентябрь месяц 2023г.
на Благоустройство Водозабор. Лок. см. № 07-01-02

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Ограждение из профлиста												
1	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	724,7		3387,54	1163,34	2454950	843073	18088	2269840	5102773
						2199,24	455,09	1593789	329804		377983	
2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	2,95225		8258,39	1834,04	24381	5415	16078	4973	31702
						978,35	832,90	2888	2459		2348	
3	212-101-0305 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W8 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	7,7		22356,00	--	172141	--	172141	--	185912
						--	--	--	--		13771	
4	222-512-0501 РСНБ РК 2015	**Стойки фахверка/СТ1, СТ2/** *СП - 8%*	т	8,75271		824318,00	--	7215016	--	7215016	--	7792217
						--	--	--	--		577201	
5	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	10,123		424901,00	--	4301273	--	4301273	--	4645375
						--	--	--	--		344102	
6	224-103-0719 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010** *СП - 8%*	м2	1814,2		6133,00	--	11126489	--	11126489	--	12016608
						--	--	--	--		890119	
7	261-107-0229 РСНБ РК 2015	**Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей** *СП - 8%*	т	0,0653112		3005629,00	--	196301	--	196301	--	212005
						--	--	--	--		15704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ТССЦ РК 8.04-08-2018,техн.ч.,табл.6. п.2	Доплата на применение марки стали С245	т	18,87571	5772,00	--	108951	--	108951	--	117667
		СП - 8%			--	--	--	--		8716	
9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	981,53692	96,84	2,72	95052	2669	43100	34208	139601
		НР - 69%; СП - 8%			50,21	0,30	49283	294		10341	
10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	1234,80344	164,68	3,85	203347	4754	126110	50524	274181
		НР - 69%; СП - 8%			58,70	0,60	72483	741		20310	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25897901	855911	23323547	2359545	30518041
							1718443	333298	--	2260595	
		РАЗДЕЛ 2. Дополнительная смета на Благоустройство Водозабор №07-01-02-доп.									
		Вертикальная планировка									
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	5608,07704	171,66	165,18	962683	926342	--	138780	1189580
		НР - 72%; СП - 8%			6,48	27,89	36340	156409		88117	
2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5608,07704	34,48	34,48	193366	193367	--	58912	272460
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,59	--	81822		20182	
3	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 100 м	м3 грунта	5608,07704	245,61	245,61	1377400	1377400	--	419569	1940727
		НР - 72%; СП - 8%			--	103,91	--	582735		143758	
4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5608,07704	34,48	34,48	193366	193367	--	58912	272460
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,59	--	81822		20182	
		Ограждение из профлиста									
5	212-101-0305 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	24,12	22356,00	--	539227	--	539227	--	582365
		СП - 8%			--	--	--	--		43138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3266042	2690476	539227	676173	4257592
							36340	902788	--	315377	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								34775633
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1754783				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3546387			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1236086			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23862774		
		- Накладные расходы	Тенге							3035718	
		- Сметная прибыль	Тенге							2575972	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								34775633
		В том числе :	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	**Тенге**								**3035718**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**2575972**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,3%**	**806795**	**35582428**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**1174220**	**36756648**
		Итого с командировочными	**Тенге**							**418696**	**37175344**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**37910477**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514	**Тенге**								**39807949,5**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**37817551,99**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**4538106,24**	**42355658,23**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837

Толеухан Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Семикоз С.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ Стройэксперт"

технического надзора Ерденов К.Б.

№ KZ86VJE00026876, № KZ59VJE00026877, № KZ05VJE00026879

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

Марущенко Н.П.

приказ №45 от 25.07.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)