Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"__" _____ 2023 года

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области" БИН 160240022613

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «23» 10. 2023 года, Генеральный подрядчик **ТОО «Ar Kua Group»** в лице директора Абишева Бахыта Шораевича Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, КАДЖИМУХАНА 25 БИН/ИИН 070640000608 Субподрядная организация: ТОО BAS BUILDING БИН021140005684 в лице директора Турабаева М.А г.Шымкент мкрн.Кайтпас улица Жумабекова д.66

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от от «23» 10 2023 года технического надзора **ТОО «АлГарСтрой Проект "** в лице г-на Токтаров К.Ш на основании аттестата №KZ38VJE00053057 от26 февраля 2020года –части технологического оборудования. №KZ8VJE00053056 от26 февраля 2020года –части инженерных сетей, № от26 февраля 2020года –части несущих и ограждающих конструкций:,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от от «23» 10 2023 года Генпроектировщик **ТОО «А-Геоинжиниринг»** в лице г-на Мамбетовой А. авторского надзора действующего на основании аттестата №KZ от 20 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Ar Kua Group»** к приемке в эксплуатацию нового объекта: **««Строительство наружных сетей крахмало-паточного завода на территории индустриальной зоны города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области (Наружные сети газоснабжения)» на территории индустриальной зоны города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области** готово, вид строительства- новое.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Туркестанская область г.Шардара индустриальная зона».

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю:

Акима г.Шардара Шардаринского района, Туркестанской области № 92 от 02.05.2023года Акт на право постоянного землепользования № 308010184

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:

Управление по контролю Туркестанской области №KZ06REA00355199 от 04.10.2023 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

Проектировщик: ТОО «А-Геоинжиниринг», Строительство наружных сетей крахмало-паточного завода на территории индустриальной зоны города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области (Наружные сети газоснабжения)» на территории индустриальной зоны города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области» заключение РГП «Госэкспертиза» № Shyme-0162/23 от 07 августа 2023 года.

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

проект № от 20 года «Строительство наружных сетей крахмало-паточного завода на территории индустриальной зоны города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области (Наружные сети газоснабжения)»» утвержден 20 года ГУ " "

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2023 года;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2023 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 (один) месяц;
фактически, месяц: 1 (один) месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Часовой расход газа	нм^3/час	2886	2886	2886	2886
Общая протяженность газопровода высокого давления PN ПЭ 100 ГАЗ SDR11 DN160x14,6мм и DN250x22,7мм, по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, СТ159x4,5, СТ219x5,0 в том числе:	км	1,195	1,195	1,195	1,195
подземные	км	1,182	1,182	1,182	1,182
надземные	км	0,013	0,013	0,013	0,013
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2023 года, в том числе:	млн. тенге	103,760	103,760	86,883	86,883
СМР	млн. тенге	79,777	79,777	65,119	65,119
оборудование	млн. тенге	4,760	4,760	4,760	4,760

Предприятия с расходом газа м^3/час

Наименование участка	Объем м3	Наименование завода (агрегата)	Кол-во	Расход газа м3/ч		Давление газа кПа	Примечание
				На агрегат	Общий		
Участок 1	2886	Крахмало-паточный завод г.Шардара	1	-	-		
	2886						

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период 2886 м^3/час;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство газопровода направлено на осуществление доставки газа потребителям, как для коммунальных нужд, так и для промышленной сферы и сельского хозяйства. Расход газа 2886 м^3/час, Общая протяженность газопровода из полиэтиленовых и из стальных труб 1,195 км, в том числе подземного 1,182 км, надземного 0,013 км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций

8. Класс энергоэффективности здания _____; (инженерные сети)

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство наружных сетей крахмало-паточного завода на территории индустриальной зоны города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области (Наружные сети газоснабжения)» **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

прочие	млн. тенге	19,223	19,223	17,004	17,004
Продолжительность строительства	месяц	1,6	1,6	1,6	1,6

Газопровод имеет следующие показатели:

Основные технико-технологические показатели

Наименование показателей	**Ед. изм.**	**По проекту**	**Фактически**
1	**2**	**3**	**4**
Газоснабжение наружное. Внеплощадочные сети, подземные			
Материал трубопровода		ПЭ 100 ГАЗ SDR11	ПЭ 100 ГАЗ SDR11
DN 160x14,6 мм	м	L= 1161	L= 1161
DN 250x22,7 мм	м	L= 21	L= 21
Материал трубопровода		Сталь безшовная горячедеформированая, сталь В10	Сталь безшовная горячедеформированая, сталь В10
СТ159x4,5 мм	м	L= 3	L= 3
Материал трубопровода		Сталь прямошовная без изоляции	Сталь прямошовная без изоляции
СТ219x5,0мм	м	L= 10	L= 10
Количество ШРП: в том числе:	шт	1	1
Площадь земельного участка/площадь застройки/:	$м^2$	-	-

Краткая характеристика основного технологического оборудования:

Шкафные газорегуляторные пункты (ШРП) - всего ___ шт					
Объекты газоснабжения	**№ ШРП**	**По проекту**		**Фактически**	
		Расход газа для ШРП, $нм^3$/час	**Протяженность трассы газопровода, м**	**Расход газа для ШРП, $нм^3$/час**	**Протяженность трассы газопровода, м**
предприятия с расходом газа $м^3$/час		-	-	-	-
		-	-	-	-

Характеристики ГРПШ							
№ ШРП	**Кол-во**	**Тип ШРП**	**Регулятор давления**	**По проекту**		**Фактически**	
				Пропускная способность при Рвх. МПа (бар)		**Пропускная способность при Рвх. МПа (бар)**	
				min	**max**	**min**	**max**

Заказчик

«Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области" БИН160240022613

в лице заместителя руководителя Кашанова С

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Технический надзор

ТОО «АлГарСтрой Проект» в лице директора Токтаров К.Ш

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

ТОО «А-Геоинжиниринг» в лице эксперта _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Ar Kua Group» в лице директора Абишева Бахыта Шораевича

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Субподрядная организация:

ТОО BAS BUILDING в лице директора Турабаева М.А

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

«Строительство наружных сетей крахмало-паточного завода на территории индустриальной зоны города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области (Наружные сети газоснабжения)»

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	1195	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	13	
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м	-	
	3) безопорная прокладка	м	-	
	Количество опор	шт	-	
	Протяженность подземной прокладки:	м	1161	
	1) в проходных каналах	м	-	
	2) в полупроходных каналах	м	-	
	3) без канальная прокладка	м	1161	
2	Количество колодцев (камер)	шт	-	
3	Количество компенсаторов	шт	-	
4	Количество вводов (абонентов)	шт	-	
5	Количество задвижек	шт	2	
6	Вентили (клапан)	шт	-	
7	Кран проходной	шт	1	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	-	
9	Переходники	шт	-	
10	Затворы поворотные	шт	-	
11	Регуляторы давления	шт	-	
12	Скважины	шт	-	
13	Станки – качалки (тип _____ , марка _____)	шт	-	
14	Отвод электросварной 90° ПЭ 100 SDR11 DN 160	шт	3	
15	Отвод электросварной 45° ПЭ 100 SDR11 DN 160	шт	2	
16	Отвод электросварной 30° ПЭ 100 SDR11 DN 160	шт	1	
16	Отвод 90° 219х6,3, сталь 20	шт	2	
17	Заглушка электросварная ПЭ 100 SDR11 DN 160	шт	1	
18	Пластмассовая сигнальная лента желтого цвета ЛСГ 200 (1 провод, ширина 200 мм)	м	1161	
19	Переход ПЭ/Сталь DN 160х159	шт	1	
20	Муфта электросварная (С ЭН) ПЭ 100 SDR11 DN 160	шт	98	

21	Ковер чугунный: корпус, крышка серый чугун EN-GJL-225, болт сталь FeZn 5	шт	14	
22	Телескопический шток DN160, L=800мм	шт	1	
23	Столбик опознавательный пластиковый (Н=1,7м Д=83мм)	шт	13	
24	Кран шаровый DN 160 (ПЭ 100 SDR11) (длина штока L=0,8 м)	шт	1	

Заказчик «Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области" БИН160240022613 в лице заместителя руководителя Кашанова С	Авторский надзор ТОО «А-Геоинжиниринг»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.	*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П*