**Заказчик:** ТОО "Компания «ЕвроАзия Строй"

**Подрядчик:** ТОО "СК Держава Гарант"

**Наименование объекта:** Строительство административного здания в городе Шымкент, Каратауский район, микрорайон Нурсат

## Акт приемки выполненных работ
## за сентябрь 2015 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | |
| 1 | Е11-150213-0101<br>11-150213-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НАРУЖНЫХ СТЕН С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ТОЛЩИНОЙ 50ММ | 199.2 | 5933.58 | 5.75 | 1181970 | 1145 | 393830 | 2.25 | 449 |
| | | м2 | | 3020.60 | -- | 601704 | -- | 54.8 | 0.14 | 29 |
| 2 | Е11-100402-0601<br>11-100402-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС | 199.2 | 1882.37 | 25.88 | 374967 | 5155 | 157364 | 1.00 | 200 |
| | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 1129.17 | 10.10 | 224931 | 2012 | 59.8 | 0.01 | 1 |
| 3 | С122-030201-0105<br>22-030201-0105<br>РСНБ РК 2015 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97 | 209.16 | 374.00 | -- | 78226 | -- | 3317 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Е11-150204-0101<br>11-150204-0101<br>РСНБ РК 2015 | ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ | 509.775 | 3760.79 | 41.24 | 1917154 | 21024 | 694166 | 1.79 | 912 |
| | | М2 | | 2083.56 | 21.09 | 1062147 | 10753 | 54.8 | 0.02 | 11 |
| 5 | Е11-150203-0105<br>11-150203-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ ПОВЕРХ НОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕ Н | 6210.95 | 1521.36 | 54.00 | 9449118 | 335361 | 3247511 | 0.64 | 3975 |
| | | М2 | | 757.76 | 44.65 | 4706409 | 277297 | 54.8 | 0.04 | 271 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-150205-0102<br>11-150205-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕ Й И ПЛОЩАДОК УЛУЧШЕННОЕ С ОТДЕЛКОЙ КОСОУРОВ И БАЛО К БЕЗ ТЯГ | | | | | | | | |
| | | | 77.85 | 3172.36 | 69.92 | 246968 | 5444 | 75279 | 1.17 | 91 |
| | | М2 | | 1408.68 | 48.64 | 109666 | 3787 | 54.8 | 0.05 | 4 |
| 7 | Е11-150203-0504<br>11-150203-0504<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ ПОТОЛКОВ | | | | | | | | |
| | | | 2504.3 | 1085.77 | 26.33 | 2719082 | 65942 | 950116 | 0.45 | 1127 |
| | | М2 | | 561.15 | 22.42 | 1405288 | 56153 | 54.8 | 0.02 | 55 |
| 8 | Е11-150203-0503<br>11-150203-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 3ММ СТЕН (ГЛАДИ ФИНИШ) | | | | | | | | |
| | | | 6410.15 | 873.17 | 22.54 | 5597163 | 144510 | 1857654 | 0.37 | 2372 |
| | | М2 | | 423.28 | 19.23 | 2713288 | 123257 | 54.8 | 0.02 | 120 |
| 9 | Е11-150203-0505<br>11-150203-0505<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | СПЛОШНОЕ ВЫРА ВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ | | | | | | | | |
| | | | 509.775 | 1345.68 | 40.72 | 685994 | 20760 | 198664 | 0.46 | 232 |
| | | М2 | | 548.06 | 34.28 | 279388 | 17474 | 54.8 | 0.03 | 17 |
| 10 | Е11-150405-0105<br>11-150405-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА П ОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕ Н,ОТКОСОВ ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ | | | | | | | | |
| | | | 6919.925 | 430.87 | 2.80 | 2981591 | 19384 | 1139744 | 0.23 | 1599 |
| | | М2 | | 255.02 | 1.33 | 1764747 | 9172 | 54.8 | – | 8 |
| 11 | Е11-150405-0106<br>11-150405-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТ НЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ,ПОДГОТО ВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ | | | | | | | | |
| | | | 2504.3 | 479.23 | 2.80 | 1200126 | 7015 | 463405 | 0.26 | 651 |
| | | М2 | | 287.04 | 1.33 | 718834 | 3319 | 54.8 | – | 3 |
| 12 | Е11-150107-0101<br>11-150107-0101<br>РСНБ РК 2015 | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН,СТОЛБОВ,ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ,ПЛИНТ УСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕ ТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | | | | | | | | |
| | | | 676.2 | 5542.67 | 18.41 | 3747950 | 12449 | 1046137 | 2.00 | 1352 |
| | | М2 | | 2288.00 | 8.91 | 1547146 | 6022 | 54.8 | 0.01 | 6 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 30180310 | 638190 | | | 12960 |
| | | | Тенге | | | 15133548 | 509245 | | | 523 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 30180310 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 14330347 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 15642793 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 78226 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 10227187 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 8583598 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 1643589 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 3232600 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 43640097 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 13483 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 15642793 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 43640097 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 13483 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 15642793 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ** | | | | | | | | |
| | | **ПОЛЫ ПОДВАЛА** | | | | | | | | |
| 13 | Е11-110101-1101<br>11-110101-1101<br>РСНБ РК 2015 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 43.82 | 991.66 | 26.79 | 43454 | 1174 | 11018 | 0.36 | 16 |
| | | М2 | | 316.84 | 13.00 | 13884 | 570 | 60.9 | 0.01 | 1 |
| 14 | Е11-110101-1102<br>11-110101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ | 33.82 | 339.43 | 9.10 | 11480 | 308 | 747 | 0.01 | -- |
| | | М2 | | 7.83 | 4.30 | 265 | 145 | 60.9 | -- | -- |
| | | **ПОЛЫ 1 ЭТАЖА** | | | | | | | | |
| | | **ТИП1** | | | | | | | | |
| 15 | Е11-110101-1101<br>11-110101-1101<br>РСНБ РК 2015 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 24.8 | 991.66 | 26.79 | 24593 | 664 | 6236 | 0.36 | 9 |
| | | М2 | | 316.84 | 13.00 | 7858 | 323 | 60.9 | 0.01 | -- |
| 16 | Е11-110101-2702<br>11-110101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ПОЛОВ | 24.8 | 1667.51 | 69.13 | 41354 | 1714 | 20004 | 1.06 | 26 |
| | | М2 | | 1127.84 | 31.38 | 27970 | 778 | 60.9 | 0.03 | 1 |
| 17 | Е11-110101-3904<br>11-110101-3904<br>РСНБ РК 2015 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ | 42.95 | 571.75 | 1.56 | 24557 | 67 | 8809 | 0.24 | 10 |
| | | М | | 284.14 | 0.73 | 12204 | 32 | 60.9 | -- | -- |
| | | **ТИП2** | | | | | | | | |
| 18 | Е11-110101-0901<br>11-110101-0901<br>РСНБ РК 2015 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ | 45.5 | 313.93 | 29.09 | 14284 | 1324 | 9232 | 0.26 | 12 |
| | | М2 | | 284.83 | 13.83 | 12960 | 629 | 60.9 | 0.01 | 1 |
| 19 | С121-110401-0104<br>21-110401-0104<br>РСНБ РК 2015 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER,МАРКА OL-K-30(ПРИМ) ЖЕСТКИЕ | 1.8746 | 25683.00 | -- | 48145 | -- | 2041 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е11-110101-0401<br>11-110101-0401<br>РСНБ РК 2015 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 45.5 | 1194.80 | 83.40 | 54364 | 3795 | 20532 | 0.42 | 19 |
| | | М2 | | 619.84 | 11.21 | 28203 | 510 | 60.9 | 0.01 | -- |
| 21 | Е11-110101-0402<br>11-110101-0402<br>РСНБ РК 2015 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 45.5 | 639.30 | 41.19 | 29088 | 1874 | 12220 | 0.25 | 11 |
| | | М2 | | 373.99 | 6.39 | 17017 | 291 | 60.9 | 0.01 | -- |
| 22 | С121-130810-0101<br>21-130810-0101<br>РСНБ РК 2015 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ,ТОЛЩИНА 0,15 ММ | 0.1001 | 82405.00 | -- | 8249 | -- | 350 | -- | -- |
| | | 1000М2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Е11-110101-1103<br>11-110101-1103<br>РСНБ РК 2015 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 45.5 | 960.67 | 26.13 | 43711 | 1189 | 11289 | 0.37 | 17 |
| | | М2 | | 313.66 | 13.00 | 14272 | 592 | 60.9 | 0.01 | 1 |
| 24 | Е11-110101-2702<br>11-110101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ПОЛОВ | 45.5 | 1667.51 | 69.13 | 75872 | 3145 | 36700 | 1.06 | 48 |
| | | М 2 | | 1127.84 | 31.38 | 51317 | 1428 | 60.9 | 0.03 | 1 |
| 25 | Е11-110101-3904<br>11-110101-3904<br>РСНБ РК 2015 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ | 86.5 | 571.75 | 1.56 | 49456 | 135 | 17740 | 0.24 | 20 |
| | | М | | 284.14 | 0.73 | 24578 | 63 | 60.9 | -- | -- |
| | | | | ТИП3 | | | | | | |
| 26 | Е11-110101-0901<br>11-110101-0901<br>РСНБ РК 2015 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ | 697.61 | 313.93 | 29.09 | 218997 | 20296 | 141550 | 0.26 | 180 |
| | | М2 | | 284.83 | 13.83 | 198702 | 9647 | 60.9 | 0.01 | 8 |
| 27 | С121-110401-0104<br>21-110401-0104<br>РСНБ РК 2015 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER,МАРКА OL-К-30(ПРИМ) ЖЕСТКИЕ | 28.741532 | 25683.00 | -- | 738169 | -- | 31298 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е11-110101-0401<br>11-110101-0401<br>РСНБ РК 2015 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ О КЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕПЕРВЫЙ СЛОЙ | 697.61 | 1194.80 | 83.40 | 833507 | 58179 | 314806 | 0.42 | 290 |
| | | М2 | | 619.84 | 11.21 | 432407 | 7820 | 60.9 | 0.01 | 7 |
| 29 | С121-130810-0101<br>21-130810-0101<br>РСНБ РК 2015 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ,ТОЛЩИНА 0,15 ММ | 0.767371 | 82405.00 | -- | 63235 | -- | 2681 | -- | -- |
| | | 1000М2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Е11-110101-1101<br>11-110101-1101<br>РСНБ РК 2015 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИН ОЙ 20 ММ | 697.61 | 991.66 | 26.79 | 691790 | 18686 | 175406 | 0.36 | 248 |
| | | М2 | | 316.84 | 13.00 | 221031 | 9072 | 60.9 | 0.01 | 9 |
| 31 | Е11-110101-1102<br>11-110101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>К=5 | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ С ТЯЖКИ | 697.61 | 848.57 | 22.76 | 591974 | 15878 | 38532 | 0.02 | 15 |
| | | М2 | | 19.58 | 10.75 | 13659 | 7501 | 60.9 | – | 1 |
| 32 | Е11-110101-3601<br>11-110101-3601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА Н А КЛЕЕ "БУСТИЛАТ" | 697.61 | 2875.62 | 20.01 | 2006061 | 13961 | 253787 | 0.38 | 266 |
| | | М2 | | 371.30 | 9.70 | 259025 | 6766 | 60.9 | 0.01 | 6 |
| 33 | Е11-110101-3901<br>11-110101-3901<br>РСНБ РК 2015 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ | 760.25 | 380.31 | 2.08 | 289128 | 1582 | 50538 | 0.08 | 58 |
| | | М | | 78.34 | 0.98 | 59555 | 744 | 60.9 | – | 1 |
| 34 | Е11-150403-0303<br>11-150403-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Окраска плинтусов улучшенная масляными составами по дереву | 69.761 | 710.47 | 3.26 | 49563 | 228 | 23081 | 0.47 | 33 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 524.91 | 1.55 | 36618 | 108 | 54.8 | – | – |
| | | | | ТИП4 | | | | | | |
| 35 | Е11-110101-0901<br>11-110101-0901<br>РСНБ РК 2015 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИСТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ | 96.8 | 313.93 | 29.09 | 30388 | 2816 | 19641 | 0.26 | 25 |
| | | М2 | | 284.83 | 13.83 | 27572 | 1339 | 60.9 | 0.01 | 1 |
| 36 | С121-110401-0104<br>21-110401-0104<br>РСНБ РК 2015 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER,МАРКА OL-К-30(ПРИМ) ЖЕСТКИЕ | 3.98816 | 25683.00 | – | 102428 | – | 4343 | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 37 | Е11-110101-0401<br>11-110101-0401<br>РСНБ РК 2015 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛ ЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ П ЕРВЫЙ СЛОЙ | 96.8 | 1194.80 | 83.40 | 115657 | 8073 | 43682 | 0.42 | 40 |
| | | М2 | | 619.84 | 11.21 | 60001 | 1085 | 60.9 | 0.01 | 1 |
| 38 | С121-130810-0101<br>21-130810-0101<br>РСНБ РК 2015 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ,ТОЛЩИНА 0,15 ММ | 0.10648 | 82405.00 | – | 8774 | – | 372 | – | – |
| | | 1000М2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 39 | Е11-110101-1101<br>11-110101-1101<br>РСНБ РК 2015 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 96.8 | 991.66 | 26.79 | 95992 | 2593 | 24339 | 0.36 | 34 |
| | | М2 | | 316.84 | 13.00 | 30670 | 1259 | 60.9 | 0.01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е11-110101-2702<br>11-110101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАС ТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ПОЛО В | 96.8 | 1667.51 | 69.13 | 161415 | 6692 | 78079 | 1.06 | 103 |
| | | М2 | | 1127.84 | 31.38 | 109175 | 3038 | 60.9 | 0.03 | 3 |
| | | ПОЛЫ 2-3 ЭТАЖЕЙ | | | | | | | | |
| | | | | ТИП1 | | | | | | |
| 41 | Е11-110101-1101<br>11-110101-1101<br>РСНБ РК 2015 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИН ОЙ 20 ММ | 77.85 | 991.66 | 26.79 | 77201 | 2085 | 19575 | 0.36 | 28 |
| | | М2 | | 316.84 | 13.00 | 24666 | 1012 | 60.9 | 0.01 | 1 |
| 42 | Е11-110101-2702<br>11-110101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ Р АСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ПО ЛОВ | 77.85 | 1667.51 | 69.13 | 129816 | 5382 | 62794 | 1.06 | 83 |
| | | М2 | | 1127.84 | 31.38 | 87802 | 2443 | 60.9 | 0.03 | 2 |
| 43 | Е11-110101-3904<br>11-110101-3904<br>РСНБ РК 2015 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРА МИЧЕСКИХ | 85.9 | 571.75 | 1.56 | 49113 | 134 | 17617 | 0.24 | 20 |
| | | М | | 284.14 | 0.73 | 24408 | 63 | 60.9 | – | – |
| | | | | ТИП2 | | | | | | |
| 44 | Е11-110101-0401<br>11-110101-0401<br>РСНБ РК 2015 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕ ЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕ РВЫЙ СЛОЙ | 91 | 1194.80 | 83.40 | 108727 | 7589 | 41065 | 0.42 | 38 |
| | | М2 | | 619.84 | 11.21 | 56405 | 1020 | 60.9 | 0.01 | 1 |
| 45 | Е11-110101-0402<br>11-110101-0402<br>РСНБ РК 2015 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕ ЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 91 | 639.30 | 41.19 | 58176 | 3748 | 24441 | 0.25 | 23 |
| | | М2 | | 373.99 | 6.39 | 34033 | 582 | 60.9 | 0.01 | 1 |
| 46 | С121-130810-0101<br>21-130810-0101<br>РСНБ РК 2015 | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ,ТОЛЩИНА 0,15 ММ | 0.2002 | 82405.00 | – | 16497 | – | 699 | – | – |
| | | 1000М2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 47 | Е11-110101-1103<br>11-110101-1103<br>РСНБ РК 2015 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯ ЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 91 | 960.67 | 26.13 | 87421 | 2378 | 22578 | 0.37 | 33 |
| | | М2 | | 313.66 | 13.00 | 28543 | 1183 | 60.9 | 0.01 | 1 |
| 48 | Е11-110101-2702<br>11-110101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТ ВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ПОЛОВ | 91 | 1667.51 | 69.13 | 151744 | 6291 | 73401 | 1.06 | 96 |
| | | М2 | | 1127.84 | 31.38 | 102633 | 2856 | 60.9 | 0.03 | 3 |
| 49 | Е11-110101-3904<br>11-110101-3904<br>РСНБ РК 2015 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМ ИЧЕСКИХ | 173 | 571.75 | 1.56 | 98913 | 270 | 35480 | 0.24 | 41 |
| | | М | | 284.14 | 0.73 | 49157 | 127 | 60.9 | – | – |
| | | | | ТИП3 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Е11-110101-1101<br>11-110101-1101<br>РСНБ РК 2015 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 1395.22 | 991.66 | 26.79 | 1383581 | 37372 | 350813 | 0.36 | 497 |
| | | М2 | | 316.84 | 13.00 | 442062 | 18145 | 60.9 | 0.01 | 18 |
| 51 | Е11-110101-1102<br>11-110101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>К=5 | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ | 1395.22 | 848.57 | 22.76 | 1183948 | 31757 | 77065 | 0.02 | 31 |
| | | М2 | | 19.58 | 10.75 | 27318 | 15001 | 60.9 | – | 3 |
| 52 | Е11-110101-3601<br>11-110101-3601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ" | 1395.22 | 2875.62 | 20.01 | 4012123 | 27921 | 507574 | 0.38 | 533 |
| | | М2 | | 371.30 | 9.70 | 518051 | 13532 | 60.9 | 0.01 | 12 |
| 53 | Е11-110101-3901<br>11-110101-3901<br>РСНБ РК 2015 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ | 1520.5 | 380.31 | 2.08 | 578256 | 3164 | 101076 | 0.08 | 116 |
| | | М | | 78.34 | 0.98 | 119110 | 1488 | 60.9 | – | 1 |
| 54 | Е11-150403-0303<br>11-150403-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Окраска плинтусов улучшенная масляными составами по дереву | 139.522 | 710.47 | 3.26 | 99126 | 455 | 46162 | 0.47 | 65 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 524.91 | 1.55 | 73236 | 216 | 54.8 | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 14500329 | 292918 | | | 3086 |
| | | | Тенге | | | 3246366 | 111406 | | | 85 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 14500329 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 9975547 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3357772 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 985498 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2739394 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 2038162 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 701232 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1379178 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 18618901 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3171 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3357772 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 18618901 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3171 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3357772 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 44680639 | 931108 | | | 16046 |
| | | | Тенге | | | 18379913 | 620652 | | | 608 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 44680639 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 24305894 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 19000565 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1063724 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 12966582 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 10621760 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 2344822 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 4611778 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 62258998 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 16654 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 19000565 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 62258998 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 16654 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 19000565 | | | |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | | | | | 62258998 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями, 0,9% | | | | | | | | | | 62819329 |
| Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 1,2*0,9% | | | | | | | | | | 63497778 |
| Пересчет в текущих ценах, К-1,04675186739 | | | | | | | | | | 66466417 |
| Налог на добавленную стоимость, 12% | | | | | | | | | | 7975970 |
| **Итого с НДС** | | | | | | | | | | **74442387** |

**Заказчик:**
ТОО "Компания «ЕвроАзия Строй"

Директор _____ Хабиоуллин М.А.

**Технический надзор:**
_____ Сакенов К.А.

**Подрядчик:**
ТОО "СК Держава Гарант"

Директор _____ Царев А.А.