Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Технадзор: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Договор №111 от 2023-09-23

Наименование стройки - «Корректировка «Строительство сетей электроосвещение в н.п. Шытты в сельском округе Талапты, Отырарского района, Туркестанской области»

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2023 г.

на «Корректировка «Строительство сетей электроосвещение в н.п. Шытты в сельском округе Талапты, Отырарского района, Туркестанской области»

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Освещение										
		Концевая опора металлическая (КМ) со светильниками LED 150W										
1	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3		1,25	22892,60	31,20	28616	39	26148	1943	33004
		НР - 80%, СП - 8%				1943,24	--	2429	--		2445	
2	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора		5	10705,70	7159,76	53528	35799	--	26940	86905
		НР - 80%, СП - 8%				3545,94	3188,97	17730	15945		6437	
3	С1247-306-0205 247-306-0205 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 8-370/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	шт.		5	77349,00	--	386745	--	386745	--	417685
		СП - 8%				--	--	--	--		30940	
4	С1247-306-0311 247-306-0311 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/20-1,43 высотой 1430 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали20°, толщиной 3,2 мм	шт.		5	10604,00	--	53020	--	53020	--	57262
		СП - 8%				--	--	--	--		4242	
5	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали безотверстий и сборосварочных операций	т		0,147	845594,00	--	124302	--	124302	--	134246
		СП - 8%				--	--	--	--		9944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-330207-102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными.Установка	светильник	5	5808,14	3014,24	29041	15071	--	16259	48924
		НР - 80%, СП - 8%			2793,90	1270,89	13970	6354		3624	
7	ГК Электрокомплект	Светильник LED ДКУ DRIVE 150W 13500Lm 805x297x68 5000K IP65 MEGALIGHT	шт.	5	27517,86	--	137589	--	137589	--	148596
		СП - 8%			--	--	--	--		11007	
8	С1243-142-0105 243-142-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,05	61691,00	--	3085	--	3085	--	3332
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
9	Ц13-80208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	3253,81	129,90	16269	649	10304	3938	21823
		НР - 72%, СП - 8%			1063,30	30,48	5316	152		1617	
10	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1	653,41	1,22	653	2	138	411	1149
		НР - 80%, СП - 8%			512,91	0,60	513	1		85	
		Арматура									
11	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2385,00	--	11925	--	11925	--	12879
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
12	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15	574,00	--	8610	--	8610	--	9299
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
13	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	185,00	--	2775	--	2775	--	2997
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
14	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1378,00	--	6890	--	6890	--	7441
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
15	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	2941,00	--	14705	--	14705	--	15881
		СП - 8%			--	--	--	--		1176	
16	С1252-207-0907 252-207-0907 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	314,00	--	6280	--	6280	--	6782
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
17	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3082,00	--	15410	--	15410	--	16643
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
18	С1243-603-0103 243-603-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00017	96949,00	--	16	--	16	--	17
		СП - 8%			--	--	--	--		1	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.		5	2158,00	--	10790	--	10790	--	11653
		СП - 8%				--	--	--	--		863	
20	С1252-207-3506 252-207-3506 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		10	8133,00	--	81330	--	81330	--	87836
		СП - 8%				--	--	--	--		6506	
		Промежуточное опора металлическая (ПМ) со светильниками LED 150W-129шт										
21	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3		25,5	22892,60	31,20	583761	796	533412	39642	673275
		НР - 80%, СП - 8%				1943,24	--	49553	--		49872	
22	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора		102	10705,70	7159,76	1091981	730296	--	549569	1772874
		НР - 80%, СП - 8%				3545,94	3188,97	361686	325275		131324	
23	С1247-306-0205 247-306-0205 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 8-370/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	шт.		102	77349,00	--	7889598	--	7889598	--	8520766
		СП - 8%				--	--	--	--		631168	
24	С1247-306-0311 247-306-0311 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/20-1,43 высотой 1430 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали20°, толщиной 3,2 мм	шт.		102	10604,00	--	1081608	--	1081608	--	1168137
		СП - 8%				--	--	--	--		86529	
25	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали безотверстий и сборосварочных операций	т		2,9988	845594,00	--	2535767	--	2535767	--	2738628
		СП - 8%				--	--	--	--		202861	
26	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник		102	5827,63	3014,24	594418	307453	1987	331687	1000193
		НР - 80%, СП - 8%				2793,90	1270,89	284978	129631		74088	
27	ГК Электрокомплект	Светильник LED ДКУ DRIVE 150W 13500Lm 805x297x68 5000K IP65 MEGALIGHT	шт.		102	27517,86	--	2806822	--	2806822	--	3031368
		СП - 8%				--	--	--	--		224546	
28	С1243-142-0105 243-142-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км		1,02	61691,00	--	62925	--	62925	--	67959
		СП - 8%				--	--	--	--		5034	
29	Ц13-80208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.		102	3253,81	129,90	331889	13250	210182	80327	445193
		НР - 72%, СП - 8%				1063,30	30,48	108457	3109		32977	
30	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		20,4	653,41	1,22	13330	25	2842	8380	23447

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%, СП - 8%				512,91	0,60	10463	12		1737	
		Арматура										
31	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		102	2385,00	--	243270	--	243270	--	262732
		СП - 8%				--	--	--	--		19462	
32	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м		204	574,00	--	117096	--	117096	--	126464
		СП - 8%				--	--	--	--		9368	
33	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		102	185,00	--	18870	--	18870	--	20380
		СП - 8%				--	--	--	--		1510	
34	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		102	3443,00	--	351186	--	351186	--	379281
		СП - 8%				--	--	--	--		28095	
35	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		102	2158,00	--	220116	--	220116	--	237725
		СП - 8%				--	--	--	--		17609	
36	С1252-207-3506 252-207-3506 РСНБ РК 2015	**Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		204	8133,00	--	1659132	--	1659132	--	1791863
		СП - 8%				--	--	--	--		132731	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					20593348	1103380	18634875	1059096	23384639
		Стоимость монтажных работ	Тенге					855095	480479	--	1732196	
		Материалы	Тенге					12769566				
		Всего заработная плата	Тенге					220485				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						117034			
		Накладные расходы	Тенге					12421408				
		Сметная прибыль	Тенге					84265				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	чел.-ч					1028308				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					13882139				77
		Сметная заработная плата	Тенге						117034			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					5163713				
		Материалы	Тенге					564529				
		Всего заработная плата	Тенге						1218540			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2768385				
		Накладные расходы	Тенге					974831				
		Сметная прибыль	Тенге					491083				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч					6629627				747
		Нормативная трудоемкость	Тенге						1218540			
		Сметная заработная плата	Тенге					2660069				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2660069				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					212805				
		Сметная прибыль	Тенге					2872874				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					23384640				824
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч						1335574			
		Нормативная трудоемкость	Тенге									23384640
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					855095				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1103380			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						480479			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							18634876		
		- Накладные расходы	Тенге								1059096	
		- Сметная прибыль	Тенге								1732196	
		ВСЕГО по АКТУ						23 384 640				
		Временное здание и сооружение 2,4%						561 231				
		Итого:						23 945 871				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%						167 621				
		Итого:						24 113 492				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						482 270				
		Итого:						24 595 762				
		Итого с пониж.К-0,95						23 365 974				
		НДС 12%						2 803 917				
		Итого по АКТУ:						26 169 891				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района"

Руководитель _____ **Нәлібай С.**

Технадзор:

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Эксперт _____ **Дәрмен С.**

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Договор №111 от 2023-09-23
Наименование стройки - Корректировка "Строительство сетей электроосвещения в н.п. Шытты в сельском округе Талапты, Отырарского района, Туркестанской области"

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 г.

на Корректировка "Строительство сетей электроосвещения в н.п. Шытты в сельском округе Талапты, Отырарского района, Туркестанской области"

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.СМЕТА 02-01-01 Наружное электроосвещение										
		РАЗДЕЛ 1. Освещение										
		Промежуточное опора металлическая (ПМ) со светильниками LED 150W-129-102=27шт										
1	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3		6,75	22892,60	31,20	154525	211	141197	10493	178220
		ПР - 80%, СП - 8%				1943,24	--	13117	--		13201	
2	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора		27	10705,70	7159,76	289054	193313	--	145474	469290
		ПР - 80%, СП - 8%				3545,94	3188,97	95740	86102		34762	
3	С1247-306-0205 247-306-0205 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 8-370/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	шт.		27	77349,00	--	2088423	--	2088423	--	2255497
		СП - 8%				--	--	--	--		167074	
4	С1247-306-0311 247-306-0311 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/20-1,43 высотой 1430 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали20°, толщиной 3,2 мм	шт.		27	10604,00	--	286308	--	286308	--	309213
		СП - 8%				--	--	--	--		22905	
5	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали безотверстий и сборосварочных операций	т		0,7938	845594,00	--	671233	--	671233	--	724932
		СП - 8%				--	--	--	--		53699	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
	Сметная заработная плата	Тенге					19339			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7875515				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								732
	Сметная заработная плата	Тенге					1127311			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				13566972	490707	8565984	1191142	15689969
Стоимость оборудования						1400263	209034	3110019	931855	
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3110019				
Стоимость монтажных работ		Тенге				3110019				
Материалы		Тенге				7577624				
Всего заработная плата		Тенге				89754				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1227056			
	Накладные расходы	Тенге				6165994				
	Сметная прибыль	Тенге				883480				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				676892				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9137996				795
	Сметная заработная плата	Тенге					1227056			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				2108654				
Материалы		Тенге				207247				
Всего заработная плата		Тенге					382241			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1125401				
Местные материалы		Тенге				206915				
	Накладные расходы	Тенге				307662				
	Сметная прибыль	Тенге				193308				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2609624				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
	Сметная заработная плата	Тенге					382241			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				770675				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				770675				
	Сметная прибыль	Тенге				61655				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				832330				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				15689969				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1033
	Сметная заработная плата	Тенге					1609297			

ОТДЕЛ 2.СМЕТА 07-01 Благоустройство

РАЗДЕЛ 4. КТПН 1

		Земляная работа										
89	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группа. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1,8	34,81	34,81	63	62	--	20	89
					--	15,26	--	27		7	
90	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	20	93,46	80,84	1869	1617	28	437	2491
		НР			11,22	19,14	224	383		185	
91	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материалоснования в плотном теле	10,718	5128,98	1138,17	54972	12199	40980	5205	64992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ограждение КТПН									
92	У86-010602-0303 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам(видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип ППМ -30.20**			167,33	282,36	1793	3026		4814	
			секция	4	70826,00	7190,00	283304	28760	177380	76348	388424
93	У86-010605-0503 8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками**			19291,00	2514,00	77164	10056		28772	
			конструкция	1	101487,00	824,00	101487	824	81922	13586	124279
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			18741,00	232,00	18741	232		9206	
			Тенге				441695	43462	300310	95596	580275
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				97922	13724	--	42984	
	Материалы		Тенге				441695				
	Всего заработная плата		Тенге				300310				
		Накладные расходы	Тенге					111646			
		Сметная прибыль	Тенге				95596				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				42984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				580275				73
		Сметная заработная плата	Тенге					111646			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				580275				73
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					111646			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. КТПН 2									
		Земелняя работа									
94	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	40,56	34,81	34,81	1412	1412	--	446	2006
					--	15,26	--	619		149	
95	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	40,56	93,46	80,84	3791	3279	57	887	5052
					11,22	19,14	455	776		374	
96	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материалаоснования в плотном теле	6,718	5128,98	1138,17	34456	7646	25686	3263	40736
					167,33	282,36	1124	1897		3018	
		Ограждение КТПН									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	У86-010602-0303 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам(видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип ПИМ -30.20	секция	4	70826,00	7190,00	283304	28760	177380	76348	388424
		ЗП - 19047 Тенге; СН - 719 Тенге			19291,00	2514,00	77164	10056		28772	
98	У86-010605-0503 8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	101487,00	824,00	101487	824	81922	13586	124279
					18741,00	232,00	18741	232		9206	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				424450	41921	285045	94530	560497
							97484	13580	--	41519	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				424450				
Материалы			Тенге				285045				
Всего заработная плата			Тенге					111064			
	Накладные расходы		Тенге				94530				
	Сметная прибыль		Тенге				41519				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге				560499				71
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					111064			
	Сметная заработная плата		Тенге				560499				71
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге								
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					111064			
	Сметная заработная плата		Тенге				866145	85383	585355	190126	1140772
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге				195406	27304	--	84503	
							866145				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				585355				
Материалы			Тенге					222710			
Всего заработная плата			Тенге				190126				
	Накладные расходы		Тенге				84503				
	Сметная прибыль		Тенге				1140774				144
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге								
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					222710			
	Сметная заработная плата		Тенге				1140774				144
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге								
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					222710			
	Сметная заработная плата		Тенге								16830743
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						1595669				
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге					576090			
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					236338			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге						9151341		
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						3110019		
	- Оборудование, инвентарь		Тенге							1381268	
	- Накладные расходы		Тенге							1016358	
	- Сметная прибыль						16 830 743				
	ВСЕГО по АКТУ						3 110 019				
	в том числе оборудование						329 297				
	Временное здание и сооружение 2,4%						17 160 037				
	Итого:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%						98 350				
		Итого:						17 258 387				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						282 967				
		Итого:						17 541 355				
		Итого с пониж.К-0,95						16 664 287.04				
		НДС 12%						1 999 714.45				
		Итого по АКТУ:						18 664 001.49				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района"

Руководитель _____ Нәлібай С.

Технадзор:

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Эксперт _____ Дәрмен С.

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ Жаимбетов Т.