Приложение №1 Типовая межведомственная форма КС-3 Представляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Радикон"

Договор : Договор №64 от 27.07.2021 г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в а. Базарбай Байзакского района Жамбылской области»

№	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге								Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			СМР в отчетный месяц	В том числе			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Объект: «Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в а. Базарбай Байзакского района Жамбылской области»**	40 714 110,00	40 714 110,00			40 714 110,00	40 714 110,00			40 714 110,00
2	В том числе НДС	4 362 226,07	4 362 226,07			4 362 226,07	4 362 226,07			4 362 226,07
3	**5% удержание качества**	**2 035 706,00**	**2 035 706,00**			**2 035 706,00**	**2 035 706,00**			**2 035 706,00**
4	**Итого к оплате с НДС:**	**38 678 404,00**	**38 678 404,00**			**38 678 404,00**	**38 678 404,00**			**38 678 404,00**
5	В том числе НДС	4 144 114,71	4 144 114,71			4 144 114,71	4 144 114,71			4 144 114,71

Заказчик:
Руководитель
КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата
Байзакского района"

_____ Мекебаев Н.А.

Генподрядчик:
Директор

ТОО "Радикон"

_____ Анварбекова Динара Нурланкызы

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: ТОО "Радикон"
Договор №64 от 27.07.2021г.

АКТ

выполненных работ по объекту: "Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в а. Базарбай Байзакского района Жамбылской области" за август 2021 года

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
				строительно-монтажных работ	оборудование	прочих затрат		с начала строительства					за отчетный месяц				
Глава 2. Основные объекты строительства								объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
02-01-01		Поселковые сети В1		144 648 430	--	--	144 648 430	0,225	32 602 840	--	--	32 602 840	0,225	32 602 840	--		32 602 840
02-02-01		Внутриплощадочные сети		6 677 332	--	--	6 677 332		--	--	--	--		--	--	--	--
02-03		Резервуар на 250м3		16 281 254	--	--	16 281 254		--	--	--	--		--	--	--	--
02-04		Насосная станция 1-подъема на водозаборной скважине(на 3 насосные станции)		4 131 595	992 302	--	5 123 897		--	--	--	--		--	--	--	--
02-05		Насосная станция II подъема с бактерицидными установками		14 504 293	8 125 886	--	22 630 179		--	--	--	--		--	--	--	--
Глава 2. Основные объекты строительства																	
03-01		Уборная с бетонным выгребом на 1 очко		670 773	--	--	670 773		--	--	--	--		--	--	--	--
03-02		КПП		2 346 004	--	--	2 346		--	--	--	--		--	--	--	--
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства																	
04-01		Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ и наружное освещение		22 345 027	19 135 021	--	41 480 048		--	--	--	--		--	--	--	--
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения																	
06-01		Скважина (на 3 скважины)		30 403 546	--	--	30 403 546		--	--	--	--		--	--	--	--
06-02		Выгреб 100м3		4 176	--	--	4 176 012		--	--	--	--		--	--	--	--
06-03		Наружные сети В1 для КПП		246 533	--	--	246 533		--	--	--	--		--	--	--	--
06-04		Станция очистки воды		1 222 754	31 928 571	--	33 151 325		--	--	--	--		--	--	--	--
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории																	
44 203		Благоустройство		13 458 778	--	--	13 458 778										
		Итого по главам 1-7		261 112 331	60 181 780	--	321 294 111		32 602 840	-		32 602 840		32 602 840	-		32 602 840
Глава 8. Временные здания и сооружения																	
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения	2,9%	7 572 258			7 572 258		945 482			945 482		945 482			945 482
		Итого по главе 8		7 572 258			7 572 258		945 482			945 482		945 482			945 482
		Итого по главам 1-8		268 684 589	60 181 780	--	328 866 369		33 548 322	-		33 548 322		33 548 322	-		33 548 322
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство																	
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,17%	3 143 610			3 143 610		392 515			392 515		392 515			392 515
		Итого		271 828 198	6 018 178	--	332 009 978		33 940 838	-		33 940 838		33 940 838	-		33 940 838
ГН ОССС		Непредвиденные расходы	2%	5 436 564			5 436 564		678 817			678 817		678 817			678 817
		Итого сметная стоимость		277 264 762	60 181 780	--	337 446 542		34 619 654	-		34 619 654		34 619 654	-		34 619 654
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	5,0036%	291 137 982	63 193 036	--	354 331 017		36 351 884			36 351 884		36 351 884			36 351 884
		Налог на добавленную стоимость	12%			42 519 722	42 519 722				4 362 226	4 362 226				4 362 226	4 362 226
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		291 137 982	63 193 036	42 519 722	396 850 740		36 351 884	-	4 362 226	40 714 110		36 351 884	-	4 362 226	40 714 110

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Мекебаев Н.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Дирекция строительства и технического обследования»

Технадзор Абсалимов К.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"

Карабаев А.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Радикон"

Директор Анварбекова Д.Н.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Подрядчик: ТОО "Радикон"

Наименование объекта: "Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в а. Базарбай Байзакского района Жамбылской области"

АКТ №1

приемки выполненных работ за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Поселковые сети										
		Земляные работы										
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1940**		**152,71**	**144,65**	**296257**	**280621**	**--**	**61180**	**386032**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,06**	**35,74**	**15636**	**69336**		**28595**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	17,27	905,59		15636				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	37,44							
1.3	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	37,442		7495,00		280628			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	37,442		1852,00		69343			
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**60**		**1613,92**	**--**	**96835**	**--**	**--**	**69721**	**179881**
		НР - 72%; СП - 8%				**1613,92**	**--**	**96835**	**--**		**13325**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	92,4	1048,00		96835				
3	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы грунтовое.Устройство**	**м3 основания**	**200**		**1172,72**	**157,82**	**234544**	**31564**	**--**	**209931**	**480034**
		НР - 99%; СП - 8%				**1014,90**	**45,36**	**202980**	**9072**		**35558**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	204	995,00		202980				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	7							
3.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	7		4509,00		31563			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	7		1296,00		9072			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1800**		**34,67**	**34,67**	**62406**	**62406**	**--**	**16174**	**84866**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,48**	**--**	**22464**		**6286**	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	14,58							
4.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	14,508		4301,00		62399			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	14,508		1549,00		22473			
5	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**200**		**841,75**	**--**	**168350**	**--**	**--**	**121212**	**312727**
		НР - 72%; СП - 8%				**841,75**	**--**	**168350**	**--**		**23165**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	194,4	866,00		168350				
6	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2000**		**156,87**	**74,79**	**313740**	**149580**	**--**	**167184**	**519398**
		НР - 72%; СП - 8%				**82,08**	**34,02**	**164160**	**68040**		**38474**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	216	760,00		164160				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	52,4							
6.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	52,5		2785,00		146213			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	52,5		1296,00		68040			
6.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	210		16,00		3360			
					Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1							
7	**С123-010405-0403 2301-0405-0403 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)**	**м**	**5000**		**2287,00**	**--**	**11435000**	**--**	**11435000**	**--**	**12349800**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**914800**	
8	**С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**6000**		**93,00**	**--**	**558000**	**--**	**558000**	**--**	**602640**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**44640**	
9	**С123-010405-0409 2301-0405-0409 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) /ФУТЛЯР/**	**м**	**150**		**10426,00**	**--**	**1563900**	**--**	**1563900**	**--**	**1689012**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**125112**	
		Водопроводные колодцы D=2000мм /36 шт/										
10	**С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**36**		**39299,00**	**--**	**1414764**	**--**	**1414764**	**--**	**1527945**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**113181**	
11	**С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**36**		**22643,00**	**--**	**815148**	**--**	**815148**	**--**	**880360**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**65212**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9Б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016**	шт.	36	22643,00	--	815148	--	815148	--	880360
		СП - 8%			--	--	--	--		65212	
13	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016**	шт.	36	30762,00	--	1107432	--	1107432	--	1196027
		СП - 8%			--	--	--	--		88595	
14	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	36	2004,00	--	72144	--	72144	--	77916
		СП - 8%			--	--	--	--		5772	
15	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016**	шт.	36	3412,00	--	122832	--	122832	--	132659
		СП - 8%			--	--	--	--		9827	
		Водопроводные колодцы D=1500мм									
16	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016**	шт.	130	22474,00	--	2921620	--	2921620	--	3155350
		СП - 8%			--	--	--	--		233730	
17	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016**	шт.	130	15405,00	--	2002650	--	2002650	--	2162862
		СП - 8%			--	--	--	--		160212	
18	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9А из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016**	шт.	130	15405,00	--	2002650	--	2002650	--	2162862
		СП - 8%			--	--	--	--		160212	
19	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016**	шт.	130	21807,00	--	2834910	--	2834910	--	3061703
		СП - 8%			--	--	--	--		226793	
20	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	130	2004,00	--	260520	--	260520	--	281362
		СП - 8%			--	--	--	--		20842	
21	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016**	шт.	130	3412,00	--	443560	--	443560	--	479045
		СП - 8%			--	--	--	--		35485	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				29542410	524171	28370278	645402	32602841
							647961	168912	--	2415028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15985510				
	Всего заработная плата		Тенге					816873			
	Местные материалы		Тенге				14813378				
		Накладные расходы	Тенге				645402				
		Сметная прибыль	Тенге				1330476				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17961388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								834
		Сметная заработная плата	Тенге					816873			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13556900				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13556900				
		Сметная прибыль	Тенге				1084552				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14641452				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32602840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								834
		Сметная заработная плата	Тенге					816873			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								32602840
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				647961				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					524171			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					168912			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28370278		
		- Накладные расходы	Тенге							645402	
		- Сметная прибыль	Тенге							2415028	

ИТОГО ПО АКТУ:		**32 602 840**
Оборудование		-
Итого смр без оборудования		**32 602 840**
Временные здания и сооружения 2,9%	**2,9%**	**945 482**
Итого с временными 2,9%		**33 548 322**
Дополнительные затраты работ в зимнее время 1,17%	**1,17%**	**392 515**
Итого с зимними удорожаниями 1,17%		**33 940 838**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**2%**	**678 817**
Итого с непредвиденными		**34 619 654**
Итого смр с оборудованием		**34 619 654**
Итого с коэффициентом на 2021 год, К=1,050036	**5,0036%**	**36 351 884**
НДС 12%	**12%**	**4 362 226**
Всего сметная стоимость с НДС		**40 714 110**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Мекебаев Н.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Дирекция строительства и технического обследования»
Технадзор Абсалимов К.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"
Карабаев А.И.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Радикон"
Директор
Анварбекова Д.Н.