Приложение №1 Типовая межведомственная
форма КС-3 Представляется ежемесячно
Подрядчиком Заказчику и финансирующему
банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Радикон"

Договор : Договор №64 от 27.07.2021 г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в а. Базарбай Байзакского района Жамбылской области»

№	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге								
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			СМР в отчетный месяц	В том числе			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Объект: «Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в а. Базарбай Байзакского района Жамбылской области»**	133 714 110,00	130 825 227,00		2 888 883,00	93 000 000,00	90 111 117,00		2 888 883,00	93 000 000,00
2	В том числе НДС	14 326 511,79	14 016 988,61		309 523,18	9 964 285,71	9 654 762,54		309 523,18	9 964 285,71
3	**5% удержание качества**	**6 685 706,00**	**6 541 261,35**		**144 444,15**	**4 650 000,00**	**4 505 555,85**		**144 444,15**	**4 650 000,00**
4	**Итого к оплате с НДС:**	**127 028 404,00**	**124 283 965,65**		**2 744 438,85**	**88 350 000,00**	**85 605 561,15**		**2 744 438,85**	**88 350 000,00**
5	В том числе НДС	13 610 186,14	13 316 139,12		294 047,02	9 466 071,43	9 172 024,41		294 047,02	9 466 071,43

Заказчик:
Руководитель
КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата
Байзакского района"

_____ Мекебаев Н.А

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Радикон"

_____ Анварбекова Динара Нурланкызы

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Подрядчик: ТОО "Радикон"

Наименование объекта: "Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в а. Базарбай Байзакского района Жамбылской области"

АКТ №2

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Поселковые сети см.02-01-01										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4306,446001		152,71	144,65	657637	622927	--	135808	856921
		НР - 72%; СП - 8%				8,06	35,74	34710	153912		63476	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	133,1890516		1613,92	--	214956	--	--	154769	399303
		НР - 72%; СП - 8%				1613,92	--	214956	--		29578	
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы грунтовое. Устройство	м3 основания	295,7393168		1172,72	157,82	346819	46674	--	310425	709824
		НР - 99%; СП - 8%				1014,90	45,36	300146	13415		52580	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3550,547914		34,67	34,67	123097	123098	--	31904	167401
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,48	--	44311		12400	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	394,5053238		841,75	--	332075	--	--	239094	616862
		НР - 72%; СП - 8%				841,75	--	332075	--		45694	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3057,835287		156,87	74,79	479683	228696	--	255611	794117
		НР - 72%; СП - 8%				82,08	34,02	250987	104028		58823	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2154267	1021395	--	1127611	3544428
								1132874	315666	--	262551	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2154267				
	Всего заработная плата		Тенге						1448540			
		Накладные расходы	Тенге					1127611				
		Сметная прибыль	Тенге					262551				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3544429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1460
		Сметная заработная плата	Тенге						1448540			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3544429					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1460
		Сметная заработная плата	Тенге					1448540				
		РАЗДЕЛ 2.Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1										
7	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	7		347138,79	105411,35	2429972	737879	16321	1864572	4638108
		НР - 99%; СП - 8%				239396,00	29662,04	1675772	207634		343563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	126	124,00				15624		
8	С123-010405-0403 2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	3131		2287,00	--	7160597	--	7160597	--	7733445
		СП - 8%				--	--	--	--		572848	
9	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	6		287770,69	73632,53	1726624	441795	3937	1389887	3365832
		НР - 99%; СП - 8%				213482,00	20505,73	1280892	123034		249321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	30	124,00				3720		
		Водопроводные колодцы D=1500мм /33 шт/										
10	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	32,89		22029,13	9142,72	724538	300704	95129	444362	1262412
		НР - 99%; СП - 8%				9994,08	3652,93	328705	120145		93512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	100261 С	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	7,43314	2772,00				20605		
10.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	4,37437	13636,00				59649		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					12041731	1480378	7275984	3698821	16999797
								3285369	450813	--	1259244	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4881134				
	Материалы		Тенге					115386				
	Всего заработная плата		Тенге						3736182			
		Накладные расходы	Тенге					3698821				
		Сметная прибыль	Тенге					686396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9266351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3060
		Сметная заработная плата	Тенге						3736182			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					7160597				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7160597				
		Сметная прибыль	Тенге					572848				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					7733445				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					16999796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3060
		Сметная заработная плата	Тенге						3736182			
		РАЗДЕЛ 3. Распределительные колодцы										
		Распределительный колодец на 6 абонент Д110 /27 шт/										

		Колодец										
11	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	37,53		22029,13	9142,72	826753	343126	108549	507051	1440508
		НР - 99%; СП - 8%				9994,08	3652,93	375078	137094		106704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	100261 С	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	8,48178	2772,00				23511		
11.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	4,99149	13636,00				68064		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					826753	343126	108549	507051	1440508
								375078	137094	--	106704	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					826753				
	Материалы		Тенге					108549				
	Всего заработная плата		Тенге						512172			
		Накладные расходы	Тенге					507051				
		Сметная прибыль	Тенге					106704				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1440508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									416
		Сметная заработная плата	Тенге						512172			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1440508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									416
		Сметная заработная плата	Тенге						512172			
		Резервуар на 250м3 см.02-03-01										
		РАЗДЕЛ 4. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Стены и днище										
12	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 С-1, С-2, С-3, С-4, С-5	т	13,14912		246529,00	--	3241639	--	3241639	--	3500970
		СП - 8%				--	--	--	--		259331	
13	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,76948		246529,00	--	436228	--	436228	--	471126
		СП - 8%				--	--	--	--		34898	
14	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68058		234691,00	--	159726	--	159726	--	172504
		СП - 8%				--	--	--	--		12778	
		Перекрытия										
15	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	10,26		70567,00	--	724017	--	724017	--	781938
		СП - 8%				--	--	--	--		57921	
16	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2		6538,00	--	13076	--	13076	--	14122
		СП - 8%				--	--	--	--		1046	
17	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2		7595,00	--	15190	--	15190	--	16405
		СП - 8%				--	--	--	--		1215	

18	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2004,00	--	4008	--	4008	--	4329
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
19	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20883,00	--	41766	--	41766	--	45107
		СП - 8%			--	--	--	--		3341	
		Люк утепленный									
20	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,41426	497833,00	--	206232	--	206232	--	222731
		СП - 8%			--	--	--	--		16499	
		ЛЕСТНИЦА Стм-1									
21	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,12356	581941,00	--	71905	--	71905	--	77657
		СП - 8%			--	--	--	--		5752	
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО Ду-1									
22	С123-011201-1101 2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	4	1046,00	--	4184	--	4184	--	4519
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
23	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления :лента	т	0,00058	655,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
24	С121-050308-0507 2105-0308-0507 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,78	6395,00	--	11383	--	11383	--	12294
		СП - 8%			--	--	--	--		911	
		Переливное устройство ПУ-1									
25	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10102	553062,00	--	55870	--	55870	--	60340
		СП - 8%			--	--	--	--		4470	
		Ограждение									
26	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Ограждение	т	0,31488	699858,00	--	220371	--	220371	--	238001
		СП - 8%			--	--	--	--		17630	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5205596	--	5205596	--	5622044
							--	--	--	416448	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4605267				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3848976				
	Местные материалы		Тенге				756291				
		Сметная прибыль	Тенге				368421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4973688				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				554378				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				554378				
		Сметная прибыль	Тенге				44351				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				598729				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				45951				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45950				

		Сметная прибыль	Тенге				3676					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				49627					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				5622044					
Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ и наружное освещение см.04-01-01												
РАЗДЕЛ 5. СЕТИ 10кВ												
		Земляные работы (Лист 12)										
27	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,9	1613,92	--	7908	--	--	5694	14690
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	7908	--		1088	
28	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,6	841,75	--	1347	--	--	970	2502
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	1347	--		185	
29	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	30,2	476,56	398,80	14392	12044	--	5107	21058
		НР - 72%; СП - 8%			77,76	157,09	2348	4744		1560	
30	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	27	241,88	203,00	6531	5481	--	2310	9549
		НР - 72%; СП - 8%			38,88	79,96	1050	2159		707	
31	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,108	28869,00	--	3118	--	3118	--	3367
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
		Железобетонные элементы									
		Опора концевая Кр10-1.2с с установкой РЛНД /2 шт. см.Лист-13/									
32	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14498,72	7085,60	28997	14171	1335	16363	48989
		НР - 80%; СП - 8%			6745,44	3481,60	13491	6963		3629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1 0,2	1556,00				311		
32.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 12	45,00				540		
32.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 0,8	458,00				366		
33	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	40570,00	--	162280	--	162280	--	175262
		СП - 8%			--	--	--	--		12982	
		Опора ж/б промежуточная П10-1.2с /53 шт. см.Лист-13/									
34	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	53	7184,62	3065,26	380785	162459	35387	210189	638252
		НР - 80%; СП - 8%			3451,68	1505,60	182939	79797		47278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1 5,3	1556,00				8247		

34.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	318	45,00				14310			
34.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	21,2	458,00				9710			
35	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.		53	40570,00	--	2150210	--	2150210	--		2322227
		СП - 8%				--	--	--	--		172017		
		ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УП10-1.2с/1шт. см.Лист-13/											
36	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора		1	22226,02	11406,34	22226	11407	667	12606		37619
		НР - 80%; СП - 8%				10152,00	5605,76	10152	5606		2787		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
36.1	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1556,00				156			
36.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	45,00				270			
36.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	458,00				183			
37	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.		3	40570,00	--	121710	--	121710	--		131447
		СП - 8%				--	--	--	--		9737		
		ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УП10-1.2с/1шт. см.Лист-13/											
38	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		1	14498,72	7085,60	14499	7086	668	8182		24495
		НР - 80%; СП - 8%				6745,44	3481,60	6745	3482		1814		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
38.1	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1556,00				156			
38.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	45,00				270			
38.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	458,00				183			
39	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.		2	40570,00	--	81140	--	81140	--		87631
		СП - 8%				--	--	--	--		6491		
		Оборудование на напряжение выше 1000В											
40	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Монтаж ограничителя перенапряжения нелинейного до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.		6	3589,17	631,76	21535	3791	2192	12201		36435
		НР - 72%; СП - 8%				2592,00	232,28	15552	1394		2699		
41	С124-040207-4315 2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	37156,00	--	222936	--	222936	--		240771
		СП - 8%				--	--	--	--		17835		
42	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования	шт.		2	3589,17	631,76	7178	1264	730	4067		12145
		НР - 72%; СП - 8%				2592,00	232,28	5184	465		900		

43	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	2		89830,00	--	179660	--		--	179660
						--	--	--	--	179660	--	
44	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж разъединителя. Монтаж оборудования	шт.	2		3589,17	631,76	7178	1264	730	4067	12145
		НР - 72%; СП - 8%				2592,00	232,28	5184	465		900	
45	С124-040207-5402 2404-0207-5402 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный SZ24	шт.	2		212087,00	--	424174	--	424174	--	458108
		СП - 8%				--	--	--	--		33934	
		Кабельно проводникованя продукция										
46	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,1513333		114355,80	57654,45	360373	181689	8746	185417	589454
		НР - 80%; СП - 8%				53925,80	19621,44	169938	61834		43663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,4	10,714533	423,00				4532		
46.2	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002	0,006303	544410,00				3431		
47	С123-061201-0704 2306-1201-0704 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ 31946-2012	км	9,454		373901,00	--	3534860	--	3534860	--	3817649
		СП - 8%				--	--	--	--		282789	
48	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	27		601,18	321,39	16232	8678	1255	6591	24649
		НР - 72%; СП - 8%				233,28	105,76	6299	2856		1826	
49	Ц13-080201-0705 1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	13		1270,23	818,46	16513	10640	1661	5595	23876
		НР - 72%; СП - 8%				324,00	273,72	4212	3558		1769	
50	С123-060109-1005 2306-0109-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	0,04		4158775,00	--	166351	--	166351	--	179659
		СП - 8%				--	--	--	--		13308	
		Стальные конструкции										
51	С124-040207-1918 2404-0207-1918 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151.0 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1		41410,00	--	41410	--	41410	--	44723
		СП - 8%				--	--	--	--		3313	
52	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Проводник заземляющий ЗП-21	м	9		564,64	--	5082	--	5082	--	5489
		СП - 8%				--	--	--	--		407	
53	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Крепление изолятора KIisl	м	1		1475,36	--	1475	--	1475	--	1593
		СП - 8%				--	--	--	--		118	

54	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Накладка ОГ-52	шт	1	655,71	--	656	--	656	--	708
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
55	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Оголовок ОГs52	шт	53	11320,18	--	599970	--	599970	--	647968
		СП - 8%			--	--	--	--		47998	
56	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Траверса ТМ-73	шт	2	6985,18	--	13970	--	13970	--	15088
		СП - 8%			--	--	--	--		1118	
57	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Траверса ТМ-80	шт	2	1229,46	--	2459	--	2459	--	2656
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
58	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Траверса ТМ-96И	шт	2	10974,11	--	21948	--	21948	--	23704
		СП - 8%			--	--	--	--		1756	
59	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Траверса ТМs-60а	шт	1	2686,61	--	2687	--	2687	--	2902
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
60	С124-040207-5925 2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8041,00	--	16082	--	16082	--	17369
		СП - 8%			--	--	--	--		1287	
61	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Крепление подкоса У-52	шт	2	3114,64	--	6229	--	6229	--	6727
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
62	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Упор УП50	шт	2	664,82	--	1330	--	1330	--	1436
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
63	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Хомут Х-51	шт	2	564,64	--	1129	--	1129	--	1219
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
64	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Хомут Х62И	шт	2	1448,04	--	2896	--	2896	--	3128
		СП - 8%			--	--	--	--		232	

65	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Шина алюминиевая ШИ2	шт.	6	1597,00	--	9582	--	9582	--	10349
		СП - 8%			--	--	--	--		767	
		Линейная арматура									
66	С124-040207-4708 2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	324	503,00	--	162972	--	162972	--	176010
		СП - 8%			--	--	--	--		13038	
67	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	154,00	--	924	--	924	--	998
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
68	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	10,2	501,00	--	5110	--	5110	--	5519
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
69	С124-040207-1819 2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	3480,00	--	20880	--	20880	--	22550
		СП - 8%			--	--	--	--		1670	
70	С124-040207-1935 2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Искровой разрядник SDI10.2	шт.	3	14277,00	--	42831	--	42831	--	46257
		СП - 8%			--	--	--	--		3426	
71	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Искровой промежуток SDI20.3 ГОСТ 30531-97	шт.	159	10777,00	--	1713543	--	1713543	--	1850626
		СП - 8%			--	--	--	--		137083	
72	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	165	10777,00	--	1778205	--	1778205	--	1920461
		СП - 8%			--	--	--	--		142256	
73	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577,00	--	87462	--	87462	--	94459
		СП - 8%			--	--	--	--		6997	
74	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577,00	--	87462	--	87462	--	94459
		СП - 8%			--	--	--	--		6997	
75	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	62	866,00	--	53692	--	53692	--	57987
		СП - 8%			--	--	--	--		4295	
76	С124-040207-3119 2404-0207-3119 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	1289,00	--	23202	--	23202	--	25058
		СП - 8%			--	--	--	--		1856	
77	С124-040207-5019 2404-0207-5019 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	3850,00	--	11550	--	11550	--	12474
		СП - 8%			--	--	--	--		924	

78	С124-040207-4713 2404-0207-4713 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	6	19217,00	--	115302	--	115302	--	124526
		СП - 8%			--	--	--	--		9224	
79	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	12979,00	--	155748	--	155748	--	168208
		СП - 8%			--	--	--	--		12460	
80	С124-040207-5316 2404-0207-5316 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	7463,00	--	44778	--	44778	--	48360
		СП - 8%			--	--	--	--		3582	
81	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	394,00	--	8274	--	8274	--	8936
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
82	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	651,00	--	7812	--	7812	--	8437
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
		Металлопрокат									
83	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1140	490,60	21,17	559284	24134	277624	190327	809580
		НР - 72%; СП - 8%			225,90	5,98	257526	6817		59969	
84	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	866,4	484,44	21,17	419719	18342	205657	144649	609517
		НР - 72%; СП - 8%			225,90	5,98	195720	5181		45149	
		Муфты									
85	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	1481,65	79,92	2963	160	211	1912	5265
		НР - 72%; СП - 8%			1296,00	31,48	2592	63		390	
86	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	9975,00	--	19950	--	19950	--	21546
		СП - 8%			--	--	--	--		1596	
		Стандартные изделия									
87	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000948	633838,00	--	601	--	601	--	649
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		Прочее									
88	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Траверса ТМ-73	шт	1	6985,18	--	6985	--	6985	--	7544
		СП - 8%			--	--	--	--		559	

78	С124-040207-4713 2404-0207-4713 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	6	19217,00	--	115302	--	115302	--	124526
		СП - 8%			--	--	--	--		9224	
79	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	12979,00	--	155748	--	155748	--	168208
		СП - 8%			--	--	--	--		12460	
80	С124-040207-5316 2404-0207-5316 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	7463,00	--	44778	--	44778	--	48360
		СП - 8%			--	--	--	--		3582	
81	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	394,00	--	8274	--	8274	--	8936
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
82	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	651,00	--	7812	--	7812	--	8437
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
		Металлопрокат									
83	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1140	490,60	21,17	559284	24134	277624	190327	809580
		НР - 72%; СП - 8%			225,90	5,98	257526	6817		59969	
84	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	866,4	484,44	21,17	419719	18342	205657	144649	609517
		НР - 72%; СП - 8%			225,90	5,98	195720	5181		45149	
		Муфты									
85	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	1481,65	79,92	2963	160	211	1912	5265
		НР - 72%; СП - 8%			1296,00	31,48	2592	63		390	
86	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	9975,00	--	19950	--	19950	--	21546
		СП - 8%			--	--	--	--		1596	
		Стандартные изделия									
87	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000948	633838,00	--	601	--	601	--	649
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		Прочее									
88	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Траверса ТМ-73	шт	1	6985,18	--	6985	--	6985	--	7544
		СП - 8%			--	--	--	--		559	

89	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Крепление подкоса У-52	шт	2	3114,64	--	6229	--	6229	--	6727
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
90	С124-040207-0727 2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1923,00	--	3846	--	3846	--	4154
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14018362	462610	12487905	816247	16007005
							888187	185384	179660	1172396	
	Стоимость оборудования		Тенге				179660				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				179660				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9141985				
	Материалы		Тенге				490063				
	Всего заработная плата		Тенге					523369			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8070460				
		Накладные расходы	Тенге				376826				
		Сметная прибыль	Тенге				761506				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10280317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411
		Сметная заработная плата	Тенге					523369			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4696717				
	Материалы		Тенге				46805				
	Всего заработная плата		Тенге					550202			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1362124				
	Местные материалы		Тенге				2518458				
		Накладные расходы	Тенге				439421				
		Сметная прибыль	Тенге				410890				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5547028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
		Сметная заработная плата	Тенге					550202			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				16007005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								851
		Сметная заработная плата	Тенге					1073571			
		РАЗДЕЛ 6. СЕТИ 0,4кВ									
		Земляные работы (Лист 12)									
91	Е11-010101-0401 1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	128,5	130,16	125,07	16726	16071	--	3968	22350
		НР - 72%; СП - 8%			5,09	37,80	654	4857		1655	
92	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	128,5	29,72	29,72	3819	3819	--	990	5194
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,70	--	1375		385	
93	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	378	241,88	203,00	91431	76734	--	32343	133676
		НР - 72%; СП - 8%			38,88	79,96	14697	30225		9902	
94	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,532	28869,00	--	101965	--	101965	--	110122

		СП - 8%				--	--	--	--		8157	
		Фундаментн под КТП										
95	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		0,864	31088,00	--	26860	--	26860	--	29009
		СП - 8%				--	--	--	--		2149	
		Земляные работы /для контура заземления КТП/										
96	Е11-010101-0401 1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта		8,1	130,16	125,07	1054	1013	--	250	1408
		НР - 72%; СП - 8%				5,09	37,80	41	306		104	
97	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		8,1	29,72	29,72	241	241	--	62	328
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,70	--	87		24	
		Трансформаторная подстанция										
98	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция		1	11359,18	6616,18	11359	6617	1358	5313	18006
		НР - 80%; СП - 8%				3384,00	3257,60	3384	3258		1334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3	3	453,00				1359		
99	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция		1	35670,08	9032,61	35670	9032	10654	15304	55052
		НР - 80%; СП - 8%				15984,10	3146,28	15984	3146		4078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	146127 С	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	0,001	2329978,00				2330		
99.2	242737 С	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	22,5	352,00				7920		
100	51-080102-0411 5108-0102-0411 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.		1	1198546,00	--	1198546	--		--	1198546
						--	--	--	--	1198546	--	
101	51-080101-0105 5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.		1	871593,00	--	871593	--		--	871593
						--	--	--	--	871593	--	
102	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1276,56	79,92	1277	79	27	866	2314
		НР - 72%; СП - 8%				1171,02	31,48	1171	31		171	
103	С123-070501-1004 2307-0501-1004 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.		1	11953,00	--	11953	--	11953	--	12909

		СП - 8%			--	--	--	--		956	
104	Ц13-080305-0910 1308-0305-0910 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5474,46	170,28	5474	170	1266	2953	9101
		НР - 72%; СП - 8%			4038,00	62,96	4038	63		674	
105	С123-070201-0504 2307-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12547,00	--	12547	--	12547	--	13551
		СП - 8%			--	--	--	--		1004	
106	Прайс-лист Потенциал	Компенсирующее устройсто ККУ-0,4 25кВар	шт	1	206650,00	--	206650	--		--	206650
					--	--	--	--	206650	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2597165	113776	166630	62049	2689809
							39969	43348	2276789	30593	
	Стоимость оборудования		Тенге				2276789				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2276789				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				122682				
	Материалы		Тенге				1292				
	Всего заработная плата		Тенге					50225			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24500				
		Накладные расходы	Тенге				36162				
		Сметная прибыль	Тенге				12707				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				171551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					50225			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				197694				
	Материалы		Тенге				12012				
	Всего заработная плата		Тенге					33092			
	Местные материалы		Тенге				128825				
		Накладные расходы	Тенге				25887				
		Сметная прибыль	Тенге				17886				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				241467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					33092			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2689807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					83317			
		РАЗДЕЛ 7. Скважина №18-08, 18-08а, 18-08б см.06-01-01									
		Бурение скважины									
107	Е11-040101-0103 1104-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м бурения	74		8050,54	3619,05	595740	267810	206746	178783	836485
		НР - 85%; СП - 8%					1637,63	1204,71	121184	89149		61962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
107.1	239775 С	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	0,013849	1,024859	198758,00				203699			

107.2	244609 С	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,00822	0,60828	2610,00				1588		
107.3	244637 С	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,00108	0,07992	18258,00				1459		
108	Е11-040101-0205 1104-0101-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м бурения		106	16175,03	8165,12	1714553	865502	441044	578399	2476388
		НР - 85%; СП - 8%				3849,12	2570,40	408007	272462		183436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	239775 С	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	0,020499	2,172913	198758,00				431884		
108.2	244609 С	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,018	1,908	2610,00				4980		
108.3	244637 С	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,00216	0,22896	18258,00				4180		
109	Е11-040101-0204 1104-0101-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м бурения		120	13808,63	5979,74	1657035	717569	610093	486437	2314949
		НР - 85%; СП - 8%				2744,78	2024,21	329373	242905		171478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	239775 С	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	0,025299	3,035879	198758,00				603405		
109.2	244609 С	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,0138	1,656	2610,00				4322		
109.3	244637 С	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,00108	0,1296	18258,00				2366		
110	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая	т		49,1	45995,00	--	2258354	--	2258354	--	2439022
		СП - 8%				--	--	--	--		180668	
111	С121-130703-1404 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода	м3		44,04	124,00	--	5461	--	5461	--	5898
		СП - 8%				--	--	--	--		437	
		Разные работы										
112	Е11-040201-0104 1104-0201-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины		301	2125,51	1233,15	639779	371178	4934	305055	1020421
		НР - 85%; СП - 8%				875,97	316,35	263667	95221		75587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00003	0,00903	216144,00				1952		
112.2	147340 С	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,01204	247693,00				2982		

113	Е11-040301-0102 1104-0301-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.74 Кзтр=0,98, Кэм=0,98	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,98; к времени эксплуатации машин - 0,98	колонна		2	453465,70	266763,94	906931	533528	--	462466	1478949
		НР - 85%; СП - 8%				186701,76	85337,13	373404	170674		109552	
114	Е11-040401-0101 1104-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 500 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	м труб		40	889,79	565,85	35592	22634	1312	14916	54549
		НР - 85%; СП - 8%				291,16	147,56	11646	5902		4041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00006	0,0024	216144,00				519		
114.2	147340 С	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,0032	247693,00				793		
115	С123-010303-0122 2301-0303-0122 РСНБ РК 2015	Трубы стальные водоподъемные, DN 60 мм	м		50	11663,00	--	583150	--	583150	--	629802
		СП - 8%				--	--	--	--		46652	
116	С123-010303-0141 2301-0303-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м		266,22	19286,00	--	5134319	--	5134319	--	5545065
		СП - 8%				--	--	--	--		410746	
117	С123-010303-0141 2301-0303-0141 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы перфорированные 219х8 мм	м		40	19286,00	--	771440	--	771440	--	833155
		СП - 8%				--	--	--	--		61715	
118	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм /пьезометрические трубки диам.3/4/	м		90	230,00	--	20700	--	20700	--	22356
		СП - 8%				--	--	--	--		1656	
119	С121-130101-1502 2113-0101-1502 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками	т		2	24169,00	--	48338	--	48338	--	52205
		СП - 8%				--	--	--	--		3867	
120	С121-130703-1404 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода	м3		100	124,00	--	12400	--	12400	--	13392
		СП - 8%				--	--	--	--		992	
121	Е11-040501-0113 1104-0501-0113 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 200 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от электродвигателя	сутки откачки		6	259020,83	184760,03	1554125	1108560	--	760807	2500126
		НР - 85%; СП - 8%				74260,80	74916,96	445565	449502		185195	

122	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование устья скважины. Устройство	м3		1,5	25241,31	3449,06	37862	5173	27969	4979	46268
		НР - 84%; СП - 8%				3146,70	804,97	4720	1207		3427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,53	15174,00				23216		
122.2	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0114	0,0171	56072,00				959		
122.3	131588 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0137	0,02055	50374,00				1035		
122.4	147058 С	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	0,0708	10612,00				751		
122.5	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,01455	57137,00				831		
122.6	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,02	1,53	326,00				499		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					15975779	3891954	10126260	2791842	20269030
								1957566	1327022	--	1501411	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9466170				
	Материалы		Тенге					1292095				
	Всего заработная плата		Тенге						3284588			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					66199				
	Местные материалы		Тенге					2258354				
		Накладные расходы	Тенге					2791842				
		Сметная прибыль	Тенге					980642				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13238654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2306
		Сметная заработная плата	Тенге						3284588			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					6509609				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6509609				
		Сметная прибыль	Тенге					520769				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					7030378				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					20269032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2306
		Сметная заработная плата	Тенге						3284588			

Благоустройство.Генеральный план см.7-1-1

РАЗДЕЛ 8. Ограждение

123	Е11-070111-0101 1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м огряд		405,5	3064,53	1604,85	1242667	650767	56093	922711	2338608
		НР - 118%; СП - 8%				1321,35	607,03	535807	246151		173230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0078	3,1629	15174,00				47994		
124	С121-041202-9901 2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3		50,6875	41086,00	--	2082547	--	2082547	--	2249151
		СП - 8%				--	--	--	--		166604	
125	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		93,265	31088,00	--	2899422	--	2899422	--	3131376

		СП - 8%				--	--	--	--		231954	
126	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг		36,495	641,00	--	23393	--	23393	--	25264
		СП - 8%				--	--	--	--		1871	
127	Е11-070111-0205 1107-0111-0205 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами	шт.		1	33932,06	17089,36	33932	17089	884	26432	65193
		НР - 118%; СП - 8%				15959,40	6440,23	15959	6440		4829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0541	0,0541	15174,00				821		
128	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3		0,18	89688,00	--	16144	--	16144	--	17436
		СП - 8%				--	--	--	--		1292	
129	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		0,6	31088,00	--	18653	--	18653	--	20145
		СП - 8%				--	--	--	--		1492	
130	С121-060405-0501 2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т		0,1534	760847,00	--	116714	--	116714	--	126051
		СП - 8%				--	--	--	--		9337	
131	Е11-070111-0207 1107-0111-0207 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных	шт.		1	15741,73	9086,00	15742	9086	332	11508	29430
		НР - 118%; СП - 8%				6324,21	3428,24	6324	3428		2180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,03	0,03	2395,00				72		
131.2	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0102	0,0102	21358,00				218		
132	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3		0,09	89688,00	--	8072	--	8072	--	8718
		СП - 8%				--	--	--	--		646	
133	С121-060405-0501 2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Калитка	т		0,03795	760847,00	--	28874	--	28874	--	31184
		СП - 8%				--	--	--	--		2310	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					6486160	676942	5251128	960651	8042556
								558090	256019	--	595745	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6340572				
	Материалы		Тенге					57308				
	Всего заработная плата		Тенге						814109			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					23393				
	Местные материалы		Тенге					5024838				
		Накладные расходы	Тенге					960651				
		Сметная прибыль	Тенге					584098				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7885321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									628
		Сметная заработная плата	Тенге						814109			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					145588				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					145588				
		Сметная прибыль	Тенге					11647				

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				157235				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				8042556				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								628
Сметная заработная плата		Тенге					814109			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге								74615177
- Зарплата рабочих строителей		Тенге				8237133				
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					7990181			
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					2715346			
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						40622050		
- Оборудование, инвентарь		Тенге						2456449		
- Накладные расходы		Тенге							9964272	
- Сметная прибыль		Тенге							5345092	

ИТОГО ПО АКТУ:		**74 615 177**
Оборудование		**2 456 449**
Итого смр без оборудования		**72 158 728**
Временные здания и сооружения 2,9%	**2,9%**	**2 092 603**
Итого с временными		**74 251 331**
Дополнительные затраты работ в зимнее время 1,3*0,9%	**1,17%**	**868 741**
Итого с зимними удорожаниями		**75 120 071**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**2%**	**1 502 401**
Итого с непредвиденными		**76 622 473**
Итого смр с оборудованием		**79 078 922**
Итого с коэффициентом на 2021 год, К=1,050036	**1,050036**	**83 035 715**
НДС 12%	**12%**	**9 964 286**
Всего сметная стоимость с НДС		**93 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Мекебаев Н.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Дирекция строительства и технического обследования»
Технадзор Абсалимов К.У.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"
Карагаев А.И.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Радикон"
Директор
Аварбекова Л.Н.